ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстана,27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул .Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** от 23 июля 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2711501	11750	98	26.05.2014г	респуб.бюдж.	2881501	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка Центра УВД	39 429 758	21 107 396	8 659 538	8 542 517		117 021			2 532 888	23 640 284
минус аванс 5%										1182014
Итого к оплате										22458270

М.П. **Заказчик:** ИО руководителя
ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО» _____ **К.Б.Мукан**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е.Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ТОО «ASDE» _____ **И.Б.Блинов**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул Казахстана ,27
БИН 060140003830
ИИК KZ 48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:**ТОО «Курылыс»**

ВКО,г.Семей ,ул .Докучаева,2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZKX

БИН 980240001295

АО «БТА Банк»,тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес:Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул.Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

АКТ№2

приемки выполненных работ за июль от 23июля 2014 года

на строительно-монтажные работы

составлен(а) в ценах 2001г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-17-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	641	44,89	42,75	28776	27402	9043	0,01	9
				2,11	12,43	1353	7969	97	0,04	27
2	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах								
		м3	956	30,42	28,61	29078	27349	8974	0,01	12
				1,81	7,87	1728	7523	97	0,03	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-168-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы в траншеях и котлованах глубиной более 3 м вручную с подъемом краном при наличии креплений/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	28	581,76	212,27	16289	5943	16330	2,35	66
				369,50	146,61	10346	4105	113	0,63	18
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов и подсыпка под полы подвала бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	689	7,45	7,45	5134	5134	1617	--	--
				--	2,42	--	1667	97	0,01	6
5	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
		м3	295	140,51	--	41450	--	46838	1,02	300
				140,51	--	41450	--	113	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	689	24,78	5,19	17072	3578	13089	0,13	86
				19,59	--	13494	--	97	--	--
7	Е010333-А18-1	Вывозка лишнего грунта а\самосвалами на расстояние 18 км								
		т	1115,34	146,28	146,28	163152	163152	32630	--	--
				--	29,26	--	32630	100	0,17	189
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**300950**	**232559**	**128520**		**473**
			Тенге			**68371**	**53895**			**267**
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
12	С143014-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, ФЛ20.18-4 объемом до 1 м3								
		м3	2	19436	--	38872	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15, ФЛ20.24-4 объемом более 1 м3								
		м3	29,16	17200	--	501552	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143014-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ12.8-4, ФЛ10.8-4								
		м3	1,14	23242,4	--	26496	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143014-3	Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В12,5 ФЛ12.24-4,ФЛ12.12-4,ФЛ10.24-4,ФЛ10.12-4								
		м3	6,43	19311,7	--	124174	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	38,73	83	--	3215	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
		т	0,0554	61200	--	3390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		67700	--	406	--	--	--	--
		т	0,006	--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	633	--	--	--	--
		т	0,0096	--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		53000	--	305	--	--	--	--
		т	0,00576	--	--	--	--	--	--	--
28	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/		10700	--	163689	--	--	--	--
		м3	15,3	--	--	--	--	--	--	--
29	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/		11660	--	419620	--	--	--	--
		м3	35,988	--	--	--	--	--	--	--
30	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/		9860	--	949755	--	--	--	--
		м3	96,324	--	--	--	--	--	--	--
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/		23100	--	12821	--	--	--	--
		м3	0,555	--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	12126	--	--	--	--
		т	0,184	--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм		61300	--	41868	--	--	--	--
		т	0,683	--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм		58700	--	26709	--	--	--	--
		т	0,455	--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм(штыри)		48300	--	4299	--	--	--	--
		т	0,089	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2329928**				
			Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**2630878**	**232559**	**128520**		**473**
			Тенге			**68371**	**53895**			**267**

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2		377,42	21,71	285	16	185	1,18	1
		м2	0,755	196,66	7,56	148	6	120	0,04	0
108	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2		413,48	21,56	3374	176	178	1,05	9
		м2	8,16	175,10	7,11	1429	58	120	0,03	0
109	С12061-717 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		5618	--	45843	--	--	--	--
		м2	8,16	--	--	--	--	--	--	--
110	С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		5618	--	4242	--	--	--	--
		м2	0,755	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**53743**	**192**	**363**		**10**
			Тенге			**1577**	**64**			**0**
РАЗДЕЛ 7.Перекрытие и покрытие										
121	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-60	Многопустотные плиты ПК30.15-8т(L 2740мм) 2640+45.2		2730	--	77969	--	--	--	--
		м2	28,56	--	--	--	--	--	--	--
122	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-60	Многопустотные плиты ПК30.12-8т(L 2740мм) 2640+45		2685	--	70025	--	--	--	--
		м2	26,08	--	--	--	--	--	--	--
123	С143017-8 доп вып 3 п 30-17-70	Многопустотные плиты ПК60.15-8AIVт 2640+306+45.2		3036	--	135254	--	--	--	--
		м2	44,55	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**283248**				
			Тенге							5
РАЗДЕЛ 10.Металлоконструкции и подиум										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
274	Е0109-24-1 прим	Монтаж металлоконструкций каркасов связей			15831,83	4625,75	76610	22384	50894	64,98	314
			т	4,839	10453,50	1232,64	50584	5965	90	4,38	21
275	Е0109-48-2	Электродуговая сварка металлоконструкции каркасов			608,39	166,20	2944	804	1465	1,54	7
			т	4,839	336,38	--	1628	--	90	--	--
276	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т			162700	--	599550	--	--	--	--
			т	3,685	--	--	--	--	--	--	--
277	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т			154200	--	177947	--	--	--	--
			т	1,154	--	--	--	--	--	--	--
278	Е0109-55-1 прим	Монтаж рамы для установки экрана и площадки обслуживания экрана			31826,86	3340,94	135773	14252	83046	128,57	548
			т	4,266	21243,38	386,68	90624	1650	90	1,37	6
279	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т			162700	--	626395	--	--	--	--
			т	3,85	--	--	--	--	--	--	--
280	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т			154200	--	64147	--	--	--	--
			т	0,416	--	--	--	--	--	--	--
281	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			41,97	0,05	25170	28	5164	0,05	29
			м2	599,697	9,57	--	5738	--	90	--	--
282	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитной краской Pirex-Metal-Plus			248,09	114,06	148779	68400	95399	0,68	406
			м2	599,697	134,03	42,72	80379	25621	90	0,21	125
283	СПрайс-лист ЗАО "Рогнеда-Казахстан"	Огнезащитная краска Pirex-Metal-Plus 1300.775:1852:1,12.1,02			495,43	--	862809	--	--	--	--
			кг	1741,52	--	--	--	--	--	--	--
284	Е0106-1-20	Устройство ступеней из бетона класса В7,5			7236,55	358,02	2316	115	216	3,24	1
			м3	0,32	507,15	135,25	162	43	105	0,66	--
285	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа			125,25	39,38	20216	6356	9944	0,36	59
			м2	161,4	58,74	9,72	9481	1568	90	0,03	6
286	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9			1190,00	--	212425	--	--	--	--
			м2	178,5084	--	--	--	--	--	--	--
287	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(ПМ3)			11197,41	279,96	189684	4742	29127	9,68	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3	16,94	1531,80	105,75	25949	1791	105	0,52	9
288	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	116656	--	--	--	--
		т	1,7702	--	--	--	--	--	--	--
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкера)		14499,02	2100,01	609	88	595	49,11	2
		т	0,04202	9315,00	794,36	391	33	140	3,88	--
290	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		52400	--	2202	--	--	--	--
		т	0,04202	--	--	--	--	--	--	--
291	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		125,25	39,38	4071	1280	2002	0,36	12
		м2	32,5	58,74	9,72	1909	316	90	0,03	1
292	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9		1190,00	--	42775	--	--	--	--
		м2	35,945	--	--	--	--	--	--	--
293	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(ПМ4)		11197,41	279,96	38183	955	5863	9,68	33
		м3	3,41	1531,80	105,75	5223	361	105	0,52	2
294	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	23178	--	--	--	--
		т	0,35172	--	--	--	--	--	--	--
295	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкера)		14499,02	2100,01	121	18	118	49,11	--
		т	0,00836	9315,00	794,36	78	7	140	3,88	--
296	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		52400	--	438	--	--	--	--
		т	0,00836	--	--	--	--	--	--	--
297	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		125,25	39,38	3307	1040	1627	0,36	10
		м2	26,4	58,74	9,72	1551	257	90	0,03	1
298	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9		1190,00	--	34746	--	--	--	--
		м2	29,1984	--	--	--	--	--	--	--
299	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(ПМ5)		11197,41	279,96	31017	775	4763	9,68	27
		м3	2,77	1531,80	105,75	4243	293	105	0,52	1
300	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	19248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 8.02-04С-2004	т	0,29208	--	--	--	--	--	--	--
301	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкера)		14499,02	2100,01	99	14	97	49,11	--
		т	0,00682	9315,00	794,36	64	5	140	3,88	--
302	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		52400,00	--	357	--	--	--	--
		т	0,00682	--	--	--	--	--	--	--
303	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		125,25	39,38	3307	1040	1627	0,36	10
		м2	26,4	58,74	9,72	1551	257	90	0,03	1
304	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9		1190,00	--	34746	--	--	--	--
		м2	29,1984	--	--	--	--	--	--	--
305	Е0106-22-11	Устройство перекрытий по стальным балкам площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм(ПМ6)		11197,41	279,96	31017	775	4763	9,68	27
		м3	2,77	1531,80	105,75	4243	293	105	0,52	1
306	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		65900	--	19248	--	--	--	--
		т	0,29208	--	--	--	--	--	--	--
307	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(анкера)		14499,02	2100,01	99	14	97	49,11	--
		т	0,00682	9315,00	794,36	64	5	140	3,88	--
308	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		52400,00	--	357	--	--	--	--
		т	0,00682	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**3550546**	**123080**	**296807**		**1647**
			Тенге			**283862**	**38465**			**174**
		РАЗДЕЛ 12.Внутренняя отделка								
		Стены								
354	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	198,76	321,60	4,07	63921	809	28519	0,74	147
		м2		135,68	0,97	26968	193	105	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**63921**	**809**	**28519**		**147**
			Тенге			**26968**	**193**			**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**3951458**	**124082**	**325689**		**1804**
			Тенге			**312407**	**38721**			**184**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6582336**	**356641**	**454209**		**2277**
			Тенге			**380779**	**92616**			**451**

Локальная смета № 2-1-3

Отопление и вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Отопление								
		2.2 Система отопления№2								
65	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	8,4							
				4331,43	35,77	36384	300	1345	0,70246	6
		кВт		111,7	13,4	938	113	128	0,06541	1
67	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм		345,17	4,08	22781	269	4672	0,30591	20
		м трубопровода	66	53,77	1,53	3549	101	128	0,00752	0
70	9-4-68	Прим.Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс=200°С, Р 4 Мпа, Ду 25мм		3280		13120				
		шт	4							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**72285**	**570**	**6017**		**26**
			Тенге			**4487**	**214**			**1**
		Локальная смета №2-1-4								
		Электооборудование и электроосвещение								
		Раздел3.Провода и кабели								
73	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2К=1,020;		52100		31260				
		1000м	0,6							
76	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2К=1,020;		60500		12100				
		1000м	0,2							
		Итого прямые затраты по разделу 3	**Тенге**			**43360**				
		Раздел 6.Трубы и кабельные конструкции								
128	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм		125,6	64,1	36926	18845	15976	0,26	76
		м	294	41,4	15,8	12172	4645	95	0,09	27
129	8-6-56	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм		56		13104				
		м	234							
130	8-6-57	Трубы стальные электросварные (ГОСТ 10705-80) общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм		99		5940				
		м	60							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**55970**	**18845**	**15976**		**76**
						12172	**4645**			**27**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**99330**	**18845**	**15976**		**76**
						12172	**4645**			**27**
		Локальная смета 4-1-1								
		на ЛЭП-04кВ								
		Раздел 2.Вынос существующей кл-0,4кВ								
30	ЦО108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг		31,5	7,5	3150	750	2033	0,12	12
		м	100	19,8	1,6	1980	160	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
31	С151601-548 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х95 мм2		790100		80590				
		1000м	0,102							
32	ЦО108-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2		1909,8	3,8	7639	15	5352	8	32
		шт	4	1406	2,3	5624	9	95	0,01	–
33	С151610-47 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4СТп 1х70-120								
		комплект	4	10000		40000				
34	ЦО110-898-18	Разные работы: прокладка ленты сигнальной		8,1	–	162	–	51	0,02	–
	прим	*м кабеля*	20	2,3	–	46	–	110	–	–
35	Спрайс-лист ТПК"ЭлектроКомплект"ТОО"	Лента сигнальная пластмассовая ширина 250 мм								
		м	20	26,68		534				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**132075**	**765**	**7436**		**44**
						7766	169			1

Локальная смета №6-1-1
Сети водопровода ВО,В1

Раздел 1 Водопровод

1.1 Колодцы, трубопроводы и арматура

1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		30,42	28,61	9643	9069	2977	0,01	4
		м3 грунта	317	1,81	7,87	574	2495	97	0,03	9
2	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		462,65	–	4627	–	5229	3,08	31
		м3 грунта	10	462,65	–	4627	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		7,45	7,45	1706	1706	537	–	–
		м3 грунта	229	–	2,42	–	554	97	0,01	2
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		140,51	–	13770	–	15560	1,02	100
		м3 грунта	98	140,51	–	13770	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		24,77	5,19	5672	1189	4349	0,12	28
		м3 уплотненного грунта	229	19,58	–	4484	–	97	–	–
6	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 150 мм с гидравлическим испытанием		1084185,55	36746,17	27538	933	2980	414	11
		км трубопровода	0,0254	76331,25	13881,94	1939	353	130	67,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием		275252,41	7806,78	1376	39	361	290,95	1
		км трубопровода	0,005	52526,25	2949,75	263	15	130	14,4	–
8	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 350 мм (футляр)		5906795,66	117366,91	76788	1526	2993	707,25	9
		км трубопровода	0,013	132738,75	44336,81	1726	576	130	216,53	3
9	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 250 мм (футляр)		3671297,46	82641,08	11014	248	494	507,15	2
		км трубопровода	0,003	95478,75	31218,19	286	94	130	152,47	–
10	Е22-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм		160767,61	33971,16	804	170	347	233,34	1
		км трубопровода	0,005	40572	12834	203	64	130	62,68	–
11	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм		365286,95	78386,92	9278	1991	2666	294,06	7
		км трубопровода	0,0254	51154,88	29611,35	1299	752	130	144,62	4
12	Е22-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм		790276,27	159227,34	10274	2070	2228	411,7	5
		км трубопровода	0,013	71673,75	60149,03	932	782	130	293,77	4
13	Е22-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 250 мм		577024,99	108134,09	1731	324	411	371,57	1
		км трубопровода	0,003	64480,5	40848,86	193	123	130	199,5	1
16	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 273, 377 мм		4900,76	643,77	19603	2575	7953	9,19	37
		футляр	4	1518,86	10,69	6075	43	130	0,02	–
17	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм		639,13	42,54	639	43	495	2,22	2
		задвижка или клапан	1	364,84	15,53	365	16	130	0,08	–
18	9-2-79	Прим.Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002 (прим. AVK)		20654		20654				
		шт	1							
19	8-9-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм		671		1342				
		шт	2							
20	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм		264,72	7,99	265	8	220	1,01	1
		задвижка или клапан	1	165,6	2,59	166	3	130	0,01	–
21	99-1-1(пл)Прайс-ли	Вентиль фланцевый д=40мм Ру=16кгс/см2 FAF 2100		4924		4924				
		шт	1							
22	8-9-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм		228		456				
		шт	2							
23	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм		138118,84	56798,21	7044	2897	6209	359,61	18
		т фасонных частей	0,051	72191,25	21455,55	3682	1094	130	104,79	5
24	8-10-119	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 159х4,5-89х3,5 мм		478		478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт	1							
25	8-10-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 89х3,5-40х3,5 мм (прим)		311		311				
		шт	1							
26	8-10-163	Прим.Тройник стальной с пожарной подставкой д=150 мм		113900		4488				
		т	0,0394							
27	8-10-83	Отводы крутоизогнутые под углом 90° на Ру 10 МПа из стали марки 20 с радиусом кривизны R=1,5, Dy 150, 159х4,5 мм		711		711				
		шт	1							
29	Е22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм (в т.ч. временное подключение)		1619,16	365,85	3238	732	2038	3,23	6
		врезка	2	646,88	137,14	1294	274	130	0,68	1
31	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		8320,86	2161,85	16600	4313	5886	10,19	20
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев	1,995	1650,83	619,19	3293	1235	130	2,37	5
32	30-18-33	К=1,25;Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм (ГОСТ 8020-90) (КО6;КС7.3)		3588		1292				
		м	0,36							
33	30-18-37	К=1,1;Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КС 15-6)		6611		3900				
		м	0,59							
34	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) (КС15-9, КС15-9а)		6010		10698				
		м	1,78							
35	30-18-36	К=1,1;Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90) (КС-10-6)		4136		2440				
		м	0,59							
36	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые		23900		17925				
		м3	0,75							
37	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99		8060		8060				
		комплект	1							
38	2-1-267	Стремянка С-6		133700		3145				
		т	0,02352							
39	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В15		6901,29	75,91	3727	41	144	1,55	1
		м3	0,54	225,11	28,67	122	15	105	0,14	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	8-6-89	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм		950		7600				
		м	8							
41	Е22-20-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм		365286,95	78386,92	2922	627	840	294,06	2
		км трубопровода	0,008	51154,88	29611,35	409	237	130	144,62	1
		Итого по разделу 1				**316683**	**30460**	**64916**		**293**
						45701	**8722**			**37**
	Раздел 2 Демонтажные работы									
42	Е1-163-7	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		462,65	–	6940	–	7842	3,08	46
		м3 грунта	15	462,65	–	6940	–	113	–	–
43	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы		140,51	–	2108	–	2382	1,02	15
		м3 грунта	15	140,51	–	2108	–	113	–	–
44	Е22-8-5 (ДМ)	Демонтаж стальных водопроводных труб ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;		67846,45	22047,7	1425	463	1478	248,4	5
		км трубопровода	0,02	45798,75	8329,16	962	175	130	40,68	1
45	П9-36-1	Трубы металлические диаметром до 426 мм - погрузка		128,11	128,11	41	41	29	–	–
		т	0,32	–	89,68	–	29	100	0,19	–
46	П8-18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 18 км, 1 класс груза		127,2	127,2	41	41	8	–	–
		т	0,32	–	25,44	–	8	100	0,05	–
		Итого по разделу 2				**10555**	**545**	**11739**		**66**
						10010	**212**			**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**327238**	**31005**	**76655**		**359**
						55711	**8934**			**38**
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТАМ:				**7213265**	**407826**	**560294**		**2783**
						460915	**106578**			

Накладные расходы	**560294**
Итого ,в том числе:	**7773558**
СМР	**7773558**
Оборудование	**0**
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	**466414**
ИТОГО	**8239972**
Временные здания и сооружения 1,8.0,8%	**118656**
ИТОГО	**8358628**
Затраты при производстве в зимнее время 2,2%	**183890**
Затраты на выслугу лет 1%	**83586**
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	**33435**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001года	**8659538**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2014года К=2,38968	**20693525**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи 2%				**413871**				
		Итого,в том числе:				**21107396**				
		СМР				**21107396**				
		Оборудование				**0**				
		ИТОГО				**21107396**				
		НДС 12%				**2532888**				
		ВСЕГО				**23640284**				

Заказчик:
ИО руководителя ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»

_____ **К.Б.Мукан**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Д.Е. Шоранов**

Технадзор:
ТОО «ASDE»

_____ **И.Б.Блинов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительстваВКО»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстана,27
БИН 060140003830
ИИК KZ48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZ KX
БИН 980240001295
АО «БТА Банк», тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес: Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул .Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **август** 2014 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган.-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
2711501	11750	98	26.05.2014г	респуб.бюдж.	2881501	ТОО	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленн. стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Стр.-монт. работы в сметном баз. уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затр., не вход. в состав СМР в цен. 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобрет. материалов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пристройка Центра УВД	93 997 116	48 720 855	19 988 260	10 243 221	9604721	140 318			5 846 503	54 567 358
минус аванс 5%										2728368
Итого к оплате										51838990

М.П. **Заказчик:** ИО руководителя
ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства ВКО» _____ **К.Б.Мукан**

М.П. **Подрядчик:** Генеральный директор ТОО «Курылыс» _____ **Д.Е.Шоранов**

М.П. **Технадзор:** ТОО «ASDE» _____ **И.Б.Блинов**

Заказчик: **ГУ «Управление строительства,архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области»**
ВКО г.Усть-Каменогорск,ул Казахстана ,27
БИН 060140003830
ИИК KZ 48070102KSN1801000
БИК KKMFKZ2A

ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»

Подрядчик:**ТОО «Курылыс»**
ВКО,г.Семей ,ул .Докучаева,2
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZ KZKX

БИН 980240001295

АО «БТА Банк»,тел/факс 56-32-76

Наименование строительства и его адрес:Пристройка Центра оперативного управления к зданию УВД с частичной реконструкцией конференц-зала по ул.Б.Момышулы,17 в г.Семей ВКО

АКТ№3

приемки выполненных работ за август 2014 года

на строительно-монтажные работы

составлен(а) в ценах 2001г

от 26.08.2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
8	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т		347,4	226,83	2084	1361	1665	0,75	4
		шт	6	120,58	77,64	723	466	140	0,29	2
9	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т		469,97	313,94	4700	3139	3706	0,95	9
		шт	10	156,03	108,65	1560	1087	140	0,42	4
10	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т		720,31	488,21	4322	2929	3394	1,39	8
		шт	6	232,10	171,91	1393	1031	140	0,70	4
11	Е0107-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, т, более 3,5 т		1095,39	769,37	19717	13849	14215	1,93	35
		шт	18	326,03	238,07	5868	4285	140	0,99	18

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0106-1-15	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В3,5 под фундаменты ФМ1			5685,34	115,75	4548	93	178	1,12	1
			м3	0,8	168,19	43,73	135	35	105	0,21	--
18	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 ФМ1			8743,92	129,21	36200	535	5319	7,29	30
			м3	4,14	1174,73	48,81	4863	202	105	0,24	1
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2			236	--	992	--	--	--	--
			м3	4,2021	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**72563**	**21906**	**28476**		**88**
				Тенге			**14543**	**7106**			**29**

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

Раздел 3. Стены

Усиление кирпичных столбов по осям В и Г

54	Е0109-24-1	Усиление кирпичных столбов по осям В и Г			15831,83	4625,75	26537	7753	17629	64,98	109
			т	1,67616	10453,50	1232,64	17522	2066	90	4,38	7
55	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков									
			т	1,67616	114900,00		192591				
56	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий			608,39	166,20	1020	279	507	1,54	3
			т	1,67616	336,38	--	564	--	90	--	--
57	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			41,97	0,05	1899	2	390	0,05	2
			м2	45,25632	9,57	--	433	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**222047**	**8034**	**18526**		**114**
				Тенге			**18519**	**2066**			**7**

Раздел4.Перегородки

64	Е0109-45-3 ПРИМ.	Монтаж светопрозрачных перегородок из стеклопакетов в пластиковой обвязке			1109,37	33,17	191022	5712	167016	5,73	986
			м2	172,19	1066,05	11,67	183563	2010	90	0,05	8
65	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Светопрозрачные перегородки из ПВХ профилей со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99			4472	--	691326	--	--	--	--
			м2	154,59	--	--	--	--	--	--	--
66	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			13000	--	228800	--	--	--	--
			м2	17,6	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0110-83-2	Устройство перегородок гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 100 мм	м2 20,09	1010,55	13,81	20302	277	7612	2,01	40
				310,5	5,23	6238	105	120	0,03	1
68	Е0110-83-2	Устройство перегородок гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 100 мм	м2 11,7	1149,15	13,81	13445	162	4433	2,01	24
				310,50	5,23	3633	61	120	0,03	--
69	Е0109-45-3 ПРИМ.	Монтаж перегородок из пластика	м2 6	1109,37	33,17	6656	199	5820	5,73	34
				1066,05	11,67	6396	70	90	0,05	--
70	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	Перегородки из пластика	м2 6	4472	--	26832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1178383**	**6350**	**184881**		**1084**
			Тенге			**199830**	**2246**			**9**
		Раздел5.Двери								
		Наружные								
77	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2 5,02	436,61	117,91	2192	592	1298	1,03	5
				174,40	41,02	875	206	120	0,16	1
78	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2 6,76	357,08	95,61	2414	646	1567	0,92	6
				159,65	33,55	1079	227	120	0,13	1
79	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2 2,54	668,39	36,63	1698	93	711	1,32	3
				219,42	13,85	557	35	120	0,07	--
80	С12022-2 ПРИМ.	Двери стальные утепленные ДН24-12У(2,4х1,21) огрунтованные и окрашенные	шт 1	25823,81	--	25824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
81	С12022-2 ПРИМ.	Двери стальные утепленные ДН24-15У(2,4х1,5) огрунтованные и окрашенные	шт 1	32235,24	--	32235	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
82	С12022-2 ПРИМ.	Двери стальные утепленные ДН21-10У(2,1х1,01)огрунтованные и окрашенные	шт 1	18878,10	--	18878	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
83	С12022-2 ПРИМ.	Двери стальные утепленные ДН24-13У(2,4х1,31) огрунтованные и окрашенные	шт 1	27960,95	--	27961	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
84	С12064-5 ПРИМ	Блоки дверные с двупольными утепленными полотнами ДН21-12У		14500	--	36830	--	--	--	--