Заказчик: ТОО Есентай Строй

Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"

Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных сетей и сметной документации)

Объект: Корпус 4

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1-1
за январь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	18517,3		168,26	161,97	3115721	2999247	--	444371	3844899
		НР - 72%; СП - 8%				6,29	27,04	116474	500708		284807	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	572,7		1809,50	--	1036301	--	--	746136	1925032
		НР - 72%; СП - 8%				1809,50	--	1036301	--		142595	
3	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /въезд/**	м3 грунта	56,025		168,26	161,97	9427	9074	--	1344	11633
		НР - 72%; СП - 8%				6,29	27,04	352	1515		862	
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	71,392		18,68	18,68	1334	1333	--	406	1879
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,89	--	563		139	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	2,208		944,78	--	2086	--	--	1502	3875
		НР - 72%; СП - 8%				944,78	--	2086	--		287	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	71,392		170,09	78,07	12143	5574	--	6692	20342
		НР - 72%; СП - 8%				92,02	38,17	6569	2725		1507	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4177012	3015228	--	1200451	5807660
								1161782	505511	--	430197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5807660				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1250
		Сметная заработная плата	Тенге					1667293			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты КЖ-									
		Ленточный фундамент									
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	278,0772	24270,72	1132,38	6749134	314889	6051708	414815	7737065
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	382537	73304		573116	
8	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	м3	1522,7742	43830,08	2087,77	66743315	3179202	56497832	7058451	79705907
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	7066281	690258		5904141	
9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	31,983879	419679,00	--	13422962	--	13422962	--	14496799
		СП - 8%			--	--	--	--		1073837	
		Столбчатый фундамент Фм-1-Фм-3 /КЖ-17-21/									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	16,08	24270,72	1132,38	390273	18209	349944	23987	447401
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	22120	4239		33141	
11	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	69,3	47385,87	1985,25	3283841	137577	2611560	516455	4104320
		НР - 91%; СП - 8%			7715,78	473,73	534704	32829		304024	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,2954	419679,00	--	543652	--	543652	--	587144
		СП - 8%			--	--	--	--		43492	
13	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,13738	335138,00	--	716317	--	716317	--	773622
		СП - 8%			--	--	--	--		57305	
14	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02712	346394,00	--	9394	--	9394	--	10146
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02664	349485,00	--	9310	--	9310	--	10055
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
		Фундамент лифта ФЛ-1									
16	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	8,4	24270,72	1132,38	203874	9512	182807	12531	233717
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	11555	2214		17312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	м3	30	39320,96	1745,04	1179629	52351	1061925	71062	1350746
		НР - 91%; СП - 8%			2178,43	424,57	65353	12737		100055	
18	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,8044	335138,00	--	939861	--	939861	--	1015050
		СП - 8%			--	--	--	--		75189	
		Анкерные Выпуски АВ1									
19	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	0,558	159530,33	1459,90	89018	814	236	80285	182847
		НР - 91%; СП - 8%			157648,00	461,45	87968	257		13544	
20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,5184	346394,00	--	179571	--	179571	--	193937
		СП - 8%			--	--	--	--		14366	
21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0396	349485,00	--	13840	--	13840	--	14947
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
		Фундамент под оборудование									
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство**	м3	10,47	24270,72	1132,38	254114	11856	227855	15618	291311
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	14403	2760		21579	
23	Е11-060201-0105 1106-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3.Устройство**	м3	52,23	37319,85	462,22	1949216	24141	1737282	178446	2297875
		НР - 91%; СП - 8%			3595,50	158,94	187793	8301		170213	
24	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,7118	419679,00	--	718407	--	718407	--	775880
		СП - 8%			--	--	--	--		57473	
25	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,15708	346394,00	--	54412	--	54412	--	58765
		СП - 8%			--	--	--	--		4353	
		Анкерные Выпуски									
26	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры.Установка при бетонировании**	т	6,73248	159530,33	1459,90	1074035	9829	2844	968667	2206118
		НР - 91%; СП - 8%			157648,00	461,45	1061362	3107		163416	
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	6,41496	346394,00	--	2222104	--	2222104	--	2399872
		СП - 8%			--	--	--	--		177768	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31752	349485,00	--	110968	--	110968	--	119845
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
29	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	7347	904,17	19,87	6642937	145985	4266550	2094157	9436062
		НР - 93%; СП - 8%			303,58	2,91	2230402	21380		698968	
30	Е11-080101-0304 1108-0101-0304 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная	м2 поверхности	34,8	1703,48	12,36	59281	431	16823	39274	106439
		НР - 93%; СП - 8%			1207,68	5,82	42027	203		7884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				107559465	3904796	91948164	11473748	128555870
							11706505	851589	--	9522657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				128555870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9583
		Сметная заработная плата	Тенге					12558094			
		РАЗДЕЛ 3. Стены подвала									
		Монолитные стены подвала									
31	Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство	м3	411,06	48236,51	2288,12	19828100	940555	15809199	3001988	24656495
		НР - 91%; СП - 8%			7488,80	536,52	3078346	220542		1826407	
32	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	8,42847	419679,00	--	3537252	--	3537252	--	3820232
		СП - 8%			--	--	--	--		282980	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,29912	349485,00	--	454023	--	454023	--	490345
		СП - 8%			--	--	--	--		36322	
		Монолитный приямок МП-1 /КЖ-39,40/									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,66	24270,72	1132,38	16019	747	14364	985	18364
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	908	174		1360	
35	Е11-061001-0107 1106-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство	м3	3,9	42722,01	2026,83	166616	7905	140390	19297	200786
		НР - 91%; СП - 8%			4697,62	739,63	18321	2885		14873	
36	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1911	419679,00	--	80201	--	80201	--	86617
		СП - 8%			--	--	--	--		6416	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01437	349485,00	--	5022	--	5022	--	5424
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				24087233	949207	20040451	3022270	29278263
							3097575	223601	--	2168760	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29278263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2599
		Сметная заработная плата	Тенге					3321176			
		РАЗДЕЛ 4.Каркас									
38	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	231,2	51683,73	4826,34	11949278	1115850	9356465	1575487	14606746
		НР - 91%; СП - 8%			6388,25	1100,09	1476963	254341		1081981	
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,142	349485,00	--	748597	--	748597	--	808485
		СП - 8%			--	--	--	--		59888	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	5,5692	349485,00	--	1946352	--	1946352	--	2102060
		СП - 8%			--	--	--	--		155708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				14644227	1115850	12051414	1575487	17517291
							1476963	254341	--	1297577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17517291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1341
		Сметная заработная плата	Тенге					1731304			
		РАЗДЕЛ 5. Рамы монолитные									
41	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	9,6	51683,73	4826,34	496164	46333	388504	65418	606509
		НР - 91%; СП - 8%			6388,25	1100,09	61327	10561		44927	
42	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	21,6	79670,74	6471,29	1720888	139780	1195107	378854	2267721
		НР - 91%; СП - 8%			17870,40	1403,81	386001	30322		167979	
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,2936	335138,00	--	2109225	--	2109225	--	2277963
		СП - 8%			--	--	--	--		168738	
44	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3976	346394,00	--	137726	--	137726	--	148744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11018	
45	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,87324	349485,00	--	305184	--	305184	--	329599
		СП - 8%			--	--	--	--		24415	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,07068	1111539,95	1417,95	78564	101	59766	17054	103267
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	18697	44		7649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				4847751	186214	4195512	461326	5733803
							466025	40927	--	424726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5733803				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					506952			
		РАЗДЕЛ 6. Плиты перекрытия									
47	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	1680	3957,24	934,45	6648163	1569876	3517315	2248656	9608565
		НР - 118%; СП - 8%			929,15	205,16	1560972	344669		711746	
48	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11292,66	8964,00	--	101227404	--	101227404	--	109325596
		СП - 8%			--	--	--	--		8098192	
49	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2.Монтаж	т конструкций	0,14694	65279,40	10013,19	9592	1471	365	5746	16565
		НР - 69%; СП - 8%			52780,20	3888,27	7756	571		1227	
50	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,12294	818975,00	--	100685	--	100685	--	108740
		СП - 8%			--	--	--	--		8055	
51	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8	2701,00	--	21608	--	21608	--	23337
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
52	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	1,3895	989954,03	7411,45	1375541	10298	1272270	112163	1606721
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	92973	2081		119016	
53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,74736	346394,00	--	258881	--	258881	--	279591
		СП - 8%			--	--	--	--		20710	
		монолитные балки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	42,44	73678,18	6471,29	3126902	274642	2093840	744378	4180982
		НР - 91%; СП - 8%			17870,40	1403,81	758420	59578		309702	
55	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,75716	346394,00	--	1647852	--	1647852	--	1779680
		СП - 8%			--	--	--	--		131828	
56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,09562	349485,00	--	732388	--	732388	--	790979
		СП - 8%			--	--	--	--		58591	
		Монолитный участок									
57	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	20	69751,35	1890,88	1395027	37817	970018	360700	1896185
		НР - 91%; СП - 8%			19359,60	459,07	387192	9181		140458	
58	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,4696	346394,00	--	509061	--	509061	--	549786
		СП - 8%			--	--	--	--		40725	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,382	349485,00	--	133503	--	133503	--	144183
		СП - 8%			--	--	--	--		10680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				117186607	1894104	112485190	3471643	130310910
							2807313	416080	--	9652659	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				130310909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2420
		Сметная заработная плата	Тенге					3223393			
		РАЗДЕЛ 7. Стены									
60	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	498,6	31712,13	2973,38	15811668	1482527	11011676	3446621	20798952
		НР - 93%; СП - 8%			6653,56	779,34	3317465	388579		1540663	
61	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	10,18647	516965,48	2389,88	5266053	24344	4501157	696152	6439181
		НР - 93%; СП - 8%			72699,60	785,16	740552	7998		476976	
62	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	711,36	5564,11	273,38	3958085	194472	2211931	1489526	5883420
		НР - 93%; СП - 8%			2181,29	70,23	1551682	49959		435809	
		Крепление оконного блока									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	491,04	5219,11	14,62	2562792	7179	1974752	536168	3346876
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	580861	1930		247917	
64	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,624456	280813,43	2227,40	175356	1391	146351	25568	216998
		НР - 91%; СП - 8%			44221,60	772,27	27614	482		16074	
65	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	124,992	2743,41	17,35	342904	2168	284430	51591	426055
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	56306	1017		31560	
66	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,99968	8215,23	45,23	41074	226	28958	10791	56014
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	11890	100		4149	
67	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1486,8	4,00	--	5947	--	5947	--	6423
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
68	С1261-107-0224 261-107-0224 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,684	450,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
69	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	5,4	19231,92	1132,38	103852	6114	90309	8055	120860
		НР - 91%; СП - 8%			1375,65	263,61	7429	1423		8953	
70	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	8,928	2701,00	--	24115	--	24115	--	26044
		СП - 8%			--	--	--	--		1929	
71	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	108	1514,21	86,57	163535	9349	41659	95847	280133
		НР - 80%; СП - 8%			1041,92	67,42	112527	7281		20751	
72	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1486,8	4,00	--	5947	--	5947	--	6423
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
73	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	160,704	2743,41	17,35	440877	2788	365695	66332	547786
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	72394	1308		40577	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5,928192	8215,23	45,23	48701	268	34335	12795	66416
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	14098	118		4920	
75	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1641,6	4,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
76	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	62,352	2743,41	17,35	171057	1082	141887	25736	212537
		НР - 90%; СП - 8%			450,48	8,14	28088	508		15743	
77	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4,36464	8215,23	45,23	35857	197	25280	9420	48899
		НР - 90%; СП - 8%			2378,20	19,94	10380	87		3622	
78	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные.Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки,плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125,плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	16,3674	24707,20	1582,70	404393	25905	43231	264019	721885
		НР - 76%; СП - 8%			20483,20	741,54	335257	12137		53473	
79	С1234-101-0306 234-101-0306 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	20,295576	42967,00	--	872040	--	872040	--	941803
		СП - 8%			--	--	--	--		69763	
80	С1261-107-0991 261-107-0991 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1641,6	4,00	--	6566	--	6566	--	7091
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
81	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг.Установка ЗД1	т	0,88992	1111539,95	1417,95	989182	1262	752511	214722	1300216
		НР - 91%; СП - 8%			264528,00	616,89	235409	549		96312	
		Перегородки									
		Фундаменты под перегородки									
82	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	м3	59,75658	37439,64	2087,77	2237265	124758	1835213	276987	2715392
		НР - 91%; СП - 8%			4640,40	453,29	277294	27087		201140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4621061	447247,00	--	1101170	--	1101170	--	1189264
		СП - 8%			--	--	--	--		88094	
84	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,4832	441876,00	--	655390	--	655390	--	707821
		СП - 8%			--	--	--	--		52431	
85	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	628,992	35440,69	2973,38	22291910	1870233	16236641	4347968	28771069
		НР - 93%; СП - 8%			6653,56	779,34	4185036	490199		2131190	
86	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,68211	989954,03	7411,45	675258	5056	624561	55061	788745
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	45641	1022		58426	
87	Е11-100401-0105 1110-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий.Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	235,98	8559,63	77,79	2019901	18356	1137679	784684	3028951
		НР - 90%; СП - 8%			3660,76	33,92	863866	8004		224367	
		Приямок									
88	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	4,5	38515,82	1795,39	173321	8079	141091	23717	212801
		НР - 91%; СП - 8%			5366,97	424,69	24151	1911		15763	
89	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,17685	924499,95	1417,95	163498	251	149543	12570	190153
		НР - 91%; СП - 8%			77488,00	616,89	13704	109		14085	
90	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,37155	64274,43	2748,55	23881	1021	1789	14674	41639
		НР - 69%; СП - 8%			56712,20	525,50	21071	195		3084	
91	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,77495	973,14	1,17	10486	13	1501	7183	19082
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	8972	6		1413	
92	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка ручки ОР-1	т стальных элементов	0,0204	989954,03	7411,45	20195	152	18678	1647	23589

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	1365	31		1747	
		Лестница									
93	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	0,20795	80564,52	27039,73	16753	5622	2669	7152	25817
		НР - 69%; СП - 8%			40691,20	9153,37	8462	1903		1912	
94	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	6,03055	973,14	1,17	5869	7	840	4020	10680
		НР - 80%; СП - 8%			832,69	0,56	5022	3		791	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				60831772	3792820	44482416	12489006	79186439
							12556536	1003946	--	5865661	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				79186439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10402
		Сметная заработная плата	Тенге					13560482			
		РАЗДЕЛ 8. Кровля									
95	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1300	788,90	26,23	1025570	34099	707759	266409	1395337
		НР - 92%; СП - 8%			218,24	4,51	283712	5863		103358	
96	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	1300	988,81	53,61	1285453	69693	465530	706130	2150910
		НР - 92%; СП - 8%			577,10	13,31	750230	17303		159327	
97	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /30 ММ/.Устройство**	м2 стяжки	1300	652,34	110,32	848042	143416	382720	329893	1272169
		НР - 92%; СП - 8%			247,62	28,21	321906	36673		94235	
98	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1300	236,64	24,46	307632	31798	257894	24327	358515
		НР - 92%; СП - 8%			13,80	6,54	17940	8502		26557	
99	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление керамзитом**	м3 утеплителя	223,33	16136,93	1855,92	3603861	414482	2572655	668959	4614645
		НР - 92%; СП - 8%			2761,49	494,36	616724	110405		341826	
100	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /50 ММ/.Устройство**	м2 стяжки	1300	652,34	110,32	848042	143416	382720	329893	1272169
		НР - 92%; СП - 8%			247,62	28,21	321906	36673		94235	
101	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	1300	552,16	57,07	717808	74191	601757	56774	836549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			32,20	15,27	41860	19851		61967	
102	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,59553	441876,00	--	263150	--	263150	--	284202
		СП - 8%			--	--	--	--		21052	
103	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2 кровли	1300	124,31	1,24	161603	1612	86645	68172	248157
		НР - 92%; СП - 8%			56,42	0,58	73346	754		18382	
104	Е11-120101-0104 1112-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов.Устройство в три слоя	м2 кровли	1300	2342,98	22,42	3045874	29146	2657967	338133	3654728
		НР - 92%; СП - 8%			275,97	6,75	358761	8775		270721	
		Узел А									
105	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	128,48	5219,11	14,62	670551	1878	516691	140288	875706
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	151982	505		64867	
106	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,2344	989954,03	7411,45	232045	1737	214624	18921	271044
		НР - 118%; СП - 8%			66910,90	1497,62	15684	351		20077	
107	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м3 древесины в конструкции	0,64	183506,52	1168,09	117444	748	99776	15530	143611
		НР - 90%; СП - 8%			26437,50	523,44	16920	335		10638	
108	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	79,2	5219,11	14,62	413354	1158	318509	86479	539819
		НР - 92%; СП - 8%			1182,92	3,93	93687	311		39987	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				13540429	947374	9528397	3049908	17917561
							3064658	246301	--	1327229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				17917566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2729
		Сметная заработная плата	Тенге					3310959			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								414307801
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			8 286 156					
		Итого	Тенге			422 593 957					
		НДС 12%	Тенге			50 711 275					
		Всего	Тенге			473 305 232					

Заказчик: ТОО "Есентай Строй"

Подрядчик : ТОО "Лидер-НК"

Абдикадиров Е.А.

Куанышбаев М.М.

Форма 4

Заказчик: ТОО Есентай Строй
Подрядчик: ТОО "Лидер-НК"
Стройка: Многоэтажный жилой комплекс с объектами обслуживания и подземным паркингом со сносом существующих строений, по адресу: пр.Гагарина, 310, в Бостандыкском районе города Алматы" (без наружных инженерных
Объект: Корпус 7

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №6
за май 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ 1.Каркас												
1	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	54,4		33403,10	4868,33	1817128	264837	1153123	425793	2422355
		НР - 91%; СП - 8%				7337,65	1263,53	399168	68736		179434	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	10,584		224072,00	--	2371578	--	2371578	--	2561304
		СП - 8%				--	--	--	--		189726	
3	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	5,6304		224072,00	--	1261615	--	1261615	--	1362544
		СП - 8%				--	--	--	--		100929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**5450322**	**264837**	**4786316**	**425793**	**6346203**
								399168	**68736**	**--**	**470089**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**6346203**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**315**
		Сметная заработная плата	тенге						**467904**			
РАЗДЕЛ 2.Стены, перегородки												
4	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	228		34556,08	2644,90	7878786	603038	4297505	2858120	11595858
		НР - 91%; СП - 8%				13062,47	712,93	2978243	162548		858952	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	1,5424		224072,00	--	345609	--	345609	--	373257
		СП - 8%				--	--	--	--		27649	
6	1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН.	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2,4		20285,49	89,60	48685	215	44823	3926	56820
		НР - 105%; СП - 8%				1519,70	38,08	3647	91		4209	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2302-1001-1102 РСНБ РК 2015	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	2,4	256,00	--	614	--	614	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
8	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	2	147096,07	1325,02	294192	2650	101080	161194	491817
		НР - 84%; СП - 8%			95230,80	718,10	190462	1436		36431	
		Перегородки кирпичные (л.16)									
9	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,6	26290,60	2077,69	42065	3324	30216	8516	54627
		НР - 91%; СП - 8%			5328,00	520,64	8525	833		4046	
10	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	9,5952	1133,54	12,27	10876	118	5634	4825	16958
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	5124	64		1256	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				8620827	609345	4825481	3036581	12590001
							3186001	164973	--	932592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				12590001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2309
		Сметная заработная плата	тенге					3350974			
		РАЗДЕЛ 3.Перекрытие									
		Перекрытие на отм. -0,100									
11	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	400	52503,87	1927,19	21001548	770877	11338671	8283646	31628010
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	8892000	210908		2342816	
12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	1,176	224072,00	--	263509	--	263509	--	284589
		СП - 8%			--	--	--	--		21081	
13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1884	745510,32	1465,32	140454	276	123405	15385	168306
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	16773	134		12467	
14	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,1884	96078,00	--	18101	--	18101	--	19549
		СП - 8%			--	--	--	--		1448	
15	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,4	108924,58	747,96	43570	299	15470	23487	72422
		НР - 84%; СП - 8%			69501,60	400,80	27801	160		5365	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				21467182	771453	11759156	8322518	32172876
							8936574	211202	--	2383177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				32172876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6398
		Сметная заработная плата	тенге					9147775			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		РАЗДЕЛ 4.Каркас (л.2,5-10)									
16	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	342,4	33403,10	4868,33	11437221	1666915	7257895	2679989	15246586
		НР - 91%; СП - 8%			7337,65	1263,53	2512411	432632		1129377	
17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	12,6	224072,00	--	2823307	--	2823307	--	3049172
		СП - 8%			--	--	--	--		225865	
18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	13,1776	224072,00	--	2952731	--	2952731	--	3188950
		СП - 8%			--	--	--	--		236218	
19	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,912	745510,32	1465,32	679905	1336	597374	74476	814732
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	81195	646		60351	
20	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,912	96078,00	--	87623	--	87623	--	94633
		СП - 8%			--	--	--	--		7010	
21	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.28 Кзтр=0,89, Кэм=0,92	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92	м3	471,76	40447,33	5497,81	19081435	2593645	8701620	7722967	28948753
		НР - 91%; СП - 8%			16504,52	1485,09	7786170	700606		2144352	
22	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	6,264	224072,00	--	1403587	--	1403587	--	1515874
		СП - 8%			--	--	--	--		112287	
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	1,17096	960410,32	1465,32	1124602	1716	766996	324615	1565154
		НР - 91%; СП - 8%			303930,00	708,60	355890	830		115937	
24	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,896	745510,32	1465,32	1413488	2778	1241909	154831	1693784
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	168801	1344		125466	
25	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	3,06696	96078,00	--	294667	--	294667	--	318241
		СП - 8%			--	--	--	--		23573	
		Стены, перегородки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	936,37	29683,35	2538,40	27794602	2376882	19776484	5828060	36312475
		НР - 93%; СП - 8%			6024,58	668,00	5641236	625495		2689813	
27	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1058,11808	9823,51	2792,24	10394437	2954520	1830833	5939528	17640682
		НР - 93%; СП - 8%			5301,00	734,80	5609084	777505		1306717	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м3	973,4686336	23889,70	--	23255871	--	23255871	--	25116340
		СП - 8%			--	--	--	--		1860470	
29	СТ11011-250	Клей	кг	28569,18816	38,00	--	1085629	--	1085629	--	1172479
		СП - 8%			--	--	--	--		86850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	5,3472	30421,91	12214,43	162672	65313	11455	74138	255755
		НР - 69%; СП - 8%			16065,17	4028,82	85904	21543		18945	
31	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	5,008	167300,00	--	837838	--	837838	--	904865
		СП - 8%			--	--	--	--		67027	
32	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,05184	526783,00	--	27308	--	27308	--	29493
		СП - 8%			--	--	--	--		2185	
33	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	1040	1133,54	12,27	1178877	12759	610721	522981	1838006
		НР - 93%; СП - 8%			534,04	6,68	555397	6947		136149	
34	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	1,2	47144,55	4520,08	56573	5424	28748	21616	84445
		НР - 91%; СП - 8%			18667,50	1127,33	22401	1353		6255	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0528	224072,00	--	11831	--	11831	--	12777
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
36	1107-0516-0104 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	4760	166,50	7,05	792562	33578	476834	354511	1238839
		НР - 118%; СП - 8%			59,28	3,84	282150	18283		91766	
37	1107-0516-0105 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	3880	333,93	12,27	1295639	47600	770163	594477	2041325
		НР - 118%; СП - 8%			123,16	6,68	477876	25918		151209	
38	1146-0303-0107 РСНБ РК 2015	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м3 заделки	4	60692,76	531,38	242771	2126	92548	125355	397576
		НР - 84%; СП - 8%			37024,16	283,90	148097	1136		29450	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)									
39	1106-0601-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	6	29947,74	2281,29	179686	13688	117981	46979	244799
		НР - 91%; СП - 8%			8002,80	601,46	48017	3609		18133	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00144	224072,00	--	323	--	323	--	348
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00522	224072,00	--	1170	--	1170	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				108616356	9778278	75063446	24464523	143727346
							23774629	2617846	--	10646471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				143727349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18292
		Сметная заработная плата	тенге					26392475			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие (л.14,18,23)									
42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	3,36	52503,87	1927,19	176413	6475	95245	69583	265675
		НР - 91%; СП - 8%			22230,00	527,27	74693	1772		19680	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,2304	224072,00	--	51626	--	51626	--	55756
		СП - 8%			--	--	--	--		4130	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	7,42332	224072,00	--	1663358	--	1663358	--	1796427
		СП - 8%			--	--	--	--		133069	
45	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,33072	745510,32	1465,32	246555	485	216626	27007	295447
		НР - 91%; СП - 8%			89030,00	708,60	29444	234		21885	
46	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,33072	96078,00	--	31775	--	31775	--	34317
		СП - 8%			--	--	--	--		2542	
47	1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1,5	108924,58	747,96	163387	1122	58013	88077	271581
		НР - 84%; СП - 8%			69501,60	400,80	104252	601		20117	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				2333114	8082	2116643	184667	2719203
							208389	2607	--	201423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2719204				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	тенге					210996			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6.Кровля (л.37)											
48	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	55,404	109393,37	1568,59	6060830	86906	4349108	1498501	8164078
		НР - 90%; СП - 8%			29326,70	725,30	1624816	40185		604747	
49	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,111888	633971,00	–	70934	–	70934	–	76608
		СП - 8%			–	–	–	–		5675	
50	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	55,404	9069,69	64,18	502497	3556	437359	57018	604276
		НР - 90%; СП - 8%			1111,50	31,97	61582	1771		44761	
51	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	9,84	92326,97	1467,00	908497	14435	667289	210371	1208378
		НР - 90%; СП - 8%			23046,00	708,60	226773	6973		89509	
52	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	1770	316,62	2,98	560425	5269	480574	69488	680306
		НР - 90%; СП - 8%			42,14	1,48	74582	2627		50393	
53	1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2 кровли	1770	1790,13	59,88	3168537	105980	2008256	1005699	4508175
		НР - 92%; СП - 8%			595,65	21,95	1054301	38850		333939	
54	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	210	3320,90	14,84	697390	3116	408914	263402	1037655
		НР - 92%; СП - 8%			1358,86	4,51	285360	947		76863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				11969111	219262	8422434	3104479	16279476
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				3327413	91352	–	1205887	
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				16279476				2447
		Сметная заработная плата	тенге					3418766			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								213835105
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			4 276 702					
		Итого	Тенге			218 111 807					
		НДС 12%	Тенге			26 173 417					
		Всего	Тенге			244 285 224					

Заказчик : ТОО "Есентай Строй" **Подрядчик : ТОО "Лидер-НК"**

Абдикадиров Е.А. **Куанышбаев М.М.**