Форма по приложению 34
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Болашак-Узень»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Акбулак, ул. Т.Әшімбаев, строение 27Д**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство малоэтажного многоквартирного жилого дома по адресу Мангистауская обл., г. Жанаозен, мкр. Акбулак, ул. Т.Әшімбаев, строение 27Д**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 01.06.2023**

Акт выполненных работ

за **июнь - октябрь 2023** (месяц, год) на **общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОЛЫ (л.4)										
1	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	18,176	440,28 123,87	51,24 19,80	8002,40 2251,20	931,20 360,00	4820,00	2454,40 836,80	11293,60	
2	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,8176	34374,70 6323,75	11,19 0,00	62479,20 11494,40	20,00 0,00	50964,80	10804,00 5862,40	79145,60	
3	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	18,176	1133,22 641,89	60,70 9,02	20597,60 11667,20	1103,20 164,00	7827,20	11120,80 2537,60	34256,00	
4	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,176	1126,59 582,64	38,34 23,92	20476,80 10590,40	696,80 434,40	9189,60	10363,20 2467,20	33307,20	
5	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,176	559,40 28,79	26,12 15,82	10168,00 523,20	474,40 287,20	9169,60	762,40 874,40	11804,80	
6	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	21,752	440,28 123,87	51,24 19,80	9576,80 2694,40	1114,40 430,40	5768,00	2937,60 1001,60	13516,00	
7	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,1752	34374,70 6323,75	11,19 0,00	74772,00 13755,20	24,00 0,00	60992,00	12930,40 7016,00	94718,40	
8	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	21,752	1133,22 641,89	60,70 9,02	24649,60 13962,40	1320,00 196,00	9367,20	13308,80 3036,80	40995,20	
9	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	21,752	1126,59 582,64	38,34 23,92	24505,60 12673,60	833,60 520,00	10998,40	12402,40 2952,80	39868,80	
10	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	21,752	559,40 28,79	26,12 15,82	12168,00 626,40	568,00 344,00	10973,60	912,00 1046,40	14125,40	
11	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	347,52	440,28 123,87	51,24 19,80	153006,40 43047,20	17807,20 6880,80	92152,00	46932,80 15996,00	215935,20	
12	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		347,52	1002,30	219,42	348319,20	76252,80	233068,00	69733,60	451498,40	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² покрытия		112,22	73,58	38998,40	25570,40		33445,60		
13	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	347,52	62,75	8,91	21807,20	3096,80	18425,60	1709,60	25396,80	
						0,82	3,74	284,80	1300,00		1880,00		
14	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	27,8016	16114,87	2812,56	448019,20	78193,60	214190,40	178642,40	676794,40	
						5598,07	1237,71	155635,20	34410,40		50132,80		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					1238548,00	182436,00	737906,40	375014,40	1742648,80	
								318204,00	70897,60	0,00	129086,40		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
15	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	67,712	1597,70	91,61	108183,20	6203,20	22721,60	67824,80	190088,80	
						1170,53	81,56	79259,20	5522,40		14080,80		
16	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	49,256	873,07	7,13	43004,00	351,20	6991,20	28714,40	77456,00	
						724,00	4,71	35661,60	232,00		5737,60		
17	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	92,512	275,34	3,31	25472,00	306,40	4529,60	16637,60	45477,60	
						223,07	1,73	20636,80	160,00		3368,00		
18	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	24,456	566,53	2,57	13855,20	63,20	4604,00	7376,00	22929,60	
						375,70	1,31	9188,00	32,00		1698,40		
19	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	657,424	168,80	2,40	110972,80	1577,60	9434,40	80640,00	206944,00	
						152,05	1,28	99961,60	841,60		15331,20		
20	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	103,384	1283,29	30,28	132672,00	3130,40	78236,80	48170,40	195309,60	
						496,25	4,76	51304,00	492,00		14467,20		
21	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	3,104	66122,77	2105,35	205244,80	6535,20	62015,20	105795,20	335923,20	
						44038,27	808,44	136694,40	2509,60		24883,20		
			Итого по разделу 3:					639404,00	18167,20	188532,80	355158,40	1074128,80	
								432705,60	9789,60	0,00	79566,40		
			Надземная часть										
			Раздел 7: ПОЛЫ (л.10)										
22	64	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	103,795	1126,59	38,34	116934,50	3979,50	52479,75	59180,75	190204,50	
						582,64	23,92	60475,00	2482,75		14089,25		
23	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	103,795	573,92	49,93	59570,00	5182,50		53606,00	122230,00	
						523,99	25,44	54387,50	2640,50		9054,00		
24	66	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	3,207266	25969,00		83289,50		83289,50		89952,75	
											6663,25		
25	67	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	103,795	1126,59	38,34	116934,50	3979,50	52479,75	59180,75	190204,50	
						582,64	23,92	60475,00	2482,75		14089,25		
26	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	103,795	699,27	32,66	72580,75	3390,00	65455,25	5441,00	84264,00	
						35,99	19,78	3735,50	2053,00		6242,25		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	69	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,095491	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	2555,25 2333,50	217,50 101,75	4,00	2216,25 381,75	5153,25	
28	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	103,795	3718,06 438,37	64,87 29,21	385916,00 45500,50	6733,00 3031,75	333682,25	45621,00 34523,25	466060,25	
29	71	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,4675	1126,59 582,64	38,34 23,92	9539,50 4933,50	324,50 202,50	4281,25	4828,00 1149,50	15517,00	
30	72	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	8,4675	573,92 523,99	49,93 25,44	4859,75 4437,00	422,75 215,50		4373,25 738,50	9971,50	
31	73	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,261646	25969,00		6794,75		6794,75	543,50	7338,25	
32	74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,4675	1126,59 582,64	38,34 23,92	9539,50 4933,50	324,50 202,50	4281,25	4828,00 1149,50	15517,00	
33	75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	8,4675	559,40 28,79	26,12 15,82	4736,75 243,75	221,25 134,00	4271,75	355,00 407,25	5499,00	
34	76	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00779	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	208,50 190,25	17,75 8,25	0,25	180,75 31,25	420,50	
35	77	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	8,4675	1133,22 641,89	60,70 9,02	9595,50 5435,25	514,00 76,50	3646,25	5181,00 1182,25	15958,75	
36	78	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	419,65	1126,59 582,64	38,34 23,92	472773,50 244505,00	16089,25 10038,00	212179,25	239271,75 56963,25	769008,50	
37	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	419,65	139,85 -7,20	-6,53 -3,96	-58688,00 -3021,50	-2740,25 -1661,75	-52926,25	-4402,25 -5048,50	-68138,75	
38	80	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	419,65	3718,06 438,37	64,87 29,21	1560284,00 183962,00	27222,75 12258,00	1349099,25	184448,75 139579,75	1884312,50	
39	81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	32,52	1126,59 582,64	38,34 23,92	36636,75 18947,50	1247,00 778,00	16442,50	18542,00 4414,25	59593,00	
40	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	32,52	279,70 -14,39	-13,06 -7,91	-9095,75 -468,00	-424,75 -257,25	-8203,25	-681,50 -782,00	-10559,25	
41	83	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	32,52	1133,22 641,89	60,70 9,02	36852,25 20874,25	1974,00 293,25	14004,00	19897,75 4540,00	61290,00	
42	84	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	8,0425	440,28 123,87	51,24 19,80	3541,00 996,25	412,00 159,25	2132,75	1086,25 370,25	4997,50	
43	85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,80425	34374,70 6323,75	11,19 0,00	27645,75 5086,00	9,00 0,00	22551,00	4780,75 2594,00	35020,50	
44	86	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	8,0425	1126,59 582,64	38,34 23,92	9060,50 4686,00	308,50 192,50	4066,25	4585,50 1091,75	14737,75	
45	87	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	8,0425	559,40 28,79	26,12 15,82	4499,00 231,50	210,00 127,25	4057,25	337,25 387,00	5223,25	
46	88	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,7625	1126,59 582,64	38,34 23,92	4238,75 2192,25	144,25 90,00	1902,25	2145,25 510,75	6894,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	89	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	3,7625	573,92 523,99	49,93 25,44	2159,25 1971,50	188,00 95,75		1943,25 328,25	4430,75	
48	90	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	0,116261	25969,00		3019,25		3019,25	241,50	3260,75	
49	91	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	3,7625	1126,59 582,64	38,34 23,92	4238,75 2192,25	144,25 90,00	1902,25	2145,25 510,75	6894,75	
50	92	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	3,7625	559,40 28,79	26,12 15,82	2104,75 108,25	98,25 59,50	1898,25	157,75 181,00	2443,50	
51	93	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,003462	26759,73 24437,95	2279,78 1066,44	92,75 84,50	8,00 3,75	0,25	80,25 13,75	186,75	
52	94	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	30,8125	1126,59 582,64	38,34 23,92	34713,00 17952,50	1181,25 737,00	15579,00	17568,25 4182,50	56463,75	
53	95	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	30,8125	279,70 -14,39	-13,06 -7,91	-8618,25 -443,50	-402,50 -243,75	-7772,50	-645,75 -741,00	-10005,00	
54	96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	17,0775	1126,59 582,64	38,34 23,92	19239,25 9950,00	654,75 408,50	8634,50	9737,00 2318,00	31294,25	
55	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	158,3625	563,62 522,83	2,74 1,35	89256,25 82796,75	433,75 213,75	6025,75	78030,00 13383,25	180669,50	
56	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	539,1025	415,34 206,21	1,37 0,68	223910,75 111168,25	738,50 366,50	112004,00	104844,75 26302,75	355058,25	
57	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,071	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	83307,75 7175,00	1981,25 866,00	74151,75	7317,25 7250,00	97875,00	
			Итого по разделу 7: ПОЛЫ (л.10)					**3424226,00** **958027,00**	**74784,00** **38246,00**	**2391413,50** **0,00**	**936181,25** **348836,00**	**4709243,25**	
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
58	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	21,945	4262,68 1991,44	1169,81 325,53	93544,50 43702,25	25671,50 7143,75	24171,00	45761,25 11144,50	150450,25	
59	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	3,945	30000,00		118350,00		118350,00	9468,00	127818,00	
60	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	18	26768,00		481824,00		481824,00	38546,00	520370,00	
61	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	м²	73,2	5414,64 2510,09	188,35 92,73	396351,75 183738,50	13787,25 6787,75	198825,75	171474,00 45425,75	613251,50	
62	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	18	3640,00		65520,00		65520,00	5241,50	70761,50	
63	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	24,75	4010,00		99247,50		99247,50	7939,75	107187,25	
64	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	11,2	3780,00		42336,00		42336,00	3387,00	45723,00	
65	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	19,25	4250,00		81812,50		81812,50	6545,00	88357,50	
66	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	11,9538	5240,02 1576,59	52,15 17,78	62638,25 18846,25	623,25 212,50	43168,50	15247,00 6230,75	84116,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,55	4064,17 3679,70	218,85 102,57	2235,25 2023,75	120,50 56,50	91,00	1872,25 328,50	4436,00	
68	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,55	30000,00		16500,00		16500,00	1320,00	17820,00	
69	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	10	585,00		5850,00		5850,00	468,00	6318,00	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					1466209,75 248310,75	40202,50 14200,50	1177696,25 0,00	234354,50 136044,75	1836609,00	
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)										
70	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	740,283	486,38 410,26	4,23 2,18	360058,80 303708,60	3131,40 1613,70	53218,80	244256,40 48348,00	652663,20	
71	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	15,003	133700,00		2005901,10		2005901,10	160472,10	2166373,20	
72	124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,000032	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	6,60 1,50	0,00 0,00	5,10	1,20 0,60	8,40	
73	125	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,981972	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	134865,00 86254,80	35618,70 14566,20	12991,50	69566,70 16354,50	220786,20	
74	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,3518	33299,39 3562,53	2778,28 694,30	45014,10 4815,90	3755,70 938,70	36442,50	5236,50 4020,00	54270,60	
75	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,062172	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	27033,00 26898,90	134,10 62,70		24535,20 4125,30	55693,50	
76	129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,096975	137340,94 87838,40	36272,57 14833,68	13318,50 8518,20	3517,50 1438,50	1283,10	6870,00 1615,20	21803,70	
77	131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	50,889	4369,96 1556,84	23,78 11,65	222382,80 79226,10	1210,20 592,80	141946,80	71836,80 23537,70	317757,30	
78	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	51,6	48,00		2476,80		2476,80	198,00	2674,80	
79	133	СТ11011-819	Петли	шт	103,2	96,00		9907,20		9907,20	792,60	10699,80	
80	134	СТ11011-811	Ручка	шт	51,6	339,00		17492,40		17492,40	1399,50	18891,90	
81	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,104334	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	10638,60 9676,50	382,50 89,70	579,60	6738,60 1390,20	18767,40	
82	136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	6,036	5256,81 1934,51	23,31 6,42	31730,10 11676,60	140,70 38,70	19912,80	10778,10 3400,80	45909,00	
83	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	82,5	126,37 75,37	3,25 0,45	10425,60 6218,10	268,20 37,20	3939,30	4316,40 1179,90	15921,90	
84	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	82,5	204,76 88,11	4,79 0,90	16892,70 7269,00	395,40 74,40	9228,60	5067,30 1756,50	23716,50	
85	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4,44	6253,21 253,69	1624,80 427,88	27764,40 1126,50	7214,10 1899,90	19423,80	3268,20 2482,50	33515,10	
86	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	29,7	460,24 325,94	4,86 1,87	13669,20 9680,40	144,30 55,50	3844,50	10514,70 1934,70	26118,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		285,663	2177,82	121,46	622122,60	34696,50	126954,30	392223,90	1095494,70	
				м² оштукатуриваемой поверхности		1611,94	104,35	460471,50	29808,90		81148,20		
88	142	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная		374,229	486,38	4,23	182017,50	1582,80	26903,40	123477,00	329935,50	
				м² окрашиваемой поверхности		410,26	2,18	153531,30	815,70		24441,00		
89	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		206,685	1058,72	7,43	218821,50	1535,70	53577,00	131588,10	378442,20	
				м² окрашиваемой поверхности		792,07	3,75	163709,10	775,20		28032,60		
90	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке		162,198	1191,89	5,31	193322,10	861,30	35477,70	125932,20	344793,90	
				м² окрашиваемой поверхности		967,85	2,66	156983,40	431,40		25539,60		
91	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		66,456	5474,87	23,09	363837,90	1534,50	157320,00	164604,30	570717,60	
				м² поверхности облицовки		3084,50	11,61	204983,40	771,60		42275,40		
92	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м		14,406	1934,11	8,69	27862,80	125,40	7213,80	19144,20	50767,50	
				м² горизонтальной проекции		1424,66	4,28	20523,60	61,80		3760,50		
93	147	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		56,604	44174,31	2470,63	2500442,70	139847,70	179919,90	1709481,00	4546717,50	
				м³ изоляции		38525,11	1212,66	2180675,40	68641,50		336793,80		
94	148	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		57,9948	43327,00		2512740,60		2512740,60		2713759,80	
				м³							201019,20		
95	149	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка		570,8298	1332,83	71,48	760819,20	40802,70	217240,80	486261,30	1346844,30	
				м² вертикальной проекции		880,78	35,19	502775,40	20087,40		99763,80		
96	150	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		577,833	3300,74	47,56	1907276,40	27481,80	480901,50	1131894,00	3282305,10	
				м² оштукатуриваемой поверхности		2420,93	27,64	1398893,10	15971,40		243134,70		
97	151	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1		624,05964	503,00		313902,00		313902,00		339014,10	
				м²							25112,10		
98	152	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная		577,833	319,47	2,35	184600,20	1358,10	74309,40	87668,70	294053,10	
				м² окрашиваемой поверхности		188,52	1,13	108933,00	653,10		21784,20		
			Итого по разделу 9:					**14860232,80**	**356695,85**	**7612563,35**	**5641137,60**	**22141485,80**	
								6890975,35	**185997,00**	**0,00**	**1640115,40**		
			Итого по надземной части					**19750668,55**	**471682,35**	**11181673,10**	**6811673,35**	**28687338,05**	
								8097313,10	**238443,50**	**0,00**	**2124996,15**		
			ИТОГО по акту					**21628620,55**	**672285,55**	**12108112,30**	**7541846,15**	**31504115,65**	
								8848222,70	**319130,70**	**0,00**	**2333648,95**		
			Временные здания и сооружения	%	2,60			**819107,01**					
			Итого с временными									**32323222,66**	
			Зимние удорожания	%	0,40			**129292,89**					
			Итого с зимними удорожаниями									**32452515,55**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			649050,31				33101565,86	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33101565,86	
			Итого в текущих ценах										
			НДС	%	12,00			3972187,90				37073753,76	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора

Жумабаев Е.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО «Болашак-Узень»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Еркінбаев Алтынбек Тоғанбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)