Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Приложение
к приказуМинистра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31 »12. 2021 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства города уральса»,90000 г.Уральск, пр.Н.Назарбаева 182/1 в лице И.о. руководителя Молдагалиева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » 2021 г.**
ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, БИН: 050640011650, ГСЛ №18007003, от 06.04.2018 года.,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« » 2021г. ТОО «Музтау», Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул Иле 12. Эксперт технического надзора Нурмагамбетов Д.А № KZ69VJE00058610 от 21.10.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » 2021г. ТОО «ТС Индустрия» , Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Камзина 51, 3этаж, аттестат № KZ07VJE00039162 от 27.06.2016 г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г. Уральск ЗКО»

наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **РК, ЗКО, г.Уральск.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"11" октябрь 2018 года №2462Постановление Акимата г. Уральска ЗКО;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельныхчастей) существующих зданий от "___"_____20___год №_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» KZ35REA00231875 от 14.07.2021г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «ТС-Индустрия» проект № 12-2018.03.26

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021г**
месяц, год
окончание работ **декабрь2021г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**8,5** ;
фактически, месяц:**6**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода В том числе:	м	30373		30373	
высокое давление-ПЭ100SDR11Ø160x6,8	м	1922		1922	
среднее давлениеПЭ100SDR11Ø225x20,5	м	4735		4735	
Ø160x14,6	м	361		361	
Ø110x10,0	м	5568		5568	
Ø90x8,2	м	1972		1972	
Ø63x5,8	м	9939		9939	
Ø50x4,6	м	30		30	
-Ø32x2,8	м	5846		5846	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						

двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**подземный газопровод высокого давления 0,6МПа и среднего давления 0,3МПА из полиэтиленовых труб марки PE100 SDR11 Ø225х20,5, Ø160х14,6, Ø110х10,0 Ø90х8,2, Ø63х5,8, Ø50х4,6, -Ø32х2,8 ;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **296 280 207,22**тысяч тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **270 442 179,82** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

прочих работ и затрат **849642** тысяч тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:

Всего **296 280 207,22**тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **270 442 179,82** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

прочих работ и затрат **849642** тысяч тенге.

8.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

Класс энергоэффективности здания _____;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г. Уральск ЗКО»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик Молдагалиев А.А. _____ М.П.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Нурмагамбетов Д.А _____М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация ТОО «Музтау заместитель директора БоскымбаевД. _____М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Авторский надзор:

1)разработчик проекта Тех.директор ЛукпановГ.П. _____М.П.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация ТОО «ТС-Индустрия» _____М.П.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

_____М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) Молгалиева В.Б. _____М.П.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м		
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	30373	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек	шт	43	

	d =200	шт	2	
	d =150	шт	2	
	d =80	шт	11	
	d =50	шт	28	
	d =32	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый d =32	шт	968	
	d =110	шт		
	d =90	шт		
	d =63	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	Протяженность газопровода В том числе:	м	30373		30373	
1	высокое давление-ПЭ100SDR11	м	1922	Ø160x14,6	1922	
2	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	4735	Ø225x20,5	4735	
3	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	361	Ø160x14,6	361	
4	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	5568	Ø110x10,0	5568	
5	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	1972	Ø90x8,2	1972	
6	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	9939	Ø63x5,8	9939	
7	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	30	Ø50x4,6	30	
8	среднее давлениеПЭ100SDR11	м	5846	-Ø32x2,8	5846	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Молдагалиев А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Лукпанов Г.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)