Декларация о соответствии

28.09.2015 г.

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ТОО «КУРЫЛЫС»

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Шоранов Едиге Кабдуллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство детского сада на 140 мест в с. Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области»

наи менование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района ВКО» в лице руководителя Шалтабанов Н.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:-нет
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО ПИИ «СемСтройПроект», утвержден руководителем ГУ «Отел архитектуры, градостроительства и строительства Абайского района ВКО», приказ №305 от 03.10.2013 г.

наименование проектной организации,номер проекта утвержден(а)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Вместимость	человек	140		140

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1570,40	1570,40
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	6001,3	6001,03
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Здание детского сада прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 40,6х21,44 м. Здание двухэтажное, частично между осями 1-1/1 имеется подвал. Высота подвал – 2,45 м.

Детский сад включает следующие функциональные группы:

- на 1 этаже расположены 2 группы – младшая и средняя по 22 воспитанника в каждой группе;
- на 2 этаже 4 группы – две старшие группы и две подготовительные группы 24 человек в каждой группе.

Каждая групповая ячейка – это изолированный автономный блок, состоящий из следующих помещений: приемная, групповая, спальная, туалетная, принадлежащие только этой группе.

Специализированные помещения: универсальный зал для гимнастических и музыкальных занятий и универсальные кружковое помещение предназначен для поочередного использования детскими группами.

Сопутствующие помещения: медицинский блок, пищеблок, постирочная и служебные помещения для персонала.

6. Выполнены работы по демонтажу и монтажу электро-проводок, выключателей, розеток, светильников, щитков осветительных,автоматов выключателей,произведена замена дверных и оконных блоков, подоконных плит, существующих деревянных полов с покрытием линолеумом, и керамических полов, замена систем водоснабжения, канализации,отопления, моек, раковин, унитазов, штукатурка стен и откосов, с отбивкой старой, с сплошным выравниванием алинексом, водоэмульсионной и маслянной покраской, разборкой и кладкой перегородок, облицовкой стен кафельной плиткой.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

7. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование – замена приборов и устройств сигнализирующие пожарной сигнализации, и бактерицидные лампы.

8. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2014 г.
месяц, год
окончание работ сентябрь 2015 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, ____ месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;
фактически, месяц:____- месяцев ;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство детского сада на 140 мест в с. Караул Абайского района Восточно-Казахстанской области» **готовым к приёмке в эксплуатацию**
наименование объекта (комплекса)

И гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Шоранов Е. К.
фамилия, имя, отчество (при наличии руководителя)

подпись, дата М.П.

"КУРЫЛЫС"