Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №11 от 05.06.2024 г.
Наименование стройки - Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев , г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

А К Т №1 от 10.12.2024 г.
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.
на Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев , г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	427,2		2,53	2,53	1081	1080	--	265	1453
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,86	--	367		107	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта недобора	138		1503,21	585,21	207443	80759	799	107143	339753
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	125885	22925		25167	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	$м^3$	251,46		149,87	149,87	37686	37687	--	9136	50568
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	12689		3747	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^3$	215,46		160,82	160,82	34650	34651	--	8455	46552
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	11743		3447	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	$м^3$	2263,14		10,95	10,95	24781	24782	--	6608	33901
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,05	--	9166		2512	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	$м^3$	215,46		128,50	107,53	27687	23169	711	7416	37911
		НР - 72%; СП - 8%				17,67	30,13	3807	6492		2807	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**113,46**	**285,48**	**270,86**	**32391**	**30732**	**140**	**7407**	**42981**
		НР - 72%; СП - 8%			**13,39**	**77,27**	**1519**	**8767**		**3184**	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**943,391**	**208,00**	**--**	**196225**	**--**		**--**	**211923**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15698**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**561944**	**232860**	**1650**	**146430**	**765042**
							131211	**72149**	**--**	**56669**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**561944**				
	Материалы		Тенге				**1650**				
	Всего заработная плата		Тенге					**203360**			
	Транспортные расходы		Тенге				**196225**				
		Накладные расходы	Тенге				**146430**				
		Сметная прибыль	Тенге				**56669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**765043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203360**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**765043**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**203360**			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.**	**м^3 материала основания в плотном теле**	**64,08**	**15130,72**	**1740,04**	**969577**	**111502**	**841183**	**49008**	**1100072**
		НР - 108%; СП - 8%			**263,61**	**444,54**	**16892**	**28486**		**81487**	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м^2 основания**	**427,2**	**2540,49**	**333,73**	**1085297**	**142569**	**915990**	**79549**	**1258035**
		НР - 108%; СП - 8%			**62,59**	**109,83**	**26738**	**46919**		**93189**	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство(общ.6см)**	**м^2 покрытия**	**427,2**	**2868,00**	**250,90**	**1225210**	**107184**	**1100254**	**39905**	**1366323**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,60**	**44,89**	**17772**	**19177**		**101208**	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м^2 покрытия**	**427,2**	**1260,92**	**0,10**	**538665**	**43**	**532368**	**6754**	**589053**
		НР - 108%; СП - 8%			**14,64**	**--**	**6254**	**--**		**43634**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство**	**м^2 покрытия**	**427,2**	**3015,23**	**262,52**	**1288106**	**112148**	**1158186**	**39401**	**1433709**
		НР - 108%; СП - 8%			**41,60**	**43,80**	**17772**	**18711**		**106202**	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.**	**м бортового камня**	**55,8**	**5832,85**	**50,35**	**325473**	**2809**	**243583**	**86764**	**445216**
		НР - 108%; СП - 8%			**1417,22**	**22,51**	**79081**	**1256**		**32979**	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые М-300**	**м^3**	**2,511**	**73235,00**	**--**	**183893**	**--**	**183893**	**--**	**198604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14711**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5616221**	**476255**	**4975457**	**301381**	**6391012**
							164509	**114549**	**--**	**473410**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5616221**				
	Материалы		Тенге				**4791563**				
	Всего заработная плата		Тенге					**279058**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**183893**				
		Накладные расходы	Тенге				**301381**				
		Сметная прибыль	Тенге				**473410**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6391012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**279058**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6391012**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**123**
		Сметная заработная плата	Тенге					**279058**			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**195**	**558,63**	**236,71**	**108933**	**46159**	**10775**	**49834**	**171470**
		НР - 72%; СП - 8%			**266,66**	**88,29**	**51999**	**17217**		**12702**	
17	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	**км**	**0,135**	**3731389,00**	**--**	**503738**	**--**	**503738**	**--**	**544037**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40299**	
18	243-116-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66**	**км**	**0,06**	**1749888,00**	**--**	**104993**	**--**	**104993**	**--**	**113392**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8399**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	27	149,44	1,26	4035	34	831	2294	6835
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	3170	16		506	
20	243-116-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,027	825805,00	--	22297	--	22297	--	24081
		СП - 8%			--	--	--	--		1784	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				743996	46193	642634	52128	859815
							55169	17233	--	63690	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112968				
	Материалы		Тенге				11607				
	Всего заработная плата		Тенге					72402			
		Накладные расходы	Тенге				52128				
		Сметная прибыль	Тенге				13208				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				178304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					72402			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				631028				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				631028				
		Сметная прибыль	Тенге				50482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				681510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				859814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					72402			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	62,7912	179,34	168,67	11261	10591	--	2559	14926
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	670	2885		1106	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	62,7912	58,18	58,18	3653	3653	--	900	4918
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,91	--	1250		364	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	37,5	9,60	0,97	360	36	--	246	654
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	324	18		48	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	м	37,5	235,00	--	8813	--	8813	--	9518
		СП - 8%			--	--	--	--		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	**1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**59,4**	**387,92**	**242,47**	**23042**	**14403**	**--**	**11055**	**36825**
		НР - 72%; СП - 8%			**145,45**	**113,04**	**8640**	**6715**		**2728**	
26	**249-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**$м^2$**	**28,512**	**5331,00**	**--**	**151997**	**--**	**151997**	**--**	**164157**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12160**	
27	**1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**5,4**	**1210,06**	**106,63**	**6534**	**576**	**887**	**3819**	**11181**
		НР - 72%; СП - 8%			**939,16**	**42,98**	**5071**	**232**		**828**	
28	**241-101-0306 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**м**	**5,4**	**3545,00**	**--**	**19143**	**--**	**19143**	**--**	**20674**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1531**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**224803**	**29259**	**180840**	**18579**	**262853**
							14705	**11100**	**--**	**19470**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**29936**				
	Материалы		Тенге				**887**				
	Всего заработная плата		Тенге					**21000**			
		Накладные расходы	Тенге				**15120**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3604**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**48660**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**8**
		Сметная заработная плата	Тенге					**21000**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**194867**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4805**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**179953**				
		Накладные расходы	Тенге				**3459**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**214192**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4805**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**262852**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25805**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8278721**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**365594**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**784567**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**215031**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5800581**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**196225**				
		- Накладные расходы	Тенге							**518518**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**613239**	

		Итого с оборудванием					**8 278 721,00**				
		Оборудование									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого без оборудование						**8 278 721,00**				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						**86 098,70**				
		Итого с оборудванием						**8 364 819,70**				
		Итого без оборудование						**8 364 819,70**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						**85 321,16**				
		Итого с оборудванием						**8 450 140,86**				
		Итого без оборудование						**8 450 140,86**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						**169 002,82**				
		Итого с оборудванием						**8 619 143,68**				
		Итого без оборудование						**8 619 143,68**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						**9 300 056,03**				
		Понижающий К=0,6						**5 580 033,62**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						**6 249 637,65**				
		Итого по АКТУ:						**6 249 637,65**				

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаймоетов Т. З**

Субподрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Шыгибаев А. С**