Приложение 4
года №178

Приложение 4-1
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО"
и его адрес:ЗКО, г.Уральск

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		22	30.04.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	17.06.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнител		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**34 107 177,16**								3 654 340,41	
За отчетный период	**34 107 177,16**	**30 452 836,75**	**30 452 836,75**						3 654 340,41	
Удержание суммы аванса 30%	**10 232 153,15**									
к оплате	**23 875 024,01**								**3 654 340,41**	**23 875 024,01**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель _____ **Укеукбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау" БИН 050840001510
Эксперт технического надзора _____ **Бабаев Е.З.**
БИН/ИИН

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС Индустрия"
Тех.директор _____ **Лукпанов Г.Н.**
БИН/ИИН 960540000195

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства г. Уральска,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект Достык - Дружба, дом № 182/1, тел.: +7 (7112) 50-34-59**	**060240009070**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия - Сервис",Республика Казахстан, Западно - Казахстанская область, г. Уральск, ул. Гагарина, дом № 2/2, к.офис 1, тел.: +7 (7112) 28-19-20**	**050640011650**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №22 от 30.04.2021г д/с №1 от17.06.2021	

Номер документа	Дата составления
19	**25.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п. Круглоозерное г.Уральск ЗКО			работа	1	34 107 177,16	34 107 177,16	3 654 340,41
				Итого	1	x	34 107 177,16	3 654 340,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Бухгалтер / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.06.2021

М.П.

Форма по приложению 53
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 78

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алия-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное

(наименование, адрес)

Объект: Распределительный газопровод

(наименование)

Договор подряда (контракт) №22 от 30.04.2021, доп.соглашение №1 от 17.06.2021г

Акт выполненных работ №1

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Распределительный газопровод работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Распределительный газопровод ГЗ										
1	14	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,8308	448335,94 / 287508	147960,06 / 40768,32	820813 / 526370	270885 / 74639	23559	594998 / 113265	1529077	
2	15	Е11-250205-0192	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	92	3404,43 / 873	2326,45 / 582,76	313207 / 80316	214033 / 53614	18858	121876 / 34807	469890	
3	16	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1942,028	5148		9997560		9997560	799805	10797365	
4	19	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2	2032,89 / 698,98	1333,9 / 347,83	4066 / 1398	2668 / 696	0	2073 / 491	6630	
5	20	С123-020302-3313	Тройник полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	8345		16690		16690	1335	18025	
6	21	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	1,9228	27036,61 / 8297,1	18739,51 / 4078,61	51986 / 15954	36032 / 7842	0	14516 / 5320	71822	
7	22	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	192,28	72		13844		13844	1108	14952	
8	23	Ц13-100904-0101	Провод. Прокладка в траншее	км кабеля	1,9228	27036,61 / 8297,1	18739,51 / 4078,61	51986 / 15954	36032 / 7842	0	14516 / 5320	71822	
9	24	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,02538	544352		13816		13816	1105	14921	
10	27	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	174	1275,12 / 1149,6	40 / 0	221872 / 200030	6960 / 0	14881	122019 / 27511	371401	
11	28	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1042,83	151,22 / 7,74	143,48 / 34,32	157696 / 8075	149621 / 35785	0	31579 / 15142	204418	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Д. применен коэффициент к затратам труда - 1,2		18,57	2281,61	0	42369	0	0	30506	78706	
				м3 грунта		2281,61	0	42369	0		5830		
13	30	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		1061,4	29,44	29,44	31251	31251	0	7852	42232	
				м3 грунта		0	10,28	0	10906		3128		
14	31	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка защитного футляра через проезжую часть		0,092	595869,95	238907,34	54820	21979	72	38636	100932	
				км трубопровода		356184	68011,26	32769	6257		7476		
15	32	С123-010501-1521	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280x25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001		92	15152		1393984		1393984		1505503	
				м							111519		
			Итого по разделу: 14. Распределительный газопровод Г3									15297693	
			Раздел: 15. Распределительный газопровод Г2										
16	71	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		1,3	523167,58	189484,97	680118	246330	1012	496877	1271154	
				км трубопровода		332904	53169,69	432775	69121		94160		
17	72	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1313,00	10182		13368966		13368966		14438483	
				м							1069517		
18	106	1113-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее		1,3	27036,61	18739,51	35148	24361	0	9814	48558	
				км кабеля		8297,1	4078,61	10786	5302		3597		
19	107	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78		130,00	72		9360		9360		10109	
				10 м							749		
20	108	1113-100904-0101	Провод. Прокладка в траншее		1,3	27036,61	18739,51	35148	24361	0	9814	48558	
				км кабеля		8297,1	4078,61	10786	5302		3597		
21	109	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78		0,017	544352		9254		9254		9994	
				т							740		
22	123	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		508,18	151,22	143,48	76846	72911	0	15389	99614	
				м3 грунта		7,74	34,32	3935	17438		7379		
23	124	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,2		8,00	2281,61	0	18253	0	0	13142	33907	
				м3 грунта		2281,61	0	18253	0		2512		
			Итого по разделу: 15. Распределительный газопровод Г2									15960380	
			ИТОГО:					27419053	1137427	24881856	1523607	31258073	
								1399770	294744		2315413		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		406355					
			Итого с временными									31664427	
			Зимние удорожания			2,97 %		940433					
			Итого с зимними удорожаниями									32604860	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		652097					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33256957	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1-50%									16628478,50	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 2613/2525-50%									17208005,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									33836484,17	
			с понижающим к=0,9									30452836,75	
			НДС			12 %		3654340,411					
			Итого с НДС									34 107 177,16	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011150
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Молдагиев В.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "ТС Индустрия" БИН/ИИН 960540000195

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240000970
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Уксукбаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Баймен Е.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, номер приказа, подпись)

Технический директор Лукпанов
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес-идентификационный номер, №