Приложение 4
года №178

Приложение 4-1
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО"
и его адрес:ЗКО, г.Уральск

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		22	30.04.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	17.06.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты: на приобретение	другие дополнител	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	99 969 257,13								10 710 991,84	
За отчетный период	65 862 079,97								7 056 651,43	
Удержание суммы аванса 30%	19 758 623,99									
к оплате	46 103 455,98	41 163 799,98							4 939 656,00	46 103 455,98

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель _____ **Уксукбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау" БИН 050840001510
Эксперт технического надзора _____ **Бабаев Е.З.**
БИН/ИИН

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС Индустрия"
Тех.директор _____ **Лукпанов Г.Н.**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное**
(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный газопровод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **30.04.2021, доп.соглашение №1 от 17.06.2021г**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Распределительный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 14. Распределительный газопровод Г3										
			Раздел: 15. Распредлительный газопровод Г2										
1	71	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	3	523167,58	189484,97	1569503	568455	2336	1146639	2933433	
						332904	53169,69	998712	159509		217291		
2	72	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3030,000022	10182		30851460		30851460		33319577	
											2468117		
3	73	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,361	434067,94	146460,06	156699	52872	36	117323	295943	
						287508	40768,32	103790	14717		21922		
4	74	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	364,61	5148		1877012		1877012		2027173	
											150161		
5	75	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5	333661,63	103671,75	1668308	518359	499	1278957	3183046	
						229890	28485,08	1149450	142425		235781		
6	76	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3029,999994	2286		6926580		6926580		7480706	
											554126		
7	77	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2020,000007	1633		3298660		3298660		3562553	
											263893		
8	78	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	3,4999999	294188,7	82023,76	1029660	287083	175	811981	1988973	
						212115	22223,05	742402	77781		147331		
9	79	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3534,999947	817		2888095		2888095		3119143	
											231048		
10	106	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	11,861	27036,61	18739,51	320681	222269	0	89541	443040	
						8297,1	4078,61	98412	48376		32818		
11	107	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	118,6099998	72		8540		8540		9223	
											683		
12	108	Ц13-100904-0101	Провод. Прокладка в траншее	км кабеля	11,861	27036,61	18739,51	320681	222269	0	89541	443040	
						8297,1	4078,61	98412	48376		32818		
13	109	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,157	544352		85463		85463		92300	
											6837		
14	123	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	4686,436	151,22	143,48	708681	672392	0	141916	918645	
						7,74	34,32	36289	160817		68048		
15	124	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,2		83,472	2281,61	0	190450	0	0	137124	353781	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		2281,61	0	190450	0		26206		
16	125	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		4769,908	29,44	29,44	140443	140443	0	35288	189790	
				м3 грунта		0	10,28	0	49012		14058		
			Итого по разделу: 2. Распределительный газопровод Г2									60360364	
			ИТОГО:					52040916	2684141	45938856	3848310	60360366	
								3417917	701013		4471138		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		784685					
			Итого с временными									61145050	
			Зимние удорожания			2,97 %		1816008					
			Итого с зимними удорожаниями									62961058	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1259221					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64220279	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1-50%									32110139,50	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099 2613/2525-50%									33229225,55	
			Итого									65339365,05	
			с понижающим к=0,9									58805428,54	
			НДС			12 %		7056651,43					
			Итого с НДС									65 862 079,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТС Индустрия" БИН/ИИН 960540000195

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Уксукбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Бабаев Е.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Технический директор **Лукпанов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Проверил: Главный специалист ПТС – Избасаров Н.С.