Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО"
и его адрес:ЗКО, г.Уральск

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		22	30.04.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	17.06.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**170 983 201,50**								18 319 628,73	
За отчетный период	**71 013 944,37**	63405307,47							7 608 636,90	
Удержание суммы аванса 30%	**21 304 183,31**									
к оплате	**49 709 761,06**	**44 383 715,23**							5 326 045,83	**49 709 761,06**

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель _____ **Уксукбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Музтау" БИН 050840001510
Эксперт технического надзора _____ **Бабаев Е.З.**
БИН/ИИН

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС Индустрия"
Тех.директор _____ **Лукпанов Г.Н.**
БИН/ИИН 960340000195

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **30.04.2021, доп.соглашение №1 от 17.06.2021г**

Акт выполненных работ №3

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Распределительный газопровод** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Распределительный газопровод Г2										
1	35	5800-0000-0001	**ТОО AugfGas ГРПШ -6**	шт	752,00	34196,43		25715714				25715714	
										25715714			
			Отпускная цена			34196		25715714					
			Сметная стоимость оборудования					*25715714*					
2	71	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,435	523167,58	189484,97	227578	82426	339	166263	425348	
						332904	53169,69	144813	23129		31507		
3	72	С123-010502-0820	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	439,350	10182		4473462		4473462		4831339	
											357877		
4	75	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,528	333661,63	103671,75	843497	262082	252	646640	1609348	
						229890	28485,08	581162	72010		119211		
5	76	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2553,28	2286		5836798		5836798		6303742	
											466944		
6	78	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5,877	294188,7	82023,76	1728947	482054	293	1363433	3339770	
						212115	22223,05	1246600	130605		247390		
7	79	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5935,770	817		4849524		4849524		5237486	
											387962		
8	80	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,3	277503,34	72462,02	915761	239125	120	734086	1781835	
						205005	19692,33	676517	64985		131988		
9	81	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3333,00	220		733260		733260		791921	
											58661		
10	82	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	81	1379,51	905,89	111740	73377	0	56915	182148	
						473,62	236,14	38363	19127		13492		
11	83	С123-020302-2616	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	14393		230288		230288		248711	
											18423		
12	84	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5652		11304		11304		12208	
											904		
13	85	С123-020302-2610	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	2073		37314		37314		40299	
											2985		
14	86	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,0	1667		16670		16670		18004	
											1334		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	87	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	35	864		30240		30240	2419	32659	
16	88	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	5	2032,89	1333,9	10164	6670	0	5182	16574	
						698,98	347,83	3495	1739		1228		
17	89	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	1156		5780		5780		6242	
18	90	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2754,67	1807,44	2755	1807	0	462	4491	
						947,23	470,79	947	471		1404		
19	91	С123-020303-6805	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1713		1713		1713	333	1850	
20	92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:седелки. Установка	шт.	918,0	1379,51	905,89	1266389	831610	0	137	2064343	
						473,62	236,14	434779	216776		645040		
21	93	С123-020302-4757	Седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 225x160x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	16384		32768		32768	152914	35389	
22	94	С123-020302-4754	Седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 225x110x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	18365		91825		91825	2621	99171	
23	95	С123-020302-4753	Седелка- ПЭ 100 SDR 17, DN 225x90x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	14504		72520		72520	7346	78322	
24	96	С123-020302-4751	Седелка- ПЭ 100 SDR 17, DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	14120		183560		183560	5802	198245	
25	97	С123-020302-4733	Седелка- ПЭ 100 SDR 17, DN 160x110x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	8519		25557		25557	14685	27602	
26	98	С123-020302-4730	Седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7655		22965		22965	2045	24802	
27	99	С123-020302-4715	Седелка ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2837		11348		11348	1837	12256	
28	100	С123-020303-3553	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 225x50x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100,00	12098		1209800		1209800	908	1306584	
29	101	С123-020303-3526	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	7448		104272		104272	96784	112614	
30	102	С123-020304-1619	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	199	10914		2171886		2171886	8342	2345637	
31	103	С123-020304-1617	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	7936		793600		793600	173751	857088	
32	104	С123-020304-1613	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350	3476		1216600		1216600	63488	1313928	
33	105	С123-020304-1404	Седелка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	120	1654		198480		198480	97328	214358	
34	106	Ц13-100904-0101	Кабели волокно-оптические.Прокладка в траншее	км кабеля	12,140	27036,61	18739,51	328224	227498	0	15878	453461	
						8297,1	4078,61	100727	49514		91647		
35	107	С121-130809-0601	Полиэтиленовая сигнальная лента желтого цвета с надписью "ГАЗ"	10 м	121,400	72		8741		8741	33590	9440	
36	108	Ц13-100904-0101	Провод. Прокладка в траншее	км кабеля	12,140	27036,61	18739,51	328224	227498	0	699	453461	
						8297,1	4078,61	100727	49514		91647		
37	109	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,16	544352		87096		87096	33590	94064	
38	122	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	300	1275,12	40	382537	12000	25657	6968	640347	
						1149,6	0	344880	0		210377		
											47433		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	123	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3709,620	151,22	143,48	560967	532242	0	112336	727167	
						7,74	34,32	28725	127297		53864		
40	124	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	67,120	2281,61	0	153142	0	0	110262	284476	
						2281,61	0	153142	0		21072		
41	125	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4292,920	29,44	29,44	126399	126399	0	31760	170811	
						0	10,28	0	44110		12653		
			Итого по разделу: 15. Распредлительный газопровод Г2									62123256	
			Раздел: 16. Деталь выхода газопровода из земли Ду159 (лист4)										
42	135	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5	151,22	143,48	756	717	0	151	980	
						7,74	34,32	39	172		73		
43	136	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1085316,86	512283,3	4341	2049	239	2657	7558	
						513240	157795,98	2053	631		560		
44	137	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7352		29408		29408		31761	
											2353		
45	138	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5264,04	0	10528	0	5128	5292	17085	
						2699,84	0	5400	0		1266		
46	139	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,24	30916,05	1078,92	7420	259	6878	306	8344	
						1177,2	225,54	283	54		618		
47	140	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1469280,68	464207,07	5877	1857	3794	807	7219	
						56499,3	147312,78	226	589		535		
48	141	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	736,32	0	3682	0	0	2651	6839	
						736,32	0	3682	0		507		
			Итого по разделу: 16. Деталь выхода газопровода из земли Ду159 (лист4)									79788	
			Раздел: 17. Деталь выхода газопровода из земли Ду225 (лист 5)										
49	142	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	3,6	151,22	143,48	544	517	0	109	706	
						7,74	34,32	28	124		52		
50	143	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,003	1436043,59	682076,74	4308	2046	198	2674	7541	
						687960	212525,75	2064	638		559		
51	144	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	15970		47910		47910		51743	
											3833		
52	145	Е11-161201-0103 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	3	7203,42	0	21610	0	11280	10124	34273	
						3443,44	0	10330	0		2539		
53	146	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,18	30916,05	1078,92	5565	194	5159	230	6258	
						1177,2	225,54	212	41		464		
54	147	Е11-220601-0808 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,003	2135808,48	664846,32	6407	1995	4207	829	7816	
						68472	210743,56	205	632		579		
55	148	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,6	736,32	0	2651	0	0	1909	4924	
						736,32	0	2651	0		365		
			Итого по разделу: 17. Деталь выхода газопровода из земли Ду225 (лист 5)									113261	
			Раздел: 18. Деталь выхода газопровода из земли Ду159 (лист 6)										
56	149	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	5	151,22	143,48	756	717	0	151	980	
						7,74	34,32	39	172		73		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	150	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,004	1085316,86	512283,3	4341	2049	239	2657	7558	
						513240	157795,98	2053	631		560		
58	151	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	7352		29408		29408		31761	
											2353		
59	152	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5264,04	0	10528	0	5128	5292	17085	
						2699,84	0	5400	0		1266		
60	153	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,24	30916,05	1078,92	7420	259	6878	306	8344	
						1177,2	225,54	283	54		618		
61	154	Е11-220601-0806 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	1469280,68	464207,07	5877	1857	3794	807	7219	
						56499,3	147312,78	226	589		535		
62	155	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5	736,32	0	3682	0	0	2651	6839	
						736,32	0	3682	0		507		
			Итого по разделу: 18. Деталь выхода газопровода из земли Ду159 (лист 6)									79788	
			Раздел: 19. Деталь выхода газопровода из земли Ду108 (лист 7)										
63	156	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,25	151,22	143,48	1701	1614	0	341	2205	
						7,74	34,32	87	386		163		
64	157	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,009	767473,15	232289,19	6907	2091	394	5055	12920	
						491400	75978,13	4423	684		957		
65	158	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3870		34830		34830		37616	
											2786		
66	159	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,5	5264,04	0	23688	0	11539	11906	38442	
						2699,84	0	12149	0		2848		
67	160	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,54	30916,05	1078,92	16695	583	15476	689	18775	
						1177,2	225,54	636	122		1391		
68	161	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,25	736,32	0	8284	0	0	5964	15388	
						736,32	0	8284	0		1140		
69	162	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	926032,81	196146,3	8334	1765	6122	884	9956	
						49650,9	49538,6	447	446		737		
			Итого по разделу: 19. Деталь выхода газопровода из земли Ду108 (лист 7)									135300	
			Раздел: 20. Деталь выхода газопровода из земли Ду89 (лист 8)										
70	163	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,75	151,22	143,48	1323	1255	0	265	1715	
						7,74	34,32	68	300		127		
71	164	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,007	767473,15	232289,19	5372	1626	306	3932	10049	
						491400	75978,13	3440	532		744		
72	165	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	3870		27090		27090		29257	
											2167		
73	166	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,5	2818,69	0	9865	0	2658	7063	18283	
						2059,2	0	7207	0		1354		
74	167	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,42	30916,05	1078,92	12985	453	12037	536	14603	
						1177,2	225,54	494	95		1082		
75	168	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,75	736,32	0	6443	0	0	4639	11968	
						736,32	0	6443	0		887		
76	169	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,007	926032,81	196146,3	6482	1373	4762	687	7743	
						49650,9	49538,6	348	347		574		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 20. Деталь выхода газопровода из земли Ду89 (лист 8)									93617	
			Раздел: 21. Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 9)										
77	170	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	36	151,22	143,48	5444	5165	0	1090	7057	
						7,74	34,32	279	1235		523		
78	171	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0288	489304,49	107727,07	14092	3103	375	11611	27759	
						368550	38670,31	10614	1114		2056		-
79	172	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	28,8	2191		63101		63101		68149	
											5048		
80	173	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	14,4	2818,69	0	40589	0	10937	29059	75220	
						2059,2	0	29652	0		5572		
81	174	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	1,728	30916,05	1078,92	53423	1864	49524	2206	60079	
						1177,2	225,54	2034	390		4450		
82	175	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0288	584676,23	221,4	16839	6	13527	3274	21722	
						114782,5	62,2	3306	2		1609		
83	176	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	36	736,32	0	26508	0	0	19085	49240	
						736,32	0	26508	0		3647		
			Итого по разделу: 21. Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 9)									309226	
			Раздел: 22. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 10)										
84	177	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55	151,22	143,48	8317	7891	0	1666	10781	
						7,74	34,32	426	1887		799		
85	178	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,044	440958,65	83333,15	19402	3667	480	16394	38659	
						346710	29633,05	15255	1304		2864		
86	179	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44	1521		66924		66924		72278	
											5354		
87	180	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	22	2818,69	0	62011	0	16709	44396	114920	
						2059,2	0	45302	0		8513		
88	181	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	2,64	30916,05	1078,92	81618	2848	75662	3370	91787	
						1177,2	225,54	3108	595		6799		
89	182	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,044	440130,34	177,12	19366	8	14636	4677	25966	
						107310	49,76	4722	2		1923		
90	183	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	55	736,32	0	40498	0	0	29158	75228	
						736,32	0	40498	0		5572		
			Итого по разделу: 22. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 10)									429621	
			Раздел: 23. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 11)										
91	184	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	318	151,22	143,48	48088	45625	0	9630	62335	
						7,74	34,32	2462	10912		4617		
92	185	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,265	440958,65	83333,15	116854	22083	2893	98734	232835	
						346710	29633,05	91878	7853		17247		
93	186	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	265	1521		403065		403065		435310	
											32245		
94	187	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	265	2818,69	0	746953	0	201265	534774	1384265	
						2059,2	0	545688	0		102538		
95	188	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	15,9	30916,05	1078,92	491565	17155	455693	20296	552810	
						1177,2	225,54	18717	3586		40949		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	189	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,265	440130,34	177,12	116635	47	88150	28166	156384	
						107310	49,76	28437	13		11584		
97	190	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	318	736,32	0	234150	0	0	168588	434957	
						736,32	0	234150	0		32219		
			Итого по разделу: 23. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 11)									3258897	
			ИТОГО:					58217869	3239529	24221835	5374730	66622749	
								5040794	835409	25715714	3030155		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							25715714			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		531791					
			Итого с временными									67154541	
			Зимние удорожания			2,97 %		1230733					
			Итого с зимними удорожаниями									68385274	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		853391					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									69238665	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1-50%									34619332,50	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,035 2613/2525-50%									35831009,14	
			Итого									70450341,64	
			с понижающим к=0,9									63405307,47	
			НДС			12 %		7608636,90					
			Итого с НДС									71 013 944,37	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТС Индустрия" БИН/ИИН 960540000195

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Уксукбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Бабаев Е.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Технический директор **Лукпанов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Проверил: Главный специалист ПТС – Избасаров Н.С.