Форма КС-3

Утвержденная приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021г №420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

Наименование строительства: ***"Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган"***

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		№95	20.09.2024г				

Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете в ценах	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган	**749 572 610,72**	669 261 259,57							80 311 351,15	749 572 610,72
Итого		**669 261 259,57**							**80 311 351,15**	**749 572 610,72**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

_____ **Бапаков А.Е**
БИН 060140008504

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы "СК Энерго-ОИЛ" _____ **Слоновский Е.О**

Приказ №02 от 23.09.2024г Аттестат эксперта №KZ75VUE00020821 от 23.11.2021г

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

_____ **Абишев Б.Т**
БИН/ИИН 050440009640

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект Главный корпус. Оборудование (ТМ) (смета 02-01-04)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ № 1

выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование паровой части										
			==Оборудование паровой части котельной СЕ02,5-14ГМ (Е-2,5-1,4ГМ)==										
			Монтаж котлов										
1	4	ТМ п.120	**Котел паровой газомазутный вертикально-водотрубный Д-2,5 т/ ч, Рр-1,3 МПа (13 кгс/ см2) в комплекте заводской поставки блок котла в обшиве и изоляции, арматура, гарнитура, СЕ02,5-14ГМ (Е-2,5-1,4ГМ)/; арматура и гарнитура в пределах котла, площадка и лестница**	к-т	2		15 628 490,39	–	31256981	–		–	31256981
							–	–	–	–	31256981	–	
2	5	ТМ п.138	**Горелка газомазутная с газовой рампой, тепловой мощностью 2,2 МВт (1,5 Гкал/час), с ротационной форсункой Р-200М Рн природного газа перед горелкой - 3,15 кПа, Рн мазута перед форсункой - 0,2 МПа, в комплекте с ЗЗУ, РГМГ-2**	к-т	2		11 048 647,34	–	22097295	–		–	22097295
							–	–	–	–	22097295	–	
			Монтаж экономайзера и короба										
3	8	ТМ п.106	**Экономайзер стальной блочный питательный F-28м^2, БВЭС-1-2**	к-т	2		3 555 169,55	–	7110339	–		–	7110339
							–	–	–	–	7110339	–	
			Монтаж дымососа, всасывающего кармана, опоры										
4	13	ТМ п.134	**Дымосос правого вращения ф-135° Q-10460 м^3/ч, с ЧРП Н-143 даПа с электродвигателем N-15,0 кВт, n-1500 об/мин, U-380V, ДН-8-1500**	к-т	2		2 545 489,92	–	5090980	–		–	5090980
							–	–	–	–	5090980	–	
			Монтаж вентиляторов										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	17	ТМ п.143	Вентилятор дутьевой левого вращения ф-270°, Q-2600 м³/ ч, Н-280 даПа с электродвигателем, с ЧРП N-7,5кВт., п-3000об/мин. U-380V,/ в комплекте с всасывающим карманом и МЭО, ВДН-2,8-3000	к-т	2	1 642 887,12	–	3285774	–		–	3285774
						–	–	–	–	3285774	–	
			РАЗДЕЛ 2.Оборудование водогрейной части									
			==Оборудование водогрейной части котельной TERRAHOTS-18,0-115H (КВ-ГМ-18,0-115Н)==									
			Монтаж котлов									
6	50	ТМ п.122	Котел водогрейный водотрубный теплопроизводительностью 18 МВт (15,48 Гкал/ч) в комплекте: конвективный, топочный блок котла, арматура, гарнитура, обшива изоляция, лестницы, площадки TERRAHOTS-18,0-115H (КВ-ГМ-18,0-115Н)	к-т	2	122 844 784,31	–	245689569	–		–	245689569
						–	–	–	–	245689569	–	
			Монтаж дымососа, всасывающего кармана, опоры									
7	56	ТМ п.135	Дымосос правого вращения ф-150° Q-39,9 х 1000 м³/ ч, Н-351даПа с электродвигателем, с ЧРП N-55,0 кВт, п-1500 об/ мин, U-380V, ВДН-12,5Х	к-т	2	9 898 971,07	–	19797942	–		–	19797942
						–	–	–	–	19797942	–	
			Монтаж вентиляторов									
8	62	ТМ п.142	Вентилятор левого вращения ф-150°, Q-39,9х10 3 м³/ч, Н-532 даПа с электродвигателем, с ЧРП N-90 кВт, п-1500 об/ мин U-380V, ВДН-12,5Х	к-т	2	9 360 326,84	–	18720654	–		–	18720654
						–	–	–	–	18720654	–	
			==Оборудование водогрейной части котельной TERRAHOTS-7,56-115H (КВ-ГМ-7,56-115Н)==									
			Монтаж котлов									
9	81	ТМ п.139	Горелка газо-мазутная тепловой мощностью 7,5 МВт (6,45 Гкал/ ч) с паро-мазутной форсункой, давление природного газа перед горелкой 25 кПа, давление мазута перед форсункой 1,8-2,0 Мпа давление пара на распыл 0,8-1,0МПа; в комплекте с ЗЗУ, ГМВАТ2-7,5	к-т	2	14 786 265,14	–	29572530	–		–	29572530
						–	–	–	–	29572530	–	
			Монтаж дымососа, всасывающего кармана, опоры									
10	85	ТМ п.136	Дымосос левого вращения ф-150° Q-20,43 х 1000 м³/ч Н-223даПа с электродвигателем N-30кВт, п-1500об/мин, U-380V, с ЧРП, ДН-10Х-1500	к-т	2	4 586 309,91	–	9172620	–		–	9172620
						–	–	–	–	9172620	–	
			Монтаж вентиляторов									
11	91	ТМ п.144	Вентилятор дутьевой левого вращения ф-150°, Q-14,9х1000 м³/ч, Н-283даПа, с электродвигателем, с ЧРП N-18,5кВт., п-1500об/ мин. U-380V, ВДН-9-1500	к-т	2	3 130 087,09	–	6260174	–		–	6260174
						–	–	–	–	6260174	–	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								398054858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	тенге						398054858		

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого	Тенге		398 054 858						
			Стоимость оборудования	Тенге		398 054 858						
			В том числе СМР (без оборудования)			0						
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	0			0			
			Итого с временными зданиями и сооружениями			398 054 858						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	0						
			Итого:	Тенге		398 054 858						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	0						
			Итого	Тенге		398 054 858						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	441 920 503,35						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	437 501 298,32						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**52 500 155,80**						
			ВСЕГО по Акту			**490 001 454,12**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель **Батаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 " "

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-OIL" **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" **Анзор Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Дымовая труба. Общестроительные работы марки КЖ (смета 02-02-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ № 2
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
			Обратная засыпка										
1	5	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	477,6		188,4	179,53	89980	85743	297	18401	117051
							8,25	45,26	3940	21616		8670	
2	6	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	4 179		62	–	259098	–		–	279826
							–	–	–	–		20728	
3	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	405,96		64,61	64,61	26229	26229	–	6854	35730
							–	23,45	–	9520		2647	
4	8	1101-0201-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 40 см	м³ уплотненного грунта	405,96		258,77	258,77	105050	105050	–	19192	134181
							–	65,66	–	26655		9939	
5	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	71,64		1 890,62	–	135444	–	–	97520	251601
							1 890,62	–	135444	–		18637	
			Фундамент Фм-1										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,5	27 799,99	1 920,78	264100	18247	219716	28345	315840
						2 751,25	527,5	26137	5011		23396	
7	11	1106-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 $м^3$. Устройство	$м^3$	138	31 823,78	2 029,49	4391682	280070	3536907	594919	5385529
						4 164,53	572,84	574705	79052		398928	
8	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,84713	349 832	–	1345849	–	1345849	–	1453517
						–	–	–	–		107668	
9	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27706	349 152	–	96736	–	96736	–	104475
						–	–	–	–		7739	
10	14	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,51172	799 264,54	3 819,2	409000	1955	361733	41953	487029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	45312	791		36076	
11	15	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,13312	1 360 837,96	32 847,36	181155	4373	160321	16787	213778
						123 654,6	14 924,76	16461	1987		15835	
12	16	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13312	470 520	–	62636	–	62636	–	67647
						–	–	–	–		5011	
13	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /2 слоя/	$м^2$	3,59424	297,08	5,17	1068	19	655	275	1450
						109,74	1,12	394	4		107	
14	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	197	4 148,68	33,63	817290	6626	690998	112355	1004017
						607,44	5,82	119666	1147		74372	
15	19	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	5,6	1 775,26	10,61	9941	60	3703	5646	16834
						1 103,16	4,78	6178	27		1247	
16	20	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины /50 мм/	$м^2$	5,6	1 807,83	14,66	10124	82	4747	4853	16175

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						945,56	6,73	5295	38		1198	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9884680
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				933532				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					528454			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					145848			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6484300		
			- Перевозка грузов	тенге				259098				
			- Накладные расходы	тенге							947100	
			- Сметная прибыль	тенге							732198	

Итого	Тенге		9 884 680	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			9 884 680	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	306 425	10 191 105
Итого с временными зданиями и сооружениями			10 191 105	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	57 070	
Итого:	Тенге		10 248 175	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	204 964	
Итого	Тенге		10 453 139	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	11 605 074,67	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	11 489 023,92	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 378 682,87**	
ВСЕГО по Акту			**12 867 706,79**	

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ ТЕКСЕРІЛГЕН № _____ 20__ г. "__"

Руководитель _____ **Батаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Аязов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Главный корпус. Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус. Общестроительные работы марки КМ (смета 02-01-02)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ № 3
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Подраздел 1. Котельная в осях 5-14/Д-М													
1	1	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	53,76		59 509,29	32 434,82	3199219	1743696	509251	955018	4486576
							17 601,78	8 143,82	946272	437812		332339	
2	2	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фахверк. Монтаж	т конструкций	11,83		121 634,75	34 661,23	1438939	410042	107331	715650	2326956
							77 900,72	9 772,47	921566	115608		172367	
3	3	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	19,39		66 192,01	17 206,73	1283463	333638	257710	564197	1995473
							35 694,43	6 475,61	692115	125562		147813	
4	5	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	71,12		115 461,51	48 850,3	8211623	3474233	1105074	3141123	12260966
							51 073,06	12 936,39	3632316	920036		908220	
5	7	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	28,14		182 754,53	34 874,24	5142712	981361	136462	3022894	8818854

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						143 030,88	12 655,16	4024889	356116		653248	
6	9	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	13,86	84 123,52	15 245,39	1165952	211301	15056	701977	2017363
						67 791,82	5 610,6	939595	77763		149434	
7	11	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	20,86	170 186,8	43 329,69	3550097	903857	607296	1668162	5635720
						97 744,21	18 153,52	2038944	378682		417461	
8	13	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	4,48	159 553,92	44 629,58	714802	199941	150045	308355	1105010
						81 432,11	18 320,5	364816	82076		81853	
9	15	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	27,86	87 229,84	14 724,09	2430223	410214	661930	1026166	3732901
						48 746,56	4 634,55	1358079	129119		276511	
Подраздел 2. Водоподготовительная установка. Административно-бытовой корпус												
10	44	1109-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Колонны многоэтажных зданий различного назначения высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	24,78	59 509,29	32 434,82	1474640	803735	234733	440203	2068031
						17 601,78	8 143,82	436172	201804		153187	
11	45	1109-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,03	121 634,75	34 661,23	246919	70362	18419	122804	399301
						77 900,72	9 772,47	158138	19838		29578	
12	46	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	13,02	66 192,01	17 206,73	861820	224031	173048	378847	1339921
						35 694,43	6 475,61	464741	84312		99253	
13	48	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	58,52	115 461,51	48 850,3	6756808	2858720	909293	2584625	10088747
						51 073,06	12 936,39	2988795	757038		747315	
14	50	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	10,29	182 754,53	34 874,24	1880544	358856	49900	1105386	3224805
						143 030,88	12 655,16	1471788	130222		238874	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	51	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,03374	342 682,37	71 177,94	1039609	215935	20442	614587	1786532
						264 766,32	28 833,8	803232	87474		132336	
16	52	1109-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,31	84 123,52	15 245,39	194325	35216	2510	116996	336227
						67 791,82	5 610,6	156599	12960		24906	
17	53	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	3,3	342 682,37	71 177,94	1130852	234888	22235	668527	1943330
						264 766,32	28 833,8	873729	95152		143950	
18	54	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,78	170 186,8	43 329,69	643306	163786	110047	302284	1021238
						97 744,21	18 153,52	369473	68620		75647	
19	55	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	5,4	342 682,37	71 177,94	1850485	384361	36386	1093954	3179994
						264 766,32	28 833,8	1429738	155703		235555	
20	56	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,77	159 553,92	44 629,58	122857	34365	25789	52999	189924
						81 432,11	18 320,5	62703	14107		14068	
21	57	1109-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	1,1	418 538,6	102 865,25	460392	113152	6296	241592	758143
						309 949,2	8 353,8	340944	9189		56159	
22	58	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	3,43	87 229,84	14 724,09	299198	50504	81493	126337	459578
						48 746,56	4 634,55	167201	15897		34043	
23	59	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,9	342 682,37	71 177,94	1679144	348772	33017	992662	2885550
						264 766,32	28 833,8	1297355	141286		213744	
24	60	1109-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	1,68	296 190,6	130 200,19	497600	218736	64708	182523	734533
						127 473,91	29 982,36	214156	50370		54410	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	61	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,4	342 682,37	71 177,94	822438	170827	16172	486202	1413331
						264 766,32	28 833,8	635439	69201		104691	
26	73	214-205-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более	т	1,976	422 546	–	834951	–	834951	–	901747
						–	–	–	–		66796	
27	74	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,704	401 156	–	1084726	–	1084726	–	1171504
						–	–	–	–		86778	
28	75	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	1,976	561 652	–	1109824	–	1109824	–	1198610
						–	–	–	–		88786	
29	76	214-203-0401 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	27,04	563 894	–	15247694	–	15247694	–	16467510
						–	–	–	–		1219816	
30	77	214-106-0101 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,624	405 267	–	252887	–	252887	–	273118
						–	–	–	–		20231	
31	78	214-107-0114 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм	т	0,416	431 605	–	179548	–	179548	–	193912
						–	–	–	–		14364	
32	79	214-107-0112 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,208	427 031	–	88822	–	88822	–	95928
						–	–	–	–		7106	
33	80	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,104	320 265	–	33308	–	33308	–	35973
						–	–	–	–		2665	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								94547301
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				26788795				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					14954529			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4535947			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						24186402		
			- Накладные расходы	тенге							21614070	
			- Сметная прибыль	тенге							7003504	

Итого	Тенге	94 547 301
Стоимость оборудования	Тенге	0
В том числе СМР (без оборудования)		94 547 301

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	2 930 966		97 478 267				
			Итого с временными зданиями и сооружениями			97 478 267						
			Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	545 878						
			Итого:	Тенге		98 024 146						
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	1 960 483						
			Итого	Тенге		99 984 629						
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	111 002 934,61						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	109 892 905,26						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**13 187 148,63**						
			ВСЕГО по Акту			**123 080 053,89**						

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
Руководитель _____ **Бапаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ___ " ___

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЙЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Баки аккумуляторы. Общестроительные работы марки АС (смета 03-03-02)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ № 4

выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Спецификация /лист 5/										
			Подпорная стенка СТ-1 (150,5 п.м.) лист 10										
1	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	12,04		27 738,79	1 920,78	333975	23126	277724	35923	399490
							2 751,25	527,5	33125	6351		29592	
2	66	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	45,15		61 548,78	4 435,79	2778927	200276	1551111	986093	4066222
							22 758,36	1 242,06	1027540	56079		301202	
3	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,45684		349 152	–	508659	–	508659	–	549352
							–	–	–	–		40693	
4	68	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,894115		349 832	–	1012454	–	1012454	–	1093450
							–	–	–	–		80996	
5	69	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3545		343 155	–	464803	–	464803	–	501987
							–	–	–	–		37184	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**6610501**

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1060665				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					223402			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					62430			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3814752		
			- Накладные расходы	тенге							1022016	
			- Сметная прибыль	тенге							489667	

Итого	Тенге		6 610 501	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			6 610 501	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	204 926	6 815 427
Итого с временными зданиями и сооружениями			6 815 427	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,56%	Тенге	0,0056	38 166	
Итого:	Тенге		6 853 593	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	137 072	
Итого	Тенге		6 990 665	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	7 761 036,04	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	7 683 425,68	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**922 011,08**	
ВСЕГО по Акту			**8 605 436,76**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Банаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20___ ж. "___" _____

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОІЛ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Мазутонасосная. Общестроительные работы марки КЖ (смета 03-04-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ № 5
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Подраздел 1. Земляные работы										
			Фундамент монолитный Фм1, Фм2, Фм5 /лист 4/										
1	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,25		27 799,99	1 920,78	62550	4322	52038	6713	74804
							2 751,25	527,5	6190	1187		5541	
2	11	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	14,7		41 858,85	2 795,26	615325	41091	404182	165277	843051
							11 568,15	787,19	170052	11572		62448	
3	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,351		349 832	–	122791	–	122791	–	132614
							–	–	–	–		9823	
4	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04551		349 152	–	15890	–	15890	–	17161
							–	–	–	–		1271	
5	14	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,25782		799 264,54	3 819,2	206066	984	182253	21137	245380
							88 547,8	1 545,23	22829	398		18176	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	51	4 148,68	33,63	211583	1715	178889	29087	259923
						607,44	5,82	30979	297		19254	
			Фундамент Фм3 /5 шт/ лист 4									
7	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,75	27 799,99	1 920,78	104250	7203	86730	11189	124674
						2 751,25	527,5	10317	1978		9235	
8	19	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	22,5	41 858,85	2 795,26	941824	62894	618647	252976	1290384
						11 568,15	787,19	260283	17712		95584	
9	20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5727	349 832	--	200349	--	200349	--	216377
						--	--	--	--		16028	
10	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,054	349 152	--	18854	--	18854	--	20362
						--	--	--	--		1508	
11	22	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,3884	799 264,54	3 819,2	310434	1483	274559	31843	369659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	34392	600		27382	
12	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	74,5	4 148,68	33,63	309077	2506	261317	42490	379692
						607,44	5,82	45254	434		28125	
			Фундамент Фм4 /4 шт/ лист 4									
13	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3	27 799,99	1 920,78	83400	5763	69383	8951	99739
						2 751,25	527,5	8254	1583		7388	
14	27	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	20,4	41 858,85	2 795,26	853921	57024	560907	229365	1169948
						11 568,15	787,19	235990	16059		86663	
15	28	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,42344	349 832	--	148133	--	148133	--	159984

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		11851	
16	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06068	349 152	--	21187	--	21187	--	22882
						--	--	--	--		1695	
17	30	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,31072	799 264,54	3 819,2	248347	1187	219646	25474	295727
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	27514	480		21906	
18	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,216	157 665,94	2 506,66	34056	542	--	30741	69980
						155 159,28	1 234,38	33514	267		5184	
19	32	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,216	470 520	--	101632	--	101632	--	109763
						--	--	--	--		8131	
20	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	60,8	4 148,68	33,63	252240	2045	213263	34676	309869
						607,44	5,82	36932	354		22953	
			Фундамент Фм6 /1 шт/ лист 4									
21	36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,2	27 799,99	1 920,78	5560	385	4625	597	6649
						2 751,25	527,5	550	106		493	
22	37	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,3	41 858,85	2 795,26	54417	3633	35745	14616	74556
						11 568,15	787,19	15039	1023		5523	
23	38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04073	349 832	--	14249	--	14249	--	15389
						--	--	--	--		1140	
24	39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	349 152	--	3492	--	3492	--	3771
						--	--	--	--		279	
25	40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00826	157 665,94	2 506,66	1302	21	--	1176	2676
						155 159,28	1 234,38	1282	10		198	
26	41	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм /болт М24х1000/	т	0,00826	320 265	--	2645	--	2645	--	2857

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						–	–	–	–		212	
27	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,5	4 148,68	33,63	22818	185	19292	3137	28031
						607,44	5,82	3341	32		2076	
Подраздел 2. Подвал ПДм1 /4613-6-КЖ-5,6,7/												
28	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,3	27 799,99	1 920,78	119540	8259	99451	12830	142959
						2 751,25	527,5	11830	2268		10590	
29	46	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	32,8	61 553,42	4 917,71	2018952	161300	1087928	741315	2981089
						23 467,19	1 369,16	769724	44908		220821	
30	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	3,22046	349 832	–	1126620	–	1126620	–	1216750
						–	–	–	–		90130	
31	48	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,069	343 155	–	23678	–	23678	–	25572
						–	–	–	–		1894	
32	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3284	349 152	–	114662	–	114662	–	123835
						–	–	–	–		9173	
33	50	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	125	4 148,68	33,63	518585	4204	438451	71291	637067
						607,44	5,82	75930	728		47190	
Подколонник ПК1 /1 шт/ лист 6												
34	51	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,5	41 858,85	2 795,26	146506	9783	96234	39352	200726
						11 568,15	787,19	40489	2755		14869	
35	52	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10754	349 832	–	37621	–	37621	–	40631
						–	–	–	–		3010	
36	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04228	349 152	–	14762	–	14762	–	15943
						–	–	–	–		1181	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	54	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07768	799 264,54	3 819,2	62087	297	54912	6369	73932
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	6878	120		5476	
			Подколонник ПК2 /1 шт/ лист 6									
38	57	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	5,2	41 858,85	2 795,26	217666	14535	142977	58465	298222
						11 568,15	787,19	60154	4093		22091	
39	58	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,12185	349 832	–	42627	–	42627	–	46037
						–	–	–	–		3410	
40	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03568	349 152	–	12458	–	12458	–	13455
						–	–	–	–		997	
41	60	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,08594	799 264,54	3 819,2	68689	328	60751	7046	81794
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	7610	133		6059	
			Подколонник ПК3 /1 шт/ лист 6									
42	63	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	3,1	41 858,85	2 795,26	129762	8665	85236	34854	177786
						11 568,15	787,19	35861	2440		13169	
43	64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09876	349 832	–	34549	–	34549	–	37313
						–	–	–	–		2764	
44	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0295	349 152	–	10300	–	10300	–	11124
						–	–	–	–		824	
45	66	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00826	799 264,54	3 819,2	6602	32	5839	677	7862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			88 547,8	1 545,23	731	13		582	
			Сальники									
46	69	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0535	1 360 837,96	32 847,36	72805	1757	64432	6747	85916

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						123 654,6	14 924,76	6616	798		6364	
47	70	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	6 472	–	1942	–	1942	–	2097
						–	–	–	–		155	
48	71	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1,2	2 188	–	2626	–	2626	–	2836
						–	–	–	–		210	
49	72	1116-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1	7 579,39	–	7579	–	3019	4468	13011
						4 559,66	–	4560	–		964	
50	73	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3 004,21	–	12017	–	2743	9088	22794
						2 318,47	–	9274	–		1688	
			Закладные изделия									
51	74	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН150-6, МН106-3/	т	0,02317	1 705 933,34	2 506,66	39526	58	27195	11194	54778
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			529 681,68	1 234,38	12273	29		4058	
			Подраздел 3. Прочие работы /лист 3/									
			Заземление									
52	110	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	м	105	824,22	29,02	86543	3048	37034	34186	130388
						442,49	9,71	46461	1020		9658	
53	111	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	1 028,19	40,41	32902	1293	19219	9272	45548
						387,18	15,26	12390	488		3374	
			Обетонирование баз колонн, бетонные столбики									
54	116	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	7,5	42 837,36	2 026,89	321280	15202	216577	85421	439237
						11 933,46	582,4	89501	4368		32536	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								13274602
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2132994				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					421744			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					118253			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7694543		
			- Накладные расходы	тенге							2042020	
			- Сметная прибыль	тенге							983304	

Итого	Тенге		13 274 602	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			13 274 602	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	411 513	13 686 115
Итого с временными зданиями и сооружениями			13 686 115	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	76 642	
Итого:	Тенге		13 762 757	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	275 255	
Итого	Тенге		14 038 012	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	15 585 000,97	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	15 429 150,96	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**1 851 498,12**	
ВСЕГО по Акту			**17 280 649,08**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Балаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 " "

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОЦ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуары для хранения аварийного топлива. Конструкции металлические (КМ) (смета 03-07-01)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№95 от 20.09.2024г**

АКТ № 6
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. РЕЗЕРВУАР ХРАНЕНИЯ АВАРИЙНОГО ТОПЛИВА 2ШТ													
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Л.11													
1	44	222-505-0104 РСНБ РК 2022	**Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий до 1 т**	т	15,6148		1 205 523	--	18824001	--	18824001	--	20329921
							--	--	--	--		1505920	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									20329921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							18824001		
			- Сметная прибыль	тенге								1505920	

Итого	Тенге		20 329 921	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			20 329 921	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	630 228	20 960 149
Итого с временными зданиями и сооружениями			20 960 149	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	117 377	
Итого:	Тенге		21 077 525	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	421 551	
Итого	Тенге		21 499 076	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							71350
			ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	23 868 274,05						
			ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	23 629 591,31						
			Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 835 550,96**						
			ВСЕГО по Акту			**26 465 142,27**						

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Руководитель _____ **Бапаков А.Б**

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:

Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОП" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Алибеков Д.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган

(наименование, адрес)

Объект Склад реагентов ВПУ.Ремонтная мастерская. Строительные работы (КЖ) (смета 03-08-01)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ № 7

выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			БЕТОННЫЕ СТОЛБИКИ И БАЗЫ КОЛОНН Л.3										
1	9	1106-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м³. Устройство	м³	5,9		37 197,95	2 654,69	219468	15663	155669	47815	288665
							8 158,59	747,08	48136	4408		21383	
2	10	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05566		340 720	–	18964	–	18964	–	20481
							–	–	–	–		1517	
3	11	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00935		379 841	–	3552	–	3552	–	3836
							–	–	–	–		284	
4	12	1106-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство//БАЗА КОЛОНН	м³	2,6		41 444,73	2 795,26	107756	7268	70411	29233	147948
							11 568,15	787,19	30077	2047		10959	
			ФРАГМЕНТ СХЕМЫ 1,2 2ШТ Л.3										
5	21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,4		27 799,99	1 920,78	11120	768	9251	1193	13299
							2 751,25	527,5	1101	211		985	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	8	39 487,46	1 716,81	315900	13735	226797	74349	421469
						9 421,01	791,74	75368	6334		31220	
7	23	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00528	1 312 222,94	2 506,66	6929	14	6096	751	8295
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			155 159,28	1 234,38	819	7		614	
7.1	23.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 0,00528	1 154 557				6096		
8	24	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01808	757 834,2	4 288,1	13702	77	149	12298	28080
						745 342,56	2 115,48	13476	38		2080	
9	25	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01808	311 740	–	5636	–	5636	–	6087
						–	–	–	–		451	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1,2 2ШТ Л.3,4									
10	26	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	1,5	27 799,99	1 920,78	41700	2881	34692	4475	49870
						2 751,25	527,5	4127	791		3694	
11	27	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	10	39 055,99	1 097,57	390560	10975	282745	92708	521929
						9 684,04	503,64	96840	5036		38661	
12	28	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	379 841	–	6928	–	6928	–	7482
						–	–	–	–		554	
13	29	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25026	340 720	–	85269	–	85269	–	92090
						–	–	–	–		6821	
14	30	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0175	349 152	–	6110	–	6110	–	6599
						–	–	–	–		489	
15	31	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00002	349 832	–	7	–	7	–	8
						–	–	–	–		1	
16	32	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	2,16	1 781,67	10,61	3848	23	1442	2178	6508
						1 103,16	4,78	2383	10		482	
17	33	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	2,16	1 817,44	14,66	3926	32	1852	1872	6262

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						945,56	6,73	2042	15		464	
18	34	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,17188	545 952,5	3 887,68	93838	668	1410	83801	191851
						533 861,28	1 915,98	91760	329		14211	
19	35	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,17188	311 740	–	53582	–	53582	–	57869
						–	–	–	–		4287	
20	36	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.6	Доплата на изменение марки стали 345/09Г2С	т	0,15536	22 369	–	3475	–	3475	–	3753
						–	–	–	–		278	
21	37	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.2	Доплата на изменение марки стали 245	т	0,0166	7 791	–	129	–	129	–	139
						–	–	–	–		10	
22	38	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,054	157 665,94	2 506,66	8514	136	–	7685	17495
						155 159,28	1 234,38	8379	67		1296	
23	39	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,054	470 520	–	25408	–	25408	–	27441
						–	–	–	–		2033	
24	40	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.2	Доплата на изменение марки стали 245	т	0,054	7 791	–	421	–	421	–	455
						–	–	–	–		34	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-3,4 2ШТ Л.3,4									
25	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,4	27 799,99	1 920,78	38920	2690	32378	4177	46545
						2 751,25	527,5	3852	739		3448	
26	43	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	8,6	39 055,99	1 097,57	335882	9439	243160	79729	448860
						9 684,04	503,64	83283	4331		33249	
27	44	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01628	379 841	–	6184	–	6184	–	6679
						–	–	–	–		495	
28	45	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22278	340 720	–	75906	–	75906	–	81978
						–	–	–	–		6072	
29	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01694	349 152	–	5915	–	5915	–	6388
						–	–	–	–		473	
30	47	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00004	349 832	–	14	–	14	–	15
						–	–	–	–		1	
31	48	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	1,88	1 781,67	10,61	3350	20	1256	1895	5665
						1 103,16	4,78	2074	9		420	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	49	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	1,88	1 817,44	14,66	3417	28	1611	1629	5450
						945,56	6,73	1778	13		404	
33	50	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,17188	545 952,5	3 887,68	93838	668	1410	83801	191851
						533 861,28	1 915,98	91760	329		14211	
34	51	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,17188	311 740	–	53582	–	53582	–	57869
						–	–	–	–		4287	
35	52	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.6	Доплата на изменение марки стали 345/09Г2С	т	0,15536	22 369	–	3475	–	3475	–	3753
						–	–	–	–		278	
36	53	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.2	Доплата на изменение марки стали 245	т	0,0166	7 791	–	129	–	129	–	139
						–	–	–	–		10	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-5,6 2ШТ Л.3,4									
37	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	1,5	27 799,99	1 920,78	41700	2881	34692	4475	49870
						2 751,25	527,5	4127	791		3694	
38	56	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	10	39 055,99	1 097,57	390560	10975	282745	92708	521929
						9 684,04	503,64	96840	5036		38661	
39	57	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01824	379 841	–	6928	–	6928	–	7482
						–	–	–	–		554	
40	58	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,25026	340 720	–	85269	–	85269	–	92090
						–	–	–	–		6821	
41	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0175	349 152	–	6110	–	6110	–	6599
						–	–	–	–		489	
42	60	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00002	349 832	–	7	–	7	–	8
						–	–	–	–		1	
43	61	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м^2	2,16	1 781,67	10,61	3848	23	1442	2178	6508
						1 103,16	4,78	2383	10		482	
44	62	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м^2	2,16	1 817,44	14,66	3926	32	1852	1872	6262
						945,56	6,73	2042	15		464	

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	63	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,15536	545 952,5	3 887,68	84819	604	1274	75747	173411
						533 861,28	1 915,98	82941	298		12845	
46	64	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,15536	311 740	--	48432	--	48432	--	52307
						--	--	--	--		3875	
47	65	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.6	Доплата на изменение марки стали 345/09Г2С	т	0,15536	22 369	--	3475	--	3475	--	3753
						--	--	--	--		278	
48	66	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,108	157 665,94	2 506,66	17028	270	--	15370	34990
						155 159,28	1 234,38	16757	133		2592	
49	67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,108	470 520	--	50816	--	50816	--	54881
						--	--	--	--		4065	
50	68	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.2	Доплата на изменение марки стали 245	т	0,108	7 791	--	841	--	841	--	908
						--	--	--	--		67	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-7,8 6ШТ Л.3,5									
51	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,2	27 799,99	1 920,78	116760	8068	97137	12531	139635
						2 751,25	527,5	11555	2216		10343	
52	71	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	24,6	39 055,99	1 097,57	960777	27001	695549	228061	1283946
						9 684,04	503,64	238227	12390		95107	
53	72	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0408	379 841	--	15498	--	15498	--	16738
						--	--	--	--		1240	
54	73	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47238	340 720	--	160949	--	160949	--	173825
						--	--	--	--		12876	
55	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	349 152	--	11732	--	11732	--	12671
						--	--	--	--		939	
56	75	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16422	349 832	--	57449	--	57449	--	62045
						--	--	--	--		4596	
57	76	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	4,8	1 781,67	10,61	8552	51	3206	4839	14463
						1 103,16	4,78	5295	23		1071	
58	77	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	4,8	1 817,44	14,66	8724	70	4115	4160	13914

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						945,56	6,73	4539	32		1031	
59	78	1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,46608	545 952,5	3 887,68	254458	1812	3824	227241	520235
						533 861,28	1 915,98	248822	893		38536	
60	79	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,46608	311 740	--	145296	--	145296	--	156920
						--	--	--	--		11624	
61	80	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.6	Доплата на изменение марки стали 345/09Г2С	т	0,46608	22 369	--	10426	--	10426	--	11260
						--	--	--	--		834	
			ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-9 2ШТ Л.3,5									
62	82	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,6	27 799,99	1 920,78	16680	1153	13876	1790	19948
						2 751,25	527,5	1651	317		1478	
63	83	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,4	39 055,99	1 097,57	132790	3731	96133	31521	177456
						9 684,04	503,64	32926	1712		13145	
64	84	214-403-0102 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0136	379 841	--	5166	--	5166	--	5579
						--	--	--	--		413	
65	85	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0948	340 720	--	32300	--	32300	--	34884
						--	--	--	--		2584	
66	86	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	349 152	--	2793	--	2793	--	3016
						--	--	--	--		223	
67	87	1106-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$	1,6	1 781,67	10,61	2851	17	1069	1613	4821
						1 103,16	4,78	1765	8		357	
68	88	1106-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	$м^2$	1,6	1 817,44	14,66	2908	24	1371	1387	4638
						945,56	6,73	1513	11		344	
69	89	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01652	757 834,2	4 288,1	12519	71	135	11237	25656
						745 342,56	2 115,48	12313	35		1900	
70	90	261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,01652	311 740	--	5150	--	5150	--	5562
						--	--	--	--		412	
71	91	ССЦ РК 8.04-08-2023 ТАБ.7 П.2	Доплата на изменение марки стали 245	т	0,0166	7 791	--	129	--	129	--	139
						--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6481446

Программный комплекс АВС (редакция 2023.11)

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1320951				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					121868			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					48634			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3312208		
			- Накладные расходы	тенге							1246319	
			- Сметная прибыль	тенге							480107	

Итого	Тенге		6 481 446	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			6 481 446	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	200 925	6 682 371
Итого с временными зданиями и сооружениями			6 682 371	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	37 421	
Итого:	Тенге		6 719 792	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	134 396	
Итого	Тенге		6 854 188	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	7 609 519,46	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	7 533 424,26	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**904 010,91**	
ВСЕГО по Акту			**8 437 435,17**	

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____Вапаков А.Е
20__ ж. "__" _____

Руководитель

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОИ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" _____ **Азизов Т.Г**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Противопожарные резервуары №1,№2. Строительные работы (смета 03-15-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ № 8
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ДМ1 1ШТХ2ШТ=2ШТ Л.21-25										
1	8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство//НАБЕТОНКА Л.4 ПРИМ.3	$м^3$ подстилающего слоя	26		36 829,33	12,48	957563	324	752478	192476	1242042
							7 875,44	--	204761	--		92003	
2	9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	35,4		27 459,31	1 920,78	972060	67996	806670	105622	1163896
							2 751,25	527,5	97394	18674		86214	
3	10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	171,6		33 120,49	2 963,79	5683476	508586	4426822	813407	7016634
							4 359,37	849,57	748068	145786		519751	
4	11	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,524		349 152	--	532108	--	532108	--	574677
							--	--	--	--		42569	
5	12	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм//В ТОМ ЧИСЛЕ И "ВЫПУСКИ" л.25	т	8,1678		349 832	--	2857358	--	2857358	--	3085947
							--	--	--	--		228589	
6	13	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм//В ТОМ ЧИСЛЕ И "ВЫПУСКИ" л.25	т	2,89668		343 155	--	994010	--	994010	--	1073531
							--	--	--	--		79521	
			ОБОЙМА 1ШТХ2ШТ=2ШТ Л.5										

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	5	39 071,3	1 716,81	195356	8584	139667	46468	261170
						9 421,01	791,74	47105	3959		19346	
8	17	1116-0401-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	5,6	30 198,58	393,89	169112	2206	136313	30651	215744
						5 463,06	121,95	30593	683		15981	
			СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТм1 1ШТХ2ШТ=2ШТ Л.21,25-30									
9	18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4788	349 152	–	167174	–	167174	–	180548
						–	–	–	–		13374	
10	19	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	9,0046	349 832	–	3150097	–	3150097	–	3402105
						–	–	–	–		252008	
11	20	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,3466	343 155	–	805248	–	805248	–	869668
						–	–	–	–		64420	
12	21	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2168	1 312 222,94	2 506,66	284490	544	250307	30855	340572
						155 159,28	1 234,38	33639	268		25228	
			КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1 2ШТХ2ШТ=4ШТ Л.21,31									
13	27	1106-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 4 м. Устройство	м^3	2,68	54 687,43	8 974,84	146562	24052	76036	48068	210200
						17 340,91	2 368,71	46474	6348		15570	
14	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0696	349 152	–	24301	–	24301	–	26245
						–	–	–	–		1944	
15	29	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0816	343 155	–	28001	–	28001	–	30241
						–	–	–	–		2240	
			БАЛКА МОНОЛИТНАЯ Бм1 1ШТХ2ШТ=2ШТ Л.21,30									
16	31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4258	349 152	–	148669	–	148669	–	160563
						–	–	–	–		11894	
17	32	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,7918	343 155	–	271710	–	271710	–	293447
						–	–	–	–		21737	
18	33	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,091	1 312 222,94	2 506,66	119412	228	105065	12951	142952
						155 159,28	1 234,38	14119	112		10589	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								20290183
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1222153				

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						3						
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					612520			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					175830			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						15672034		
			- Накладные расходы	тенге							1280498	
			- Сметная прибыль	тенге							1502978	

Итого	Тенге		20 290 183	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			20 290 183	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	628 996	20 919 179
Итого с временными зданиями и сооружениями			20 919 179	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	117 147	
Итого:	Тенге		21 036 326	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	420 727	
Итого	Тенге		21 457 053	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	23 821 619,79	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	23 583 403,59	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**2 830 008,43**	
ВСЕГО по Акту			**26 413 412,02**	

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель _____ **Балаков А.Е**

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20 ____ "____"

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" _____ **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы _____ **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора
ТОО "СК Энерго-ОПТ" _____ **Батырханов Р.А**

Авторский надзор
Руководитель группы авторского надзора **ТОО "Казахский Сантехпроект"** _____ **Азизов Т.Т**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство квартальной котельной в Юго-Западном жилом районе г. Талдыкорган
(наименование, адрес)

Объект Внеплощадочные электрические сети С41 (смета 04-03-01)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №95 от 20.09.2024г

АКТ № 9
выполненных работ за май 2025г

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	№ поз по смте	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1А	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Строительные работы										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	363		317,1	317,1	115107	115107	–	23896	150123
							–	91,43	–	33189		11120	
2	2	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3 176,25		62	–	196928	–		–	212682
							–	–	–	–		15754	
3	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/обратная засыпка/	м³ грунта	363		200,24	187,67	72687	68124	–	17427	97324
							12,57	54,11	4563	19642		7209	
4	4	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3 176,25		62	–	196928	–		–	212682
							–	–	–	–		15754	
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1 100		441,52	270,18	485672	297198	–	248561	792972
							171,34	142,5	188474	156750		58739	
6	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1 100		134,54	77,43	147994	85173	–	77576	243616
							57,11	40,84	62821	44924		18046	
7	7	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1 100		417,62	246,28	459382	270908	–	230718	745307

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	1308-0201-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1 100	171,34 215,22 85,67	119,97 129,55 63,1	188474 236742 94237	131967 142505 69410	– –	55208 117826 28365	382933
9	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	96	275,37 253,11	17,91 0,69	26436 24299	1719 66	418	17543 3518	47497
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	250	64,61 –	64,61 23,45	16152 –	16153 5863	–	4221 1630	22003
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	250	334,37 184,17	150,2 76,37	83592 46043	37549 19092	–	46897 10439	140928
			Монтажные работы									
12	12	1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2 304	1 113,21 514,02	543,62 232,98	2564836 1184302	1252501 536786	128033	1239183 304322	4108341
13	13	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	1 384,25 685,35	631,64 266,49	132888 65794	60637 25583	6457	65791 15894	214574
14	16	1308-0201-2203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	12	8 820,53 8 566,92	142,36 69,35	105846 102803	1708 832	1335	74617 14437	194900
15	18	1308-0201-2709 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	37 242,19 31 412,04	427,07 208,04	223453 188472	2562 1248	32419	136599 28804	388856
			Кабели и провода									
16	19	243-101-0309 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10 /+ запас на змейку, повороты и тд./	км	2,4	6 782 674 –	– –	16278418 –	– –	16278418	– 1302273	17580691
17	21	243-903-4603 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/150-240	шт.	6	147 471 –	– –	884826 –	– –	884826	– 70786	955612
			Материалы									
18	22	241-201-0707 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	97,92	2 553 –	– –	249990 –	– –	249990	– 19999	269989

1	1А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	23	213-101-0103 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 шт.	18,5	60 911	–	1126854	–	1126854	–	1217002
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				–	–	–	–		90148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		тенге								27978031
		- Зарплата рабочих строителей		тенге				2150282				
		- Затраты на эксплуатацию машин		тенге					2351844			
		- в том числе зарплата машинистов		тенге					1045352			
		- Материалов, изделий и конструкций		тенге						18708749		
		- Перевозка грузов		тенге				393856			2300855	
		- Накладные расходы		тенге							2072445	
		- Сметная прибыль		тенге								

Итого	Тенге		27 978 031	
Стоимость оборудования	Тенге		0	
В том числе СМР (без оборудования)			27 978 031	
Временные здания и сооружения (3,1%)	Тенге	0,031	867 319	28 845 350
Итого с временными зданиями и сооружениями			28 845 350	
Затраты при производстве СМР, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0.56%	Тенге	0,0056	161 534	
Итого:	Тенге		29 006 884	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	0,02	580 138	
Итого	Тенге		29 587 022	
ИТОго в текущих ценах 2024-2025г.	Тенге	1,1102	32 847 511,38	
ИТОГО с учетом скидки к=0,99000000001	Тенге	0,99000000001	32 519 036,27	
Налог на добавленную стоимость (НДС)	Тенге	12%	**3 902 284,35**	
ВСЕГО по Акту			**36 421 320,62**	

ЗАКАЗЧИК:

Талдықорған қаласының құрылыс бөлімі ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
№ _____
20__ ж. "__" _____

Руководитель **Бапаков А.Е**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "АЗИЯЭНЕРГОПРОЕКТМОНТАЖ" **Абишев Б.Т**

ТЕХНАДЗОР:
Руководитель технической группы **Слоновский Е.О**

Эксперт технического надзора ТОО "СК Энерго-ОП" **Батырханов Р.А**

Авторский надзор

Руководитель группы авторского надзора ТОО "Казахский Сантехпроект" **Азизов Т.Т**