Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства :Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное г.Уральск ЗКО"
и его адрес:ЗКО, г.Уральск

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		22	30.04.2021		004-032-431	ТОО "Алия Сервис"	
		Дополнительное соглашение					
		1	03.07.2021				

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	247 430 930,18								26 510 456,81	
За отчетный период	76 447 728,68	63 405 307,47	63 405 307,47						8 190 828,07	
Удержание суммы аванса 30%	22 934 318,60									
к оплате	53 513 410,08	47 779 830,43	47 779 830,43						5 733 579,65	53 513 410,08

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

Руководитель _____ **Уксукбаев А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Мұзтау" БИН 050840001510
Эксперт технического надзора _____ **Бабаев Е.З.**
БИН/ИИН

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650

Директор _____ **Мұсалиева В.Б.**

Авторский надзор:
ТОО "ТС Индустрия"
Тех.директор _____ **Лукпанов Т.Н.**
БИН/ИИН 960540000195

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газоснабжения жилого массива в юго-западной части п.Круглоозерное**

(наименование, адрес)

Объект : **Распределительный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№22** от **30.04.2021, доп.соглашение №1 от 03.07.2021г**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2021** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			на 2-1-1 Распределительный газопровод работы										
			Раздел: 14. Распределительный газопровод ГЗ										
1	5	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	114279		457116		457116	36569	493685	
2	8	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17203		68812		68812	5505	74317	
3	9	С123-020302-2613	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	5652		11304		11304	904	12208	
4	13	С123-020101-0233	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	4140		16560		16560	1325	17885	
5	17	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы, диаметр 150 мм.Пневматическое испытание	км трубопровода	1,9228	1029594,99	382481,03	1979705	735435	84188	1422528	3674412	
						603330	143963,89	1160083	276814		272179		
6	18	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопроводы, диаметр 150 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	1,9228	768973,15	233789,19	-1478582	-449530	-84188	-1080045	-2763317	
						491400	75978,13	-944864	-146091		-204690		
7	25	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	5,99	180,88	4,62	1083	28	556	347	1544	
						83,37	0,5	499	3		114		
8	26	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,99	160,14	3,28	959	20	648	203	1256	
						48,73	0,5	292	3		93		
			Итого по разделу: 14. Распределительный газопровод ГЗ									1511989	
			Раздел: 15. Распредлительный газопровод Г2										
9	35	5800-0000-0001	ТОО AugGas ГРПШ -6	шт	233,00	34196,43		7967768		7967768		7967768	
			Отпускная цена			34196		7967768					
			Сметная стоимость оборудования					*7967768*					
10	37	С123-040201-1505	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 200 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	179319		537957		537957	43037	580994	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	39	С123-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	114279		228558		228558	18285	246843	
12	41	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	12	60858		730296		730296	58424	788720	
13	42	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	42276		338208		338208	27057	365265	
14	44	С123-040201-1501	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425-С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	23	29266		673118		673118	53849	726967	
15	45	С123-040909-0411	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	952,000	4790		4560080		4560080	364806	4924886	
16	48	С123-020304-2230	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	28830		115320		115320	9226	124546	
17	49	С123-020304-2225	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	17203		68812		68812	5505	74317	
18	50	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	9418		169524		169524	13562	183086	
19	51	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	7239		101346		101346	8108	109454	
20	52	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	4468		160848		160848	12868	173716	
21	53	С123-020304-2203	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	952,00	2126		2023952		2023952	161916	2185868	
22	55	С123-020101-0259	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	10406		41624		41624	3330	44954	
23	56	С123-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	5619		22476		22476	1798	24274	
24	57	С123-020101-0205	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18	2594		46692		46692	3735	50427	
25	58	С123-020101-0177	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	14	1392		19488		19488	1559	21047	
26	59	С123-020101-0156	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	699		25164		25164	2013	27177	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	60	С123-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90-, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	88	287		25256		25256	2020	27276	
28	62	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	7352		88577		88577	7086	95663	
29	64	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,048	3870		46626		46626	3730	50356	
30	66	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	54,216	2191		118787		118787	9503	128290	
31	67	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42,168	1793		75607		75607	6049	81656	
32	69	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	108,432	1122		121661		121661	9733	131394	
33	70	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1500,00	499		748500		748500	59880	808380	
34	75	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1	333661,63 229890	103671,75 28485,08	333662 229890	103672 28485	100	255791 47156	636609	
35	77	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1010,00	1633		1649330		1649330	131946	1781276	
36	78	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,6	294188,7 212115	82023,76 22223,05	176513 127269	49214 13334	30	139197 25257	340967	
37	79	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	606,00	817		495102		495102	39608	534710	
38	80	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,8	277503,34 205005	72462,02 19692,33	777009 574014	202894 55139	102	622861 111990	1511860	
39	81	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2828,00	220		622160		622160	49773	671933	
40	86	С123-020302-2609	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	1667		6668		6668	533	7201	
41	87	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	864		4320		4320	346	4666	
42	88	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2032,89 698,98	1333,9 347,83	2033 699	1334 348	0	1036 246	3315	
43	89	С123-020302-3307	Тройник полиэтиленовый литой 90- ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1156		1156		1156	92	1248	
44	90	Е11-220801-0203	Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка	шт.	1	2754,67 947,23	1807,44 470,79	2755 947	1807 471	0	1404 333	4491	
45	91	С123-020303-6805	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1713		1713		1713	137	1850	
46	92	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые:седелки. Установка	шт.	238,00	1379,51 473,62	905,89 236,14	328323 112721	215603 56201	0	167232 39644	535200	
47	95	С123-020302-4753	Седелка- ПЭ 100 SDR 17, DN 225x90x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	14504		29008		29008	2321	31329	
48	100	С123-020303-3553	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, DN 225x50x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		18,00	12098		217764		217764		235185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	103	С123-020304-1617	Седелка ПЭ 100 SDR 11, DN 90x50x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	66,00	7936		523776		523776	17421	565678	
50	104	С123-020304-1613	Седелка- ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,00	3476		232892		232892	41902	251523	
51	105	С123-020304-1404	Седелка- ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	85,00	1654		140590		140590	18631	151837	
52	106	Ц13-100904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее	км кабеля	6,26	27036,61 / 8297,1	18739,51 / 4078,61	169330 / 51965	117366 / 25544	0	11247 / 47281	233940	
53	107	С121-130809-0601	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2786,39	72		200620		200620	17329	216670	
54	108	Ц13-100904-0101	Провод. Прокладка в траншее	км кабеля	6,263	27036,61 / 8297,1	18739,51 / 4078,61	169330 / 51965	117366 / 25544	0	16050 / 47281	233940	
55	109	С121-050307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0826	544352		44963		44963	17329	48561	
56	110	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз	м2	271,16	180,88 / 83,37	4,62 / 0,5	49047 / 22606	1253 / 135	25189	3597 / 15691	69917	
57	111	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	271,16	160,14 / 48,73	3,28 / 0,5	43423 / 13215	888 / 135	29320	5179 / 9211	56845	
58	112	Е11-220301-0206 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметр 200 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	4,735	1382462,9 / 625170	697499,34 / 240049,26	6545962 / 2960180	3302659 / 1136633	283123	4211 / 4055845	11449951	
59	113	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметр 200 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	4,735	1104271,66 / 513240	514533,3 / 157795,98	-5228726 / -2430191	-2436315 / -747164	-362220	848145 / -3145582	-9044253	
60	114	Е11-220301-0205 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметр 150 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	0,361	1029594,99 / 603330	382481,03 / 143963,89	371684 / 217802	138076 / 51971	15806	-669945 / 267075	689860	
61	115	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопрвод диаметр 150 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	0,361	778549,15 / 491400	233789,19 / 75978,13	-281056 / -177395	-84398 / -27428	-19263	51101 / -202775	-522538	
62	116	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметр 100 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	9,68	742070,46 / 480480	248563,04 / 101877,95	7183242 / 4651046	2406090 / 986179	126105	-38707 / 5580853	13785222	
63	117	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметр 100 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	9,68	494380,69 / 368550	108627,07 / 38670,31	-4785605 / -3567564	-1051510 / -374329	-166531	1021128 / -3902474	-9383125	
64	118	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы диаметр 75 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	10,477	695815,04 / 460005	224894,54 / 93412,93	7290054 / 4819472	2356220 / 978687	114362	-695046 / 5740178	14072651	
65	119	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопроводы диаметр 65 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	10,477	444165,45 / 346710	83933,15 / 29633,05	-4653521 / -3632481	-879368 / -310465	-141673	1042419 / -3903517	-9241601	
66	120	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы, диаметр 32-50 мм. Пневматическое испытание	км трубопровода	6,311	676691,71 / 458640	209248,13 / 87180,52	4270601 / 2894477	1320565 / 550196	55559	-684563 / 3410227	8295294	
67	121	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубопроводы, диаметр32- 50 мм. Исключать при пневматическом испытании	км трубопровода	6,311	423530,86 / 345345	68318,28 / 23425,52	-2672903 / -2179472	-431157 / -147838	-62274	614466 / -2304038	-5375096	
68	122	Ц13-390201-0510	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	81,000	1275,12 / 1149,6	40 / 0	103285 / 93118	3240 / 0	6927	-398155 / 56802	172894	
69	123	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	2811,857	151,22 / 7,74	143,48 / 34,32	425208 / 21773	403435 / 96490	0	12807 / 85150	551186	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	124	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	50,088	2281,61 2281,61	0 0	114281 114281	0 0	0	82282 15725	212289	
71	125	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2861,942	29,44 0	29,44 10,28	84266 0	84266 29407	0	21173 8435	113874	
72	126	Е11-220501-0110 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка защитного футляра через проезжую часть	км трубопровода	0,084	866586,09 516816	349770,09 99057,94	72793 43413	29381 8321	0	51216 9921	133930	
73	127	Е11-250205-0103	Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	84	4117,21 1024,32	2883,05 720,11	345845 86043	242176 60490	17627	133345 38335	517525	
74	128	С123-010501-1524	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 400х36,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84	30901		2595684		2595684		2803339	
75	129	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитного футляра через проезжую часть	км трубопровода	0,084	523167,58 332904	189484,97 53169,69	43946 27964	15917 4466	65	207655 32106 6084	82136	
76	130	Е11-250205-0102	Трубопровод диаметром 200 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	84	3404,43 873	2326,45 582,76	285972 73332	195422 48952	17218	111278 31780	429030	
77	131	С123-010501-1518	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84	7763		652092		652092		704259	
78	132	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка футляра через проезжую часть	км трубопровода	0,05	333661,63 229890	103671,75 28485,08	16683 11495	5184 1424	5	52167 12790 2358	31830	
79	133	Е11-250205-0101	Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух	м кожуха	50	2869,76 732,16	1812,98 456,31	143488 36608	90649 22815	16231	54075 15805	213368	
80	134	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	50	2345		117250		117250		126630	
			Итого по разделу: 15. Распредлительный газопровод Г2								9380	48892732	
			Раздел: 19. Деталь выхода газопровода из земли Ду108 (лист 7)										
81	156	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	11,25	151,22 7,74	143,48 34,32	1701 87	1614 386	0	341 163	2205	
82	157	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,009	767473,15 491400	232289,19 75978,13	6907 4423	2091 684	394	5055 957	12920	
83	158	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3870		34830		34830		37616	
84	159	Е11-161201-0102 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	4,5	5264,04 2699,84	0 0	23688 12149	0 0	11539	2786 11906 2848	38442	
85	160	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,54	30916,05 1177,2	1078,92 225,54	16695 636	583 122	15476	689 1391	18775	
86	161	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	11,25	736,32 736,32	0 0	8284 8284	0 0	0	5964 1140	15388	
87	162	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,009	926032,81 49650,9	196146,3 49538,6	8334 447	1765 446	6122	884 737	9956	
			Итого по разделу: 19. Деталь выхода газопровода из земли Ду108 (лист 7)									135300	
			Раздел: 20. Деталь выхода газопровода из земли Ду89 (лист 8)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	163	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	8,75	151,22	143,48	1323	1255	0	265	1715	
						7,74	34,32	68	300		127		
89	164	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,007	767473,15	232289,19	5372	1626	306	3932	10049	
						491400	75978,13	3440	532		744		
90	165	С123-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	3870		27090		27090		29257	
91	166	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,5	2818,69	0	9865	0	2658	7063	18283	
						2059,2	0	7207	0		1354		
92	167	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,42	30916,05	1078,92	12985	453	12037	536	14603	
						1177,2	225,54	494	95		1082		
93	168	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,75	736,32	0	6443	0	0	4639	11968	
						736,32	0	6443	0		887		
94	169	Е11-220601-0805 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,007	926032,81	196146,3	6482	1373	4762	687	7743	
						49650,9	49538,6	348	347		574		
			Итого по разделу: 20. Деталь выхода газопровода из земли Ду89 (лист 8)									93617	
			Раздел: 21. Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 9)										
95	170	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	9	151,22	143,48	1361	1291	0	273	1764	
						7,74	34,32	70	309		131		
96	171	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0072	489304,49	107727,07	3523	776	94	2903	6940	
						368550	38670,31	2654	278		514		
97	172	С123-010201-0185	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	7,2	2191		15775		15775		17037	
98	173	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,6	2818,69	0	10147	0	2734	1262	18805	
						2059,2	0	7413	0		7265		
99	174	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	0,432	30916,05	1078,92	13356	466	12381	1393	15020	
						1177,2	225,54	509	97		551		
100	175	Е11-220601-0803 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0072	584676,23	221,4	4210	2	3382	1113	5431	
						114782,5	62,2	826	0		819		
101	176	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9	736,32	0	6627	0	0	402	12310	
						736,32	0	6627	0		4771		
			Итого по разделу: 21. Деталь выхода газопровода из земли Ду57 (лист 9)								912	77308	
			Раздел: 22. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 10)										
102	177	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	55	151,22	143,48	8317	7891	0	1666	10781	
						7,74	34,32	426	1887		799		
103	178	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,044	440958,65	83333,15	19402	3667	480	16394	38659	
						346710	29633,05	15255	1304		2864		
104	179	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	44	1521		66924		66924		72278	
105	180	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	22	2818,69	0	62011	0	16709	5354	114920	
						2059,2	0	45302	0		44396		
106	181	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство		2,64	30916,05	1078,92	81618	2848	75662	8513	91787	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		1177,2	225,54	3108	595		6799		
107	182	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,044	440130,34	177,12	19366	8	14636	4677	25966	
						107310	49,76	4722	2		1923		
108	183	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	55	736,32	0	40498	0	0	29158	75228	
						736,32	0	40498	0		5572		
			Итого по разделу: 22. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 10)									429621	
			Раздел: 23. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 11)										
109	184	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	954	151,22	143,48	144263	136876	0	28889	187005	
						7,74	34,32	7387	32737		13852		
110	185	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,795	440958,65	83333,15	350562	66250	8678	296201	698504	
						346710	29633,05	275634	23558		51741		
111	186	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	795	1521		1209195		1209195		1305931	
											96736		
112	187	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	795	2818,69	0	2240858	0	603794	1604323	4152795	
						2059,2	0	1637064	0		307614		
113	188	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	47,7	30916,05	1078,92	1474695	51464	1367078	60889	1658431	
						1177,2	225,54	56152	10758		122847		
114	189	Е11-220601-0802 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,795	440130,34	177,12	349904	141	264451	84497	469153	
						107310	49,76	85311	40		34752		
115	190	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	954	736,32	0	702449	0	0	505763	1304870	
						736,32	0	702449	0		96657		
			Итого по разделу: 23. Деталь выхода газопровода из земли Ду32 (лист 11)									9776687	
			Раздел: 24. Контрольная трубка под ковер (лист 12)										
			Раздел: 25. Ковер под провод-спутник (лист 13)										
			ИТОГО:					46370274	7090318	22911556	10624793	60917255	
								8400634	2779349	7967768	3922187		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							7967768			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		688343					
			Итого с временными									61605597	
			Зимние удорожания			2,97 %		1593044					
			Итого с зимними удорожаниями									63198641	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1104617					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64303258	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1-50%									32151629,00	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,035 2613/2525-50%									33276936,02	
			Итого									65428565,02	
			с понижающим к=0,9									58885708,51	
			НДС			12 %		7066285,02					
			Итого с НДС									65 951 993,54	
			на 2-1-2 Стойки под задвижку работы										
			Раздел: 10. Стойка под ГРПШ-6 Н=1,2м д.76х3,5(1060шт)										
1	31	С123-010201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1526,4	1521		2321654		2321654		2507387	
											185732		
2	32	С121-060801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,37206	463504		172451		172451		186247	
											13796		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	33	С121-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,4293	309470		132855		132855		143484	
											10628		
4	34	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная В15,F100.W4.Устройство	м3	143,1	30916,05	1078,92	4424086	154393	4101235	182666	4975292	
						1177,2	225,54	168457	32274		368540		
5	35	Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1669,5	663,15	43,59	1107133	72770	441651	564972	1805873	
						355,02	4,99	592711	8323		133768		
			Итого по разделу: 10. Стойка под ГРПШ-6 Н=1,2м д.76х3,5(1060шт)									9618281	
			ИТОГО:					8158179	227163	7169846	747638	9618283	
								761168	40597		712464		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		125038					
			Итого с временными									9743321	
			Зимние удорожания			2,97 %		289377					
			Итого с зимними удорожаниями									10032698	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		200654					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10233352	
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1-50%									5116676,00	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,035 2613/2525-50%									5295759,66	
			Итого									10412435,66	
			с понижающим к=0,9									9371192,094	
			НДС			12 %		1124543,05					
			Итого с НДС									10 495 735,15	
			Всего									68 256 900,61	
			НДС									8 190 828,07	
			Всего по акту									76 447 728,68	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис" БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Молгалиева В.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Музтау"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ТОО "ТС Индустрия" БИН/ИИН 960540000195

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Уксукбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт **Бабаев Е.З.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Технический директор **Лукпанов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №