Форма N 2в

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Агат»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-«Строительство водопроводной сети населенного пункта "Карашык",сельсого округа"Карашык",города Туркестан (II-очередь)»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-«Строительство водопроводной сети населенного пункта "Карашык",сельсого округа"Карашык",города Туркестан (II-очередь)»

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге, %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ												
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	25,8	408,11	169,61	10529	4376	8324	1,55	40				
				238,5	4,07	6153	105	133	0,01	-				
2	С01031-А26-1	м3 -Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	46,44	27,1	-	1259	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	С010333-А20-1	т -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	46,44	125,82	-	5843	-	1169	0,53	25				
				25,16	-	1169	-	100	-	-				
4	Е0127-21-2	т -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	430	226,35	12,65	97331	5439	4114	0,02	10				
				3,56	3,63	1531	1563	133	0,01	6				
5	Е0127-21-3	м2 -Устройство оснований и	430	192,23	11,84	82660	5092	4933	0,04	15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см		5,51	3,11	2369	1339	133	0,01	5
6	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	430	-34,97 -	- -	- 15036 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0127-52-1	м2 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	430	385,41 7,02	5,88 1,65	165728 3019	2530 709	4958 133	0,05 0,01	19 3
8	Е0127-52-4 К=6	м2 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	430	373,02 1,14	0,12 0,06	160399 490	52 26	686 133	0,01 -	4 -
9	Е0127-21-2	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	3830	226,35 3,56	12,65 3,63	866925 13635	48445 13918	36645 133	0,02 0,01	90 51
10	Е0127-21-3	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3830	192,23 5,51	11,84 3,11	736252 21103	45358 11930	43935 133	0,04 0,01	137 43
11	Е0127-21-3 т.ч. п-1.37	м2 -Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см	3830	-34,97 -	- -	-133927 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-33-1	м2 -Установка чугунной пожарной подставки диам. 50-100 мм(195шт)	3,7245	107786,81 6750	398,18 150,75	401452 25140	1483 561	33412 130	42,1 0,74	157 3
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			2409487	112775			497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			138176	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152860	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2700522	-	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВОДОЗАБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-2,0м,Нр-1,8м (ВСЕГО-41шт)

13	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца КЦО-1горловин смотровых колодцев (0,02-объем бетона) шт	41	913	-	37433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	139,4	396,03	-	55207	-	4589	0,14	20
				24,75	-	3450	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			92640	-			20
		Накладные расходы -	Тенге			4589	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5834	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103062	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2512549
Итого с временными зданиями и сооружениями 3,4%	Тенге	2597976
Доп.затраты при производстве СМР в зим. время 0.91%	Тенге	2621617
Итого с затратами на дополнительные Отпуска, 0,4%	Тенге	2632104
Итого с затратами на выслугу лет, 1%	Тенге	2658425
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	Тенге	6798709
Налоги,сборы,обязательные платежи, 2%	Тенге	135974
Всего с налогами, сборами, обязательными Платежами	Тенге	6925683
НДС-12%	Тенге	831082
Итого с НДС	**Тенге**	**7756765**

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Агат»

Директор: Карсыбаев А.К.