Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор субподряда №6 от 21.05.2024 г.
Наименование стройки - Строительство ямы Беккери в селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области (повторное применение)

А К Т №1 от 15.10.2024 г.
приемки выполненных работ за Октябрь месяц 2024 г.

Строительство ямы Беккери в селе Шолаккорган Созакского района Туркестанской области (повторное применение)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12171248**
	Раздел 1.	**Биотермическая камера с навесом**				**7394655**
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**419,0208**	**442**	**185207**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**13,5168**	**8 328**	**112568**
3	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**450,56**	**126**	**56771**
4	**У6101-0104-0114** **6101-0104-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106**	**м^3**	**450,56**	**343**	**154542**
5	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**36,48**	**1 220**	**44506**
6	**С1211-601-0101** **211-601-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м^3**	**36,48**	**4 182**	**152559**
7	**У6101-0101-0105** **6101-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**42,275**	**442**	**18686**

1	2	3	4	5	6	7
8	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	42,275	60	2537
9	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	102,6627	60	6160
10	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	102,6627	134	13757
11	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	102,6627	575	59031
12	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	102,6627	193	19814
13	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	7,7273	3 623	27996
		ФУНДАМЕНТЫ				
14	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	33 837	20302
15	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,76	65 124	179742
16	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03744	341 677	12792
17	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,012	2 986 446	35837
		МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ				
18	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	$м^3$	1,554	23 270	36162
19	Е11-061301-0201 1106-1301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Днища ямы толщиной до 400 мм. Строительство	$м^3$	1,81818	54 545	99173
20	Е11-061301-0204 1106-1301-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены прямоугольные ямы, толщиной до 300 мм. Строительство	$м^3$	31,625	82 840	2619815

1	2	3	4	5	6	7
21	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,944195	341 677	322610
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,57	126 308	450920
23	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30085	341 677	102794
24	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	10	3 359	33590
25	С1234-101-0206 234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,515	56 845	29275
26	У6103-0701-0806 6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,03103	292 187	9067
27	С1241-102-0168 241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	4,25	3 093	13145
		ЛЮК ЛК-1(4шт)				
28	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,12944	386 248	49996
29	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,12944	1 109 774	143649
30	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 $м^2$. Монтаж	т конструкций	0,05984	223 579	13379
31	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05984	465 324	27845
32	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00748	2 097 079	15686
33	С1261-107-0626 261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	4	785	3140
34	С1215-202-0503 215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,02	117 814	2356

1	2	3	4	5	6	7
		ПОЛ П-1 S=72,63м^2				
35	**У7101-0401-0102** **7101-0401-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м^3**	**5,44725**	**8 004**	**43600**
36	**У7101-0602-0306** **7101-0602-0306** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4/6/ см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**36,315**	**2 386**	**86648**
37	**У7101-0602-0406** **7101-0602-0406** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=4***	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**36,315**	**998**	**36242**
38	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**36,315**	**2 565**	**93148**
		МОНТАЖ НАВЕСА				
39	**Е11-090301-0201** **1109-0301-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32***	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4638**	**76 814**	**35626**
40	**Е11-090501-0202** **1109-0501-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,4638**	**10 475**	**4858**
41	**С1222-525-0101** **222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,3177864**	**1 109 851**	**352696**
42	**С1222-525-0401** **222-525-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,1506516**	**1 109 774**	**167189**
43	**Е11-090301-0301** **1109-0301-0301** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и***	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т конструкций**	**0,188505**	**133 775**	**25217**
44	**Е11-090501-0204** **1109-0501-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,188505**	**45 178**	**8516**
45	**С1222-525-0101** **222-525-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,1903901**	**1 109 851**	**211305**
46	**У6106-0302-0301** **6106-0302-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,039105**	**316 461**	**12375**
47	**Е11-090501-0204** **1109-0501-0204** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**0,039105**	**45 178**	**1767**

1	2	3	4	5	6	7
48	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0394961	1 109 851	43835
49	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	т	0,4544	102 654	46646
50	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4544	45 178	20529
51	С1222-512-0801 222-512-0801 *РСНБ РК 2022*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	0,458944	1 106 245	507705
52	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	45,72	5 287	241722
53	С1224-102-0708 224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	52,578	2 984	156893
		МОНТАЖ ТАЛИ				
54	Е11-090301-0501 1109-0301-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж	м рельса в одну нитку	6	19 144	114864
55	С1214-202-0501 214-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с уклоном внутренних граней полок для подвесных путей из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 18М-45М	т	0,1638	658 514	107865
	Раздел 2.	**ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ БАРЬЕР**				**614123**
56	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	27,34236	289	7902
57	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	0,84564	6 380	5395
58	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	21,76	3 299	71786
59	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	10,9	12 899	140599
60	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,225	72 355	233345
61	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12308	341 677	42054

1	2	3	4	5	6	7
62	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	312 833	1564
63	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж вскрывочного стола	т конструкций	0,06	438 471	26308
64	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Вскрывочный стол	т	0,06	1 109 851	66591
65	С1261-302-0216 261-302-0216 *РСНБ РК 2022*	Баки металлические эмалированные	шт.	1	18 579	18579
	Раздел 3.	**Вертикальная планировка**				**150756**
66	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=НАСЫПЬ	$м^3$	68	108	7344
67	У6101-0104-0109 6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0101	$м^3$	68	100	6800
68	У6101-0103-0109 6101-0103-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 1=ВЫЕМКА	$м^3$	76	242	18392
69	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	76	108	8208
70	У6101-0104-0101 6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1=ИЗБЫТОК ГРУНТА	$м^3$	8,5	108	918
		Грунтовый лоток				
71	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	8,128	289	2349
72	У6121-0103-0108 6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 300 мм	км	0,0025	5 147 394	12868
73	Е11-070404-0102 1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Плиты покрытий. Установка	$м^3$ сборных конструкций	0,45	20 129	9058
74	С1225-202-0709 225-202-0709 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15	шт.	3	28 273	84819
	Раздел 4.	**Покрытие**				**250430**
		ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ S=155,0 $м^2$				

1	2	3	4	5	6	7
75	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	15,5	8 004	124062
		ОТМОСТКА S=36 $м^2$				
76	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	2,7	46 803	126368
	Раздел 5.	**Озеленение**				**32013**
77	У6113-0104-0106 6113-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, в естественном грунте	яма	3	2 563	7689
78	У6113-0105-0101 6113-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3	4 901	14703
79	С1254-102-0703 254-102-0703 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2,5 м до 3 м	шт.	3	3 207	9621
	Раздел 6.	**Ограждение и ворота**				**3729271**
80	У6101-0102-0104 6101-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	45,609885	289	13181
81	У6101-0201-0201 6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	1,3682966	6 380	8730
82	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	15,6735	3 299	51707
83	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,483	33 837	117854
84	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	27,864	55 148	1536644
85	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,170145	341 677	58135
86	У6105-0101-0601 6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	21,696	25 874	561362
87	С1213-304-0104 213-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Шлакоблоки, размер 400х200х200мм	шт.	1 356	270	366120
88	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,052011	577 513	30037

1	2	3	4	5	6	7
89	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	4,842	87 385	423118
90	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,034359	302 205	10383
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОРОТА В-1(1шт)				
91	У6101-0205-0105 6101-0205-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 1	$м^3$	0,324	4 609	1493
92	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,099	3 299	327
93	У6103-0101-0104 6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,225	57 374	12909
94	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,051	76 814	3918
95	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,051	396 228	20208
96	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,16981	431 973	73353
97	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1063	379 118	40300
98	С1214-101-0101 214-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00031	397 299	123
99	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,5	401 186	200593
100	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00031	312 833	97
101	Е11-090701-0107 1109-0701-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,16981	1 121 040	190364
102	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	508	1016

1	2	3	4	5	6	7
103	**У6111-0501-0205** **6111-0501-0205** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**7,35**	**254**	**1867**
104	**У6112-0305-0102** **6112-0305-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска поверхности большой площадью, металлической (кроме кровель) масляным составом, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**7,35**	**739**	**5432**

Итого по смете с оборудованием					12 171 248,00
Оборудование					0,00
Итого без оборудования					12 171 248,00
Затраты на организацию 7,7%					937 186,10
Итого					13 108 434,10
Сметная прибыль 5%					655 421,70
Непредвиденные работы 5%					655 421,70
Итого					14 419 277,51
В прогнозных ценах на 2024 К=1,075					15 500 723,32
НДС 12%					1 860 086,80
Итого					17 360 810,12
Итого с понижающим коэфицентом К=0,6					10 416 486,07

Ген.подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З**

Субподрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чингибаев А. С**