Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 25 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО " АКСУ "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «СК А-Строй монтаж**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Муайлы, ул.Конак Батыр, строение 5Б**
(наименование, адрес)

Объект : **Малоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу Мангистауская обл., г.Жанаозен, мкр.Муайлы, ул.Конак Батыр, строение 5Б**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 38 от 01.08.2022**

Акт выполненных работ

за **Авуст - Октябрь 2022 гг** (месяц, год) на **общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стра происхож
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ПОЛЫ (п.4)										
1	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	18,176	440,28	51,24	8002,40	931,20	4820,00	2454,40	11293,60	
						123,87	19,80	2251,20	360,00		836,80		
2	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,8176	34374,70	11,19	62479,20	20,00	50964,80	10804,00	79145,66	
						6323,75	0,00	11494,40	0,00		5862,40		
3	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	18,176	1133,22	60,70	20597,60	1103,20	7827,20	11120,80	34256,00	
						641,89	9,02	11667,20	164,00		2537,60		
4	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	18,176	1126,59	38,34	20476,80	696,80	9189,60	10363,20	33307,20	
						582,64	23,92	10590,40	434,40		2467,20		
5	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	18,176	559,40	26,12	10168,00	474,40	9169,60	762,40	11804,80	
						28,79	15,82	523,20	287,20		874,40		
6	9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	21,752	440,28	51,24	9576,80	1114,40	5768,00	2937,60	13516,80	
						123,87	19,80	2694,40	430,40		1001,60		
7	10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	2,1752	34374,70	11,19	74772,00	24,00	60992,00	12930,40	94718,40	
						6323,75	0,00	13755,20	0,00		7016,00		
8	11	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	21,752	1133,22	60,70	24649,60	1320,00	9367,20	13308,80	40995,20	
						641,89	9,02	13962,40	196,00		3036,80		
9	12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м³ стяжки	21,752	1126,59	38,34	24505,60	833,60	10998,40	12402,40	39860,80	
						582,64	23,92	12673,60	520,00		2952,80		
10	13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	21,752	559,40	26,12	12168,00	568,00	10973,60	912,00	14126,40	
						28,79	15,82	626,40	344,00		1046,40		
11	14	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	347,52	440,28	51,24	153006,40	17807,20	92152,00	46932,80	215935,20	
						123,87	19,80	43047,20	6880,80		15996,00		
12	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	347,52	1002,30	219,42	348319,20	76252,80	233068,00	69733,60	451498,40	
						112,22	73,58	38998,40	25570,40		33445,60		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С произ
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
13	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	347,52	62,75	8,91	21807,20	3096,80	18425,60	1709,60	25396,80	
						0,82	3,74	284,80	1300,00		1880,00		
14	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	27,8016	16114,87	2812,56	448019,20	78193,60	214190,40	178642,40	676794,40	
						5598,07	1237,71	155635,20	34410,40		50132,80		
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ (л.4)					1238548,00	182436,00	737906,40	375014,40	1742648,80	
								318204,00	70897,60	0,00	129086,40		
			Раздел 3: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
15	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	67,712	1597,70	91,61	108183,20	6203,20	22721,60	67824,80	190088,80	
						1170,53	81,56	79259,20	5522,40		14080,80		
16	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	49,256	873,07	7,13	43004,00	351,20	6991,20	28714,40	77456,00	
						724,00	4,71	35661,60	232,00		5737,60		
17	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м² окрашиваемой поверхности	92,512	275,34	3,31	25472,00	306,40	4529,60	16637,60	45477,60	
						223,07	1,73	20636,80	160,00		3368,00		
18	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	24,456	566,53	2,57	13855,20	63,20	4604,00	7376,00	22929,60	
						375,70	1,31	9188,00	32,00		1698,40		
19	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	657,424	168,80	2,40	110972,80	1577,60	9434,40	80640,00	206944,00	
						152,05	1,28	99961,60	841,60		15331,20		
20	23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	103,384	1283,29	30,28	132672,00	3130,40	78236,80	48170,40	195309,60	
						496,25	4,76	51304,00	492,00		14467,20		
21	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м² изоляции	3,104	66122,77	2105,35	205244,80	6535,20	62015,20	105795,20	335923,20	
						44038,27	808,44	136694,40	2509,60		24883,20		
			Итого по разделу 3:					639404,00	18167,20	188532,80	355158,40	1074128,80	
								432705,60	9789,60	0,00	79566,40		
			Надземная часть										
			Раздел 6: КРОВЛЯ										
22	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция клеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	64,036	1214,97	40,26	77801,92	2578,24	52379,60	21450,80	107193,24	
						356,74	7,37	22844,08	472,08		7940,52		
23	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	150,64	6493,79	1636,58	978224,52	246534,40	203831,04	443752,40	1535735,60	
						3504,11	765,13	527859,08	115259,20		113758,68		
24	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	38,136	1560,28	83,08	59502,80	3168,20	20359,36	33860,96	100832,76	
						943,34	21,77	35975,24	830,20		7469,00		
25	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	5,892012	43327,00		255283,28		255283,28		275705,92	
											20422,64		
26	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	112,504	990,35	86,31	111418,44	9710,12	60061,40	40677,00	164262,84	
						370,18	22,82	41646,64	2567,32		12167,40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	м³	17,381868	25969,00		451389,68		451389,68	36111,04	487500,72	
28	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	150,64	1049,51 404,70	172,52 46,13	158098,08 60964,12	25988,48 6949,04	71145,76	62479,48 17645,88	230223,44	
29	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	150,64	404,98 22,51	38,68 10,70	61006,12 3390,80	5826,80 1611,96	51788,52	4602,08 5248,32	70856,52	
30	42	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,217	16759,73 24437,95	2279,78 1066,44	5806,92 5302,92	494,48 231,28	9,24	5036,36 867,44	11710,72	
31	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,016408	101967,28 92745,18	3666,26 859,28	1673,00 1521,80	59,92 14,00	91,28	1059,80 218,68	3951,48	
32	45	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	29,428	1049,51 404,70	172,52 46,13	30885,12 11909,52	5076,96 1357,44	13898,64	12205,48 3447,08	46537,68	
33	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	21,28	539,99 30,02	51,58 14,27	11490,92 638,96	1097,88 303,80	9754,64	867,16 988,68	11346,76	
34	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м² кровли	21,28	1517,17 653,65	180,70 46,02	32285,40 13909,56	3845,52 979,44	14530,32	13697,88 3678,64	49661,92	
35	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м² кровли	8,148	352,58 317,62	23,37 7,60	2872,80 2588,04	190,40 60,20	94,36	2436,28 424,76	5733,84	
36	49	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001958	434809,17 432653,76	2155,41 1008,71	851,48 847,28	4,20 1,96		772,80 129,92	1754,20	
37	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,252	3536,00		890,96		890,96	71,40	962,36	
38	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций	0,238224	59357,08 30584,40	23890,75 8265,86	14140,28 7285,88	5691,56 1969,24	1163,12	6385,96 1642,20	21168,44	
39	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	6,8376	2414,00		16506,00		16506,00	1320,48	17826,48	
40	53	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,118003	694126,00		81908,96		81908,96	6552,84	88461,80	
41	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	33,32	1135,32 286,97	39,95 11,00	37828,84 9561,72	1331,12 366,52	26936,00	9133,88 3757,04	58719,76	
42	55	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м² древесины в конструкции	0,126	206136,45 43243,20	1803,41 855,99	25973,08 5448,52	227,08 107,80	20297,20	5000,80 2478,00	33451,88	
43	56	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство	м² стяжки	7,42	2702,93 472,10	24,75 5,71	20055,84 3503,08	183,68 42,28	16369,08	3261,72 1865,36	25182,92	
44	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	м³	0,075684	496099,00		37546,88		37546,88	3003,84	40550,72	
45	58	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	61,651296	5256,81 1934,51	23,31 6,42	324089,08 119265,16	1437,24 395,92	203386,96	110088,16 34734,28	468911,52	
46	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	24,36	1064,10 382,39	340,33 164,78	25921,56 9315,04	8290,52 4014,08	8316,00	15728,16 3332,00	44981,72	
47	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,026376	111241,80 102019,70	3666,26 859,28	2934,12 2690,80	96,60 22,68	146,44	1872,36 384,44	5190,92	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
48	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	2,128	2864,00		6094,48		6094,48	487,48	6581,96	
49	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	м² площади прокладок	0,28224	15806,24 322,76	51,68 25,44	4461,24 91,00	14,56 7,28	4355,40	115,92 366,24	4943,40	
50	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,04032	31162,00		1256,36		1256,36	100,52	1356,88	
			Итого по разделу 6: КРОВЛЯ					2838198,16	321847,96	1629790,96	794485,44	3923298,40	
								886559,24	137563,72	0,00	290614,80		
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)										
51	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	17,556	4262,68 1991,44	1169,81 325,53	74835,60 34961,80	20537,20 5715,00	19336,80	36609,00 8915,60	120360,20	
52	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	3,156	30000,00		94680,00		94680,00	7574,40	102254,40	
53	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	14,4	26768,00		385459,20		385459,20	30836,80	416296,00	
54	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м²	58,56	5414,64 2510,09	188,35 92,73	317081,40 146990,80	11029,80 5430,20	159060,60	137179,20 36340,60	490601,20	
55	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	14,4	3640,00		52416,00		52416,00	4193,20	56609,20	
56	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	19,8	4010,00		79398,00		79398,00	6351,80	85749,80	
57	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	8,96	3780,00		33868,80		33868,80	2709,60	36578,40	
58	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	15,4	4250,00		65450,00		65450,00	5236,00	70686,00	
59	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	9,56304	5240,02 1576,59	52,15 17,78	50110,60 15077,00	498,60 170,00	34534,80	12197,60 4984,60	67292,80	
60	109	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м² проемов	0,44	4064,17 3679,70	218,85 102,57	1788,20 1619,00	96,40 45,20	72,80	1497,80 262,80	3548,80	
61	110	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами	м²	0,44	30000,00		13200,00		13200,00	1056,00	14256,00	
62	111	СТ11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	8	585,00		4680,00		4680,00	374,40	5054,40	
63	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	10,796	5596,49 2693,98	275,27 144,99	60419,80 29084,20	2972,00 1565,40	28363,60	27584,60 7040,20	95044,60	
64	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	12,67	4717,01 2299,29	276,60 146,98	59764,60 29132,00	3504,40 1862,20	27128,00	27894,80 7012,80	94672,20	
65	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	22	3560,03 1688,13	272,90 146,98	78320,60 37138,80	6003,80 3233,60	35178,00	36335,20 9172,40	123828,20	
66	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м²	10,796	39837,00		430080,20		430080,20	34406,40	464486,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст проект
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
67	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	34,67	38449,00		1333026,80		1333026,80		1439669,00	
											106642,20		
68	117	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	27	1951,47	171,43	52689,60	4628,60	15858,00	31246,60	90651,20	
						1192,71	93,16	32203,20	2515,40		6715,00		
69	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм	м	10,002	1238,00		12382,40		12382,40		13373,00	
											990,60		
70	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	11,52	5700,23	284,50	65666,60	3277,40	31721,40	29174,60	102428,80	
						2662,14	151,76	30667,80	1748,20		7587,40		
71	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	11,52	40551,00		467147,60		467147,60		504519,40	
											37371,80		
72	121	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	10,94	5256,81	23,31	57509,60	255,00	36091,00	19535,20	83208,40	
						1934,51	6,42	21163,60	70,20		6163,60		
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (л.12,13,14)					3789975,60	52803,20	3359134,00	359254,60	4481168,40	
								378038,20	22355,40	0,00	331938,20		
			Раздел 9: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (л.1.3)										
73	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	2467,61	486,38	4,23	1200196,00	10438,00	177396,00	814188,00	2175544,00	
						410,26	2,18	1012362,00	5379,00		161160,00		
74	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	50,01	133700,00		6686337,00		6686337,00		7221244,00	
											534907,00		
75	124	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,000108	266136,45	1803,41	22,00	0,00	17,00	4,00	28,00	
						43243,20	855,99	5,00	0,00		2,00		
76	125	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	3,27324	137340,94	36272,57	449550,00	118729,00	43305,00	231889,00	735954,00	
						87838,40	14833,68	287516,00	48554,00		54515,00		
77	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,506	33299,39	2778,28	150047,00	12519,00	121475,00	17455,00	180902,00	
						3562,53	694,30	16053,00	3129,00		13400,00		
78	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20724	434809,17	2155,41	90110,00	447,00		81784,00	185645,00	
						432653,76	1008,71	89663,00	209,00		13751,00		
79	129	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,32325	137340,94	36272,57	44395,00	11725,00	4277,00	22900,00	72679,00	
						87838,40	14833,68	28394,00	4795,00		5384,00		
80	131	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	169,63	4369,96	23,78	741276,00	4034,00	473156,00	239456,00	1059191,00	
						1556,84	11,65	264087,00	1976,00		78459,00		
81	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	172	48,00		8256,00		8256,00		8916,00	
											660,00		
82	133	СТ11011-819	Петли	шт	344	96,00		33024,00		33024,00		35666,00	
											2642,00		
83	134	СТ11011-811	Ручка	шт	172	339,00		58308,00		58308,00		62973,00	
											4665,00		
84	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,34778	101967,28	3666,26	35462,00	1275,00	1932,00	22462,00	62558,00	
						92745,18	859,28	32255,00	299,00		4634,00		
85	136	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	20,12	5256,81	23,31	105767,00	469,00	66376,00	35927,00	153030,00	
						1934,51	6,42	38922,00	129,00		11336,00		
86	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	275	126,37	3,25	34752,00	894,00	13131,00	14388,00	53073,00	
						75,37	0,45	20727,00	124,00		3933,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
87	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	275	204,76 88,11	4,79 0,90	56309,00 24230,00	1318,00 248,00	30762,00	16891,00 5855,00	79055,00	
88	139	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, пресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	14,8	6253,21 253,69	1624,80 427,88	92548,00 3755,00	24047,00 6333,00	64746,00	10894,00 8275,00	111717,00	
89	140	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	99	460,24 325,94	4,86 1,87	45564,00 32268,00	481,00 185,00	12815,00	35049,00 6449,00	87062,00	
90	141	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	952,21	2177,82 1611,94	121,46 104,35	2073742,00 1534905,00	115655,00 99363,00	423181,00	1307413,00 270494,00	3651649,00	
91	142	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	1247,45	486,38 410,26	4,23 2,18	606725,00 511771,00	5276,00 2719,00	89678,00	411590,00 81470,00	1099785,00	
92	143	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	688,95	1058,72 792,07	7,43 3,75	729405,00 545697,00	5119,00 2584,00	178590,00	438627,00 93442,00	1261474,00	
93	144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	540,66	1191,89 967,85	5,31 2,66	644407,00 523278,00	2871,00 1438,00	118259,00	419774,00 85132,00	1149313,00	
94	145	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	221,52	5474,87 3084,50	23,09 11,61	1212793,00 683278,00	5115,00 2572,00	524400,00	548681,00 140918,00	1902392,00	
95	146	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	48,02	1934,11 1424,66	8,69 4,28	92876,00 68412,00	418,00 206,00	24046,00	63814,00 12535,00	169225,00	
			Итого по разделу 5:					15191871,00 5717578,00	320830,00 180242,00	9153467,00 0,00	4733186,00 1594018,00	21519075,00	
			Итого по надземной части					21820044,76 6982175,44	695481,16 340161,12	14142391,96 0,00	5886926,04 2216571,00	29923541,80	
			ИТОГО по акту					23697996,76 7733085,04	896084,36 420848,32	15068831,16 0,00	6617098,84 2425223,80	32740319,40	
			Временные здания и сооружения	%	2,60			851248,30					
			Итого с временными									33591567,70	
			Зимние удорожания	%	0,40			134366,27					
			Итого с зимними удорожаниями									33725933,98	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			674518,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34400452,65	
			НДС	%	12,00			4128054,32					
			Итого с НДС									38528506,97	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СК А-Строй монтаж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель Директора

Жұмабаев Е.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО " АКСУ "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Избасов Б. О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр произво
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

М.П.

М.П.