Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

Наименование стройки: "Строительство водопровода в с.Зеленое Мичуринского сельского округа района Бэйтерек ЗКО"

ДОГОВОР №41/2022 от 11.07.2022г.

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		47	13.06.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	114 124 992,63	26 213 802,14		-	-	-	-	-	3 145 656,26	29 359 458,40
удержание аванса 30 %		7 864 140,64		-	-	-	-	-	943 696,88	8 807 837,52
Итого к оплате:		17 738 157,66							2 813 463,22	20 551 620,88

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек" БИН 101140012069

_____ **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

_____ **Уразбаев А.М.**

Технический директор
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Эксперт _____ **Хамитов Е.Е.**
Аттестат KZ24VAA00052741, 12.02.2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания "АрАй-НС"
ДОГОВОР №41/2022 от 11.07.2022г.
Наименование стройки: "Строительство водопровода в с.Зеленое Мичуринского сельского округа района Бәйтерек ЗКО"

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01									
		РАЗДЕЛ 2. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
18	1107-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2.**	шт. сборных конструкций	8	9508,57	1953,07	76069	15625	31596	39323	124623
		НР - 118%; СП - 8%			3605,97	559,57	28848	4477		9231	
19	261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса B20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)**	м3	8	101722,00	–	813776	–	813776	–	878878
		СП - 8%			–	–	–	–		65102	
20	ТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	**Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов**	м3	8	270,00	–	2160	–	2160	–	2333
		СП - 8%			–	–	–	–		173	
21	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 4; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)**	м3	8	35417,00	–	283336	–	283336	–	306003
		СП - 8%			–	–	–	–		22667	
22	212-101-0601 РСНБ РК 2022	**Надбавка к сметной стоммости при изменении марки бетона по водопроницаемости до 6; за 2 кг/см2 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9)**	м3	8	35417,00	–	283336	–	283336	–	306003
		СП - 8%			–	–	–	–		22667	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1617840
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15625			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4477			

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1414204		
		- Накладные расходы	Тенге							39323	
		- Сметная прибыль	Тенге							119840	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01									
		Опорная подушка под монорельс									
1	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	0,192	69426,19	7153,51	13330	1374	9232	2720	17334
		НР - 91%; СП - 8%			14184,97	1384,19	2724	266		1284	
2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,114168	408502,00	--	46638	--	46638	--	50369
		СП - 8%			--	--	--	--		3731	
3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,734692	389901,00	--	286457	--	286457	--	309374
		СП - 8%			--	--	--	--		22917	
		Монорельса									
4	1109-0301-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пути подкрановые по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа Р. Монтаж**	м рельса в одну нитку	9	7810,19	2758,05	70292	24823	1831	36734	115588
		НР - 69%; СП - 8%			4848,68	1066,62	43638	9600		8562	
5	214-202-0102 РСНБ РК 2022	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	т	0,30978	511898,00	--	158576	--	158576	--	171262
		СП - 8%			--	--	--	--		12686	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								663927
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				46362				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26197			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9866			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						502735		
		- Накладные расходы	Тенге							39454	
		- Сметная прибыль	Тенге							49180	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-02.Наружное электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Установка КТП									
1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%			4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%			23490,82	4622,54	23491	4623		5833	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
3	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,398	44603,00	–	17752	–	17752	–	19172
		СП - 8%			–	–	–	–		1420	
4	515-102-0407 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1975220,00	–	1975220	–		–	1975220
					–	–	–	–	1975220	–	
5	515-101-0104 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	677142,00	–	677142	–		–	677142
					–	–	–	–	677142	–	
6	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	21071,00	5974,21	42142	11948	297	27823	75562
		НР - 80%; СП - 8%			14948,70	2440,52	29897	4881		5597	
7	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ	шт.	2	122243,00	–	244486	–		–	244486
					–	–	–	–	244486	–	
		Ограждение КТП 1шт									
8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,21	2370,94	–	498	–	–	358	925
		НР - 72%; СП - 8%			2370,94	–	498	–		69	
9	1109-0305-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,57731	163217,38	2170,82	94227	1253	8664	58448	164889
		НР - 69%; СП - 8%			146038,82	688,38	84310	397		12214	
10	1109-0701-0127 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,57731	251113,89	15519,18	144971	8960	4055	92609	256586
		НР - 69%; СП - 8%			228571,20	3912,68	131956	2259		19006	
11	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ	т	0,30906	456814,00	–	141183	–	141183	–	152478
		СП - 8%			–	–	–	–		11295	
12	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,06592	458447,00	–	30221	–	30221	–	32639
		СП - 8%			–	–	–	–		2418	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,20233	435218,00 –	– –	88058 –	– –	88058	– 7045	95103
14	214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 *СП - 8%*	м2	17,01	1425,00 –	– –	24239 –	– –	24239	– 1939	26178
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В20 *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,48	5772,36 1801,20	1688,99 345,33	2771 865	811 166	1095	938 297	4005
16	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 *СП - 8%*	м3	0,4896	38511,00 –	– –	18855 –	– –	18855	– 1508	20363
		Заземление КТП									
17	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	762,22 322,90	29,09 8,55	19055 8072	728 214	10255	5966 2002	27023
18	1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	16	1031,84 322,90	29,09 8,55	16509 5166	466 137	10877	3818 1626	21954
19	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	452,86 203,86	196,76 67,49	54343 24463	23611 8099	6269	23445 6223	84011
20	243-110-0401 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,12	96285,00 –	– –	11554 –	– –	11554	– 924	12478
21	1133-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км *НР - 80%; СП - 8%*	км линии	0,0033	347365,10 154949,34	192415,76 41336,92	1146 511	635 136	–	518 133	1797
22	243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	т	0,6435	294500,00 –	– –	189511 –	– –	189511	– 15161	204672

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	1133-0202-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	12	40484,91	19877,80	485819	238534	14610	271261	817646
		НР - 80%; СП - 8%			19389,59	8866,72	232675	106401		60566	
27	225-204-0307 РСНБ РК 2022	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	12	67850,00	--	814200	--	814200	--	879336
		СП - 8%			--	--	--	--		65136	
30	252-207-0526 РСНБ РК 2022	**Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	2	20321,00	--	40642	--	40642	--	43893
		СП - 8%			--	--	--	--		3251	
32	252-106-0106 РСНБ РК 2022	**Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93**	шт.	36	3340,00	--	120240	--	120240	--	129859
		СП - 8%			--	--	--	--		9619	
33	252-102-0224 РСНБ РК 2022	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93**	шт.	29	2111,00	--	61219	--	61219	--	66117
		СП - 8%			--	--	--	--		4898	
34	252-108-0702 РСНБ РК 2022	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	29	52,00	--	1508	--	1508	--	1629
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
35	252-204-0802 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	12	444,00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
36	252-207-0531 РСНБ	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235**	шт.	4	29369,00	--	117476	--	117476	--	126874
		СП - 8%			--	--	--	--		9398	
40	252-207-3925 РСНБ РК 2022	**Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	6	10252,00	--	61512	--	61512	--	66433
		СП - 8%			--	--	--	--		4921	
43	252-204-0813 РСНБ РК 2022	**Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1**	шт.	15	368,00	--	5520	--	5520	--	5962
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
45	252-201-0502 РСНБ РК 2022	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	18	933,00	--	16794	--	16794	--	18138
		СП - 8%			--	--	--	--		1344	
46	252-201-0109 РСНБ РК 2022	**Серьга типа СРС-7-16**	шт.	18	751,00	--	13518	--	13518	--	14599
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
47	252-201-0203 РСНБ РК 2022	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	18	1354,00	--	24372	--	24372	--	26322
		СП - 8%			--	--	--	--		1950	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6404862
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				546876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					311361			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					132099			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1874446		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2896848		
		- Накладные расходы	Тенге							515481	
		- Сметная прибыль	Тенге							259853	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01-03									
		РАЗДЕЛ 1. Подключение к жилым домам									
104	241-210-0503 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х2,5 мм**	шт.	17	851,00	--	14467	--	14467	--	15624
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
105	241-210-0503 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х2,5 мм**	шт.	17	851,00	--	14467	--	14467	--	15624
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28934	--	28934	--	31248
							--	--	--	2314	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28934				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28934				
		Сметная прибыль	Тенге				2314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				31248				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31248				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31248
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						28934		
		- Сметная прибыль	Тенге							2314	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01. Благоустройство (НС 1-го подъема)									
9	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	52253,95	7015,94	52254	7016	10681	43992	103946
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	34557	2725		7700	
10	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	17344,98	162,30	17345	162	1656	18391	38594
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2859	
11	212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	8,01	35685,00	--	285837	--	285837	--	308704
		СП - 8%			--	--	--	--		22867	
13	224-103-0801 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	511	2978,00	--	1521758	--	1521758	--	1643499
		СП - 8%			--	--	--	--		121741	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	405,08	845,00	–	342293	–	342293	–	369676
		СП - 8%			–	–	–	–		27383	
15	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Сварная решетка ограждения**	т	3,29595	985799,00	–	3249144	–	3249144	–	3509076
		СП - 8%			–	–	–	–		259932	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5973496
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5411368		
		- Накладные расходы	Тенге							62383	
		- Сметная прибыль	Тенге							442482	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-02Благоустройство (НС 2-го подъема)									
		Бортовой камень БР 100.20.8									
16	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	50503,24	7015,94	50503	7016	8930	43992	102055
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	34557	2725		7560	
17	1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	шт.	1	17043,60	162,30	17044	162	1355	18391	38269
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2835	
18	212-101-0602 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса B15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010**	м3	11,25	29344,00	–	330120	–	330120	–	356530
		СП - 8%			–	–	–	–		26410	
20	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Сварная решетка ограждения**	т	8,12534	985799,00	–	8009952	–	8009952	–	8650748
		СП - 8%			–	–	–	–		640796	
21	224-103-0801 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	718,6	2978,00	–	2139991	–	2139991	–	2311190
		СП - 8%			–	–	–	–		171199	
22	261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	405,08	845,00	–	342293	–	342293	–	369676
		СП - 8%			–	–	–	–		27383	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11828469
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				50084				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10832641		
		- Накладные расходы	Тенге							62383	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							876183	
		Всего по акту									26 519 842
		в том числе оборудования и прочих затрат									**2 896 848**
		Временные здания и сооружения	1,3%								245 679
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									**26 765 521**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,9700%								343 709
		Итого									**27 109 230**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								484 248
		Итого									**27 593 478**
		Итого с понижающим коэффициентом	0,95								26 213 802,14
		Налог на добавленную стоимость-12%									3 145 656,26
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									**29 359 458,40**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
БИН 101140012069

_____ **Джумабеков А. А.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания "АрАй-НС" БИН 091240005958

_____ **Ураразбаев А.М.**

Авторский надзор
ТОО "STROYCONSALTING"

Главный инженер _____ **Шукеев А.Н**
№ 25-22 от 11.07.2022 года

Технический надзор
ТОО «Алатау Сапа Құрылыс»

Эксперт _____ **Хамитов Е.Е.**
Квалификационный аттестат №МК-01-340-150-052741, 12.02.2020 г.