Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря **2019 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «НКО», БИН 980140004365, ВКО, г. Усть-Каменогорск, 18 жилой район, 141
наименование организации, юридический адрес
в лице: директора **Абдулдина А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Строительство сетей водоснабжения по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске, ВКО»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является,
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Өскемен Водоканал" акимата города Усть-Каменогорска, г.Усть-Каменогорск, Пограничная 59
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
БИН 080840004779 ТОО«И.В.А.», БИН 990940000105 ТОО«Актив-А», БИН 120840002643 ТОО «Хамир ЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «АйАлАн-вектор»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Научно-производственный центр Грид» №01-02-2018
наименование проектной организации, номер проекта
ГКП на ПХВ «Оскемен Водоканал» акимата г.Усть-Каменогорска, №138/1 от 10.06.2019 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода	м	Д32х3,0 стальная – L 254 м		Д25х2,0 ПЭ100 – L 396,22 м	

1233,09 м					
	м	Д40х2,4 ПЭ100 – L 158 м		Д40х2,4 ПЭ100 – L 152,81 м	
	м	Д63х3,8 ПЭ100 – L 39 м		Д63х3,8 ПЭ100 – L 5,13 м	
	м	Д110х6,6 ПЭ100 – L 679 м		Д110х6,6 ПЭ100 – L 614,93 м	
	м	Д325х6, стальные – L 26 м		Д325х6, стальные – L 27,3 м	
	м	Д530х8, стальные – L 38 м		Д530х8, стальные – L 38,7 м	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь застройки			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
	----	общая	жилая	----	Общая	жилая
квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более НП						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых труб, диаметрами – 40х2,4 ПЭ 100 SDR17, 63х3,8 ПЭ 100 SDR17, 110х6,6 ПЭ 100 SDR17, а также подводка водопровода к абонентам диаметром 25х2,0 ПЭ 100 SDR13,6. Сети водопровода проходят по дорогам общего пользования, с установкой колодцев с отключающей арматурой, с установкой приборов учета воды и пожарных гидрантов

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-02-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания.

Объёмно-планировочные решения здания, принятые в проекте, и соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2009.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2019 г.
месяц, год

окончание работ ноябрь 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3,5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,7% и фактически применено 87,8% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство сетей водоснабжения по ул.Колхозная в г.Усть-Каменогорске, ВКО» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «НКО» директор Абдулдин А.А. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)