3020

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: ГУ "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного РК, 11500, г.Рудный, ул. Космонавтов ,12 т. 3-90-28
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис" РК, 003003, г.Уральск, ул. Широкая,2 т.87782404575
Стройка : Газификация микрорайонов 23,28,29 малоэтажной застройки города Рудного
Объект: Подземный газопровод. Низкое давление

Договор подряда (контракт) №31 от 26.04.2021 г. доп.согл №31/2 от 28.05.2021 года

АКТ выполненных работ №2

за октябрь 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.04.2018г.

на Локальна смета №02-01-01 Подземный газопровод. Низкое давление

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Снятие и сохранение ППС										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	12933,1		22,97 --	22,97 8,63	297047 --	297047 111606	--	80356 30192	407596
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	12933,1		59,63 --	59,63 22,41	771243 --	771243 289770	--	208635 78390	1058268
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	8427,91		22,97 --	22,97 8,63	193572 --	193572 72729	--	52365 19675	265612
		Земляные работы										
5	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	20716,19		186,74 8,84	177,90 39,23	3868614 183204	3685410 812593	--	716973 366847	4952434
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	829,6		1641,02 1641,02	-- --	1361394 1361394	-- --	--	980203 187328	2528925

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	339,7	1367,52 1367,52	-- --	464547 464547	-- --	--	334474 63922	862942
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1000,91	2554,43 859,86	149,07 38,43	2556750 860642	149201 38465	1546907	890116 275749	3722615
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4752,58	713,45 713,45	-- --	3390719 3390719	-- --	--	2441317 466563	6298599
10	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5227,838	1405,00 --	-- --	7345112 --	-- --	7345112	-- 587609	7932721
12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	845,62	15,87 --	15,87 5,96	13419 --	13419 5042	--	3630 1364	18413
1 доп	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	845,62	132,66 69,55	63,11 28,82	112177 58815	53363 24373	--	59895 13766	185838
13	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	930,182	1405,00 --	-- --	1306906 --	-- --	1306906	-- 104552	1411458
14	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/на пересечениях с коммуникациями	м3 грунта	303,2	713,45 713,45	-- --	216317 216317	-- --	--	155749 29765	401831
15	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21582,3	15,87 --	15,87 5,96	342485 --	342485 128678	--	92648 34811	469944
2 доп	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21582,3	132,66 69,55	63,11 28,82	2863043 1501092	1361951 622056	--	1528667 351337	4743046
16 + доп 3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6599,11	248,40 8,37	239,93 58,99	1639240 55248	1583295 389311	697	320082 156746	2116068
17 + доп 4	С341-020102-1005 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	15333,822	141,00 --	-- --	2162069 --	-- --		-- 172966	2335034
18 + доп 5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6599,11	17,98	15,32	118647	101102	697	39460	170755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		2,55	5,75	16848	37958		12649	
		Стоимость общестроительных работ					29023301	8552089	10200319	7904570	39882099
		Материалы	Тенге				8108825	2532579	--	2954231	
		Всего заработная плата	Тенге				29023301				
		Местные материалы	Тенге				1548301				
		Транспортные расходы	Тенге					10641404			
		Накладные расходы	Тенге				8652018				
		Сметная прибыль	Тенге				2162069				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7904570				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2954230				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				39882101				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10641404			12561
		Нормативная трудоемкость	Тенге				39882101				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					10641404			12561
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								39882099
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8108825				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8552089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2532579			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10200319		
		- Перевозка грузов	Тенге				2162069				
		- Накладные расходы	Тенге							7904570	
		- Сметная прибыль	Тенге							2954231	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		Временные здания и сооружения			1,3 %						39882099
		Итого с временными									518467
		Зимние удорожания			3,3 %						40400566
		Итого с зимними удорожаниями									1333219
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						41733785
		Итого с непредвиденными работами и затратами									834676
		Итого в текущих ценах 2019 года-100% , к = 1,0498961									42568461
		Итого по акту									2124000
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9									44692461
		НДС			12 %						40223215
		Итого с НДС									4826786
											45050000

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "Алия-Сервис"
Руководитель: Молгалиева В.Б.

Принял:
Заказчик:
ГУ: "Рудненский городской отдел строительства" акимата города Рудного
Жакенов Д.Т.

Эксперт технического надзора
ТОО "Инжиниринговая компания "Лидер"
KZ74VJE00065795; KZ72VJE00056519; KZ74VJE00065311.
ИИН 860722350892
Белоусов В.В.

Разработчики проекта строительства
ТОО "Промстройпроект"
Авторский надзор
Гослицензия 15012337 от 01.07.2015 года
Приказ №14 от 28.05.2021 года
Макаренко В.Н.