Генеральный подрядчик: ТОО "Корпорация АК ордасы"
Субподрядчик: ТОО "Ерсу строй"
Стройка: «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы 24». (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС		из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
			СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы в районе пересечения ул. Карасай батыра и ул.Буланты г. Нур-Султан	92 102 049	82 233 972							9 868 077	92 102 049

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор
ТОО "Корпорация АК ордасы"
_____ **Калыбеков Б.Ж**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Ерсу строй"
_____ **Калыбеков Е.Ж**

Стройка: «Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу город Нур-Султан, в районе пересечения проспекта Туран и улицы 24». (Без наружных инженерных сетей)

АКТ № 8
выполненных работ за ноябрь 2022 года
Конструкции железобетонные

ЛС 2-1-1

№ п/п	№поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Перекрытие										
			ПМ-4 -1,000 и -0,700										
1	282	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		100,7	57713,86	3016,03	5811785,70	303714,22	2319984,00	2969953,16	9484278,45
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	3188087,48	75597,50		702539,59	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	282.1	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до** 0,1 **т**	т	0,006	0,6042	973588,00				588241,87		
1.2	282.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от** 4 **м до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной от** 40 **мм до** 75 **мм ГОСТ** 8486-86 **сорт** 3	м3	0,0622	6,26354	118595,00				742824,53		
1.3	282.3	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной** 44 **мм и более ГОСТ** 8486-86 **сорт**	м3	0,0275	2,76925	128585,00				356084,01		
2	283	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	м3		102,2105	30473,00	--	3114660,57	--	3114660,57	--	3363833,42
			СП - 8%				--	--	--	--		249172,85	
3	284	Е11-060301-0701	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в**	т		2,40584	34868,32	1838,63	83887,60	4423,45	923,84	72958,59	169393,90
			НР - 91%; СП - 8%				32645,69	679,17	78540,31	1633,97		12547,71	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	284.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром** 1,6 **мм ГОСТ** 3282-74	кг	3	7,21752	128,00				923,84		
											--		
4	285	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		11,1706	431408,00	--	4819086,20	--	4819086,20	--	5204613,10
			СП - 8%				--	--	--	--		385526,90	
5	286	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,9034	409726,00	--	779872,47	--	779872,47	--	842262,27
			СП - 8%				--	--	--	--		62389,80	
6	287	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,8078	434300,00	--	350827,54	--	350827,54	--	378893,74
			СП - 8%				--	--	--	--		28066,20	
			ПМ-6 -1,000 и -0,700										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	294	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165		57713,86	3016,03	9522786,90	497644,95	3801364,00	4866358,20	15540277,50
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	5223777,90	123868,80		1151132,40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	294.1	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до** 0,1 **т**	т	0,006	0,99	973588,00				963852,12		
7.2	294.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от** 4 **м до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной от** 40 **мм до** 75 **мм ГОСТ** 8486-86 **сорт** 3	м3	0,0622	10,263	118595,00				1217140,49		
7.3	294.3	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной** 44 **мм и более ГОСТ** 8486-86 **сорт**	м3	0,0275	4,5375	128585,00				583454,44		
8	295	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475		30473,00	--	5103465,68	--	5103465,68	--	5511742,93
			СП - 8%				--	--	--	--		408277,25	
9	296	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,812676		34868,32	1838,63	63204,97	3332,85	696,06	54970,52	127629,54
			НР - 91%; СП - 8%				32645,69	679,17	59176,06	1231,12		9454,05	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	296.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром** 1,6 **мм ГОСТ** 3282-74	кг	3	5,438028	128,00				696,07		
9.2		295570 С	**Арматура ГОСТ** 10922-2012	т	1	1,812676	--				--		
10	297	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	20,0226		431408,00	--	8637909,82	--	8637909,82	--	9328942,61
			СП - 8%				--	--	--	--		691032,79	
11	298	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4458		409726,00	--	592381,85	--	592381,85	--	639772,40
			СП - 8%				--	--	--	--		47390,55	
12	299	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8371		434300,00	--	363552,53	--	363552,53	--	392636,73
			СП - 8%				--	--	--	--		29084,20	
			ПМ-17 ++12,100, +13,100										
13	376	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	165		57713,86	3016,03	9522786,90	497644,95	3801364,00	4866358,20	15540277,50
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	5223777,90	123868,80		1151132,40	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	376.1	131018 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до** 0,1 **т**	т	0,006	0,99	973588,00				963852,12		
13.2	376.2	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от** 4 **м до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной от** 40 **мм до** 75 **мм ГОСТ** 8486-86 **сорт** 3	м3	0,0622	10,263	118595,00				1217140,49		
13.3	376.3	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной** 44 **мм и более ГОСТ** 8486-86 **сорт**	м3	0,0275	4,5375	128585,00				583454,44		
14	377	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	м3	167,475		30473,00	--	5103465,68	--	5103465,68	--	5511742,93
			СП - 8%				--	--	--	--		408277,25	
15	378	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,015928		34868,32	1838,63	70292,02	3706,55	774,11	61134,27	141940,40

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				**32645,69**	**679,17**	**65811,36**	**1369,16**		**10514,11**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	378.1	128065 С	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром** 1,6 **мм ГОСТ** 3282-74	**кг**	3	6,047784	128,00				774,12		
15.2	379	295570 С	**Арматура ГОСТ** 10922-2012	**т**	1	2,015928	--				--		
16		С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**18,2924**		**431408,00**	**--**	**7891487,70**	**--**	**7891487,70**	**--**	**8522806,72**
	380		*СП - 8%*				**--**	**--**	**--**	**--**		**631319,02**	
17		С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6026**		**409726,00**	**--**	**656626,89**	**--**	**656626,89**	**--**	**709157,04**
	381		*СП - 8%*				**--**	**--**	**--**	**--**		**52530,15**	
18		С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8836**		**434300,00**	**--**	**383747,48**	**--**	**383747,48**	**--**	**414447,28**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**30699,80**	
Балка монолитная Б-1													
19	420	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**10,66**		**62000,63**	**10025,34**	**660926,72**	**106870,13**	**242529,39**	**305759,18**	**1044020,79**
			НР - 91%; СП - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**311527,20**	**24471,95**		**77334,89**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	420.1	131548 С	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от** 4 **м до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной от** 40 **мм до** 75 **мм ГОСТ** 8486-86 **сорт** 3	**м3**	0,0956	1,019096	118595,00				120859,69		
19.2	420.2	131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до** 6,5 **м, шириной от** 75 **мм до** 150 **мм, толщиной** 44 **мм и более ГОСТ** 8486-86 **сорт**	**м3**	0,0203	0,216398	128585,00				27825,54		
20	421	С1212-101-0901 212-101-0901 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**10,8199**		**30473,00**	**--**	**329714,81**	**--**	**329714,81**	**--**	**356091,99**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26377,19**	
21	422	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,821**		**409726,00**	**--**	**1155837,05**	**--**	**1155837,05**	**--**	**1248304,00**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**92466,96**	
22	423	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,4391**		**434300,00**	**--**	**625001,13**	**--**	**625001,13**	**--**	**675001,22**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**50000,09**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**65643308,21**	**1417337,10**	**50075272,90**	**13197492,12**	**85148066,47**
									14150698,21	**352041,30**	**--**	**6307266,14**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**65643308,21**				
			Материалы	Тенге					**10167635,52**				
			Всего заработная плата	Тенге						**14502739,51**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**39907637,40**				
			Накладные расходы	Тенге					**13197492,12**				
			Сметная прибыль	Тенге					**6307266,15**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**85148066,48**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7964,00**
			Сметная заработная плата	Тенге						**14502739,51**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**85148066,48**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**7964,00**
			Сметная заработная плата	Тенге						**14502739,51**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**85148066,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**14150698,00**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1417337,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**352041,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**50075273,00**		
			- Накладные расходы	Тенге								**13197492,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге								**6307266,00**	
			Итого СМР		Тенге			**85 148 066**					
			Временные здания и сооружения 1,5 %		Тенге			**1 277 221**					
			Итого		Тенге			**86 425 287**					
			Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 1,3 %		Тенге			**1 123 529**					
			Итого по сметному расчету в ценах 2022 года		Тенге			**87 548 816**					
			Непредвиданные расходы 2%		Тенге			**1 750 976**					
			Итого с непредвиданными расходами		Тенге			**89 299 792**					
			Итого с Понижающим коэф. K=0,9208752925508781		Тенге			**82 233 972**					
			ИТОГО СМР без НДС		Тенге			**82 233 972**					
			Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			**9 868 077**					
			ИТОГО СМР с НДС		**Тенге**			**92 102 049**					

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор

ТОО"Корпорация АК ордасы

_____ **Калибеков Б.Ж**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "Ерсу строй"

_____ **Калыбеков Е.Ж**