Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Суб.подрядчик: ТОО"TABS QURYLYS"
Договор суб.подряда №1 от 2024-11-10
Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т №1 от 10.12.2024
приемки выполненных работ за Август месяц 2024г.

Наименование стройки -"Строительство парковки в мкр.-1 дсад Аккайын, г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"
на
Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	337,5		2,53	2,53	854	854	--	209	1148
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,86	--	290		84	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта недобора	135		1503,21	585,21	202933	79003	782	104814	332367
		НР - 72%, СП - 8%				912,21	166,12	123148	22426		24620	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	м³	124,245		149,87	149,87	18621	18620	--	4514	24986
		НР - 72%, СП - 8%				--	50,46	--	6269		1851	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	124,245		160,82	160,82	19981	19981	--	4875	26844
		НР - 72%, СП - 8%				--	54,50	--	6771		1988	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	м³	1118,205		10,95	10,95	12244	12245	--	3265	16750
		НР - 72%, СП - 8%				--	4,05	--	4529		1241	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полив водой уплотняемого грунта**	м³	124,245		128,50	107,53	15965	13361	409	4277	21860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%			17,67	30,13	2195	3744		1619	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м² грунта	10,755	285,48	270,86	3070	2913	13	702	4074
		НР - 72%, СП - 8%			13,39	77,27	144	831		302	
8	412-101-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	17,96085	186,00	--	3341	--		--	3608
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				277009	146977	1204	122656	431637
							125487	44860	--	31972	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				277009				
	Материалы		Тенге				1205				
	Всего заработная плата		Тенге					170347			
	Транспортные расходы		Тенге				3341				
		Накладные расходы	Тенге				122656				
		Сметная прибыль	Тенге				31972				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				431637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					170347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				431637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					170347			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	м³ материала основания в плотном теле	50,625	15130,72	1740,04	765993	88090	664558	38718	869088
		НР - 108%, СП - 8%			263,61	444,54	13345	22505		64377	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	337,5	2540,49	333,73	857415	112634	723657	62846	993883
		НР - 108%, СП - 8%			62,59	109,83	21124	37068		73622	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(обш.6см)	м² покрытия	337,5	2868,00	250,90	967950	84678	869232	31526	1079433
		НР - 108%, СП - 8%			41,60	44,89	14040	15150		79957	
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	337,5	1260,92	0,10	425561	34	420586	5336	465369
		НР - 108%, СП - 8%			14,64	--	4941	--		34472	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытии толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	337,5	3015,23	262,52	1017640	88600	915000	31128	1132670
		НР - 108%, СП - 8%			41,60	43,80	14040	14782		83903	
14	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	27,6	5832,85	50,35	160987	1389	120483	42916	220215
		НР - 108%, СП - 8%			1417,22	22,51	39115	621		16312	
15	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	м³	1,242	73235,00	--	90958	--	90958	--	98235
		СП - 8%			--	--	--	--		7277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4286504	375425	3804474	212470	4858893
							106605	90126	--	359920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4286504				
	Материалы		Тенге				3713514				
	Всего заработная плата		Тенге					196731			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90958				
		Накладные расходы	Тенге				212470				
		Сметная прибыль	Тенге				359920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4858894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					196731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4858894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					196731			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
16	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	195	558,63	236,71	108933	46159	10775	49834	171470
		НР - 72%, СП - 8%			266,66	88,29	51999	17217		12702	
17	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,135	3731389,00	--	503738	--	503738	--	544037
		СП - 8%			--	--	--	--		40299	
18	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,06	1749888,00	--	104993	--	104993	--	113392
		СП - 8%			--	--	--	--		8399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	22,5	149,44	1,26	3362	28	692	1911	5695
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	2642	13		422	
20	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0225	825805,00	–	18581	–	18581	–	20067
		СП - 8%			–	–	–	–		1486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				739607	46187	638779	51745	854661
							54641	17230	–	63308	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				112295				
	Материалы		Тенге				11469				
	Всего заработная плата		Тенге					71871			
		Накладные расходы	Тенге				51745				
		Сметная прибыль	Тенге				13124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				177164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					71871			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				627312				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				627312				
		Сметная прибыль	Тенге				50184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				854660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					71871			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
21	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	62,7912	179,34	168,67	11261	10591	–	2559	14926
		НР - 72%; СП - 8%			10,67	45,94	670	2885		1106	
22	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	62,7912	58,18	58,18	3653	3653	–	900	4918
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,91	–	1250		364	
23	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	37,5	9,60	0,97	360	36	–	246	654
		НР - 72%; СП - 8%			8,63	0,48	324	18		48	
24	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	37,5	235,00	–	8813	–	8813	–	9518
		СП - 8%			–	–	–	–		705	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**									
			м кабеля	59,4	387,92	242,47	23042	14403	–	11055	36825
		НР - 72%, СП - 8%			145,45	113,04	8640	6715		2728	
26	249-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**									
			$м^2$	28,512	5331,00	–	151997	–	151997	–	164157
		СП - 8%			–	–	–	–		12160	
27	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях**									
			м	4,5	1210,06	106,63	5445	479	740	3182	9317
		НР - 72%, СП - 8%			939,16	42,98	4226	193		690	
28	241-101-0306 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**									
			м	4,5	3545,00	–	15953	–	15953	–	17229
		СП - 8%			–	–	–	–		1276	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				220524	29162	177503	17942	257544
							13860	11061	–	19077	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				28847				
	Материалы		Тенге				739				
	Всего заработная плата		Тенге					20116			
		Накладные расходы	Тенге				14483				
		Сметная прибыль	Тенге				3466				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				46796				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					20116			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				191677				
	Всего заработная плата		Тенге					4805			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				176763				
		Накладные расходы	Тенге				3459				
		Сметная прибыль	Тенге				15611				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					4805			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				257543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					24921			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6402734
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				300593				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					597751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163277			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4621960		
		- Перевозка грузов	Тенге				3341				
		- Накладные расходы	Тенге							404813	
		- Сметная прибыль	Тенге							474277	
		Итого с оборудванием					6 402 734,00				
		Оборудование									
		Итого без оборудование					6 402 734,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						66 588,43				
		Итого с оборудванием						6 469 322,43				
		Итого без оборудование						6 469 322,43				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						65 987,09				
		Итого с оборудванием						6 535 309,52				
		Итого без оборудование						6 535 309,52				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						130 706,19				
		Итого с оборудванием						6 666 015,71				
		Итого без оборудование						6 666 015,71				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						7 192 630,95				
		Понижающий К=0,6						4 315 578,57				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						4 833 447,46				
		Итого по АКТУ:						4 833 447,46				

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО"TABS QURYLYS"

Директор _____ **Жанибеков Б.**