Форма 2

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Ген.Подрядчик: ТОО"Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "BI Style"
Договор суб.подряда №14 от 2022-06-15
Наименование стройки - Строительство опорного пункта полиции на территории историки-культурного комплекса "Коне-Тараз" в г.Тараз

А К Т №1 от 09.11.2022 г.
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2022 г.

Наименование стройки- Строительство опорного пункта полиции на территории историки-культурного комплекса "Коне-Тараз" в г.Тараз

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	45,3915		202,89	192,45	9209	8736	--	1854	11948
		НР - 72%; СП - 8%				10,44	46,30	474	2102		885	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	м3	0,8085		1936,70	--	1566	--	--	1127	2909
		НР - 72%; СП - 8%				1936,70	--	1566	--		215	
3	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт**	м3 грунта	25,94		203,50	194,47	5279	5045	2	1154	6947
		НР - 72%; СП - 8%				8,93	52,84	232	1371		515	
4	С341-010102-0110 4101-0102-0110 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	453,95		78,00	--	35408	--		--	38241
		СП - 8%				--	--	--	--		2833	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	25,94		485,13	483,53	12584	12543	3	2655	16459
		НР - 72%; СП - 8%				1,48	140,70	38	3650		1219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	25,5	29,72	29,72	758	758	--	196	1031
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,70	--	273		76	
7	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м3 грунта	25,5	17,12	17,12	437	436	--	113	594
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,17	--	157		44	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,83333	766,41	--	2171	--	--	1563	4033
		НР - 72%; СП - 8%			766,41	--	2171	--		299	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	25,5	156,87	74,79	4000	1908	--	2132	6622
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	2093	868		491	
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,17	15881,85	1091,24	18582	1277	15871	1555	21748
		НР - 91%; СП - 8%			1225,80	234,96	1434	275		1611	
11	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	6,89	22804,99	1988,87	157126	13703	114923	28468	200442
		НР - 91%; СП - 8%			4136,40	404,04	28500	2784		14848	
12	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1953707	246529,00	--	48165	--	48165	--	52018
		СП - 8%			--	--	--	--		3853	
13	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм	м2 поверхности	7,7013333	873,94	10,78	6731	83	3456	3006	10516
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	3192	40		779	
		Анкерный выпуски Ав-1,2									
14	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0274	41964,28	2119,83	1150	58	12	1000	2322
		НР - 91%; СП - 8%			39422,10	688,61	1080	19		172	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00392	234691,00	--	920	--	920	--	994
		СП - 8%			--	--	--	--		74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,02348	225938,00	–	5305	--	5305	–	5729
		СП - 8%			--	–	–	--		424	
		Фундамент под перегородки									
17	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	0,54	20585,80	7,20	11116	4	9145	1849	14002
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	–	1967	--		1037	
18	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,01356	14741,40	1381,64	200	19	--	172	401
		НР - 91%; СП - 8%			13328,40	581,44	181	8		30	
19	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,01116	246529,00	–	2751	--	2751	–	2971
		СП - 8%			--	–	–	--		220	
20	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0024	266090,00	–	639	--	639	–	690
		СП - 8%			--	–	–	--		51	
21	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Горизонтальная гидроизоляция цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм**	м2 поверхности	0,72	873,94	10,78	629	8	323	281	983
		НР - 93%; СП - 8%			414,47	5,18	298	4		73	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				253314	15152	201515	47125	401600
							36652	3130	--	29749	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				253314				
	Материалы		Тенге				143731				
	Всего заработная плата		Тенге					39782			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57780				
		Накладные расходы	Тенге				36331				
		Сметная прибыль	Тенге				23172				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39782			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				312817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					39782			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
22	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	22,186666	35459,88	2415,84	786737	53599	581978	152078	1013920
		НР - 93%; СП - 8%			6813,12	557,28	151160	12364		75105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	43,5	-283,82	–	-12346	–	–	-11482	-25734
		НР - 93%; СП - 8%			-283,82	–	-12346	–		-1906	
24	С121-110102-0106 2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	4,3935	26380,00	–	115901	–	115901	–	125173
		СП - 8%			–	–	–	–		9272	
25	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,4/	т металлических изделий	0,0442067	351007,43	2215,83	15517	98	12554	2693	19667
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	2865	31		1457	
26	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,05	21849,65	1566,60	44792	3212	29422	11991	61326
		НР - 93%; СП - 8%			5930,91	358,86	12158	736		4543	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-2/	т металлических изделий	0,0038233	351007,43	2215,83	1342	9	1085	233	1701
		НР - 93%; СП - 8%			64803,60	699,84	248	3		126	
28	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	12,5333	3838,65	115,87	48111	1453	22297	22972	76769
		НР - 93%; СП - 8%			1943,72	27,09	24361	340		5687	
29	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0070266	283988,00	–	1995	–	1995	–	2155
		СП - 8%			–	–	–	–		160	
30	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1 и узел Б/. Установка	т стальных элементов	0,0086367	761438,42	6557,32	6576	57	6004	622	7773
		НР - 118%; СП - 8%			59651,90	1334,88	515	12		576	
		Железобетонный пояс									
31	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,91333	30895,63	4677,35	28218	4272	15130	8805	39985
		НР - 91%; СП - 8%			9652,50	941,81	8816	860		2962	
32	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0465173	225938,00	–	10510	–	10510	–	11351
		СП - 8%			–	–	–	–		841	
33	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128853	234691,00	–	3024	–	3024	–	3266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
		Монолитные перемычки ПрМ-1-7 /АС-17/									
34	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство**	м3	0,3606666	40877,74	4319,15	14743	1558	7959	5042	21368
		НР - 91%; СП - 8%			14488,60	874,86	5226	316		1583	
35	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0147367	234691,00	--	3459	--	3459	--	3736
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,027713	225938,00	--	6261	--	6261	--	6762
		СП - 8%			--	--	--	--		501	
		Монолитный сердечник МС-1,2,3									
37	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	1,29	26939,19	4627,01	34752	5969	21435	7838	45997
		НР - 91%; СП - 8%			5696,40	980,56	7348	1265		3407	
38	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01524	234691,00	--	3577	--	3577	--	3863
		СП - 8%			--	--	--	--		286	
39	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0601266	225938,00	--	13585	--	13585	--	14672
		СП - 8%			--	--	--	--		1087	
		Узел 1									
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,9333	2933,10	13,89	8604	40	5470	2855	12376
		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	3094	10		917	
41	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90**	м	2,9333	223,00	--	654	--	654	--	706
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1136012	70267	862300	203647	1446832
							203445	15937	--	107175	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1136012				
	Материалы		Тенге				703333				
	Всего заработная плата		Тенге					219382			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158966				
		Накладные расходы	Тенге				203647				
		Сметная прибыль	Тенге				107175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1446834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					219382			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1446834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					219382			
		РАЗДЕЛ 6.Полы по серии 2.244-1 в.6									
		По типу дет.740									
95	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,166	225,01	31,43	262	36	143	91	381
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	83	13		28	
96	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,093333	19810,60	7,20	1849	1	1508	319	2342
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	340	--		173	
97	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30/20/ мм. Устройство	м2 покрытия	1,166666	969,46	95,16	1131	111	623	412	1666
		НР - 94%; СП - 8%			340,42	35,06	397	41		123	
98	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	1,16666	-182,83	-8,44	-213	-10	-180	-26	-258
		НР - 94%; СП - 8%			-19,62	-4,12	-23	-5		-19	
		По типу дет.529									
99	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	10,64666	225,01	31,43	2396	334	1302	828	3482
		НР - 94%; СП - 8%			71,37	11,40	760	121		258	
100	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,851733	19810,60	7,20	16873	6	13765	2916	21372
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	3102	--		1583	
101	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,646666	721,12	28,74	7678	306	3798	3498	12070
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	3574	147		894	
102	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	10,64666	2810,77	21,02	29925	223	25513	4041	36683
		НР - 94%; СП - 8%			393,46	10,28	4189	109		2717	
		По типу дет.358									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,2645333	19810,60	7,20	5241	2	4276	906	6638
		НР - 94%; СП - 8%			3641,70	--	963	--		492	
104	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,306666	721,12	28,74	2385	95	1180	1086	3749
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	1110	46		278	
105	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	3,306	1539,37	84,71	5089	280	2636	2080	7742
		НР - 94%; СП - 8%			657,28	11,88	2173	39		573	
106	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	3,306	721,12	28,74	2384	95	1179	1086	3748
		НР - 94%; СП - 8%			335,71	13,78	1110	46		278	
107	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	3,306	3128,62	73,36	10343	243	6147	3819	15295
		НР - 94%; СП - 8%			1195,68	33,25	3953	110		1133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				85343	1722	61890	21056	114910
							21731	667	--	8511	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				85343				
	Материалы		Тенге				61884				
	Всего заработная плата		Тенге					22398			
		Накладные расходы	Тенге				21056				
		Сметная прибыль	Тенге				8511				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				114910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				114910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					22398			

РАЗДЕЛ 8.Внутренняя отделка

Потолок

134	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	0,0249467	373,43	2,37	9	--	--	7	17
		НР - 80%; СП - 8%			354,92	1,19	9	--		1	
135	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	0,00804	799,37	4,70	6	--	2	3	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			524,08	1,49	4	–		1	
136	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	0,00484	725,64	4,74	4	–	1	2	7
		НР - 80%			573,30	2,29	3	–		–	
		Стены или перегородки									
137	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,9766666	1441,05	77,14	77783	4164	23491	42698	130120
		НР - 80%; СП - 8%			928,70	60,11	50128	3245		9638	
138	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,976666	1077,25	7,34	58146	396	21752	28899	94008
		НР - 80%; СП - 8%			666,91	2,33	35998	126		6964	
139	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	53,976666	595,69	4,47	32153	242	7281	19797	56106
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	24630	117		4156	
140	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	5,4	3387,84	33,87	18294	183	10398	6240	26497
		НР - 80%; СП - 8%			1428,31	16,23	7713	88		1963	
		Откосы									
141	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,172	3109,51	44,41	12973	185	3573	7447	22053
		НР - 80%; СП - 8%			2208,86	22,35	9215	93		1634	
142	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,172	2255,57	21,08	9410	87	1335	6412	17088
		НР - 80%; СП - 8%			1914,58	6,58	7988	27		1266	
143	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4,172	595,69	4,47	2485	19	562	1530	4336
		НР - 80%; СП - 8%			456,30	2,16	1904	9		321	
		Отделка цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,32	3784,54	34,72	20134	185	3468	13310	36119
		НР - 80%; СП - 8%			3098,00	29,30	16481	156		2675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				231397	5461	71863	126345	386361
							154073	3861	--	28619	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				231397				
	Материалы		Тенге				71867				
	Всего заработная плата		Тенге					157934			
		Накладные расходы	Тенге				126345				
		Сметная прибыль	Тенге				28619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				386361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					157934			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				386361				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					157934			
		РАЗДЕЛ 10.Трубопроводы горячей воды (Т3)									
175	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,7	537,00	--	376	--	376	--	406
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				376	--	376	--	406
							--	--	--	30	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				376				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				376				
		Сметная прибыль	Тенге				30				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				406				
		РАЗДЕЛ 11.Отопление									
176	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	11,666	1492,38	18,19	17410	212	127	16731	36873
		НР - 98%; СП - 8%			1463,31	0,16	17071	2		2731	
177	С123-010701-0108 2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	11,55	879,00	--	10152	--	10152	--	10964
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
178	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	11,66	85,02	1,16	991	14	18	939	2085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	–	959	–		154	
179	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,011666	57553,78	–	671	–	19	645	1422
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	–	652	–		105	
180	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	1,9	1115,33	16,09	2119	30	830	1244	3632
		НР - 98%; СП - 8%			662,44	5,43	1259	10		269	
181	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	10	1539,00	–	15390	–	15390	–	16621
		СП - 8%			–	–	–	–		1231	
182	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка /СТД 7073/**	комплект	2	281,83	–	564	–	219	338	975
		НР - 98%; СП - 8%			172,67	–	345	–		72	
183	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	454,66	0,54	455	–	19	427	953
		НР - 98%; СП - 8%			435,96	0,26	436	–		71	
184	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**	шт.	1	7854,00	–	7854	–	7854	–	8482
		СП - 8%			–	–	–	–		628	
185	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	шт.	1	5800,00	–	5800	–	5800	–	6264
		СП - 8%			–	–	–	–		464	
186	С123-041008-0601 2304-1008-0601 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический FHV-R, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	47156,00	–	47156	–	47156	–	50928
		СП - 8%			–	–	–	–		3772	
187	С123-020501-0303 2302-0501-0303 РСНБ РК 2015 прим.	**Отвод обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	9	1047,00	–	9423	–	9423	–	10177
		СП - 8%			–	–	–	–		754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	С123-020501-0303 2302-0501-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта обжимная с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	2	1047,00	–	2094	–	2094	–	2262
		СП - 8%			–	–	–	–		168	
189	С123-020501-1302 2302-0501-1302 РСНБ РК 2015	**Тройник обжимной с внутренней резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	2	2142,00	–	4284	–	4284	–	4627
		СП - 8%			–	–	–	–		343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				124363	256	103385	20324	156265
							20722	12	–	11574	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				671				
		Материалы	Тенге				20				
		Всего заработная плата	Тенге					652			
		Накладные расходы	Тенге				645				
		Сметная прибыль	Тенге				105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					652			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				123692				
		Материалы	Тенге				1212				
		Всего заработная плата	Тенге					20082			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102153				
		Сдача и испытание	Тенге				48				
		Накладные расходы	Тенге				19679				
		Сметная прибыль	Тенге				11469				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				154840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					20082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				156261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					20734			
		РАЗДЕЛ 12.Вентиляция									
190	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	1,1	5114,94	52,57	5626	58	3562	1989	8224
		НР - 98%; СП - 8%			1823,98	20,73	2006	23		609	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5626	58	3562	1989	8224
							2006	23	–	609	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				5626				
		Материалы	Тенге				3562				
		Всего заработная плата	Тенге					2029			
		Сдача и испытание	Тенге				98				
		Накладные расходы	Тенге				1989				
		Сметная прибыль	Тенге				609				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2029			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				8224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2029			
		РАЗДЕЛ 13.Сети КЛ-0,4кВ									
191	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,12	168,04 6,57	161,47 48,79	1028 40	989 299	--	244 102	1374
192	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,08	34,67 --	34,67 12,48	141 --	142 51	--	37 14	192
193	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	34	476,56 77,76	398,80 157,09	16203 2644	13559 5341	--	5749 1756	23708
194	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий** *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,000666	143334,60 141645,00	-- --	95 94	-- --	1	72 13	180
195	С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	0,000666	546,00 --	-- --	1 --	-- --	1	-- --	1
196	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	33,3333	343,27 142,56	154,20 47,21	11442 4752	5140 1574	1550	4554 1280	17276
197	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	0,6666	320,68 129,60	145,80 44,83	214 86	97 30	31	84 24	322
198	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	5,333	642,57 155,52	359,28 117,19	3427 829	1916 625	682	1047 358	4832
199	С123-060137-0704 2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80** *СП - 8%*	км	0,04166	456527,00 --	-- --	19019 --	-- --	19019	-- 1522	20541

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	3217,54	157,10	6435	314	4364	1329	8385
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	1757	88		621	
201	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	6,6666	603,25	23,15	4022	154	2697	877	5290
		НР - 72%; СП - 8%			175,70	6,93	1171	46		392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				62027	22311	28345	13993	82101
							11373	8054	--	6082	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				60762				
		Материалы	Тенге				9321				
		Всего заработная плата	Тенге					18943			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19019				
		Накладные расходы	Тенге				13640				
		Сметная прибыль	Тенге				5953				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				80355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					18943			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1264				
		Материалы	Тенге				1				
		Всего заработная плата	Тенге					484			
		Накладные расходы	Тенге				353				
		Сметная прибыль	Тенге				129				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1746				
		Сметная заработная плата	Тенге					484			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				82102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19427			
		РАЗДЕЛ 14.Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,175м									
202	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	45,887666	202,89	192,45	9310	8831	--	1875	12079
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	479	2125		895	
203	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,37663	1936,70	--	2666	--	--	1920	4952
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	--	2666	--		367	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
204	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,1676958	841,75	--	5192	--	--	3738	
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	--	5192	--		714	
205	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	35,83433	34,67	34,67	1242	1242	--	322	
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,48	--	447		125	
206	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,834333	156,87	74,79	5621	2680	--	2995	
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	2941	1219		689	
207	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	35,83433	81,23	69,06	2911	2475	104	647	
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	332	567		285	
		Водопровод В1									
208	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,035333	287770,69	73632,53	10168	2602	23	8185	
		НР - 99%; СП - 8%			213482,00	20505,73	7543	725		1468	
209	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,3333	1256,27	7,45	4188	24	518	3617	
		НР - 99%; СП - 8%			1093,82	2,20	3646	7		624	
210	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое /трубы в футляре/	м трубопровода	3,333	85,02	1,16	283	4	5	269	
		НР - 98%; СП - 8%			82,21	--	274	--		44	
211	С123-010501-1502 2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,0533	136,00	--	5311	--	5311	--	
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
212	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0386666	57553,78	--	2225	--	64	2139	
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	2161	--		349	
213	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка	т фасонных частей	0,0006533	1010711,28	507623,03	660	332	12	407	
		НР - 99%; СП - 8%			484372,30	145516,63	316	95		85	
214	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/	км трубопровода	0,003333	437007,30	68511,28	1457	228	30	1268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			359766,00	24402,92	1199	81		218	
215	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,346666	1055,00	–	3531	–	3531	–	3813
		СП - 8%			–	–	–	–		282	
216	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,003333	942114,58	36810,12	3140	122	2169	841	4300
		НР - 99%; СП - 8%			254765,00	129,60	849	–		318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				57905	18540	11767	28223	93017
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27598	5266	–	6888	
	Материалы		Тенге				48780				
	Всего заработная плата		Тенге				2918				
		Накладные расходы	Тенге					32590			
		Сметная прибыль	Тенге				27954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				82871				
		Сметная заработная плата	Тенге					32590			30
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9125				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					274			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8842				
		Накладные расходы	Тенге				269				
		Сметная прибыль	Тенге				751				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10145				
		Сметная заработная плата	Тенге					274			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				93016				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					32864			
		РАЗДЕЛ 15.Канализация									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,18м, диам.1500-2шт									
217	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	7,94533	202,89	192,45	1612	1529	–	325	2092
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	46,30	83	368		155	
218	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,23836	1936,70	–	462	–	–	332	858
		НР - 72%; СП - 8%			1936,70	–	462	–		64	
219	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	1,6526933	841,75	–	1391	–	–	1002	2584

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	1391	–		191	
220	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	4,3145	34,67	34,67	150	150	–	39	204
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,48	–	54		15	
221	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4,3145	156,87	74,79	677	323	–	361	1121
		НР - 72%; СП - 8%			82,08	34,02	354	147		83	
222	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,3145	81,23	69,06	350	298	12	78	462
		НР - 72%; СП - 8%			9,27	15,81	40	68		34	
		Канализация К1									
223	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,006666	550611,22	193742,04	3670	1291	66	2655	6831
		НР - 99%; СП - 8%			346918,00	55367,47	2313	369		506	
224	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	6,73333	1149,00	–	7737	–	7737	–	8356
		СП - 8%			–	–	–	–		619	
225	Е11-220201-0103 1122-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом	км трубопровода	0,002	467789,60	17869,85	936	35	100	804	1879
		НР - 99%; СП - 8%			400290,00	5725,76	801	11		139	
226	С123-011003-0103 2301-1003-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	м	2	1675,00	–	3350	–	3350	–	3618
		СП - 8%			–	–	–	–		268	
		Колодец диам.1500мм-2ШТ									
227	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,015	29896,11	7070,86	30345	7176	11497	14405	48329
		НР - 99%; СП - 8%			11499,10	2835,89	11672	2878		3580	
228	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	8	595,00	–	4760	–	4760	–	5141
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
229	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,534	19810,60	7,20	10579	4	8630	1828	13400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					28542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4415656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				722361				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					206242			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57397			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2432949		
		- Перевозка грузов	Тенге				35408				
		- Накладные расходы	Тенге							691606	
		- Сметная прибыль	Тенге							327085	

Итого с оборудованием					3 215 656,00
Оборудование					1 078 203,00
Итого без оборудования					2 137 453,00
Временные здания и сооружения 1,5%					32 061,80
Итого					2 169 514,80
Доп.Затраты 0,9%					19 525,63
Итого					2 189 040,43
Непредвиденные работы и затраты 2%					43 780,81
Итого					2 232 821,24
в текущих ценах на 2021 К=1,050036					3 476 694,65
Ндс 12%					417 203,36
Итого					3 893 898,00
Итого с понижающим К=0,6					2 336 338,80

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.**

Суб.подрядчик:
ТОО «BI Style»

Директор _____ **Мамыров А**