**Форма 2**

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"**
**Ген.подрядчик: ТОО "Prof-Facade"**
**Субподрядчик: ТОО "BI Style"**
**Договор суб.подряда №19 от 05.06.2024 г.**
**Наименование стройки - Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев , г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области**

## А К Т №1 от 10.12.2024 г.
## приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 г.

на Строительство парковки в мкр. №1, Центральная поликлиника ул. Ж.Танкыбаев , г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)** | м² спланированной поверхности за проход бульдозера | 427,2 | | 2,53 | 2,53 | 1081 | 1080 | -- | 265 | 1453 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 0,86 | -- | 367 | | 107 | |
| 2 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2** | м³ грунта недобора | 138 | | 1503,21 | 585,21 | 207443 | 80759 | 799 | 107143 | 339753 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 912,21 | 166,12 | 125885 | 22925 | | 25167 | |
| 3 | 1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м** | м³ | 251,46 | | 149,87 | 149,87 | 37686 | 37687 | -- | 9136 | 50568 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 50,46 | -- | 12689 | | 3747 | |
| 4 | 1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м³ | 215,46 | | 160,82 | 160,82 | 34650 | 34651 | -- | 8455 | 46552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 54,50 | -- | 11743 | | 3447 | |
| 5 | 1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см** | м³ | 2263,14 | | 10,95 | 10,95 | 24781 | 24782 | -- | 6608 | 33901 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 4,05 | -- | 9166 | | 2512 | |
| 6 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Полив водой уплотняемого грунта** | м³ | 215,46 | | 128,50 | 107,53 | 27687 | 23169 | 711 | 7416 | 37911 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 17,67 | 30,13 | 3807 | 6492 | | 2807 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **113,46** | **285,48** | **270,86** | **32391** | **30732** | **140** | **7407** | **42981** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **13,39** | **77,27** | **1519** | **8767** | | **3184** | |
| 8 | 411-101-0105 РСНБ РК 2022 | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км** | **т·км** | **943,391** | **208,00** | **--** | **196225** | **--** | | **--** | **211923** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **15698** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | **561944** | **232860** | **1650** | **146430** | **765042** |
| | | | | | | | **131211** | **72149** | **--** | **56669** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **561944** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **1650** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **203360** | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **196225** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **146430** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **56669** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **765043** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **100** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **203360** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **765043** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **100** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **203360** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие** | | | | | | | | | |
| 9 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.** | **м$^3$ материала основания в плотном теле** | **64,08** | **15130,72** | **1740,04** | **969577** | **111502** | **841183** | **49008** | **1100072** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **263,61** | **444,54** | **16892** | **28486** | | **81487** | |
| 10 | 1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 | **Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** | **м$^2$ основания** | **427,2** | **2540,49** | **333,73** | **1085297** | **142569** | **915990** | **79549** | **1258035** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **62,59** | **109,83** | **26738** | **46919** | | **93189** | |
| 11 | 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство(общ.6см)** | **м$^2$ покрытия** | **427,2** | **2868,00** | **250,90** | **1225210** | **107184** | **1100254** | **39905** | **1366323** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,60** | **44,89** | **17772** | **19177** | | **101208** | |
| 12 | 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=4 | **Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** | **м$^2$ покрытия** | **427,2** | **1260,92** | **0,10** | **538665** | **43** | **532368** | **6754** | **589053** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **14,64** | **--** | **6254** | **--** | | **43634** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 | **Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м$^3$. Устройство** | **м$^2$ покрытия** | **427,2** | **3015,23** | **262,52** | **1288106** | **112148** | **1158186** | **39401** | **1433709** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **41,60** | **43,80** | **17772** | **18711** | | **106202** | |
| 14 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.** | **м бортового камня** | **55,8** | **5832,85** | **50,35** | **325473** | **2809** | **243583** | **86764** | **445216** |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | **1417,22** | **22,51** | **79081** | **1256** | | **32979** | |
| 15 | 255-101-0101 РСНБ РК 2022 | **Камни бетонные бортовые М-300** | **м$^3$** | **2,511** | **73235,00** | **--** | **183893** | **--** | **183893** | **--** | **198604** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **14711** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | **5616221** | **476255** | **4975457** | **301381** | **6391012** |
| | | | | | | | **164509** | **114549** | **--** | **473410** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **5616221** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **4791563** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **279058** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **183893** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **301381** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **473410** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **6391012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **123** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **279058** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | **6391012** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **123** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **279058** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция** | | | | | | | | | |
| 16 | 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий** | **м кабеля** | **195** | **558,63** | **236,71** | **108933** | **46159** | **10775** | **49834** | **171470** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **266,66** | **88,29** | **51999** | **17217** | | **12702** | |
| 17 | 243-116-0905 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66** | **км** | **0,135** | **3731389,00** | **--** | **503738** | **--** | **503738** | **--** | **544037** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **40299** | |
| 18 | 243-116-0903 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66** | **км** | **0,06** | **1749888,00** | **--** | **104993** | **--** | **104993** | **--** | **113392** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **8399** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 | **Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** | м | 27 | 149,44 | 1,26 | 4035 | 34 | 831 | 2294 | 6835 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 117,40 | 0,59 | 3170 | 16 | | 506 | |
| 20 | 243-116-0502 РСНБ РК 2022 | **Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66** | км | 0,027 | 825805,00 | -- | 22297 | -- | 22297 | -- | 24081 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1784 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 743996 | 46193 | 642634 | 52128 | 859815 |
| | | | | | | | 55169 | 17233 | -- | 63690 | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 112968 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 11607 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 72402 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 52128 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13208 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 178304 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72402 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 631028 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 631028 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 50482 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 681510 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 859814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 32 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 72402 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы** | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | м$^3$ грунта | 62,7912 | 179,34 | 168,67 | 11261 | 10591 | -- | 2559 | 14926 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 10,67 | 45,94 | 670 | 2885 | | 1106 | |
| 22 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м$^3$ грунта | 62,7912 | 58,18 | 58,18 | 3653 | 3653 | -- | 900 | 4918 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 19,91 | -- | 1250 | | 364 | |
| 23 | 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26 | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной** | м кабеля | 37,5 | 9,60 | 0,97 | 360 | 36 | -- | 246 | 654 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,63 | 0,48 | 324 | 18 | | 48 | |
| 24 | 249-101-0507 РСНБ РК 2022 | **Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м** | м | 37,5 | 235,00 | -- | 8813 | -- | 8813 | -- | 9518 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 705 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **25** | **1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26** | **Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель** | **м кабеля** | **59,4** | **387,92** | **242,47** | **23042** | **14403** | **--** | **11055** | **36825** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **145,45** | **113,04** | **8640** | **6715** | | **2728** | |
| **26** | **249-102-0101 РСНБ РК 2022** | **Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции** | **$м^2$** | **28,512** | **5331,00** | **--** | **151997** | **--** | **151997** | **--** | **164157** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **12160** | |
| **27** | **1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28** | **Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях** | **м** | **5,4** | **1210,06** | **106,63** | **6534** | **576** | **887** | **3819** | **11181** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | **939,16** | **42,98** | **5071** | **232** | | **828** | |
| **28** | **241-101-0306 РСНБ РК 2022** | **Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм** | **м** | **5,4** | **3545,00** | **--** | **19143** | **--** | **19143** | **--** | **20674** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **1531** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **Тенге** | | | | **224803** | **29259** | **180840** | **18579** | **262853** |
| | | | | | | | **14705** | **11100** | **--** | **19470** | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **29936** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **887** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **21000** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **15120** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **3604** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | **48660** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **8** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **21000** | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **194867** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **4805** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | **179953** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **3459** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **15866** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **214192** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **4805** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | **262852** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **25805** | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **8278721** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **365594** | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **784567** | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **215031** | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **5800581** | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | **196225** | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **518518** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **613239** | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с оборудванием** | | | | | **8 278 721,00** | | | | |
| | | **Оборудование** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого без оборудование** | | | | | | **8 278 721,00** | | | | |
| | | **Временные здания и сооружения 1,3.0,8%** | | | | | | **86 098,70** | | | | |
| | | **Итого с оборудванием** | | | | | | **8 364 819,70** | | | | |
| | | **Итого без оборудование** | | | | | | **8 364 819,70** | | | | |
| | | **Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%** | | | | | | **85 321,16** | | | | |
| | | **Итого с оборудванием** | | | | | | **8 450 140,86** | | | | |
| | | **Итого без оборудование** | | | | | | **8 450 140,86** | | | | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | | | | | **169 002,82** | | | | |
| | | **Итого с оборудванием** | | | | | | **8 619 143,68** | | | | |
| | | **Итого без оборудование** | | | | | | **8 619 143,68** | | | | |
| | | **В текущих ценах на 2023 К=1,079** | | | | | | **9 300 056,03** | | | | |
| | | **Понижающий К=0,6** | | | | | | **5 580 033,62** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%** | | | | | | **6 249 637,65** | | | | |
| | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | **6 249 637,65** | | | | |

Подрядчик:
**ТОО "Prof-Facade"**

**Директор** _____ **Жаимбетов Т.**

**Суб.подрядчик:**
**ТОО «BI Style»**

**Директор** _____ **Мамыров А**