Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Луч 2050"

БИН 170340027213, Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 85, 206А

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Е. Н. Ауельбекова, дом 179А

Наименование объекта: Благоустройство и строительство инженерных сетей к объекту здравоохранения в селе Малика Габдуллина, Зерендинского район, Акмолинской области

Договор подряда № 11-28 от 3 октября 2024 г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах 2024 года

№ п.п.	№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8,00
		на	**Наружные сети связи**				
		Раздел 1.	**Земляные работы**				
1	**1**	**6101-0103-0118** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 4**	**м^3**	**86,233**	**586**	**50 533,00**
2	**2**	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2**	**м^3**	**2,667**	**9 558**	**25 491,00**
3	**3**	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**82,677**	**98**	**8 102,00**
4	**4**	**6101-0206-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**6,223**	**3 784**	**23 548,00**
5	**5**	**6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**88,9**	**656**	**58 318,00**
6	**6**	**6124-0201-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**494**	**827**	**408 538,00**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				
7	**1**	**6101-0102-0114** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**1 202**	**376**	**451 952,00**
8	**2**	**6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	**м^3**	**17,1**	**98**	**1 676,00**

1	2	3	4	5	6	7	8,00
9	3	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	17,1	6 045	103 370,00
10	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2	$м^3$	63,27	4 156	262 950,00
11	5	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2	$м^3$	1 098	98	107 604,00
		Раздел 2.	Сеть хозяйственно-питьевого водоснабжения В1				
12	6	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022* *Кзтр и Кэм=1,12* *Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07	1 415 945	99 116,00
13	7	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	70,7	157	11 100,00
14	8	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,006	2 025 557	12 153,00
15	9	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6	505	3 030,00
16	10	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 741	26 741,00
17	11	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	10,68	49 257	526 065,00
18	12	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,05516	3 884 297	214 258,00
19	13	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562	207 562,00
20	14	241-112-0107 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	1	131	131,00
21	15	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	4	5 318	21 272,00
22	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003	24 018,00
23	17	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	3	2 707	8 121,00
24	18	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	6	2 107	12 642,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
25	19	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,04931	3 884 297	191 535,00
26	20	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065	1 065,00
27	21	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628	628,00
28	22	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12 601	12 601,00
29	23	244-404-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1000 мм	шт.	1	60 565	60 565,00
30	24	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,05	59 219	2 961,00
31	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.20	шт.	1	6 839	6 839,00
32	26	251-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Указатель	шт.	1	10 228	10 228,00
33	27	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,076	274 756	20 881,00
34	28	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	76	383	29 108,00
35	29	6121-0801-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 250 мм	м	7	42 283	295 981,00
36	30	6121-0801-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 250 мм	м	7	7 035	49 245,00
37	31	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	7	7 566	52 962,00
38	32	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	7,6	13 891	105 572,00
39	33	242-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	7 460	7 460,00
40	34	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	2	7 322	14 644,00
41	35	242-303-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 592	15 184,00
42	36	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,6	9 310	5 586,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
43	37	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	0,4	14 727	5 891,00
44	38	243-907-5104 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций,кабельных трасс,несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,008	65 057	520,00
45	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00316	382 131	1 208,00
46	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0133	954 056	12 689,00
			Колодцы Д1500				
		Раздел 3.	Канализация К1				
52	50	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	95	2 873	272 935,00
53	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	32,04	49 257	1 578 194,00
54	52	6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	95	403	38 285,00
55	53	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	9,5	13 891	131 964,00
			Колодцы Д1500				
56	54	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в сухих грунтах	$м^3$	11,605	83 636	970 596,00
57	55	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,11	27 014	219 084,00
58	56	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	28 163	168 978,00
59	57	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	9	31 824	286 416,00
60	58	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	29 582	384 566,00
61	59	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	6	36 998	221 988,00
62	60	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	4 611	27 666,00
63	61	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	23 039	138 234,00
64	62	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,188	1 143 119	214 906,00
65	63	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска прочих поверхностей масляным составом,решетка,переплет,радиатор,труба и тому подобное,диаметр менее 50 мм,количество покрасок за 2 раза	$м^2$	5,452	3 552	19 366,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
66	64	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1	76 759	76 759,00
		на	Генеральный план				
		Раздел 1.	Вертикальная планировка				
71	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	$м^3$	305	139	42 395,00
72	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102	$м^3$	305	477	145 485,00
73	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	$м^3$	999	67	66 933,00
74	4	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0105	$м^3$	999	30	29 970,00
75	5	6101-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1	$м^3$	319	499	159 181,00
76	6	412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 15 км	т·км	5 742	75	430 650,00
		Раздел 2.	Покрытие				
			Тип .1 Асфальтобетонное покрытие				
79	7	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,666*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/20см/	$м^2$	581	1 745	1 013 845,00
80	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,4648	223 697	103 974,00
81	9	7101-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=1,25*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой,толщина 12 см/15см/	$м^2$	581	1 308	759 948,00
82	10	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	581	2 600	1 510 600,00
83	11	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	581	1 059	615 279,00
84	12	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	581	2 917	1 694 777,00
85	13	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	149	5 475	815 775,00

1	2	3	4	5	6	7	8,00
86	14	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	149	2 534	377 566,00
			Тип 2. Брусчатое покрытие тротуаров				
88	15	6113-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из песка	$м^3$	18,7	17 032	318 498,00
89	16	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	374	1 239	463 386,00
90	17	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	$м^2$	374	4 365	1 632 510,00
91	18	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	374	4 122	1 541 628,00
92	19	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	265	5 475	1 450 875,00
93	20	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	265	1 624	430 360,00
		Раздел 4.	МАФ				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ № 7-2	Тенге			21 925 216,00

Всего **21 925 216,00**

НДС (12 %) 2 631 025,92

Итого **24 556 241,92**

принял (генподрядчик)
Директор ТОО "Луч 2050"

_____**Уразбаев Е.К.**

сдал (субподрядчик)
Директор ТОО "Кайргожа и К"

_____**Сабиров Ж. Ж.**