Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«20» октяря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А», Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, Жибек жолы 3
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора **Каипкожин Асхат Каныбекович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания УО ВКО, Восточно-Казахстанкая область, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 10/1**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания» УО ВКО Кусманов Батырхан Мухтарович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **БИН 080840004779 ТОО «И.В.А.», БИН 980140004365 ТОО «НКО», БИН 120840002643 ТОО «ХамирЭлектроМонтаж», БИН 110540015434ТОО «Профи Партнер», БИН 030440009984 ТОО «ВостокСтройГрупп», БИН 100240007361 ТОО «ТОО «АйАлАн-вектор»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «ПроектСметСервис», Рабочий проект, заказ №96 от 06.05.2020г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания» УО ВКО, 06.05.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кровля	п.м.	мягкая		мягкая	
Площадь застройки	п.м.	наплавляемый материал		наплавляемый материал	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

После всех демонтажных работ по разборке существующей кровли выполнена армированная кладка парапета, устройство монолитного антисейсмического пояса в уровне плит покрытия, устройство внутренних водосточных труб (2шт.) Устроена новая совмещенная мягкая кровля с утеплителем из жестких минераловатных плит толщиной 180мм, с цементно-песчаной стяжкой и разуклонкой из шлака с покрытием из трех слоев унифлекса. Выполнен монтаж пожарной лестницы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Планировка участка обеспечивает свободный проезд к зданию. Противопожарная безопасность здания обеспечивается архитектурно-планировочными и конструктивными решениями проекта в соответствии с требованиями СНиП РК 2.02-02-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Все двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Объемно-планировочные решения здания, принятые в проекте, и соответствуют требованиям СНиП РК 2.02-05-2009.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2020 года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2020 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5;**

фактически, месяц: **5;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает: «**Капитальный ремонт мягкой кровли Общественно-бытового корпуса КГУ Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания УО ВКО»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актив-А» директор Каипкожин Асхат Каныбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)