Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: ТОО "Келестидрострой"

Подрядчик: ПК "Келес"

Объект: Строительство малой гидроэлектростанции "Дархан" на реке Келес

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				№5	11.05.2017		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство малой гидроэлектростанции "Дархан" на реке Келес	26 751 287	26 751 287	26 751 287				2 675 129	29 426 415
К оплате:								29 426 415

Заказчик: ТОО "Келестидрострой"

Руководитель Рысжанова Ж.Т.

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Келес"

Директор Рысжанов К.Ж.

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Оразкулов А.

Приложение 3-1
Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности

Заказчик: ТОО "Келестидрострой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ПК "Келес"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство малой гидроэлектростанции "Дархан" на реке Келес, Туркестанской области
(наименование, адрес)

Объект: Строительство малой гидроэлектростанции "Дархан" на реке Келес, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 5

Акт приемки выполненных работ

№2

за октябрь 2020

Составлен (а) в текущих ценах на 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Электроснабжение									
1	Ц13-080103-3301 1308-0103-3301 РСНБ РК 2015	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования	шт.	2	38914,23	8819,19	77828	17638	1362	47453	135304
2	51-080301-0602 5108-0301-0602 РСНБ РК 2015	Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА	шт.	2	4131433		8262866				8262866
3	Ц13-080103-1105 1308-0103-1105 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования	шт.	4	312533,52	144828,9	1250134	579316	189498	513940	1905200
4	51-080101-0108 5108-0101-0108 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА	шт.	4	2234070		8936280				8936280
5	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	4	4873,77	1987,17	19495	7949	434	10239	32113

Scanned with CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	4	1316,62	80,91	5266	324	108	3374	9547
7	Ц13-080103-1609 1308-0103-1609 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шт.	4	16837,22	11489,22	67349	45957		28681	103712
8	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования УСПД	шт.	2	1168,35	27,35	2337	55		1732	4394
9	С123-070201-0303 2307-0201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	4	8081		32324		32324		34910
		Итого по разделу 1	**тенге**				**18653887**	**651248**	**223736**	**605639**	**19424338**
		В том числе :									
		Стоимость общестроительных работ, всего	**тенге**				**18653887**				
		Материалы	**тенге**				**17233807**				
		Всего заработная плата	**тенге**					**651248**			
		Итого с отдельными видами затрат, не учтенных сметными нормативами	**тенге**								
		Непредвиденные работы и затраты			**%**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**тенге**								
		Раздел: 2. Земляные работы									
10	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3	447,4	169,79	163,01	75964	72932		18998	101910
11	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	298,3	35,06	35,06	10459	10459		2766	14283
12	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м	1641	142,44	115,7	233746	189866		86454	345817
13	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1656	423,28	343,06	700949	568105		259798	1037607
14	С121-030101-0203 2101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530- 2012	шт	13,78	65614		904161		904161		976494

Scanned with CamScanner

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	149,1	2868		427619		427619		461828
16	Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2789	764,64	464,24	2132581	1294767	129324	839994	3210381
17	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м	582	1320,3	767,05	768417	446422	26304	322906	1178629
		Итого по разделу 1	тенге				5253896	2582551	1487408	1560316	7326949
		В том числе :	тенге								
		Стоимость общестроительных работ, всего	тенге				525896				
		Материалы	тенге				4232778				
		Всего заработная плата	тенге						1487408		
		Итого с отдельными видами затрат, не учтенных сметными нормативами	тенге								
		Непредвиденные работы и затраты									
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге								

Сдал (Подрядчик)

ПК "Келес" БИН: 910140000250

Директор Рысжанова К.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ТОО "Келесгидроэнергострой" БИН: [illegible]2860

Директор Рысжанов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Оразкулов Н.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Scanned with CamScanner