Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Договор: Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №69 от 03.07.2024 г.

Наименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №1

на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	715		2,53	2,53	1809	1809	--	443	2431
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,86	--	615		179	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Выемки. Выемка грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта недобора	286		1503,21	585,21	429918	167370	1656	222050	704126
		НР - 72%; СП - 8%				912,21	166,12	260892	47510		52158	
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Устройство качественной дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м	$м^3$	294,8		149,87	149,87	44182	44182	--	10710	59285
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,46	--	14876		4393	
4	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	294,8		160,82	160,82	47410	47410	--	11568	63695
		НР - 72%; СП - 8%				--	54,50	--	16067		4717	
5	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	$м^3$	2653,2		10,95	10,95	29053	29052	--	7747	39745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,05	--	10745		2945	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	294,8	128,50	107,53	37882	31700	973	10147	51870
		НР - 72%; СП - 8%			17,67	30,13	5209	8882		3841	
7	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	8,8	285,48	270,86	2512	2384	10	574	3333
		НР - 72%; СП - 8%			13,39	77,27	118	680		247	
8	411-101-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	73,48	208,00	--	15284	--		--	16507
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				608050	323907	2639	263239	940992
							266219	99375	--	69703	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				608050				
	Материалы		Тенге				2640				
	Всего заработная плата		Тенге					365594			
	Транспортные расходы		Тенге				15284				
		Накладные расходы	Тенге				263239				
		Сметная прибыль	Тенге				69703				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				940992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					365594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				940992				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186
		Сметная заработная плата	Тенге					365594			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетоное покрытие									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.	$м^3$ материала основания в плотном теле	107,25	15130,72	1740,04	1622770	186619	1407879	82025	1841178
		НР - 108%; СП - 8%			263,61	444,54	28272	47677		136383	
10	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	715	2540,49	333,73	1816450	238617	1533081	133140	2105560
		НР - 108%; СП - 8%			62,59	109,83	44752	78528		155970	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.11 Кмр=1,58 ТЧ 27 табл. 3 п.3.12 Кмр=1,83	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия бетон класса В15 (марки М200) применен коэффициент к норме расхода бетона В1(200) - 1,58. Бортовые камни сечением 150х450 мм, 107х600 мм при других видах покрытия раствор цементный применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 1,83.	м бортового камня	130	5832,85	50,35	758271	6545	567487	202138	1037242
		НР - 108%; СП - 8%			1417,22	22,51	184239	2926		76833	
12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	$м^3$	5,85	73235,00	--	428425	--	428425	--	462699
		СП - 8%			--	--	--	--		34274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4625916	431781	3936872	417303	5446679
							257263	129131	--	403460	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4625916				
	Материалы		Тенге				3508446				
	Всего заработная плата		Тенге					386394			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				428425				
		Накладные расходы	Тенге				417303				
		Сметная прибыль	Тенге				403460				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5446679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					386394			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5446679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					386394			
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	483	558,63	236,71	269818	114331	26690	123435	424716
		НР - 72%; СП - 8%			266,66	88,29	128797	42644		31463	
14	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,335	3731389,00	--	1250015	--	1250015	--	1350016
		СП - 8%			--	--	--	--		100001	
15	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,15	1749888,00	--	262483	--	262483	--	283482
		СП - 8%			--	--	--	--		20999	
16	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	130	149,44	1,26	19427	164	4001	11044	32908
		НР - 72%; СП - 8%			117,40	0,59	15262	77		2438	
17	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,13	825805,00	--	107355	--	107355	--	115943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1909098**	**114495**	**1650544**	**134479**	**2207065**
							144059	**42721**	--	**163489**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				289245				
	Материалы		Тенге				30692				
	Всего заработная плата		Тенге					186780			
		Накладные расходы	Тенге				134479				
		Сметная прибыль	Тенге				33901				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				457625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					186780			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1619853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1619853				
		Сметная прибыль	Тенге				129588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1749441				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2207066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					186780			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
18	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	**м³ грунта**	**181,44**	**179,34**	**168,67**	**32539**	**30603**	--	**7395**	**43130**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,67**	**45,94**	**1936**	**8335**		**3195**	
19	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**181,44**	**58,18**	**58,18**	**10556**	**10556**	--	**2602**	**14210**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**19,91**	--	**3612**		**1052**	
20	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**100**	**9,60**	**0,97**	**960**	**97**	--	**656**	**1745**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,63**	**0,48**	**863**	**48**		**129**	
21	249-101-0507 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м**	**м**	**100**	**235,00**	--	**23500**	--	**23500**	--	**25380**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1880**	
22	1308-0201-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие плитами. Один кабель**	**м кабеля**	**180**	**387,92**	**242,47**	**69826**	**43644**	--	**33500**	**111591**
		НР - 72%; СП - 8%			**145,45**	**113,04**	**26181**	**20347**		**8266**	
23	249-102-0101 РСНБ РК 2022	**Плита закрытия кабеля типа ПЗК из полимерпесчаной композиции**	**м²**	**86,4**	**5331,00**	--	**460598**	--	**460598**	--	**497446**
		СП - 8%			--	--	--	--		**36848**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1308-0206-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	10	1210,06	106,63	12101	1067	1642	7071	20706
		НР - 72%; СП - 8%			939,16	42,98	9392	430		1534	
25	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	10	3545,00	–	35450	–	35450	–	38286
		СП - 8%			–	–	–	–		2836	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				82887				
	Материалы		Тенге				1643				
	Всего заработная плата		Тенге					57261			
		Накладные расходы	Тенге				41227				
		Сметная прибыль	Тенге				9929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					57261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				562643				
	Всего заработная плата		Тенге					13883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519548				
		Накладные расходы	Тенге				9997				
		Сметная прибыль	Тенге				45811				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				618451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13883			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				752494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					71144			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9347415
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				705913				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					956150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					303999			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6111247		
		- Перевозка грузов	Тенге				15284				
		- Накладные расходы	Тенге							866245	
		- Сметная прибыль	Тенге							692392	

		Итого по смете:					9 347 415,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%					97 213,12				
		Итого:					9 444 628,12				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					96 335,21				
		Итого:					9 540 963,32				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					190 819,27				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого:					**9 731 782,59**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**10 294 699,43**				
		Понижающий К=0,98					**10 088 805,44**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%					**11 299 462,09**				
		Итого по АКТУ					**11 299 462,09**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:
ТОО ""Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Авторский надзор: ТОО "ММ PROJECT"
Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Договор: Доп.соглашение №69-3 от 21.10.2024 г. к договору № 69 от 03.07.2024 г.
Наименование стройки "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т
приемки выполненных работ №2
за ноябрь месяц 2024 г.
на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетоное покрытие												
1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство(обет бем)	м² покрытия	715		2868,00	250,90	2050620	179393	1841483	66788	2286799
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	44,89	29744	32096		169391	
2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м² покрытия	715		1260,92	0,10	901558	72	891018	11304	985892
		НР - 108%; СП - 8%				14,64	--	10468	--		73030	
3	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м³. Устройство	м² покрытия	715		3015,23	262,52	2155889	187702	1938443	65944	2399582
		НР - 108%; СП - 8%				41,60	43,80	29744	31317		177749	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5108067	367167	4670944	144036	5672273
								69956	63413	--	420170	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5108067				
	Материалы		Тенге					4670946				
	Всего заработная плата		Тенге						133369			
		Накладные расходы	Тенге					144036				
		Сметная прибыль	Тенге					420170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5672273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						133369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5672273				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						133369			
РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция												
4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	315		558,63	236,71	175968	74563	17407	80501	276989
		НР - 72%; СП - 8%				266,66	88,29	83998	27811		20519	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,313	3731389,00	--	1167925	--	1167925	--	1261359
		СП - 8%			--	--	--	--		93434	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1343893	74563	1185332	80501	1538348
							83998	27811	--	113953	
Стоимость монтажных работ			Тенге				175968				
Материалы			Тенге				17407				
Всего заработная плата			Тенге					111809			
		Накладные расходы	Тенге				80501				
		Сметная прибыль	Тенге				20519				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				276988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					111809			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1167925				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1167925				
		Сметная прибыль	Тенге				93434				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1261359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1538347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					111809			
РАЗДЕЛ 3.Осветительные приборы и материалы											
6	1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом. высотой до 12 м. Установка	опора	5	15736,68	8372,95	78683	41865	1939	43113	131540
		НР - 80%; СП - 8%			6975,75	3802,51	34879	19013		9744	
7	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм. тип фланца А	шт.	5	65668,00	--	328340	--	328340	--	354607
		СП - 8%			--	--	--	--		26267	
8	247-306-0922	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	5	9774,00	--	48870	--	48870	--	52780
		СП - 8%			--	--	--	--		3910	
9	1308-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	5	17169,61	7775,27	85848	38877	4843	44632	140918
		НР - 72%; СП - 8%			8425,63	3972,14	42128	19861		10438	
10	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	5	11173,00	--	55865	--	55865	--	60334
		СП - 8%			--	--	--	--		4469	
11	1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	5	7614,32	1509,23	38072	7546	11637	17824	60367
		НР - 72%; СП - 8%			3777,84	1173,20	18889	5866		4472	
12	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	5	82314,00	--	411570	--	411570	--	444496
		СП - 8%			--	--	--	--		32926	
13	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Скимы ответвительные	100 шт.	0,15	5671,00	--	851	--	851	--	919
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1048099	88288	863915	105569	1245961
							95896	44740	--	92294	
Стоимость монтажных работ			Тенге				123920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				41227				
		Сметная прибыль	Тенге				9929				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				134043				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					57261			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				519560				
	Всего заработная плата		Тенге					4			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				519548				
		Накладные расходы	Тенге				3				
		Сметная прибыль	Тенге				41565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				561128				
		Сметная заработная плата	Тенге					4			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				695171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата	Тенге					57265			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8457796**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				241711				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					538612			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140666			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6720633		
		- Накладные расходы	Тенге							330337	
		- Сметная прибыль	Тенге							626505	

		Итого по смете:					**8 457 796,00**				
		Временные здании и сооружения 1,3.0,8%					**87 961,08**				
		Итого:					**8 545 757,08**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					**87 166,72**				
		Итого:					**8 632 923,80**				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**172 658,48**				
		Итого:					**8 805 582,28**				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					**9 314 924,78**				
		Понижающий К=0,98					**9 128 626,29**				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%					**10 224 061,44**				
		Итого по АКТУ:					**10 224 061,44**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:
ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Амангелді М.**

Технический надзор:
ТОО ""Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**

Форма 2

аказчик : Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

вторский надзор: ТОО "MM PROJECT"

ех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

одрядчик: ТОО "Prof-Facade"

оговор: Доп.соглашение №69-3 от 21.10.2024 г. к договору № 69 от 03.07.2024 г.

аименование стройки - "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

А К Т

приемки выполненных работ №3
за Декабрь месяц 2024 г.

на "Строительство парковки в мкр. Мунайшы дсад Балапан г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1121-0502-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 50 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1		18372,77 12974,82	1140,86 527,25	18373 12975	1141 527	4257	9721 2248	30342
2	Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK	шт	1		76794,43 –	– –	76794 –	– –	76794	– –	76794
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%, СП - 8%	шт.	1		2357,52 2191,15	126,29 58,87	2358 2191	126 59	41	1620 318	4296
4	247-301-0226 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P II RS Д G/PLC (3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1 СП - 8%	шт.	1		122345,00 –	– –	122345 –	– –	122345	– 9788	132133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					219870 15166	1267 586	126643 76794	11341 12354	243565
		Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					76794				
		Стоимость монтажных работ	Тенге					2358				
		Материалы	Тенге					40				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					2250			
		Накладные расходы	Тенге				1620				
		Сметная прибыль	Тенге				318				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				4296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2250			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				140718				
Материалы			Тенге				4257				
Всего заработная плата			Тенге					13502			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				122345				
		Накладные расходы	Тенге				9721				
		Сметная прибыль	Тенге				12036				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				162475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					13502			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				243565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					15752			
РАЗДЕЛ 2.Кабельно проводниковая продукция											
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	323,4	558,63	236,71	180661	76552	17871	82648	284375
		НР - 72%; СП - 80%			266,66	88,29	86238	28553		21066	
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66**	км	0,3227067	3731389,00	--	1204144	--	1204144	--	1300476
		СП - 8%			--	--	--	--		96332	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1384805	76552	1222015	82648	1584851
							86238	28553	--	117398	
Стоимость монтажных работ			Тенге				180661				
Материалы			Тенге				17871				
Всего заработная плата			Тенге					114791			
		Накладные расходы	Тенге				82648				
		Сметная прибыль	Тенге				21066				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				284375				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					114791			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1204144				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1204144				
		Сметная прибыль	Тенге				96332				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1300476				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1584851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52
		Сметная заработная плата	Тенге					114791			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге								1828416
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				101404				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					77819			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					29139			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1348657		
- Оборудование, инвентарь			Тенге						76794		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге								93989	
		- Сметная прибыль	Тенге								129752	
		Итого с оборудованием						1 828 416,00				
		Оборудование						76 794,00				
		Итого без оборудование						1 751 622,00				
		Временные здания и сооружения 1,3.0,8%						18 216,87				
		Итого с оборудованием						1 846 632,87				
		Итого без оборудование						1 769 838,87				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%						18 052,36				
		Итого с оборудованием						1 864 685,23				
		Итого без оборудование						1 787 891,23				
		Непредвиденные работы и затраты-2%						35 757,82				
		Итого с оборудованием						1 900 443,05				
		Итого без оборудование						1 823 649,05				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079						2 050 578,05				
		Понижающий К=0,98						2 009 566,49				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г. 12%						2 250 715,28				
		Итого по АКТУ:						2 250 715,28				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Авторский надзор:

ТОО "ММ PROJECT"

Директор _____ **Аскарова Ж. Ж.**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**