Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"25" 12 2020 года

Подрядчик(генеральный подрядчик)**ТОО«Шұғыла2002»,ТО,Толебийский район,с.о. Биринши мамыр , ул.Конаева 53.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Кок жайлау» по улице К.Тулеметова №50/3 в городе Шымкент (наружные сети водопровод и канализации)»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства города Шымкент» руководитель-Ахметов Е.К.**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941 Лицензия №16015968 ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №18014449 ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 Лицензия №001796 ТОО "Альнис" БИН 190340024410 Лицензия №19009070

3.Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «НПТЦ «Сами», № 12-2019**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **Архитектурно-планировочное задание выданное отделом архитектуры и градостроительства акимата города Шымкент ЮКО за №20/1839 от 26.06.2017 года;**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопроводных сетей	м	3560		4904	
Общая протяженность канализационных сетей	м	769		0	
Производительность	м3/сут	314,6		314,6	

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее -м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)		
В том числе:выше отм. 0,000 ниже отм. 0,000	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: Общая протяженность водопроводных сетей – 4904,0 м, производительность – 314,60 м3/сут.Трубы ПЭ 100 SDR17 Д200х11,9 мм-1442м, трубы ПЭ 100 SDR 17 Д110х6,6 мм - 2452м, трубы ПЭ 100 SDR Д225х13,4 – 1010м.Средняя глубина заложения труб – 1,50 м.Прибор учета воды с дистанционным управлением марка ВСХНд-200 – 1шт, ВСХНд-400 - 1шт.Трубопроводная арматура в колодце – чугунная, фасонные части – стальные и полиэтиленовые.Водопроводные колодцы по ТПР 901-09-11,84 из сборных железобетонных элементоа по серии 3,900,1-14 выпуск 1 диаметром 2000мм-1шт, колодец индивидуальной разработки монолитный размером 6000х4000мм-1шт..

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *март 2020 года;*

окончание работ: *декабрь 2020 года;*

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: *3 месяцев;*

фактически, месяц: *2 месяцев;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство многоэтажного жилого комплекса «Кок жайлау» по улице К.Тулеметова №50/3 в городе Шымкент (наружные сети водопровод и канализации)»** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии)

подпись руководителя М.П.

ШҰҒЫЛА-2002