Форма 2

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО "Агат"
Наименование стройки Строительство многоэтажного жилого комплекса "Кокжайлау" по улице К.Тулеметова №50/3 в г.Шымкент, ЮКО (наружные сети водопровода и канализации)

Акт
приемки выполненных строительно-монтажных работ от 21.12.2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ траншей Нср.раз=1,5м									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,67705	1872,02	–	89253	–	–	64262	165796
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	–	89253	–		12281	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	293,9920844	814,54	–	239467	–	–	172416	444834
		НР - 72%; СП - 8%			814,54	–	239467	–		32951	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	1148,655	34,02	34,02	39079	39079	–	9985	52989
		НР - 72%; СП - 8%			–	12,07	–	13869		3925	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1148,655	151,99	72,61	174581	83401	–	92874	288851
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	32,92	91180	37811		21396	
5	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1148,655	79,82	67,95	91687	78056	3331	20069	120696
		НР - 72%; СП - 8%			8,97	15,30	10300	17573		8940	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта на территории	м3	41,6879156	29,17	29,17	1216	1216	–	311	1649
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,35	–	432		122	
		ВОДОПРОВОД В1									
7	Е11-220701-0106 1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,049	127071,04	–	133298	–	65293	67325	216672
		НР - 99%; СП - 8%			64828,20	–	68005	–		16050	
8	Е11-220901-0110 1122-0901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	задвижка или клапан	2	20732,54	9989,62	41465	19979	2483	24668	71423

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9501,30	2957,10	19003	5914		5291	
9	Е11-220901-0106 1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	2	6112,72	1975,16	12225	3950	1143	8220	22081
		НР - 99%; СП - 8%			3565,92	585,69	7132	1171		1636	
10	С123-040102-2307 2304-0102-2307 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72672,00	–	145344	–	145344	–	156972
		СП - 8%			–	–	–	–		11628	
11	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1961,62	78,90	3923	158	654	3154	7644
		НР - 99%; СП - 8%			1555,40	37,62	3111	75		566	
12	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	29664,00	–	59328	–	59328	–	64074
		СП - 8%			–	–	–	–		4746	
13	Е11-221201-0110 1122-1201-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	фланец	12	5158,52	449,16	61902	5390	4561	51878	122883
		НР - 99%; СП - 8%			4329,22	37,62	51951	451		9102	
14	С123-020103-0218 2302-0103-0218 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	шт.	12	18452,00	–	221424	–	221424	–	239138
		СП - 8%			–	–	–	–		17714	
15	Е11-221201-0107 1122-1201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	12	3084,31	252,02	37012	3024	2890	30936	73384
		НР - 99%; СП - 8%			2591,54	12,54	31098	150		5436	
16	С123-020103-0214 2302-0103-0214 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 225 ГОСТ 12816-80	шт.	12	7343,00	–	88116	–	88116	–	95165
		СП - 8%			–	–	–	–		7049	
17	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1031,32	71,28	12376	855	735	10678	24898
		НР - 99%; СП - 8%			898,80	–	10786	–		1844	
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2623,00	–	31476	–	31476	–	33994
		СП - 8%			–	–	–	–		2518	
19	Ц13-121101-0217 1312-1101-0217 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	91455,22	43528,24	91455	43528	11059	31803	133119
		НР - 61%; СП - 8%			36867,60	15268,47	36868	15268		9861	
20	Ц13-121101-0213 1312-1101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	41076,91	18637,48	41077	18637	3254	15677	61294
		НР - 61%; СП - 8%			19186,20	6513,93	19186	6514		4540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-121101-0210 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	23759,37	10884,54	23759	10885	1124	9475	35893
		НР - 61%; СП - 8%			11749,98	3782,61	11750	3783		2659	
22	Ц13-110203-0112 1311-0203-0112 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 400 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	30988,50	4374,72	30989	4375	4984	17501	52369
		НР - 75%; СП - 8%			21630,00	1705,20	21630	1705		3879	
23	Ц13-110203-0108 1311-0203-0108 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 200 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	14293,22	2343,60	14293	2344	1459	8553	24674
		НР - 75%; СП - 8%			10490,00	913,50	10490	914		1828	
24	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	8687,46	815,30	8687	815	1326	5201	15000
		НР - 75%; СП - 8%			6546,00	388,74	6546	389		1111	
25	Ц13-121101-0217 1312-1101-0217 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	91455,22	43528,24	91455	43528	11059	31803	133119
		НР - 61%; СП - 8%			36867,60	15268,47	36868	15268		9861	
26	Ц13-121101-0213 1312-1101-0213 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	41076,91	18637,48	41077	18637	3254	15677	61294
		НР - 61%; СП - 8%			19186,20	6513,93	19186	6514		4540	
27	Ц13-121101-0210 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	23759,37	10884,54	23759	10885	1124	9475	35893
		НР - 61%; СП - 8%			11749,98	3782,61	11750	3783		2659	
28	С123-041013-0112 2304-1013-0112 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 200, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	164697,00	–	164697	–	164697	–	177873
		СП - 8%			–	–	–	–		13176	
29	С123-041013-0109 2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42074,00	–	42074	–	42074	–	45440
		СП - 8%			–	–	–	–		3366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 200-400 мм /тройники собств.изготовления/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,12963	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	127703 60722	64555 18242	2426	78175 16470	222348
31	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 406 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	6	26222,00 –	– –	157332 –	– –	157332	– 12587	169919
32	С123-010201-0231 2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8	6833,00 –	– –	54664 –	– –	54664	– 4373	59037
33	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 200-400 мм /отвод/. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,237	985136,99 468424,60	497995,54 140727,04	233477 111017	118025 33352	4435	142925 30112	406515
34	С123-020101-0282 2302-0101-0282 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 400 мм, толщиной стенки 12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	47192,00 –	– –	141576 –	– –	141576	– 11326	152902
35	С123-020101-0258 2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	9019,00 –	– –	27057 –	– –	27057	– 2165	29222
		Переход водопрода в стальном футляре Д400 методом ГНБ									
36	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,5	Концы футляра диаметром 800 /400/ мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	1	15006,27 4522,34	1680,83 31,35	15006 4522	1681 31	8803	4508 1561	21076
		Врезка									
37	Е11-221101-0108 1122-1101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	34989,56 10215,68	22236,60 6295,05	34990 10216	22237 6295	2537	16346 4107	55442
		Опора бетонная под задвижки									
38	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,432	20102,96 4058,20	979,21 340,98	8684 1753	423 147	6508	1729 833	11247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	37,68	537,00	–	20234	–	20234	–	21853
		СП - 8%			–	–	–	–		1619	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4128672
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4128672

ИТОГО по смете:	4128672
Временные здания и сооружения 1,3%	53 673
Итого в текущих ценах с временными	4 182 345
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 0,91%	38 059
Итого в текущих ценах с зимними	4 220 404
Непредвиденные работы и затраты-2%	84 408
Итого с непредвиденными работами и затратами	4 304 812
Итого с оборудованием в текущих ценах на 2019 год	4 304 812
НДС 12%	516 577
Всего	4 821 390
Итого по акту с понижающим коэффициентом К=0,9	**4 339 250,65**
В том числе НДС 12%	**464 920**

Подрядчик: ТОО "Шугыла-2002"

Директор Битемиров С.Б.

Субподрядчик: ТОО "Агат"

Директор Карсыбаев А.К.