Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" 06 2018 года

Подрядчик(генеральный подрядчик)**ТОО«Шұғыла2002»,г.Шымкент,ул.Орынбаева,дом 23,кв.2**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Битемиров С.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Акбастау сельского округа Акбастау Байдибекского района ЮКО»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйтва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек » руководитель-Искаков Б.К.**

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно-монтажные работы на обьекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (пректно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной,градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация" БИН 050540009941 г.Шымкент пр.Тауке хана №125 Лицензия №16015968 Карсыбаев С.К. ТОО «Агат» БИН 901240000314 Лицензия №0002157; г.Шымкент мкр.Шугыла №9 Карсыбаев А.К. ТОО «КӨРКЕМ СӘУЛЕТ» БИН 101040015497 г.Шымкент, мкр.Катын Копр , Достык, 4 Лицензия №001796

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Бакыт АБК»номер пректа №33-14**

наименование проектной организации, номер проекта утвержден(а)

утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону;№19-0433/15 от 31.07.2015 г**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовое расход газа	тыс.нм3/год	5739,211	5739,211	5739,211	5739,211
Протяженность газопровода высокого давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	км	0,149	0,149	0,149	0,149
Протяженность газопровода высокого давления из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р50838-2011	км	29,480	29,480	29,480	29,480
Протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91	км	1,287	1,287	1,287	1,287
Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р50838-2011	км	20,952	20,952	20,952	20,952

Жилой дом имеет следущие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате(далее -м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее-м3)		
В том числе:выше отм. 0,000 ниже отм. 0,000	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		жилая	общая		жилая	общая
Всего квартир, В том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных трехкомнатных четырекомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Годовое расход газа – 5739,211 тыс.нм3/год; общая протяженность газопроводных сетей из полиэтиленовых труб – 50,432 км,а т.ч.:высокое давление 0,3-0,6МПа-29,480км;среднее давление-0,005-0,3МПа-20,952км;общая протяженность газопроводных сетей из стальных труб-1,436км,в т.ч: высокое давление 0,3-0,6МПа-0,149 км, среднее давление – 0,005-0,3МПа-1,287км;для снижения давления газа с высокого на среднее предусмотрен газорегуляторный пункт ГРПШ-15-2ВУ1-1шт; для снижения давление газа с среднего на низкое предусмотрены газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2ВУ1-1шт;газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС-5 шт;

газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2ВУ1-1шт;газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС-5шт; газорегуляторный пункт ГРПШ-6-110шт;газорегуляторный пункт ГРПШ-10-132шт:максимальный расход газа:часовой-2008 нм3/час;годовой-5739210,36 нм3/год; переходы через автодороги выполнены в подземном варианте из п/э футлярах с выводом контрольной трубки под ковер; надземные переходы через реки предусмотрен по металлических фермах на опорных ж/б рамах с фундаментом- монолитный ростверк на ж/б сваях.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности , охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: апрель 2017 г;

окончание работ: июнь 2018 г;

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5 месяцев;

фактически, месяц: 5,5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись), дата М.П.

Подрядчик (ген. подрядчик) считает объект: **«Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Акбастау сельского округа Акбастау Байдибекского района ЮКО»** готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Шұғыла-2002»

Директор Битемиров С.Б.

Ф.И.О., (при наличии) подпись руководителя М.П.