Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»
Субподрядчик:ТОО «Хмсу Шымкентмлиорация»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Акбастау сельского округа Акбастау Байдибекского района ЮКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Акбастау

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ) Р=0,3-0,5 МПа н.п, АКБАСТАУ.								
1	Е0122-9-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 273 мм с пневматическим испытанием	0,038	228191,27	105803,64	8671	4021	7065	544	21
				103050	39969	3916	1519	130	195,2	7
2	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм	38,152	2999	-	114418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-9-6	м -Укладка стальных водопроводных труб диам. 219 мм с пневматическим испытанием	0,09	199804,17	95036,29	17982	8553	14309	458	41
				86400	35901	7776	3231	130	175,34	16
4	С130806-100 Изм. и доп.вып.16	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219	90,36	1751	-	158220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002	мм, толщина стенки 5,0 мм								
5	Е0122-9-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с пневматическим испытанием	м 0,021	160329,25 82575	60626,12 22902,75	3367 1734	1273 481	2880 130	442 111,85	9 2
6	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	км 21,084	1142 -	- -	24078 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0122-36-5	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	м 4	1908,48 812,25	746,35 281,25	7634 3249	2985 1125	5686 130	4,81 1,38	19 6
8	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	-Задвижка стальная 30с41нж Ду 250	шт 4	32855,41 -	- -	131422 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0122-40-7	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 250 мм	шт 8	481,59 369	69,84 2,25	3853 2952	559 18	3861 130	1,73 0,01	14 -
10	С130809-40 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	фланец 8	1999 -	- -	15992 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0122-36-4	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт. 5	1469,92 657	567,67 213,75	7350 3285	2838 1069	5660 130	3,91 1,05	20 5
12	СПрайс лист ТОО "Art Plast"	-Задвижка стальная 30с41нж Ду200	шт 5	24256,79 -	- -	121284 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт 10	391,37 301,5	57,24 2,25	3914 3015	572 23	3949 130	1,43 0,01	14 -
14	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	фланец 10	1436 -	- -	14360 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0122-36-3	-Установка стальных задвижек	шт. 6	991,58	375,08	5949	2250	4212	2,46	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или клапанов обратных диам. 150 мм		398,25	141,75	2390	851	130	0,69	4
16	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт 6	22100	-	132600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-40-5	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	шт 12	231,52	33,52	2778	402	2843	0,9	11
				180	2,25	2160	27	130	0,01	-
18	С130809-38 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	фланец 12	960	-	11520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ОТВОДЫ	шт. 0,1047	121294,13	49389,75	12699	5171	11084	312,7	33
				62775	18657	6573	1953	130	91,12	10
20	С130810-87	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 250 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 273х6 мм	т 2	2270	-	4540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 200, 219х5 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт 4	2417,63	-	9671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа с радиусом кривизны R 1,5, Dy 150, 159х5 мм, /ГОСТ 17375-2001/	шт 1	1386,89	-	1387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ПЕРЕХОДЫ	шт 0,0018	121294,13	49389,75	218	89	191	312,7	1
				62775	18657	113	34	130	91,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			942907				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			942907				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			32059				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		Тенге			974966				
	Доп.затраты при производстве СМР в зим. время	0,91%	Тенге			8872				
	Итого с доп.затратами при производстве СМР в зим.время		Тенге			983838				
	Итого с затратами на доп отпуска,С,4%		Тенге			987773				
	Итого с затратами на выслугу лет,1%		Тенге			997651				
	Пересчет текущих ценах,К-2,6684		Тенге			2662133				
	Итого с коэффицентом дог цены К-0,949999995		Тенге			2529026				
	НДС-12%		Тенге			303483				
	Итого с НДС		**Тенге**			**2832509**				

Подрядчик:ТОО «Шугыла-2002»

Директор: Битемиров С.Б.

Субподрядчик:ТОО «Хмсу Шымкентмлиорация»

Директор: Карсыбаев С.К.