Генподрядчик: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Форма № КС-3

Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»

Договор: №09 от 15.08.2022г.

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации) (Корректировка)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Сентябрь месяц 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№09 от 15.08.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации) (Корректировка)	2 471 832,00	2 206 992,86							264 839,14	2 471 832,00
Всего по стройке	2 471 832,00	2 206 992,86							264 839,14	2 471 832,00

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Exclusive Stroy Corporation"
Оразова Г. М.

Субподрядчик:
Директор
ТОО "BAS BUILDING"
Токтаров Т. Ш.

Генподрядчик: ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

Субподрядчик: ТОО "BAS BUILDING"

Договор: №09 от 15.08.2022г.

Наименование сипрйки - Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации) (Корректировка)

Наименование объекта - Строительство инженерной инфраструктуры под развитие индивидуального жилищного строительства в мкр. Бакыбек, с/о Т.Рыскулов, Тюлькубасского района, Туркестанской области (наружная система водоснабжения и канализации) (Корректировка)

АКТ

приемки выполненных работ за Сентябрь 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего, зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электроосвещение										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		19,7298	269,70	269,70	5321	5321	–	742	6548
		НР - 72%; СП - 8%				–	52,22	–	1030		485	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		0,6102	1952,72	–	1192	–	–	858	2214
		НР - 72%; СП - 8%				1952,72	–	1192	–		164	
3	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		6,5766	313,68	313,68	2063	2063	–	288	2539
		НР - 72%; СП - 8%				–	60,73	–	399		188	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		0,2034	2343,26	–	477	–	–	343	886
		НР - 72%; СП - 8%				2343,26	–	477	–		66	
5	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км		57,63	66,00	–	3804	–		–	4108
		СП - 8%				–	–	–	–		304	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6,78	22,40	18,75	152	127	–	58	227
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	8,22	25	56		17	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4068	1018,66	–	414	–	–	298	769
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	–	414	–		57	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,1532	36,96	36,96	486	486	–	143	679
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,11	–	199		50	
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	113	538,40	444,26	60839	50202	–	23127	90684
		НР - 72%; СП - 8%			94,14	190,12	10638	21484		6717	
10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./	км.	0,113	16956,16	6498,16	1916	734	–	827	2963
		НР - 61%; СП - 8%			10458,00	1542,65	1182	174		219	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ									
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	408,05	171,89	48966	20627	7628	19849	74320
		НР - 72%; СП - 8%			172,59	57,14	20711	6857		5505	
12	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	1741,99	89,03	6968	356	336	4628	12524
		НР - 72%; СП - 8%			1569,00	38,10	6276	152		928	
		ОПОРЫ - 4 ШТ									
13	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,615	313,68	313,68	507	507	–	71	624
		НР - 72%; СП - 8%			–	60,73	–	98		46	
14	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,285	3773,57	–	1075	–	–	774	1997
		НР - 72%; СП - 8%			3773,57	–	1075	–		148	
15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,064	9919,70	1851,90	635	119	450	113	808
		НР - 93%; СП - 8%			1024,25	871,74	66	56		60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,648	29305,40	1069,07	18990	693	15006	3246	24015
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	3291	277		1779	
17	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0943392	1006557,24	19793,24	94958	1867	86800	6416	109483
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	6291	759		8110	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,88	925,81	20,31	8221	180	5132	2731	11828
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	2909	28		876	
19	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	0,36	1153,29	12,86	415	4	230	170	632
		НР - 93%; СП - 8%			501,57	6,28	181	2		47	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,285	1018,66	--	290	--	--	209	539
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	290	--		40	
21	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	950,14	26,82	7601	215	5685	1273	9584
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	1701	67		710	
22	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5871,78	58,43	23487	234	11101	8749	34815
		НР - 72%; СП - 8%			3038,00	--	12152	--		2579	
23	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка	т	0,388	89698,23	48124,23	34803	18672	--	17259	56226
		НР - 80%; СП - 8%			41574,00	14027,04	16131	5442		4165	
24	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	12	297,49	62,94	3570	755	31	2378	6424
		НР - 80%; СП - 8%			232,02	15,69	2784	188		476	
25	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	8	16689,84	8619,33	133519	68954	6361	59413	208366
		НР - 72%; СП - 8%			7275,45	3039,30	58204	24314		15435	
26	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	8	5307,83	1097,63	42463	8781	14134	18448	65784
		НР - 72%; СП - 8%			2443,50	759,26	19548	6074		4873	
27	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	96	673,87	330,76	64692	31753	4320	28506	100654

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			298,11	114,31	28619	10974		7456	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				567824	212650	157214	200917	830240
							194157	78630	–	61500	
		Стоимость монтажных работ	тенге				390451				
		Материалы	тенге				49564				
		Всего заработная плата	тенге					229127			
		Накладные расходы	тенге				164820				
		Сметная прибыль	тенге				44422				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				599693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
		Сметная заработная плата	тенге					229127			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				177373				
		Материалы	тенге				107649				
		Всего заработная плата	тенге					43660			
		Транспортные расходы	тенге				3804				
		Накладные расходы	тенге				36097				
		Сметная прибыль	тенге				17078				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				230548				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	тенге					43660			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				830241				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	тенге					272787			

РАЗДЕЛ 2. ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД В1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

28	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	166,0486	226,83	226,83	37665	37665	–	4795	45857
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,11	–	6660		3397	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			м3 грунта	5,1314	2343,26	–	12024	–	–	8657	22336
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	12024	–		1655	
30	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	14,6448	278,78	278,78	4083	4083	–	520	4971
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,30	–	722		368	
31	412-101-0103 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**									
			~~т км~~	~~72,38468~~	~~79,00~~	–	~~5718~~	–		–	~~6175~~
		~~СП - 8%~~			–	–	–	–		457	
32	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**									
			м3 грунта	14,6448	22,40	18,75	328	274	–	125	489
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	8,22	53	120		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	12,1014	7563,48	180,98	91529	2191	74464	15383	115465
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	14874	665		8553	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,48	1018,66	--	23918	--	--	17221	44430
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	23918	--		3291	
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	133,055	36,96	36,96	4918	4917	--	1448	6875
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	2010		509	
36	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	133,055	181,02	81,66	24086	10866	--	13465	40555
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	13220	5481		3004	
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ В1									
37	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,094	529001,80	157901,08	49726	14842	800	38524	95310
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	34084	4829		7060	
38	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,145	404233,49	111336,77	58614	16144	472	46731	113773
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	41998	5205		8428	
39	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	0,132	336842,77	77640,69	44463	10249	120	36996	87976
		НР - 99%; СП - 8%			258289,00	24815,51	34094	3276		6517	
40	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3416,43	224,98	3416	225	408	2864	6782
		НР - 99%; СП - 8%			2783,06	109,83	2783	110		502	
41	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	2335,06	96,42	7005	289	878	5919	13958
		НР - 99%; СП - 8%			1946,00	47,07	5838	141		1034	
42	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3082,17	202,74	3082	203	489	2457	5982
		НР - 99%; СП - 8%			2389,66	91,89	2390	92		443	
		УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 - Ду=1500/									
43	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	49237,20	10219,32	73363	15226	27215	37164	119369
		НР - 99%; СП - 8%			20752,70	4441,24	30922	6617		8842	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1108-0201-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание кирпичем горловины									
			м3 кладки	0,01716	28623,99	2850,38	491	49	140	292	846
		НР - 93%; СП - 8%			17576,00	737,43	302	13		63	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				444429	117223	104986	232561	731149
							216500	35941	–	54159	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				444429				
	Материалы		тенге				104989				
	Всего заработная плата		тенге					252441			
	Транспортные расходы		тенге				5718				
		Накладные расходы	тенге				232561				
		Сметная прибыль	тенге				54159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				731149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	тенге					252441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				731149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата	тенге					252441			

РАЗДЕЛ 3. ХОЗ.-бытовая канализация К1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	227,51	226,83	226,83	51606	51606	–	6570	62830
		НР - 72%; СП - 8%			–	40,11	–	9125		4654	
46	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2									
			м3 грунта	7,03	2343,26	–	16473	–	–	11861	30600
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	–	16473	–		2267	
47	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
			м3 грунта	28,17	278,78	278,78	7853	7853	–	1000	9561
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,30	–	1389		708	
48	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/									
			т·км	143,667	79,00	–	11350	–		–	12258
		СП - 8%			–	–	–	–		908	
49	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
			м3 грунта	28,17	22,40	18,75	631	529	–	241	941
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	8,22	103	232		70	
50	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			м3 основания	7,8183	7563,48	180,98	59134	1415	48110	9938	74598
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	9609	429		5526	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	30,95	1018,66	--	31528	--	--	22700	58566
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	31528	--		4338	
52	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,42	36,96	36,96	6484	6484	--	1908	9064
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	2651		671	
53	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	175,42	181,02	81,66	31755	14325	--	17752	53467
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	17430	7226		3961	
		СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ К1									
54	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,115	529001,80	157901,08	60835	18158	978	47131	116603
		НР - 99%; СП - 8%			362596,00	51376,88	41699	5908		8637	
55	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,042	639078,94	205464,60	26841	8629	578	20243	50851
		НР - 99%; СП - 8%			419848,00	67005,87	17634	2814		3767	
56	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,016	687214,26	231219,92	10995	3699	344	8089	20611
		НР - 99%; СП - 8%			434528,00	76152,77	6952	1218		1527	
57	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	738733,72	258959,38	16991	5956	703	12180	31505
		НР - 99%; СП - 8%			449208,00	85712,32	10332	1971		2334	
		Установка насоса									
58	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87	226,83	226,83	19734	19735	--	2512	24026
		НР - 72%; СП - 8%			--	40,11	--	3490		1780	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2343,26	--	7030	--	--	5061	13059
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	7030	--		967	
60	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	21	278,78	278,78	5854	5854	--	745	7127
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,30	--	1035		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	412-101-0103 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км /ЛИШНИЙ ГРУНТ/	т·км	107,1	79,00	--	8461	--		--	9138
		СП - 8%			--	--	--	--		677	
62	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	21	22,40	18,75	470	394	--	179	701
		НР - 72%; СП - 8%			3,65	8,22	77	173		52	
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,4	1018,66	--	10594	--	--	7628	19679
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	10594	--		1458	
64	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	58,6	36,96	36,96	2166	2165	--	638	3028
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,11	--	885		224	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	58,6	181,02	81,66	10608	4786	--	5930	17861
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	5822	2414		1323	
66	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	43523,00	1141,92	87046	2284	2736	50175	148199
		НР - 61%; СП - 8%			41013,00	114,30	82026	229		10978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				484439	153872	53449	232481	774273
							257309	41189	--	57355	
	Стоимость монтажных работ		тенге				87046				
	Материалы		тенге				2736				
	Всего заработная плата		тенге					82255			
		Накладные расходы	тенге				50175				
		Сметная прибыль	тенге				10978				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				148199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					82255			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				397393				
	Материалы		тенге				50711				
	Всего заработная плата		тенге					216243			
	Транспортные расходы		тенге				19811				
		Накладные расходы	тенге				182306				
		Сметная прибыль	тенге				46377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				626076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	тенге					216243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				774275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	тенге					298498			

РАЗДЕЛ 4. Благоустройство площадки резервуара

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 2. Площадь тротуаров									
67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5	4955,74	1138,17	17345	3983	12776	1700	20568
		НР - 108%; СП - 8%			167,33	282,36	586	988		1524	
68	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 12 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	50	1679,27	302,46	83964	15123	65755	8578	99945
		НР - 108%; СП - 8%			61,73	97,12	3086	4856		7403	
69	1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия толщиной 12 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам до 10см	м2 покрытия	50	-183,51	-29,21	-9176	-1461	-7715	-513	-10464
		НР - 108%; СП - 8%			–	-9,50	–	-475		-775	
70	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50	1543,67	1096,64	77184	54831	13987	23665	108917
		НР - 108%; СП - 8%			167,33	270,91	8366	13545		8068	
71	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	50	2100,55	179,93	105028	8996	452	87569	208005
		НР - 88%; СП - 8%			1911,60	78,60	95580	3930		15408	
72	1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	0,5	6397,27	717,97	3199	359	2805	164	3632
		НР - 108%; СП - 8%			70,30	233,80	35	117		269	
		БОРДЮРЫ									
73	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10	2357,73	33,71	23577	337	14243	9871	36124
		НР - 108%; СП - 8%			899,72	14,30	8997	143		2676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				301121	82168	102303	131034	466727
							116650	23104	–	34573	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				301121				
		Материалы	тенге				102298				
		Всего заработная плата	тенге					139754			
		Накладные расходы	тенге				131034				
		Сметная прибыль	тенге				34573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				466728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					139754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				466728				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	тенге					139754			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2802393
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				784616				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					565913			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					178864			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						417947		
		- Перевозка грузов	тенге				29333				
		- Накладные расходы	тенге							796993	
		- Сметная прибыль	тенге							207587	
		Всего прямые затраты									2 802 393
		Итого в текущих ценах 2022 года - 100%, к= 1,05005142									2 942 657
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,75									2 206 993
		НДС 12%									264 839
		Стоимость строительства									2 471 832

Генподрядчик:

Директор ТОО "Exclusive Stroy Corporation"

_____ **Оразова Г. М.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "BAS BUILDING"

_____ **Токтаров Т. Ш.**