Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Субподрядчик: ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Наименование строительства и его адрес:Капитальный ремонт здания КГУ "Основная школа - интернат №5 им. К.Рысбекова"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
				№11	15.07.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные		НДС 12%	Всего с учетом НДС 12%
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	10 029 099	8 954 553							1 074 546	10 029 099

Генподрядчик
ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____

Субподрядчик
ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Директор _____

Генподрядчик: **ТОО "Нурпромсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик : **ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Основная школа - интернат №5 им. К.Рысбекова"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№**11 от 15.07.2020 г

Акт выполненных работ за _____2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Отделочные работы											
1	Е11-080401-0403	Перегородки неармированные из камней толщиной 180 мм. Кладка при высоте этажа до 4м.	м2 отделываемой поверхности	35	1252,00	6,73	43820	236	1500	4596	52289,280
					814,97	2,56	28524	998338		3873	

2	Е11-100402-0701 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	52	7549,62	75,28	392543	3914	251694	124891	558828,893
					2633,62	35,25	136935	1833		41395	
3	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	25,55	985,30	6,73	25174	171	9960	12087	40242,000
					588,78	2,56	15043	65		2981	
4	Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	25,55	790,64	2,06	20201	52	5193	11987	34763,000
					585,37	1,08	14956	27		2575	

5	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	177,33	4928,87	23,65	874036	4194	370439	401156	1377207,000
					2816,24	11,51	499403	2042		102015	
6	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220	155,31	1,20	34169	264	1971	25659	64614,269
					145,15	0,64	31934	140		4786	
		Потолки									
7	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	63,5	1093,27	6,73	69422	427	17244	41531	119829,000
					814,97	2,56	51751	163		8876	

8	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	63,5	645,40	4,65	40983	295	10063	24623	70855,000
					482,29	2,43	30625	154		5248	
9	Е11-150202-0304	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2 отделываемой поверхности	150	878,14	6,73	131721	1010	3069	89000	238378,680
					814,97	2,56	122246	384		17658	
Благоустройства											
28	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	84	4345,25	1420,64	365001	119334	227249	54877	453468,235
					219,26	385,65	18418	32395		33590	

10	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	560	1544,74	254,31	865057	142415	703270	45469	983367,491
					34,59	40,59	19371	22729		72842	
11	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	560	619,90	0,10	347143	56	340260	7373	382876,571
					12,19	--	6826	--		28361	
12	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	560	1686,01	268,49	944165	150353	774441	44871	1068159,611
					34,59	39,60	19371	22176		79123	

13	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220	2263,39	44,69	497945	9831	228875	284813	845379,112
					1178,36	20,35	259239	4477		62621	
14	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	15,000	48258,00	--	723870	--	723870	--	781779,600
					--	--	--	--		57910	
		Тип II-842,4 м2-Отмостка									
37	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30	4345,25	1420,64	453025	148111	282054	68111	562826,733
					219,26	385,65	22859	40207		41691	
38	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30	6751,50	2136,79	202545	64104	128396	30187	251350,071
					334,85	596,84	10045	17905		18619	
39	Е11-270601-0301	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	250	22,40	0,88	5601	219	--	5927	12450,142
					21,53	0,43	5382	106		922	

40	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5	408331,00	--	204166	--	204166	--	220498,740
					--	--	--	--		16333	
41	Е11-270601-0401	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	250	3616,72	80,60	904180	20150	872298	18180	996148,504
					46,93	20,40	11733	5100		73789	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:										9 115 311,93
	Временные здания и		1,2%	1,2%		109 384					
	Итого с временными										9 224 696
	Зимние удорожания		0,70%	1,35%		64 573					
	Итого с зимними										9 289 269
	В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017										9 289 269
	в том числе на 2018 годк=100%										9 846 052
	НДС		12%	12%							1 114 712
	Итого с НДС на 2022 год										10 960 764
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										10 960 764
	ВСЕГО с тендерной скидкой:										10 029 099

Генподрядчик

ТОО "Нурпромсервис"

Директор_____

Субподрядчик

ТОО "САМРУК АСТАНА 2030"

Директор_____