Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** — **161240012560**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № КА-09-20 от 30.04.2020 года (Долинка, 53 000 000)

Номер документа	Дата составления
14	**30.06.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство линий электропередач в п. Долинка			усл	1	18 561 509,46	18 561 509,46	1 988 733,16
				Итого	1	x	18 561 509,46	1 988 733,16

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

(Исполнитель) Директор / Прокопенко К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Форма КС-3

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"
Подрядные работы: "СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРДАЧ В ПОСЕЛКЕ ДОЛИНКА"

С П Р А В К А №1

стоимости и затрат выполненных работ за июнь месяц **2020г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-09-20	30.04.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	из графы 1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРДАЧ В ПОСЕЛКЕ ДОЛИНКА"	18 561 509,46	16 572 776,30							1 988 733,16	18 561 509,46
Итого к оплате	**18 561 509,46**	**16 572 776,30**							**1 988 733,16**	**18 561 509,46**

Заказчик _____ **Малгаждаров Б.О.**

Подрядчик _____ **Прокопенко К.В.**

Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KRG STROY"

Договор № КА-09-20 от 30.04.2020 года

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРДАЧ В ПОСЕЛКЕ ДОЛИНКА
Шифр стройки ЭНТ.0096
Наименование объекта - НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Шифр объекта С02-01

Акт выполненных работ №1 за июнь месяц 2020г.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(материалы,оборудование)

Основание: ЭНТ.0096-2-ЭС

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КУРС ТЕНГЕ К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ - 5,72 ТЕНГЕ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НАЦБАНКОМ РК НА 21.02.2019г.										
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	2		1165971,00	--	2331942	--		--	2331942
						--	--	--	--	2331942	--	
2	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	2		1014569,00	--	2029138	--		--	2029138
						--	--	--	--	2029138	--	
3	ПайсЛист ТОО "Shudar Capital group"	**Реклоузер ПССУ-10/630-II УХЛI**	шт	2		5603597,32	--	11207195	--		--	11207195
						--	--	--	--	11207195	--	
3.1		*Отпускная цена -*				*5537151,50*				*11074303,00*		
3.2		*Заготов.-складские расходы -*			*1,2%*	*66445,82*				*132891,64*		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**15568275**	--	--	--	**15568275**
								--	--	**15568275**	--	
	Стоимость оборудования		Тенге					**15435383**				
	Заготов.складские расходы		Тенге					**132892**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**15568275**				

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				15568275				

РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ

		ОПОРА П10-2-3шт									
4	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	45843,00 --	-- --	137529 --	-- --	137529	-- 11002	148531
		ОПОРА А10-1-3шт									
5	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	45843,00 --	-- --	275058 --	-- --	275058	-- 22005	297063
		ОПОРА ПП10-2-9шт									
6	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	9	45843,00 --	-- --	412587 --	-- --	412587	-- 33007	445594
		ОПОРА П1-72шт									
7	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	24	32340,00 --	-- --	776160 --	-- --	776160	-- 62093	838253
8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,010855	535577,00 --	-- --	5814 --	-- --	5814	-- 465	6279
		ОПОРА УА3-12шт									
9	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	24	32340,00 --	-- --	776160 --	-- --	776160	-- 62093	838253
10	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,006	535577,00 --	-- --	3213 --	-- --	3213	-- 257	3471
		ОПОРА П2-10шт									
11	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	10	45843,00 --	-- --	458430 --	-- --	458430	-- 36674	495104
12	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,005	535577,00 --	-- --	2678 --	-- --	2678	-- 214	2892
		ОПОРА УА2-1шт									

13	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	3	45843,00 --	-- --	137529 --	-- --	137529	-- 11002	148531
		ОПОРА К2-2шт									
14	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	4	45843,00 --	-- --	183372 --	-- --	183372	-- 14670	198042
		ОПОРА П3-10шт									
15	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	10	45843,00 --	-- --	458430 --	-- --	458430	-- 36674	495104
16	2306-1002-0108 РСНБ РК2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,02	535577,00 --	-- --	10712 --	-- --	10712	-- 857	11568
		ОПОРА УА5-2шт									
17	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	45843,00 --	-- --	275058 --	-- --	275058	-- 22005	297063
		ОПОРА АО5-3шт									
18	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	45843,00 --	-- --	275058 --	-- --	275058	-- 22005	297063
19	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,006	535577,00 --	-- --	3213 --	-- --	3213	-- 257	3471
		ОПОРА К5-1шт									
20	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	2	45843,00 --	-- --	91686 --	-- --	91686	-- 7335	99021
21	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,002	535577,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
		УСТАНОВКА КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ ПМ-1-2шт									
22	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,002	535577,00 --	-- --	1071 --	-- --	1071	-- 86	1157
		УСТАНОВКА МАЧТОВОГО РУБИЛЬНИКА НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ-4Шт									

23	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,004	535577,00	--	2142	--	2142	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4286972	--	4286971	--	4629931
							--	--	--	342958	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				29915				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29915				
		Сметная прибыль	Тенге				2393				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32308				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4257057				
	Местные материалы		Тенге				4257057				
		Сметная прибыль	Тенге				340565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4597622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4629929				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20198204
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4286971		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						15568275		
		- Сметная прибыль	Тенге							342958	
		ИТОГО в ценах на 2019 г					20 198 204				
		в т.ч. Оборудование					15 568 275				
		итого без оборудования					4 629 929				
		временные здания и сооружения 2,4%					111 118				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					4 741 047				
		Дополнительные работы на производство работ в зимние					164 988				
		Итого с зимними удорожаниями					4 906 036				
		итого с оборудованием					20 474 311				
		Непредвиденные работы и затраты 2%					409 486				
		ИТОГО в ценах на 2019 г					20 883 797				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%					2 506 056				
		Итого по смете					23 389 852,63				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки 10%					21 050 867,37				
		ИТОГО ПО АКТУ с учетом скидки 11,825441038%					18 561 509,46				

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "Казбайлык Астана"
Малгаждаров Б.О.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "KRG Stroy"
Прокопенко К.В.