Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060940004614**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**161240012560**
Договор (контракт)	Договор подряда № КА-10-20 от 30.04.2020 года (Жанаарка - 21 500 000)	

Номер документа	Дата составления
26	**30.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п. Атасу Жанааркинского района. Электроснабжение			усл	1	18 039 804,00	18 039 804,00	1 932 836,14
				Итого	1	x	18 039 804,00	1 932 836,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Прокопенко К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.07.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Форма КС-3

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г.Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Подрядные работы: "РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА"

С П Р А В К А №1

стоимости и затрат выполненных работ за июль месяц **2020 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-10-20	30.04.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА"	18 039 804	16 106 967,86							1 932 836,14	18 039 804,00
Итого к оплате	**18 039 804**	**16 106 967,86**							**1 932 836,14**	**18 039 804,00**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Форма 2В

Наименование стройки - РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

Шифр стройки 222-0

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ и затрат)

Основание: 222-0-ЭС.С

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	203,13	2529,80	--	513878	--	--	369992	954580
					2529,80	--	513878	--		70710	
2	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	135,42	1045,44	--	141573	--	--	101933	262987
					1045,44	--	141573	--		19481	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**									
		НР - 99%; СП - 8%	м3	67,71	2444,37	149,59	165508	10129	95708	61717	245403
					881,28	39,41	59671	2668		18178	
4	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	815	409,94	342,38	334101	279040	--	107667	477110
					67,56	115,92	55061	94476		35341	
5	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**									
		СП - 8%	1000 шт.	1,428	38919,00	--	55576	--	55576	--	60022
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД КТП			--	--	--	--		4446	
6	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,896	242,92	232,63	218	208	1	45	284
					10,17	60,03	9	54		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	19,474	178,10	169,27	3468	3296	--	676	4476
		НР - 72%; СП - 8%			8,83	39,40	172	767		332	
8	4204-0201-0119 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта растительного слоя	т	1,6128	306,00	--	494	--		--	533
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
9	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1,6128	452,00	--	729	--		--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	64,65	2963,57	871,80	191595	56362	91664	61206	273024
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	43569	22243		20224	
11	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	64,65	21633,70	581,30	1398619	37581	1118843	231855	1760912
		НР - 91%; СП - 8%			3746,25	194,76	242195	12591		130438	
12	1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,20468	144004,30	36341,44	29475	7438	1064	16047	49163
		НР - 69%; СП - 8%			102466,00	11156,84	20973	2284		3642	
13	2105-0204-0902 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-89	т	0,07172	402687,00	--	28881	--	28881	--	31191
		СП - 8%			--	--	--	--		2310	
14	2105-0103-0117 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 16 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,13296	1641691,00	--	218279	--	218279	--	235742
		СП - 8%			--	--	--	--		17462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3082394	394055	1610016	951138	4356214
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1077102	135084	--	322682	
	Всего заработная плата		Тенге				334101				
		Накладные расходы	Тенге					149538			
		Сметная прибыль	Тенге				107667				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				35341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				477110				
		Сметная заработная плата	Тенге								118
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					149538			
	Материалы		Тенге				2718818				
	Всего заработная плата		Тенге				1306215				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1039392			
	Местные материалы		Тенге				247160				
							55576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				1223				
		Накладные расходы	Тенге				827424				
		Сметная прибыль	Тенге				283699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3829942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1141
		Сметная заработная плата	Тенге					1039392			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29475				
	Материалы		Тенге				1064				
	Всего заработная плата		Тенге					23256			
		Накладные расходы	Тенге				16047				
		Сметная прибыль	Тенге				3642				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				49163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					23256			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4356215				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1279
		Сметная заработная плата	Тенге					1212186			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
15	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	71426,82	38017,37	71427	38017	3008	31088	110716
		НР - 72%; СП - 8%			30402,00	12776,02	30402	12776		8201	
16	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т**	шт	1	50553,40	18882,46	50553	18882	10277	20019	76218
		НР - 72%; СП - 8%			21394,00	6409,88	21394	6410		5646	
17	5108-0102-0413 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	1219090,00	--	1219090	--		--	1219090
					--	--	--	--	1219090	--	
18	5108-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	982762,00	--	982762	--		--	982762
					--	--	--	--	982762	--	
19	1308-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования**	комплект (3 полюса)	1	35685,67	10865,08	35686	10865	3427	17990	57970
		НР - 72%; СП - 8%			21394,00	3592,36	21394	3592		4294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	5067,59	188,15	5068	188	376	3283	9019
		НР - 72%; СП - 8%			4504,00	55,60	4504	56		668	
21	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-10/200УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1	шт.	1	66034,00	--	66034	--		--	66034
					--	--	--	--	66034	--	
22	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	35632,95	17600,91	106899	52803	13560	43344	162263
		НР - 72%; СП - 8%			13512,00	6554,86	40536	19665		12019	
23	2404-0207-4301 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	5953,00	--	17859	--	17859	--	19288
		СП - 8%			--	--	--	--		1429	
24	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1119,35	80,75	1119	81	21	752	2021
		НР - 72%; СП - 8%			1017,03	27,34	1017	27		150	
25	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные активной энергии трансформаторного включения ДАЛА СА4У-Э720 /прим/	шт.	1	14094,00	--	14094	--	14094	--	15222
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
26	1308-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	92754,96	41053,56	185510	82107	17827	83772	290825
		НР - 72%; СП - 8%			42788,00	15387,20	85576	30774		21543	
27	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	2	2363,00	--	4726	--	4726	--	5104
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
28	1308-0201-2602 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	1	10060,83	323,00	10061	323	730	6564	17955
		НР - 72%; СП - 8%			9008,00	109,36	9008	109		1330	
29	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	23008,76	17305,86	46018	34612	146	16416	67428
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	5770,05	11260	11540		4995	
30	прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2018	Муфта соединительная eks-10СК-3-35/50-СЛ-М	шт	1	73133,93	--	73134	--		--	73134
					--	--	--	--	73134	--	
31	прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2018	Муфта концевая rek-10КвТК-3-35/50-СЛ-М	шт	2	23856,25	--	47713	--		--	47713
					--	--	--	--	47713	--	
32	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм 2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	60	672,95	73,97	40377	4438	10433	19262	64410

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			425,10	20,78	25506	1247		4771	
33	2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,0117	903854,00	--	10575	--	10575	--	11421
		СП - 8%			--	--	--	--		846	
34	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	400	546,10	285,59	218439	114236	18627	85236	327969
		НР - 72%; СП - 8%			213,94	82,02	85576	32807		24294	
35	2306-0137-0208 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,42	993433,00	--	417242	--	417242	--	450621
		СП - 8%			--	--	--	--		33379	
36	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	6	596,64	41,67	3580	250	1041	1691	5692
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	9,84	2289	59		422	
37	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,006	601868,00	--	3611	--	3611	--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
38	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	3	608,23	125,16	1825	375	273	933	2979
		НР - 72%; СП - 8%			392,40	39,64	1177	119		221	
39	2301-0103-0110 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 70, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	3	2833,00	--	8499	--	8499	--	9179
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
40	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола**	м	120	270,18	18,00	32422	2160	9334	15588	51850
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,01	20928	722		3841	
41	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	120	580,00	--	69600	--	69600	--	75168
		СП - 8%			--	--	--	--		5568	
42	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм 2. Монтаж по строительным основаниям**	м	65	249,50	21,73	16217	1412	3469	8405	26592
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	11336	338		1970	
43	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0819	273261,00	--	22380	--	22380	--	24170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
44	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	шт.	20	1489,79	186,68	29796	3734	6442	14874	48244
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	19620	1039		3574	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,1885	229680,00	--	43295	--	43295	--	46758
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
46	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	24,36	1184,04	112,86	28843	2749	7507	13766	46018
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	21,87	18587	533		3409	
47	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03726	206613,00	--	7698	--	7698	--	8314
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
		ОПОРА А10-1 - 1 штука									
48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2	6489,40	2818,77	12979	5638	1350	6885	21453
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	5991	2615		1589	
49	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	м3	0,75584	730,94	--	552	--	--	398	1026
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	552	--		76	
50	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	42007,00	--	84014	--	84014	--	90735
		СП - 8%			--	--	--	--		6721	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**	м2	4,06	828,67	20,09	3364	82	2328	895	4601
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	954	9		341	
52	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2159,30	1217,45	4319	2435	--	2240	7084
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	1884	917		525	
53	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,1	39510,00	--	3951	--	3951	--	4267
		СП - 8%			--	--	--	--		316	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Траверса ТМ6	шт	1	9879,46	--	9879	--		--	9879
					--	--	--	--	9879	--	
55	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Накладка ОГ2	шт	2	3185,71	--	6371	--		--	6371
					--	--	--	--	6371	--	
56	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Накладка ОГ5	шт	1	2334,82	--	2335	--		--	2335
					--	--	--	--	2335	--	
57	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Хомут Х1	шт	1	1481,25	--	1481	--		--	1481
					--	--	--	--	1481	--	
58	2404-0207-4942 РСНБ РК 2015	Болт ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2659,00	--	2659	--	2659	--	2872
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
59	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Кронштейн У1	шт	1	6727,68	--	6728	--		--	6728
					--	--	--	--	6728	--	
60	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Стяжка Г1	шт	2	4429,46	--	8859	--		--	8859
					--	--	--	--	8859	--	
61	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,001	439286,00	--	439	--	439	--	474
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
62	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	1	1933,00	--	1933	--	1933	--	2088
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
63	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	44,00	--	44	--	44	--	48
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
64	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,01	1802,00	--	18	--	18	--	19
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
65	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
67	2404-0207-2206 РСНБ РК 2015	Комплект анкерной подвески ЕА1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2559,00	--	15354	--	15354	--	16582
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
68	2404-0106-0106 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	2996,00	--	35952	--	35952	--	38828
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
69	2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1048,00	--	6288	--	6288	--	6791
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
70	2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	512,00	--	3072	--	3072	--	3318
		СП - 8%			--	--	--	--		246	
71	2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1524,00	--	9144	--	9144	--	9876
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ КРМ-1 - 1 штук									
72	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Кронштейн РА1	шт	1	1358,04	--	1358	--		--	1358
					--	--	--	--	1358	--	
73	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Кронштейн РА2	шт	1	1358,04	--	1358	--		--	1358
					--	--	--	--	1358	--	
74	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Кронштейн РА3	шт	2	1358,04	--	2716	--		--	2716
					--	--	--	--	2716	--	
75	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Кронштейн РА4	шт	2	1358,04	--	2716	--		--	2716
					--	--	--	--	2716	--	
76	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Хомут Х7	шт	5	1415,18	--	7076	--		--	7076
					--	--	--	--	7076	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	прайс-лист ТОО"Казтрансформатор" г.Алматы 2018г	Хомут Х8	шт	4	1415,18	--	5661	--		--	5661
					--	--	--	--	5661	--	
78	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 1	т	0,003	439286,00	--	1318	--	1318	--	1423
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
79	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,000924	206613,00	--	191	--	191	--	206
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
80	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	2	1933,00	--	3866	--	3866	--	4175
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
81	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	44,00	--	88	--	88	--	95
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
82	2404-0207-1302 РСНБ РК 2015	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	1802,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
83	2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	357,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
84	2306-1001-0104 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные М сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,009	556545,00	--	5009	--	5009	--	5410
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
85	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,9416	629,00	--	592	--	592	--	640
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
86	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	548,00	--	3288	--	3288	--	3551
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
87	2113-0201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,1984	629,00	--	754	--	754	--	814
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
88	2404-0206-0719 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	744,00	--	4464	--	4464	--	4821
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4155616	375387	915467	393401	4717319
							419491	125353	2445271	168303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге				2445271				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				2445271				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1380979				
		Материалы	Тенге				106496				
		Всего заработная плата	Тенге					531922			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				497140				
		Накладные расходы	Тенге				382984				
		Сметная прибыль	Тенге				141117				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1905080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								463
		Сметная заработная плата	Тенге					531922			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				249509				
		Материалы	Тенге				3679				
		Всего заработная плата	Тенге					12922			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				140330				
		Местные материалы	Тенге				87965				
		Накладные расходы	Тенге				10418				
		Сметная прибыль	Тенге				20794				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				280722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					12922			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1757				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1757				
		Сметная прибыль	Тенге				141				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1898				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				78099				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78099				
		Сметная прибыль	Тенге				6248				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				84347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4717318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					544844			
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ									
89	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	20	23008,76	17305,86	460175	346117	1458	164161	674283
		НР - 72%; СП - 8%			5630,00	5770,05	112600	115401		49947	
90	прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2018	**Муфта концевая rek-1КнТ-3-16/50-В-М**	шт	5	13043,75	--	65219	--		--	65219
					--	--	--	--	65219	--	
91	прайс лист "Казцентрэлектропровод" 2018	**Муфта концевая rek-1КнТ-4-16/50-В-М**	шт	5	14460,71	--	72304	--		--	72304
					--	--	--	--	72304	--	
92	2306-1703-0969 РСНБ РК 2015	**Муфта ПКМтп (СИП)-16/70**	шт.	10	13568,00	--	135680	--	135680	--	146534
		СП - 8%			--	--	--	--		10854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1240	546,10	285,59	677162	354131	57745	264231	1016704
					213,94	82,02	265286	101701		75311	
94	2306-0137-0112 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,651	378319,00	--	246286	--	246286	--	265989
					--	--	--	--		19703	
95	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**									
		СП - 8%	км	0,651	1214787,00	--	790826	--	790826	--	854092
					--	--	--	--		63266	
96	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	47975,15	119,70	47975	120	4602	31142	85447
					43253,00	--	43253	--		6329	
97	2307-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**									
		СП - 8%	шт.	1	8680,00	--	8680	--	8680	--	9374
					--	--	--	--		694	
98	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1119,35	80,75	1119	81	21	752	2021
					1017,03	27,34	1017	27		150	
99	2307-0501-0205 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х 230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**									
		СП - 8%	шт.	1	9654,00	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--		772	
100	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	2461,96	25,26	14772	152	7972	4787	21123
					1108,00	--	6648	--		1565	
101	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**									
		СП - 8%	шт.	6	465,00	--	2790	--	2790	--	3013
					--	--	--	--		223	
102	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м трассы	24	596,64	41,67	14319	1000	4163	6762	22768
					381,50	9,84	9156	236		1687	
103	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**									
		СП - 8%	км	0,024	601868,00	--	14445	--	14445	--	15600
					--	--	--	--		1156	
104	1308-0206-1503 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м трассы	1380	672,95	73,97	928675	102075	239962	443025	1481436
					425,10	20,78	586638	28674		109736	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2306-1201-1055 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50+2х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,99	1251396,00	--	1238882	--	1238882	--	1337993
		СП - 8%			--	--	--	--		99111	
106	2306-1201-0909 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 3х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,39	295974,00	--	115430	--	115430	--	124664
		СП - 8%			--	--	--	--		9234	
107	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	381,34	72,68	5720	1090	1360	2591	8976
		НР - 72%; СП - 8%			218,00	21,87	3270	328		665	
108	1308-0206-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	608,23	125,16	9123	1877	1360	4666	14893
		НР - 72%; СП - 8%			392,40	39,64	5886	595		1103	
109	2301-0103-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1052,00	--	15780	--	15780	--	17042
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
110	2301-0103-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 70, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	15	1631,00	--	24465	--	24465	--	26422
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
111	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка по основанию пола	м	32	270,18	18,00	8646	576	2489	4157	13827
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,01	5581	192		1024	
112	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	32	580,00	--	18560	--	18560	--	20045
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР									
113	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	шт.	430	1184,04	112,86	509139	48530	132519	242996	812306
		НР - 72%; СП - 8%			763,00	21,87	328090	9405		60171	
114	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,2666	206613,00	--	55083	--	55083	--	59490
		СП - 8%			--	--	--	--		4407	
		ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П1 - 27 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	27	6489,40	2818,77	175214	76107	18222	92947	289614
					2995,74	1307,38	80885	35299		21453	
116	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	10,20384	730,94	--	7458	--	--	5370	13855
					730,94	--	7458	--		1026	
117	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**									
		СП - 8%	шт.	27	30985,00	--	836595	--	836595	--	903523
					--	--	--	--		66928	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2	54,81	828,67	20,09	45419	1101	31443	12088	62108
					234,90	2,25	12875	123		4601	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
119	2404-0207-4918 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	27	3379,00	--	91233	--	91233	--	98532
					--	--	--	--		7299	
120	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	27	3861,00	--	104247	--	104247	--	112587
					--	--	--	--		8340	
121	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	27	2123,00	--	57321	--	57321	--	61907
					--	--	--	--		4586	
122	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	27	2221,00	--	59967	--	59967	--	64764
					--	--	--	--		4797	
123	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**									
		НР - 72%; СП - 8%	м трассы	13,5	596,64	41,67	8055	563	2342	3804	12807
					381,50	9,84	5150	133		949	
124	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**									
		СП - 8%	км	0,0135	601868,00	--	8125	--	8125	--	8775
					--	--	--	--		650	
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЖИЛОЙ ДОМ - 26 шт									
125	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	26	3052,00	--	79352	--	79352	--	85700
					--	--	--	--		6348	
126	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	26	1967,00	--	51142	--	51142	--	55233
					--	--	--	--		4091	
127	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**									
			шт.	52	178,00	--	9256	--	9256	--	9996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
128	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	67,6	420,00	--	28392	--	28392	--	30663
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
129	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	104	2123,00	--	220792	--	220792	--	238455
		СП - 8%			--	--	--	--		17663	
130	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	26	1371,00	--	35646	--	35646	--	38498
		СП - 8%			--	--	--	--		2852	
		УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА3 - 4 шт									
131	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	8	6489,40	2818,77	51915	22550	5399	27540	85812
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	23966	10459		6356	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/**	м3	3,02336	730,94	--	2210	--	--	1591	4105
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	2210	--		304	
133	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013**	шт.	8	30985,00	--	247880	--	247880	--	267710
		СП - 8%			--	--	--	--		19830	
134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/**	м2	16,24	828,67	20,09	13458	326	9317	3582	18402
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	3815	37		1363	
135	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	8	2159,30	1217,45	17274	9740	--	8961	28334
		НР - 80%; СП - 8%			941,85	458,30	7535	3666		2099	
136	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,4	39510,00	--	15804	--	15804	--	17068
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
137	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	3013,00	--	12052	--	12052	--	13016
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
138	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	4434,00	--	17736	--	17736	--	19155
		СП - 8%			--	--	--	--		1419	
139	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	4	1967,00	--	7868	--	7868	--	8497
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
140	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	м	10,4	420,00	--	4368	--	4368	--	4717
		СП - 8%			--	--	--	--		349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	178,00	--	1424	--	1424	--	1538
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
142	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	3861,00	--	15444	--	15444	--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
143	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	10137,00	--	81096	--	81096	--	87584
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	
144	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	2123,00	--	33968	--	33968	--	36685
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
145	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2123,00	--	8492	--	8492	--	9171
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
146	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2221,00	--	8884	--	8884	--	9595
		СП - 8%			--	--	--	--		711	
147	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	2	596,64	41,67	1193	83	347	564	1897
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	9,84	763	20		141	
148	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,002	601868,00	--	1204	--	1204	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
149	2404-0207-3126 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	599,00	--	2396	--	2396	--	2588
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
150	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП 6	т	0,0056	439286,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
151	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1622,00	--	6488	--	6488	--	7007
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЖИЛОЙ ДОМ - 3 шт									
152	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1967,00	--	5901	--	5901	--	6373
		СП - 8%			--	--	--	--		472	
153	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00	--	25476	--	25476	--	27514
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
154	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1371,00	--	4113	--	4113	--	4442
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
		АРМАТУРА ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМПЛЕКТА ST208 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА ОПОРАХ - 12 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3013,00	--	36156	--	36156	--	39048
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
156	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	10137,00	--	486576	--	486576	--	525502
		СП - 8%			--	--	--	--		38926	
157	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2906,00	--	34872	--	34872	--	37662
		СП - 8%			--	--	--	--		2790	
158	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	418,00	--	20064	--	20064	--	21669
		СП - 8%			--	--	--	--		1605	
159	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2123,00	--	25476	--	25476	--	27514
		СП - 8%			--	--	--	--		2038	
160	прайс-лист ТОО "Связьавтоматика" 2018г	Комплект для переносного заземления	шт	12	8961,61	--	107539	--		--	107539
					--	--	--	--	107539	--	
161	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2221,00	--	26652	--	26652	--	28784
		СП - 8%			--	--	--	--		2132	
162	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	6	596,64	41,67	3580	250	1041	1691	5692
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	9,84	2289	59		422	
163	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,006	601868,00	--	3611	--	3611	--	3900
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		КОНЦЕВАЯ ОПОРА К3 - 10 шт									
164	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	6489,40	2818,77	129788	56375	13498	68850	214529
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	59915	26148		15891	
165	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	7,5584	730,94	--	5525	--	--	3978	10263
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	5525	--		760	
166	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	20	30985,00	--	619700	--	619700	--	669276
		СП - 8%			--	--	--	--		49576	
167	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	40,6	828,67	20,09	33644	816	23291	8954	46006
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	9537	91		3408	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	20	2159,30 941,85	1217,45 458,30	43186 18837	24349 9166	--	22402 5247	70835
169	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	1	39510,00 --	-- --	39510 --	-- --	39510	-- 3161	42671
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
170	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	3013,00 --	-- --	30130 --	-- --	30130	-- 2410	32540
171	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	10137,00 --	-- --	101370 --	-- --	101370	-- 8110	109480
172	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	**Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	2906,00 --	-- --	29060 --	-- --	29060	-- 2325	31385
173	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	2123,00 --	-- --	21230 --	-- --	21230	-- 1698	22928
174	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	2221,00 --	-- --	22210 --	-- --	22210	-- 1777	23987
175	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям** *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	5	596,64 381,50	41,67 9,84	2983 1908	208 49	867	1409 351	4743
176	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80** *СП - 8%*	км	0,005	601868,00 --	-- --	3009 --	-- --	3009	-- 241	3250
177	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	869,00 --	-- --	8690 --	-- --	8690	-- 695	9385
178	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП 6** *СП - 8%*	т	0,014	439286,00 --	-- --	6150 --	-- --	6150	-- 492	6642
179	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	**Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	40	418,00 --	-- --	16720 --	-- --	16720	-- 1338	18058
180	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	**Кронштейн ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	шт.	10	1622,00 --	-- --	16220 --	-- --	16220	-- 1298	17518
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЖИЛОЙ ДОМ - 10 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	4434,00	--	44340	--	44340	--	47887
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
182	2404-0207-3213 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	1371,00	--	13710	--	13710	--	14807
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
183	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	2123,00	--	84920	--	84920	--	91714
		СП - 8%			--	--	--	--		6794	
		ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ОПОРА А03 - 2 шт									
184	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	6489,40	2818,77	25958	11275	2700	13770	42906
		НР - 80%; СП - 8%			2995,74	1307,38	11983	5230		3178	
185	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованови ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	м3	1,51168	730,94	--	1105	--	--	796	2053
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	1105	--		152	
186	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	4	30985,00	--	123940	--	123940	--	133855
		СП - 8%			--	--	--	--		9915	
187	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	м2	8,12	828,67	20,09	6729	163	4659	1791	9201
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	1907	18		682	
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА									
188	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
189	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	4434,00	--	8868	--	8868	--	9577
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
190	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	3861,00	--	7722	--	7722	--	8340
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
191	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10137,00	--	20274	--	20274	--	21896
		СП - 8%			--	--	--	--		1622	
192	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2123,00	--	16984	--	16984	--	18343
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
193	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2123,00	--	4246	--	4246	--	4586
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
194	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2221,00	--	4442	--	4442	--	4797
		СП - 8%			--	--	--	--		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	**Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям**	м трассы	1	596,64	41,67	597	42	173	282	949
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	9,84	382	10		70	
196	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГсечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,001	601868,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
197	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТР 51177-98**	шт.	2	869,00	--	1738	--	1738	--	1877
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
198	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Проводник ЗП 6**	т	0,0028	439286,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
199	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	**Кронштейн ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	1622,00	--	3244	--	3244	--	3504
		СП - 8%			--	--	--	--		260	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10148554	1059697	7218325	1449640	12506439
		Стоимость оборудования	Тенге				1625468	347068	245062	908249	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				245062				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				245062				
		Материалы	Тенге				5272458				
		Всего заработная плата	Тенге				458424				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1634747			
		Накладные расходы	Тенге				2579224				
		Сметная прибыль	Тенге				1177018				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				515958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6965434				
		Сметная заработная плата	Тенге								1460
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1634747			
		Материалы	Тенге				4562389				
		Всего заработная плата	Тенге				108529				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					337790			
		Местные материалы	Тенге				2120077				
		Накладные расходы	Тенге				1883429				
		Сметная прибыль	Тенге				272620				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				386801				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5221810				
		Сметная заработная плата	Тенге								313
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					337790			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9840				
		Сметная прибыль	Тенге				9840				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				787				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10627				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				58805				
		Сметная прибыль	Тенге				58805				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				63509				
							12506442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1773
		Сметная заработная плата	Тенге					1972536			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								21579971
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3122061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1829139			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					607505			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9743808		
		- Перевозка грузов	Тенге				1223				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2690332		
		- Накладные расходы	Тенге							2794179	
		- Сметная прибыль	Тенге							1399234	
ИТОГО в ценах на 2018 г						18 889 639	2 690 332	21 579 971			
Итого с временными зданиями и сооружениями 1%			18 889 639	188 896	19 078 535						
Итого с зимними удорожаниями 2,2%			19 078 535	419 728	22 188 595						
Непредвиденные работы и затраты 2%				443 772							
ИТОГО в ценах на 2018 г			22 632 367	22 632 367							
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%			12 %	2 715 884							
Итого по смете						25 348 251					
Итого со скидкой		**10**				22 813 426					
Итого со скидкой		**0,790753838**				18 039 804					

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____