Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** — **161240012560**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № КА-10-20 от 30.04.2020 года (Жанаарка - 21 500 000)

Номер документа	Дата составления
34	27.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в п. Атасу Жанааркинского района. Электроснабжение			усл	1	3 460 196,00	3 460 196,00	370 735,29
				Итого	1	x	3 460 196,00	370 735,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Прокопенко К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2020

М.П.

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Форма КС-3

Подрядные работы: "РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА"

С П Р А В К А №2

стоимости и затрат выполненных работ за август месяц **2020 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-10-20	30.04.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА"	21 500 000	3 089 460,71							370 735,29	3 460 196,00
Итого к оплате	**21 500 000**	**3 089 460,71**							**370 735,29**	**3 460 196,00**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Наименование стройки - РАЗВИТИЕ И ОБУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

Шифр стройки 222-0

Наименование объекта - ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА К ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.АТАСУ ЖАНААРКИНСКОГО РАЙОНА

Шифр объекта 2-1

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 ГОДА

на ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

(наименование работ и затрат)

Основание: 222-0-ЭС.С

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10кВ									
1	**1308-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Трансформатор тока напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1**	**92754,96**	**41053,56**	**92755**	**41054**	**8913**	**41886**	**145412**
		НР - 72%; СП - 8%			**42788,00**	**15387,20**	**42788**	**15387**		**10771**	
2	**2307-0503-0612 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока Т-0,66 200/5А ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**1**	**2363,00**	**--**	**2363**	**--**	**2363**	**--**	**2552**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**189**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**95118**	**41054**	**11276**	**41886**	**147964**
							42788	**15387**	**--**	**10960**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**95118**				
	Материалы		Тенге				**8913**				
	Всего заработная плата		Тенге					**58175**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2363**				
		Накладные расходы	Тенге				**41886**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10960**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**147964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58175**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**147964**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**50**
		Сметная заработная плата	Тенге					**58175**			
		РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4кВ									
		УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ОПОРАХ С КАБЕЛЬНОЙ МУФТОЙ - 5 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3013,00	--	15065	--	15065	--	16270
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
4	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	10137,00	--	202740	--	202740	--	218959
		СП - 8%			--	--	--	--		16219	
5	1308-0101-1510 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	15	35632,95	17600,91	534494	264014	67800	216722	811314
		НР - 72%; СП - 8%			13512,00	6554,86	202680	98323		60097	
6	2404-0207-4312 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	14480,00	--	217200	--	217200	--	234576
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
7	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	10	596,64	41,67	5966	417	1734	2818	9487
		НР - 72%; СП - 8%			381,50	9,84	3815	98		703	
8	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,01	601868,00	--	6019	--	6019	--	6500
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
9	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	2906,00	--	29060	--	29060	--	31385
		СП - 8%			--	--	--	--		2325	
10	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	2221,00	--	33315	--	33315	--	35980
		СП - 8%			--	--	--	--		2665	
11	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2123,00	--	10615	--	10615	--	11464
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
12	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,031	206613,00	--	6405	--	6405	--	6917
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКА НА ЛИНИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ - 35 шт									
13	2404-0207-2310 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	35	1622,00	--	56770	--	56770	--	61312
		СП - 8%			--	--	--	--		4542	
14	2404-0207-5516 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV10.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35	12441,00	--	435435	--	435435	--	470270
		СП - 8%			--	--	--	--		34835	
15	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015	Вставки плавкие стеклянные ВПБ 6-5	шт.	35	49,00	--	1715	--	1715	--	1852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
16	2307-0207-0211 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3**	шт.	35	811,00	--	28385	--	28385	--	30656
		СП - 8%			--	--	--	--		2271	
17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники. Установка**	светильник	35	4399,01	2375,59	153965	83146	610	81705	254524
		НР - 80%; СП - 8%			2005,98	912,06	70209	31922		18854	
18	2307-0106-0310 РСНБ РК 2015	**Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-24, мощность 33 Вт, световой поток 3810 лм ГОСТ 55705-2013**	шт.	35	46923,00	--	1642305	--	1642305	--	1773689
		СП - 8%			--	--	--	--		131384	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3379455	347576	2755173	301245	3975155
							276704	130343	--	294455	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2218884				
	Материалы		Тенге				69535				
	Всего заработная плата		Тенге					304916			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1678424				
		Накладные расходы	Тенге				219540				
		Сметная прибыль	Тенге				195074				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2633498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								256
		Сметная заработная плата	Тенге					304916			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1160570				
	Материалы		Тенге				610				
	Всего заработная плата		Тенге					102131			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006605				
		Накладные расходы	Тенге				81705				
		Сметная прибыль	Тенге				99382				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1341657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					102131			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3975155				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355
		Сметная заработная плата	Тенге					407048			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4123124
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				319492				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					388630			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					145731			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2766449		
		- Накладные расходы	Тенге							343131	
		- Сметная прибыль	Тенге							305415	
	ИТОГО в ценах на 2018 г					4 123 124		4 123 124			
	Итого с временными зданиями и сооружениями 1%		4 123 124	41 231	4 164 355						
	Итого с зимними удорожаниями 2,2%		4 164 355	91 616	4 255 971						
	Непредвиденные работы и затраты 2%			85 119							
	ИТОГО в ценах на 2018 г		4 341 090	4 341 090							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%		**12 %**	**520 931**							
	Итого по смете					**4 862 021**					
						4 375 819					
	Итого со скидкой	**0,790753838**				**3 460 196**					

ЗАКАЗЧИК:_____

ПОДРЯДЧИК:_____