Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлык Астана",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ж.м. Өндіріс, ул. Жанажол, дом № 19** — **060940004614**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «KRG Stroy»,Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда г., проспект Шахтеров, дом № 52, корпус А, к.146, тел.: +8 (7172) 53-23-81** — **161240012560**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор подряда № КА-09-20/1 от 03.03.2020 года (Ботакара - 21 000 000)

Номер документа	Дата составления
24	30.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур к десяти 12-ти квартирным арендным жилым домам в п. Ботакара, Бухар-Жырауского района Карагандинской области (Электроснабжение)			усл	1	5 360 974,90	5 360 974,90	574 390,17
				Итого	1	x	5 360 974,90	574 390,17

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Алимжанов Т.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ПРОСИМ ВЕРНУТЬ ПО АДРЕСУ:
г. Астана, пер. Кыранкия, д.15,
Конт. тел. 8 (7172) 532381
8 702 514 40 98

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"
Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"
Подрядные работы: "СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР К ДЕСЯТИ 12-ТИ КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО

Форма КС-3

С П Р А В К А №3
стоимости и затрат выполненных работ за октябрь месяц **2020 г.**

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Код заказчика		Код Подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	Наименование	код
					КА-09-20/1	03.03.2020				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР К ДЕСЯТИ 12-ТИ КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ"	20 999 999,9	4 786 584,73							574 390,17	5 360 974,90
Итого к оплате	**20 999 999,9**	**4 786 584,73**							**574 390,17**	**5 360 974,90**

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

Малгаждаров Б.О.

Подрядчик: ТОО "KRG STROY"

Алимжанов Т.А.

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО "KRG Stroy"

Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР К ДЕСЯТИ 12-ТИ КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ(ЭС)**

Шифр стройки **237-0**

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ИНФРАСТРУКТУР К ДЕСЯТИ 12-ТИ КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В П.БОТАКАРА, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Шифр объекта **2-1**

Акт №3 выполненных работ за октябрь месяц 2020г.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Основание: **237-0-ЭС**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №С2-1-1									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		МОНТАЖ КАБЕЛЯ									
1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**247,86**	**228,27**	**228,27**	**56580**	**56580**	**--**	**9481**	**71346**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**53,13**	**--**	**13168**		**5285**	
2	1101-0102-0381 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**82,62**	**273,11**	**273,11**	**22565**	**22565**	**--**	**3781**	**28453**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**63,56**	**--**	**5252**		**2108**	
3	1101-0106-3303 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**165,24**	**17,95**	**17,95**	**2965**	**2965**	**--**	**300**	**3527**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,53	--	417		261	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания**	м3	82,62	2963,57	871,80	244850	72028	117143	78218	348914
		НР - 93%; СП - 8%			673,92	344,06	55679	28426		25845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				326960	154138	117143	91780	452240
							55679	47264	--	33499	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				326960				
	Материалы		Тенге				117143				
	Всего заработная плата		Тенге					102943			
		Накладные расходы	Тенге				91781				
		Сметная прибыль	Тенге				33499				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				452240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					102943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				452240				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					102943			
		РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ									
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	1908	298,48	139,31	569502	265808	88853	208156	839871
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	214841	74264		62213	
6	2306-0137-0730 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,7728	961840,00	--	743310	--	743310	--	802775
		СП - 8%			--	--	--	--		59465	
7	2306-0137-0728 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,35175	550224,00	--	193541	--	193541	--	209025
		СП - 8%			--	--	--	--		15483	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	м	165	298,48	139,31	49249	22987	7683	18001	72630
		НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	18579	6422		5380	
9	2306-0118-1607 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ААШв 3х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,17325	612868,00	--	106179	--	106179	--	114674
		СП - 8%			--	--	--	--		8494	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1661782	288795	1139566	226157	2038975
							233420	80687	--	151035	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1661782				
	Материалы		Тенге				96537				
	Всего заработная плата		Тенге					314106			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1043031				
		Накладные расходы	Тенге				226157				
		Сметная прибыль	Тенге				151035				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2038974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286
		Сметная заработная плата	Тенге					314106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2038974				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					314106			
		РАЗДЕЛ 3. ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	м	1908	470,50	402,94	897719	768814	--	280229	1272183
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	136,43	128904	260302		94236	
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	м	1908	409,94	342,38	782166	653261	--	252060	1116963
		НР - 72%; СП - 8%			67,56	115,92	128904	221178		82738	
12	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	3,709	38919,00	--	144351	--	144351	--	155899
		СП - 8%			--	--	--	--		11548	
13	1308-0206-1710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	5	752,86	160,69	3764	803	454	1991	6216
		НР - 72%; СП - 8%			501,40	51,67	2507	258		460	
14	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Прокладка**	м	140,5	270,18	18,00	37960	2529	10928	18251	60708
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	6,01	24503	845		4497	
15	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 100 мм**	м	140,5	360,00	--	50580	--	50580	--	54626
		СП - 8%			--	--	--	--		4046	
16	2301-0201-0169 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	5	1487,00	--	7435	--	7435	--	8030
		СП - 8%			--	--	--	--		595	
17	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	412	64,00	--	26368	--	26368	--	28477
		СП - 8%			--	--	--	--		2109	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1950342**	**1425408**	**240116**	**552531**	**2703102**
							284819	**482584**	**--**	**200229**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**1721609**				
		Материалы	Тенге				**11382**				
		Всего заработная плата	Тенге					**767403**			
		Накладные расходы	Тенге				**552530**				
		Сметная прибыль	Тенге				**181931**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**2456070**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**607**
		Сметная заработная плата	Тенге					**767403**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**170719**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**26368**				
		Местные материалы	Тенге				**144351**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13657**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**184376**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				58015				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				58015				
		Сметная прибыль	Тенге				4641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2703102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								607
		Сметная заработная плата	Тенге					767403			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5194315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				573918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1868341			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					610534			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1496825		
		- Накладные расходы	Тенге							870468	
		- Сметная прибыль	Тенге							384763	
		ИТОГО в ценах на 2019 г						5 194 315			
		в т.ч. Оборудование						0,00			
		итого без оборудования						5 194 315			
		временные здания и сооружения 1,3%						67 526,09			
		Итого с временными зданиями и сооружениями						5 261 840,60			
		Дополнительные работы на производство работ в зимние						93 923,85			
		Итого с зимними удорожаниями						5 355 764,46			
		итого с оборудованием						5 355 764,46			
		Непредвиденные работы и затраты 2%						107 115,29			
		ИТОГО в ценах на 2019 г к=1,049896						5 735 455,60			
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%						688 254,67			
		Итого по смете						6 423 710,27			
		Всего по акту с учетом скидки 10%						5 781 339,24			
		Итого по смете со скидкой 7,2710752816437%						5 360 974,90			

Заказчик: ТОО "Казбайлык Астана"

_____ **Малгаждаров Б.О.**

Подрядчик: ТОО "KRG STROY"

_____ **Алимжанов Т.А.**