**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"**

**Подрядчик: ТОО "ЖУК"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

**Справка №1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за август 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | 192 | 18.06.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за август) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| " Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" ( Акт № 1) | 20 868 600,69 | 18 632 679,188 | | | | | | | 2 235 921,50 | 20 868 600,69 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ЖУК"**

**БИН/ИИН 060240003300**

**Директор** _____ **Шукуров Н.З.**

м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

**ТОО "Горизонт Строй Групп"**

**БИН 180740007**

**Эксперт** _____ **Тажиев А.К.**

**№ KZ73VJE00037295 от 26.04.2018 г.**

**№ KZ06VJE00037046 от 20.04.2018 г.**

м.п. (при наличии)

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**БИН 170740004625**

**Зам. руководителя** _____ **Аймагамбетов Д. В.**

м.п. (при наличии)

Наименоваие объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

**Реестр №1**

актов выполненных работ за август 2024 г

| № акта | № локальной сметы | Наименование локальной сметы | Сумма с НДС, тенге |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-01-01-01 | Общестроительные работы по чертежам АС | 20 868 600,69 |
| | | Всего на сумму | 20 868 600,69 |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "ЖУК"**
**БИН 961240003300**

(наименование организации)

**Директор Шукуров Н.З.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ
"ЖУК"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области
( наименование)

Договор подряда (контракт) №192 от 18.06.2024

# Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 02-01-01- 01 Общестроительные работы по чертежам АС работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | У6101-0102-0114 | Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 | м³ | 530,784 | 372,0<br>0,0 | 372,0<br>77,0 | 197 452<br>0 | 197 451<br>40 870 | 0 | 0<br>0 | 197 452 | |
| 2 | 2 | У6101-0201-0202 . #ГЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2. | м³ | 16,416 | 9 300,0<br>9 300,0 | 0,0<br>0,0 | 152 669<br>152 669 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 152 669 | |
| 3 | 3 | У6101-0107-0801 | Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные | м³ | 86,36 | 1 373,0<br>7,0 | 1 366,0<br>325,0 | 118 572<br>605 | 117 968<br>28 067 | 0 | 0<br>0 | 118 572 | |
| 4 | 4 | СЦ211-201-0402 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм | м³ | 86,36 | 4 626,0 | | 399 501 | | 399 501 | | 399 501 | Казахстан |
| 5 | 5 | У6101-0106-0102 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 | м³ | 384,0368 | 96,0<br>0,0 | 96,0<br>24,0 | 36 868<br>0 | 36 868<br>9 217 | 0 | 0<br>0 | 36 868 | |
| 6 | 6 | У6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 384,0368 | 640,0<br>394,0 | 246,0<br>79,0 | 245 784<br>151 310 | 94 473<br>30 339 | 0 | 0<br>0 | 245 784 | |
| 7 | 7 | У6101-0206-0102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м³ | 67,7712 | 4 045,0<br>4 045,0 | 0,0<br>0,0 | 274 135<br>274 135 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 274 135 | |
| 8 | 8 | Е11-010105-0305 Кзтр и Кзм=1,12 | Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами ""Драглайн"" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 1 (подсыпка под полы) | м² грунта | 96,53875 | 537,0<br>15,0 | 522,0<br>117,0 | 51 841<br>1 448 | 50 393<br>11 295 | 0 | 0<br>0 | 51 841 | |
| 9 | 9 | У6101-0107-0501 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м³ | 96,53875 | 640,0<br>394,0 | 246,0<br>79,0 | 61 785<br>38 036 | 23 749<br>7 627 | 0 | 0<br>0 | 61 785 | |
| 10 | 10 | У6101-0206-0101 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | м³ | 17,03625 | 3 683,0<br>3 683,0 | 0,0<br>0,0 | 62 745<br>62 745 | 0<br>0 | 0 | 0<br>0 | 62 745 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Земляные работы** | | | | | | | | | 1 601 352 | |
| | | | **Раздел: 2. Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | У6103-701-101 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 10,8 | 10 308,0<br>5 697,0 | 2 859,0<br>544,0 | 111 326<br>61 528 | 30 877<br>5 875 | 18 922 | 0<br>0 | 111 326 | |
| 12 | 12 | СЦ212-101-1810 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | 11,016 | 40 960,0 | | 451 215 | | 451 215 | | 451 215 | Казахстан |
| 13 | 13 | У6103-0101-0210 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | м³ | 32,07 | 24 221,0<br>13 887,0 | 4 532,0<br>825,0 | 776 767<br>445 356 | 145 341<br>26 458 | 186 070 | 0<br>0 | 776 767 | |
| 14 | 14 | СЦ212-101-2104 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | 32,55105 | 42 466,0 | | 1 382 313 | | 1 382 313 | | 1 382 313 | Казахстан |
| 15 | 15 | СЦ214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,86368 | 335 908,0 | | 290 117 | | 290 117 | | 290 117 | |
| 16 | 16 | СЦ214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 2,949 | 334 129,0 | | 985 346 | | 985 346 | | 985 346 | |
| 17 | 17 | У6111-0401-0105 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м² | 161,175 | 6 219,0<br>2 048,0 | 20,0<br>4,0 | 1 002 347<br>330 086 | 3 224<br>645 | 669 037 | 0<br>0 | 1 002 347 | |
| 18 | 18 | Е11-61Ж01-103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | | 0,46 | 96 813,0 | 15 276,0 | 44 534 | 7 027 | 3 988 | 0 | 44 534 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 19 | С1212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 0,4669 | 72 867,0 | 4 453,0 | 33 519 | 2 048 | | 0 | 19 624 | Казахстан |
| | | | | $м^3$ | | 42 030,0 | | 19 624 | | 19 624 | | | |
| 20 | 20 | С1214-403-0103 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 432 307,0 | | 22 912 | | 22 912 | | 22 912 | |
| | | | | т | | 432 307,0 | | 22 912 | | 22 912 | | | |
| 21 | 21 | С1214-210-201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 331 267,0 | | 3 511 | | 3 511 | | 3 511 | |
| | | | | т | | 331 267,0 | | 3 511 | | 3 511 | | | |
| 22 | 22 | У6103-701-807 | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 1 100 900,0 | 4 083,0 | 9 358 | 35 | 0 | 0 | 9 358 | |
| | | | | т | | 1 096 825,0 | 1 273,0 | 9 323 | 11 | | 0 | | |
| 23 | 23 | С1214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 467 486,0 | | 3 525 | | 3 525 | | 3 525 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 335 900,0 | | 322 | | 322 | | 322 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | У6111-0501-0505 ФК=2 | Окраска поверхности металлической отгрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,2295 | 407,0 | 7,0 | 93 | 1 | 41 | 0 | 93 | |
| | | | | $м^2$ | | 222,0 | 2,0 | 51 | 0 | | 0 | | |
| 26 | 26 | Е11-000201-0703 Кзтр и Кзм=1,12 | Решетки приямков металлические. Установка | т | 0,0369 | 317 073,0 | 27 464,0 | 11 700 | 1 014 | 2 349 | 0 | 11 700 | |
| | | | | т металлических изделий | | 225 936,0 | 7 469,0 | 8 337 | 276 | | 0 | | |
| 27 | 27 | С1261-301-0261 | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407,0 | | 6 177 | | 6 177 | | 6 177 | |
| | | | | т | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | У6111-401-107 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,42 | 1 567,0 | 42,0 | 5 359 | 144 | 913 | 0 | 5 359 | |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 1 258,0 | 6,0 | 4 302 | 21 | | 0 | | |
| 29 | 29 | С1235-201-1501 | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 8,208 | 511,0 | | 4 194 | | 4 194 | | 4 194 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | У6104-202-104 | Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т | шт. | 50 | 13 884,0 | 6 353,0 | 694 200 | 317 650 | 133 250 | 0 | 694 200 | |
| | | | | шт. | | 4 866,0 | 1 270,0 | 243 300 | 63 500 | | 0 | | |
| 31 | 31 | У6104-202-103 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т | шт. | 29 | 8 595,0 | 3 622,0 | 249 255 | 105 038 | 51 562 | 0 | 249 255 | |
| | | | | шт. | | 3 195,0 | 724,0 | 92 655 | 20 996 | | 0 | | |
| 32 | 32 | У6104-202-102 | Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т | шт. | 18 | 6 514,0 | 2 843,0 | 117 252 | 51 174 | 28 296 | 0 | 117 252 | |
| | | | | шт. | | 2 099,0 | 568,0 | 37 782 | 10 224 | | 0 | | |
| 33 | 33 | У6104-0202-0101 | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 9 | 5 750,0 | 2 900,0 | 51 750 | 26 100 | 9 324 | 0 | 51 750 | |
| | | | | шт. | | 1 814,0 | 580,0 | 16 326 | 5 220 | | 0 | | |
| 34 | 34 | С1221-102-0101 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 | $м^3$ | 56,402 | 74 577,96 | | 4 206 794 | | 4 206 794 | | 4 206 794 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | Е11-140301-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 32 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1) | т | 0,09734 | 63 325,0 | 1 368,0 | 6 164 | 134 | 0 | 0 | 6 164 | |
| | | | | т металлических изделий | | 61 957,0 | 375,0 | 6 031 | 37 | | 0 | | |
| 36 | 36 | С1214-403-0103 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,09734 | 432 307,0 | | 42 081 | | 42 081 | | 42 081 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | У6103-101-304 | Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной | $м^3$ | 0,81 | 22 548,0 | 3 433,0 | 18 264 | 2 781 | 2 492 | 0 | 18 264 | |
| | | | | $м^3$ | | 16 039,0 | 706,0 | 12 992 | 572 | | 0 | | |
| 38 | 38 | С1212-101-1810 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 0,8262 | 40 968,0 | | 33 841 | | 33 841 | | 33 841 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | У6111-0401-0105 | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | $м^2$ | 157,88 | 6 219,0 | 20,0 | 1 683 756 | 5 152 | 1 070 468 | 0 | 1 683 756 | |
| | | | | $м^2$ | | 2 048,0 | 4,0 | 528 138 | 1 031 | | 0 | | |
| 40 | 40 | Е11-60701-201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 28 | Пояса в опалубке. Устройство | $м^3$ | 10,13 | 66 370,0 | 12 012,0 | 671 664 | 121 562 | 98 937 | 0 | 671 664 | |
| | | | | $м^3$ | | 44 878,0 | 2 180,0 | 454 165 | 22 062 | | 0 | | |
| 41 | 41 | С1212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | $м^3$ | 10,2718 | 42 030,0 | | 431 724 | | 431 724 | | 431 724 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | У6103-703-201 | Изготовление и постановка в проектное положение каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,984 | 85 782,0 | 927,0 | 78 831 | 820 | 4 273 | 0 | 78 831 | |
| | | | | | | 80 021,0 | 116,0 | 78 739 | 183 | | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 43 | 43 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,156 | 335 908,0 | | 52 402 | | 52 402 | | 52 402 | |
| 44 | 44 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,728 | 331 267,0 | | 241 162 | | 241 162 | | 241 162 | |
| 45 | 45 | У6111-401-103 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (л.7) | м² поверхности | 39,5 | 5 453,0<br>983,0 | 19,0<br>4,0 | 215 394<br>38 828 | 751<br>158 | 175 814 | 0<br>0 | 215 394 | |
| 46 | 46 | С1335-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | м² | 90,85 | 120,0 | | 10 902 | | 10 902 | | 10 902 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Фундамент | | | | | | | | | 13 853 176 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 15 454 828 | 1 339 733 | 11 048 391 | | 15 454 828 | |
| | | | | | | | | 3 074 406 | 286 653 | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудования поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 1 452 725,63 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 16 907 253,63 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 845 362,68 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 338 145,07 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 18 090 761,39 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, и - 1,0363 | | | | | | | | | 4 689 125,35 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, и - 1,0587 | | | | | | | | | 14 323 812,60 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 19 012 937,96 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 2 281 552,55 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 21 294 490,50 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 425 889,81 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 20 868 600,69 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003330

(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Айнагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, [illegible] номер, № аттестата, [illegible])

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тяпкин А.К.

Аттестат № KZ73VJK00037295 от [illegible] № KZ06VJK00037295 от 28.04.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, [illegible])