**Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"**

**Подрядчик: ТОО "ЖУК"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

**Справка №2**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за сентябрь 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор: номер | Договор: дата | Источник финансирования: Наименование | Источник финансирования: код | Организационно-правовая форма: Наименование | Организационно-правовая форма: код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 192 | 18.06.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| " Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)" ( Акт № 2-6) | 71 979 831,70 | 45 635 027,688 | | | | | | | 5 476 203,32 | 51 111 231,01 |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "ЖУК"**

**БИН/ИИН 961240003300**

**Директор** _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

**ТОО "Горизонт Строй Группа"**

**БИН 180740007245**

**Эксперт** _____ **Тлеубай Б.Т.**

**№ KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.;**

**№ KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.;**

**№ KZ06VJE00068959 от 1.09.2021 г.**

м.п. (при наличии)

**Заказчик:**

**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"**

**БИН 170740004625**

**Зам. руководителя** _____ **Аймагамбетов Д. В.**

м.п. (при наличии)

Наименоваие объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

**Реестр №2**

актов выполненных работ за сентябрь 2024 г

| № акта | № локальной сметы | Наименование локальной сметы | Сумма с НДС, тенге |
|---|---|---|---|
| 2 | 02-01-01-01 | Общестроительные работы по чертежам АС | 14 326 471,98 |
| 3 | 02-01-03-01 | Общестроительные работы по чертежам - АР | 17 410 349,87 |
| 4 | 02-01-04-01 | Водопровод, канализация | 2 009 658,34 |
| 5 | 02-01-04-03 | Электрооборудование | 2 325 573,09 |
| 6 | | Корректировочная смета №1 | 15 039 177,73 |
| | | Всего на сумму | 51 111 231,01 |

**Сдал:**

**Подрядчик: ТОО "ЖУК"**
**БИН 961240003300**

(наименование организации)

**Директор Кулмагамбетов** _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"ЖУК"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма по приложению 5-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.06.2024**

# Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01- 01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Фундамент** | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | У6103-701-101 | Устройство бетонной подготовки | м³ | -10,8 | 10 308,0<br>5 697,0 | 2 859,0<br>544,0 | -111 326<br>-61 528 | -30 877<br>-5 875 | -18 922 | 0<br>0 | -111 326 | |
| 2 | 12 | С1212-101-1810 | Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | -11,016 | 40 960,0 | | -451 215 | | -451 215 | | -451 215 | Казахстан |
| 3 | 13 | У6103-0101-0210 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м | м³ | -32,07 | 24 221,0<br>13 887,0 | 4 532,0<br>825,0 | -776 767<br>-445 356 | -145 341<br>-26 458 | -186 070 | 0<br>0 | -776 767 | |
| 4 | 14 | С1212-101-2104 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | -32,55105 | 42 466,0 | | -1 382 313 | | -1 382 313 | | -1 382 313 | Казахстан |
| 5 | 15 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | -0,86368 | 335 908,0 | | -290 117 | | -290 117 | | -290 117 | |
| 6 | 16 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | -2,949 | 334 129,0 | | -985 346 | | -985 346 | | -985 346 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Фундамент** | | | | | | | | | -3 997 084 | |
| | | | **Раздел: 3. Наружные стены и перегородки** | | | | | | | | | | |
| 7 | 47 | Е11-140301-201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 211,18 | 21 080,0<br>20 601,0 | 478,0<br>154,0 | 4 451 674<br>4 350 519 | 100 944<br>32 522 | 211 | 0<br>0 | 4 451 674 | |
| 8 | 48 | С1212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 50,6832 | 36 542,0 | | 1 852 065 | | 1 852 065 | | 1 852 065 | Казахстан |
| 9 | 50 | Е11-140301-203 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м² перегородок (за вычетом проемов) | 203 | 4 178,0<br>4 122,0 | 56,0<br>18,0 | 848 134<br>836 766 | 11 368<br>3 654 | 0 | 0<br>0 | 848 134 | |
| 10 | 51 | С1212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 4,669 | 36 542,0 | | 170 615 | | 170 615 | | 170 615 | Казахстан |
| 11 | 53 | Е11-140301-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 1,88947 | 481 676,0<br>61 957,0 | 1 368,0<br>375,0 | 910 112<br>117 066 | 2 585<br>709 | 790 461 | 0<br>0 | 910 112 | |
| 12 | 54 | У6103-101-209 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м³ | 9,74 | 30 495,0<br>19 229,0 | 5 107,0<br>935,0 | 297 021<br>187 290 | 49 742<br>9 107 | 59 989 | 0<br>0 | 297 021 | |
| 13 | 55 | С1212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 9,8861 | 38 310,0 | | 378 736 | | 378 736 | | 378 736 | Казахстан |
| 14 | 56 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,31062 | 334 129,0 | | 103 787 | | 103 787 | | 103 787 | |
| 15 | 57 | У6111-401-103 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | | 24,15 | 5 453,0 | 19,0 | 131 690 | 459 | 107 492 | 0 | 131 690 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 / 8 / 9 | 9 / 10 / 11 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | $м^2$ поверхности | | 983,0 / 4,0 / 23 739 | 23 739 / 97 | | 0 | | |
| 16 | 58 | С1235-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б | $м^2$ | 48,3 | 120,0 | 5 796 | 5 796 | | 5 796 | Казахстан |
| 17 | 59 | У6104-0802-0403 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,12328 | 304 849,0 / 16 719,0 / 277 140,0 / 3 089,0 | 37 582 / 2 061 / 34 166 / 381 | 1 355 | 0 / 0 | 37 582 | |
| 18 | 60 | С1222-509-1003 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0,10304 | 1 179 654,0 | 121 552 | 121 552 | | 121 552 | Казахстан |
| 19 | 61 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,02024 | 331 267,0 | 6 705 | 6 705 | | 6 705 | |
| 20 | 62 | У6111-0501-0505 ЯК=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 3,32856 | 407,0 / 2,0 / 222,0 | 1 355 / 24 / 739 / 7 | 592 | 0 / 0 | 1 355 | |
| 21 | 63 | У6104-301-110 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 91 | 1 838,0 / 627,0 / 775,0 / 120,0 | 167 258 / 57 057 / 70 525 / 10 920 | 39 676 | 0 / 0 | 167 258 | |
| 22 | 64 | У6104-301-111 | Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т | шт. | 6 | 7 737,0 / 3 396,0 / 4 261,0 / 648,0 | 46 422 / 20 376 / 25 566 / 3 888 | 480 | 0 / 0 | 46 422 | |
| 23 | 65 | С1222-102-0101 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,234 | 125 436,0 | 29 352 | 29 352 | | 29 352 | Казахстан |
| 24 | 66 | С1222-102-0102 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,936 | 120 160,0 | 112 470 | 112 470 | | 112 470 | Казахстан |
| 25 | 67 | С1222-102-0103 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,715 | 131 894,0 | 94 304 | 94 304 | | 94 304 | Казахстан |
| 26 | 68 | С1222-102-0105 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,44 | 135 338,0 | 59 549 | 59 549 | | 59 549 | Казахстан |
| 27 | 69 | С1222-102-0107 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,456 | 156 787,0 | 71 495 | 71 495 | | 71 495 | Казахстан |
| 28 | 70 | С1222-102-0108 | Перемычки железобетонные брусковые ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,099 | 169 190,0 | 185 940 | 185 940 | | 185 940 | Казахстан |
| 29 | 71 | С1222-202-0101 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 0,454 | 132 689,0 | 60 241 | 60 241 | | 60 241 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 3. Наружные стены и перегородки | | | | | | | 10 143 855 | |
| | | | Раздел: 4. Плиты перекрытия | | | | | | | | |
| 30 | 72 | У6104-401-106 | Установка плитей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$ | шт. | 35 | 10 610,0 / 3 695,0 / 4 187,0 / 700,0 | 371 350 / 129 325 / 145 495 / 24 500 | 96 530 | 0 / 0 | 371 350 | |
| 31 | 73 | С1222-203-0404 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^3$ | 251,864 | 11 330,0 | 2 853 619 | 2 853 619 | | 2 853 619 | Казахстан |
| 32 | 74 | У6104-0802-0403 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,04382 | 1 500 267,0 / 16 719,0 / 277 140,0 / 3 089,0 | 65 742 / 732 / 12 144 / 135 | 52 865 | 0 / 0 | 65 742 | |
| 33 | 75 | С1212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,22 | 40 358,0 | 8 879 | 8 879 | | 8 879 | Казахстан |
| 34 | 76 | Е11-60901-112 Кгр и Кзм=1,12 Пзм. и доп. вып. 28 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^2$ | 1,48 | 48 088,0 / 6 716,0 / 33 070,0 / 1 245,0 | 71 170 / 9 940 / 48 944 / 1 843 | 12 286 | 0 / 0 | 71 170 | |
| 35 | 77 | С1212-101-0701 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,5022 | 40 358,0 | 60 626 | 60 626 | | 60 626 | Казахстан |
| 36 | 78 | У6103-703-201 | Изготовление и постановка условных карьеров арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,199 | 85 782,0 / 927,0 / 80 021,0 / 116,0 | 17 071 / 184 / 15 924 / 23 | 962 | 0 / 0 | 17 071 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 37 | 79 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,041 | 335 908,0 | | 13 772 | | 13 772 | | 13 772 | |
| 38 | 80 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,095 | 331 267,0 | | 31 470 | | 31 470 | | 31 470 | |
| 39 | 81 | С1214-210-0202 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,202 | 335 323,0 | | 67 735 | | 67 735 | | 67 735 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Плиты покрытия | | | | | | | | | 3 561 434 | |
| | | | Раздел: 6. Разные работы | | | | | | | | | | |
| 40 | 200 | У6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м³ | 10,8 | 9 338,0<br>3 934,0 | 5 400,0<br>1 667,0 | 100 850<br>42 487 | 58 320<br>18 004 | 43 | 0<br>0 | 100 850 | |
| 41 | 201 | С1211-201-0406 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 12,42 | 4 614,0 | | 57 306 | | 57 306 | | 57 306 | Казахстан |
| 42 | 202 | У6103-701-810 | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,189 | 66 541,0<br>61 959,0 | 4 318,0<br>1 345,0 | 12 576<br>11 710 | 816<br>254 | 50 | 0<br>0 | 12 576 | |
| 43 | 203 | С1214-403-0101 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,189 | 418 351,0 | | 79 068 | | 79 068 | | 79 068 | |
| 44 | 204 | У6103-701-101 | Устройство бетонной подготовки | м³ | 12,93 | 10 308,0<br>5 697,0 | 2 859,0<br>544,0 | 133 282<br>73 662 | 36 967<br>7 034 | 22 653 | 0<br>0 | 133 282 | |
| 45 | 205 | С1212-101-0601 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 13,1886 | 39 305,0 | | 518 378 | | 518 378 | | 518 378 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 6. Разные работы | | | | | | | | | 901 460 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 10 609 665<br>5 459 858 | 304 682<br>80 745 | 4 815 122 | | 10 609 665 | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 997 308,51 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 11 606 973,51 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 580 348,68 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 232 139,47 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 12 419 461,66 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368 | | | | | | | | | 3 219 124,46 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557 | | | | | | | | | 9 833 419,25 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 13 052 543,71 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 1 566 305,25 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 14 618 848,96 | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 292 376,98 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 14 326 471,98 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 9[illegible]

(наименование предприятия)

Директор Кулмагамбетов М.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заместитель руководителя Управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Директор [illegible] Ахмагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, [illegible])

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г. № KZ07VJE00069317 от 12.10.2021 г.

№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, [illegible])

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 марта 2019 года № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области
( наименование)

Договор подряда (контракт) №192 от 18.06.2024

# Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03-01 общестроительные работы по чертежам - АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | У6111-0402-0301 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 270 | 2 405,0 | 59,0 | 649 350 | 15 930 | 391 500 | 0 | 649 350 | |
| | | | | | | 896,0 | 9,0 | 241 920 | 2 430 | | 0 | | |
| 2 | 2 | У6111-0402-0302 | Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 270 | 1 441,0 | 51,0 | 389 070 | 13 770 | 217 620 | 0 | 389 070 | |
| | | | | | | 584,0 | 8,0 | 157 680 | 2 160 | | 0 | | |
| 3 | 3 | У6111-0402-0105 | Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо | $м^2$ | 270 | 1 878,0 | 379,0 | 507 060 | 102 330 | 0 | 0 | 507 060 | |
| | | | | | | 1 499,0 | 95,0 | 404 730 | 25 650 | | 0 | | |
| 4 | 5 | У6110-0302-0101 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) | $м^2$ | 270 | 1 421,0 | 279,0 | 383 670 | 75 330 | 34 020 | 0 | 383 670 | |
| | | | | | | 1 016,0 | 58,0 | 274 320 | 15 660 | | 0 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Кровля** | | | | | | | | | 1 929 150 | |
| | | | **Раздел: 2. Полы** | | | | | | | | | | |
| 5 | 14 | У6109-101-102 | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 163,11 | 402,0 | 91,0 | 65 570 | 14 843 | 0 | 0 | 65 570 | |
| | | | | | | 311,0 | 25,0 | 50 727 | 4 078 | | 0 | | |
| 6 | 15 | С1211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм | $м^3$ | 16,63722 | 4 715,0 | | 78 444 | | 78 444 | | 78 444 | Казахстан |
| 7 | 16 | У6109-0102-0110 | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 13,0488 | 22 356,0 | 16,0 | 291 719 | 209 | 84 388 | 0 | 291 719 | |
| | | | | | | 15 879,0 | 0,0 | 207 202 | 0 | | 0 | | |
| 8 | 17 | С1212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 13,309776 | 38 310,0 | | 509 898 | | 509 898 | | 509 898 | Казахстан |
| 9 | 18 | У6109-201-101 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | 163,11 | 1 549,0 | 85,0 | 252 657 | 13 864 | 163 | 0 | 252 657 | |
| | | | | | | 1 463,0 | 30,0 | 238 630 | 4 893 | | 0 | | |
| 10 | 19 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,327444 | 44 394,0 | | 147 719 | | 147 719 | | 147 719 | Казахстан |
| 11 | 20 | У6109-201-102 #К=4 | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 163,11 | 129,0 | 57,0 | 21 041 | 9 297 | 0 | 0 | 21 041 | |
| | | | | | | 72,0 | 20,0 | 11 744 | 3 262 | | 0 | | |
| 12 | 21 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,327444 | 44 394,0 | | 147 719 | | 147 719 | | 147 719 | Казахстан |
| 13 | 22 | У6111-0403-0101 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 163,11 | 5 364,0 | 174,0 | 874 922 | 28 381 | 379 394 | 0 | 874 922 | |
| | | | | | | 2 864,0 | 26,0 | 467 147 | 4 241 | | 0 | | |
| 14 | 23 | С1235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 182,6832 | 435,0 | | 79 467 | | 79 467 | | 79 467 | Казахстан |
| 15 | 24 | У6111-0403-0102 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 163,11 | 3 024,0 | 89,0 | 493 245 | 14 517 | 196 874 | 0 | 493 245 | |
| | | | | | | 1 728,0 | 14,0 | 281 854 | 2 284 | | 0 | | |
| 16 | 25 | С1235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 182,6832 | 435,0 | | 79 467 | | 79 467 | | 79 467 | Казахстан |
| 17 | 26 | У6109-201-101 | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 163,11 | 1 549,0 | 85,0 | 252 657 | 13 864 | 163 | 0 | 252 657 | |
| | | | | | | 1 463,0 | 30,0 | 238 630 | 4 893 | | 0 | | |
| 18 | 27 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | | 3,327444 | 44 394,0 | | 147 719 | | 147 719 | | 147 719 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, цен ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 19 | 30 | У6109-0101-0102 | Уплотнение грунта щебнем | м³ | 61,47 | 402,0 | 91,0 | 24 711 | 5 594 | 0 | 0 | 24 711 | |
| | | | | | | 311,0 | 25,0 | 19 117 | 1 537 | | 0 | | |
| 20 | 31 | С1211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм | м³ | 6,26994 | 4 715,0 | | 29 563 | | 29 563 | | 29 563 | Казахстан |
| 21 | 32 | У6109-0102-0110 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 4,9176 | 23 356,0 | 16,0 | 109 938 | 79 | 31 773 | 0 | 109 938 | |
| | | | | | | 15 879,0 | 0,0 | 78 087 | 0 | | 0 | | |
| 22 | 33 | С1212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 5,015952 | 38 310,0 | | 192 161 | | 192 161 | | 192 161 | Казахстан |
| 23 | 34 | У6109-201-101 | Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм (40 мм) | м² | 61,47 | 1 549,0 | 85,0 | 95 217 | 5 225 | 61 | 0 | 95 217 | |
| | | | | | | 1 463,0 | 30,0 | 89 931 | 1 844 | | 0 | | |
| 24 | 35 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 1,253988 | 44 394,0 | | 55 670 | | 55 670 | | 55 670 | Казахстан |
| 25 | 36 | У6109-201-102 ИК=4 | Устройство стяжек цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | м² | 61,47 | 129,0 | 87,0 | 7 930 | 3 503 | 0 | 0 | 7 930 | |
| | | | | | | 72,0 | 20,0 | 4 426 | 1 229 | | 0 | | |
| 26 | 37 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 1,253988 | 44 394,0 | | 55 670 | | 55 670 | | 55 670 | Казахстан |
| 27 | 40 | У6109-0101-0102 | Уплотнение грунта щебнем | м² | 14,23 | 402,0 | 91,0 | 5 720 | 1 295 | 0 | 0 | 5 720 | |
| | | | | | | 311,0 | 25,0 | 4 426 | 356 | | 0 | | |
| 28 | 41 | С1211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм | м³ | 1,45146 | 4 715,0 | | 6 844 | | 6 844 | | 6 844 | Казахстан |
| 29 | 42 | У6109-0102-0110 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м³ | 1,423 | 23 356,0 | 16,0 | 33 813 | 23 | 9 194 | 0 | 33 813 | |
| | | | | | | 15 879,0 | 0,0 | 22 596 | 0 | | 0 | | |
| 30 | 43 | С1212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 1,45146 | 38 310,0 | | 55 605 | | 55 605 | | 55 605 | Казахстан |
| 31 | 44 | У6109-201-101 | Устройство стяжек цементной толщиной 20 мм | м² | 14,23 | 1 549,0 | 85,0 | 22 042 | 1 210 | 14 | 0 | 22 042 | |
| | | | | | | 1 463,0 | 30,0 | 20 818 | 427 | | 0 | | |
| 32 | 45 | С1212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м³ | 0,290292 | 44 394,0 | | 12 887 | | 12 887 | | 12 887 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Полы | | | | | | | | | 4 149 015 | |
| | | | Раздел: 3. Проемы | | | | | | | | | | |
| 33 | 64 | У6108-0102-0107 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | м² | 29,172 | 6 971,0 | 551,0 | 203 358 | 16 074 | 62 428 | 0 | 203 358 | |
| | | | | | | 4 280,0 | 185,0 | 124 856 | 5 397 | | 0 | | |
| 34 | 65 | С1223-102-0207 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - инвест и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4) | м² | 29,172 | 45 409,52 | | 1 324 687 | | 1 324 687 | | 1 324 687 | Казахстан |
| 35 | 66 | У6108-0102-0108 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м² | 15,334 | 8 125,0 | 557,0 | 124 589 | 8 541 | 33 796 | 0 | 124 589 | |
| | | | | | | 5 364,0 | 188,0 | 82 252 | 2 883 | | 0 | | |
| 36 | 67 | С1223-102-0307 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4) | м² | 15,334 | 48 893,52 | | 749 733 | | 749 733 | | 749 733 | Казахстан |
| 37 | 68 | У6108-0102-0102 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной)одностворчатый | м² | 0,6498 | 10 913,0 | 551,0 | 7 091 | 358 | 2 295 | 0 | 7 091 | |
| | | | | | | 6 830,0 | 183,0 | 4 438 | 119 | | 0 | | |
| 38 | 69 | С1223-102-0102 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 0,6498 | 49 937,0 | | 32 449 | | 32 449 | | 32 449 | |
| 39 | 70 | С1217-402-0103 | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м² | 0,610812 | 10 673,0 | | -6 519 | | -6 519 | | -6 519 | Казахстан |
| 40 | 71 | С1217-401-0103 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14) | м² | 0,610812 | 3 096,0 | | 1 836 | | 1 836 | | 1 836 | Казахстан |
| 41 | 72 | У6108-0102-0101 | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой | м² | 1,4168 | 10 655,0 | 542,0 | 15 096 | 768 | 4 063 | 0 | 15 096 | |
| | | | | | | 7 245,0 | 183,0 | 10 265 | 259 | | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 73 | С1223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой | м² | 1,4168 | 33 599,0 | | 47 603 | | 47 603 | | 47 603 | |
| 43 | 74 | С1217-402-0103 | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м² | 1,331792 | 10 673,0 | | -14 214 | | -14 214 | | -14 214 | Казахстан |
| 44 | 75 | С1217-401-0103 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) | м² | 1,331792 | 3 006,0 | | 4 003 | | 4 003 | | 4 003 | Казахстан |
| 45 | 76 | У6108-0108-0101 | Установка блока оконного из ПВХ профил, площадь до 2 м², глухой | м² | 1,144 | 10 655,0 | 542,0 | 12 189 | 620 | 3 281 | 0 | 12 189 | |
| | | | | | | 7 245,0 | 183,0 | 8 288 | 209 | | 0 | | |
| 46 | 77 | С1223-102-0101 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м² | 1,144 | 33 599,0 | | 38 437 | | 38 437 | | 38 437 | |
| 47 | 78 | С1217-402-0103 | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м² | 1,07536 | 10 673,0 | | -11 477 | | -11 477 | | -11 477 | Казахстан |
| 48 | 79 | С1261-302-0119 | Решетки вентиляционные (прим.13) | м² | 1,144 | 4 661,0 | | 5 332 | | 5 332 | | 5 332 | |
| 49 | 80 | У6108-0102-0102 | Установка блока оконного из ПВХ профил, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной)одностворчатый | м² | 0,5676 | 10 913,0 | 551,0 | 6 194 | 313 | 2 005 | 0 | 6 194 | |
| | | | | | | 6 830,0 | 183,0 | 3 877 | 104 | | 0 | | |
| 50 | 81 | С1223-102-0102 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м² | 0,5676 | 49 937,0 | | 28 344 | | 28 344 | | 28 344 | |
| 51 | 82 | С1217-402-0103 | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м² | 0,533544 | 10 673,0 | | -5 695 | | -5 695 | | -5 695 | Казахстан |
| 52 | 83 | С1217-401-0103 | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) | м² | 0,533544 | 3 006,0 | | 1 604 | | 1 604 | | 1 604 | Казахстан |
| 53 | 84 | У6108-0102-0101 | Установка блока оконного из ПВХ профил, площадь до 2 м², глухой | м² | 0,7375 | 10 655,0 | 542,0 | 7 858 | 400 | 2 115 | 0 | 7 858 | |
| | | | | | | 7 245,0 | 183,0 | 5 343 | 135 | | 0 | | |
| 54 | 85 | С1223-102-0104 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4) | м² | 0,7375 | 40 593,28 | | 29 938 | | 29 938 | | 29 938 | |
| 55 | 86 | У6108-0107-0201 | Установка сетки антимоскитной (прим. 8) | м² | 14,7834 | 5 615,0 | 15,0 | 83 009 | 222 | 73 688 | 0 | 83 009 | |
| | | | | | | 629,0 | 5,0 | 9 299 | 74 | | 0 | | |
| 56 | 87 | С1223-503-0501 | Блокиратор оконный (пп.12) | шт. | 22 | 2 259,0 | | 49 698 | | 49 698 | | 49 698 | |
| 57 | 88 | У6108-0105-0204 | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 26,9 | 3 507,0 | 16,0 | 94 338 | 431 | 67 519 | 0 | 94 338 | |
| | | | | | | 981,0 | 5,0 | 26 389 | 135 | | 0 | | |
| 58 | 89 | С1223-501-108 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 26,9 | 2 608,0 | | 70 155 | | 70 155 | | 70 155 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Проемы | | | | | | | | | 2 899 636 | |
| | | | Раздел: 4. Отделка помещений | | | | | | | | | | |
| 59 | 115 | Е11-140102-0103 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. изм. 32 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | м² оштукатуриваемой поверхности | 317,98 | 4 456,0 | 0,0 | 1 416 919 | 0 | 175 287 | 0 | 1 416 919 | |
| | | | | | | 3 905,0 | 0,0 | 1 241 712 | 0 | | 0 | | |
| 60 | 116 | У6112-301-201 | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей из гипсовой основы под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | м² | 352,58 | 1 374,0 | 13,0 | 484 445 | 4 231 | 16 924 | 0 | 484 445 | |
| | | | | | | 1 314,0 | 3,0 | 463 290 | 1 058 | | 0 | | |
| 61 | 117 | С1232-501-0301 | Смесь сухая шпаклевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 969,24242 | 76,0 | | 73 662 | | 73 662 | | 73 662 | Казахстан |
| 62 | 118 | Е11-150108-1807 Кзтр и Кзм=1,06 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м² | 34,6 | 1 707,0 | 8,0 | 59 062 | 177 | 19 479 | 0 | 59 062 | |
| | | | | | | 1 136,0 | 2,0 | 39 306 | 69 | | 0 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-отделочников / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-отделочников / в т.ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 63 | 119 | С1234-101-0202 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м³ | 1,8165 | 19 185,0 | | 34 850 | | 34 850 | | 34 850 | |
| 64 | 120 | К11-140302-0102 Кстр и Кзем=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м² оштукатуриваемой поверхности | 34,6 | 9 150,0<br>6 171,0 | 0,0<br>0,0 | 281 990<br>213 517 | 0<br>0 | 68 673 | 0<br>0 | 281 990 | |
| 65 | 121 | У6112-0202-0101 | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простые. стены | м² | 384,98 | 3 671,0<br>3 375,0 | 294,0<br>127,0 | 1 413 647<br>1 299 308 | 113 184<br>48 892 | 1 155 | 0<br>0 | 1 413 647 | |
| 66 | 122 | С1212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.6) | м³ | 5,813198 | 26 164,0 | | 152 097 | | 152 097 | | 152 097 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 4. Отделка помещений | | | | | | | | | 3 916 672 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 12 893 473 | 464 682 | 6 082 668 | | 12 893 473 | |
| | | | | | | | | 6 346 125 | 134 277 | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставщика заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 1 211 986,46 | |
| | | | Итого с затратами по организации и управлению СМР | | | | | | | | | 14 105 459,46 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 705 272,97 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 282 109,19 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 15 092 841,62 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368 | | | | | | | | | 3 912 084,95 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0657 | | | | | | | | | 11 958 134,68 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 15 863 199,33 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 1 903 463,91 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 17 765 663,13 | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 355 313,26 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 17 410 349,87 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 9[illegible]

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области, БИН 1[illegible]7400[illegible]425

(должность, наименование организации)

Директор [illegible] Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "ПК Saulet"
Эксперт Умербеков Н.С.
Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный квалификационный аттестат или приказ, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Горизонт Строй Групп"
Эксперт Тлеубай Б.Т.
Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., [illegible] 17 от 1[illegible]
№ KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный квалификационный аттестат или приказ, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№192 от 18.06.2024**

# Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04-01 водопровод, канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Водопровод** | | | | | | | | | | |
| 1 | 23 | У6114-0102-0205 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм | м | 12 | 2 446,0 | 64,0 | 29 352 | 768 | 288 | 0 | 29 352 | |
| | | | | | | 2 358,0 | 17,0 | 28 296 | 204 | | 0 | | |
| 2 | 24 | С1261-305-0208 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 10 | 1 707,0 | | 17 070 | | 17 070 | | 17 070 | |
| 3 | 25 | С1261-305-0207 | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 2 | 1 610,0 | | 3 220 | | 3 220 | | 3 220 | |
| 4 | 26 | У6114-103-302 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 22 | 6 623,0 | 30,0 | 145 706 | 660 | 220 | 0 | 145 706 | |
| | | | | | | 6 583,0 | 0,0 | 144 826 | 0 | | 0 | | |
| 5 | 27 | С1241-201-0402 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 21,78 | 143,0 | | 3 115 | | 3 115 | | 3 115 | Казахстан |
| 6 | 28 | У6114-103-301 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6 132,0 | 23,0 | 183 960 | 690 | 330 | 0 | 183 960 | |
| | | | | | | 6 098,0 | 0,0 | 182 940 | 0 | | 0 | | |
| 7 | 29 | С1241-201-0401 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 29,7 | 98,0 | | 2 911 | | 2 911 | | 2 911 | Казахстан |
| 8 | 32 | У6114-103-302 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 45 | 6 623,0 | 30,0 | 298 035 | 1 350 | 450 | 0 | 298 035 | |
| | | | | | | 6 583,0 | 0,0 | 296 235 | 0 | | 0 | | |
| 9 | 33 | С1241-205-2302 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 44,55 | 294,0 | | 13 098 | | 13 098 | | 13 098 | Казахстан |
| 10 | 34 | У6114-103-301 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6 132,0 | 23,0 | 183 960 | 690 | 330 | 0 | 183 960 | |
| | | | | | | 6 098,0 | 0,0 | 182 940 | 0 | | 0 | | |
| 11 | 35 | С1241-205-2301 | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 198,0 | | 5 881 | | 5 881 | | 5 881 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | | 886 308 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Водопровод** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел: 2. Канализация** | | | | | | | | | | |
| 12 | 48 | У6114-103-102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 53 | 3 403,0 | 9,0 | 180 359 | 477 | 212 | 0 | 180 359 | |
| | | | | | | 3 390,0 | 3,0 | 179 670 | 159 | | 0 | | |
| 13 | 49 | С1241-203-0407 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм | | 52,894 | 1 172,0 | | 61 992 | | 61 992 | | 61 992 | Казахстан |

| № п/п | № раздела по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | 80 | У6114-103-101 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35 | 3 539,0 | 3,0 | 123 865 | 105 | 35 | 0 | 123 865 | |
| | | | | | | 3 535,0 | 0,0 | 123 725 | 0 | | 0 | | |
| 15 | 81 | С1241-203-0402 | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм | м | 34,93 | 556,0 | | 19 421 | | 19 421 | | 19 421 | Казахстан |
| 16 | 82 | С1241-212-0402 | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 14 | 483,0 | | 6 762 | | 6 762 | | 6 762 | Казахстан |
| 17 | 83 | С1241-209-2406 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 277,0 | | 1 662 | | 1 662 | | 1 662 | Казахстан |
| 18 | 84 | С1241-209-2501 | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 112,0 | | 560 | | 560 | | 560 | Казахстан |
| 19 | 85 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 382,0 | | 4 584 | | 4 584 | | 4 584 | Казахстан |
| 20 | 86 | С1241-208-3603 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 382,0 | | 1 146 | | 1 146 | | 1 146 | Казахстан |
| 21 | 87 | С1241-208-3601 | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 | 106,0 | | 2 650 | | 2 650 | | 2 650 | Казахстан |
| 22 | 88 | С1241-210-1102 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм | шт. | 6 | 176,0 | | 1 056 | | 1 056 | | 1 056 | |
| 23 | 89 | С1241-220-0204 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 653,0 | | 1 306 | | 1 306 | | 1 306 | Казахстан |
| 24 | 90 | С1241-213-0704 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 136,0 | | 680 | | 680 | | 680 | Казахстан |
| 25 | 64 | У6114-103-102 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3 403,0 | 9,0 | 10 209 | 27 | 12 | 0 | 10 209 | |
| | | | | | | 3 390,0 | 3,0 | 10 170 | 9 | | 0 | | |
| 26 | 65 | С1241-201-1203 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | м | 2,994 | 533,0 | | 1 596 | | 1 596 | | 1 596 | Казахстан |
| 27 | 66 | С1241-208-0308 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 1 771,0 | | 1 771 | | 1 771 | | 1 771 | Казахстан |
| 28 | 67 | У6116-0605-0101 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4 828,0 | 382,0 | 4 828 | 382 | 96 | 0 | 4 828 | |
| | | | | | | 4 360,0 | 98,0 | 4 360 | 98 | | 0 | | |
| 29 | 68 | С1242-404-0102 | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50563 2010 DN 20 | шт. | 1 | 14 773,0 | | 14 773 | | 14 773 | | 14 773 | |
| 30 | 69 | У6111-0101-1701 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 70 | 1 968,0 | 231,0 | 137 760 | 16 170 | 30 030 | 0 | 137 760 | |
| | | | | | | 1 308,0 | 75,0 | 91 560 | 5 250 | | 0 | | |
| 31 | 70 | С1234-303-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бет 9 мм диаметром 35 мм | м | 49,5 | 341,0 | | 16 880 | | 16 880 | | 16 880 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 32 | 71 | СТ234-303-0210 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, 6ст 9 мм диаметром 28 мм | м | 27,5 | 295,0 | | 8 113 | | 8 113 | | 8 113 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Канализация | | | | | | | | | 601 972 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1 489 280 | 21 319 | 222 240 | | 1 489 280 | |
| | | | В том числе : | | | | | 1 244 722 | 5 720 | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 139 898,32 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 1 628 178,32 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 81 408,92 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 32 563,57 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 1 742 150,80 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368 | | | | | | | | | 451 565,49 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557 | | | | | | | | | 1 379 391,45 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 1 830 956,94 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 219 714,83 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 2 050 671,77 | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 41 013,44 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2 009 658,34 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 050240006301

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Алмагамбетов Д.В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE00069713 от 12.10.2021 г., № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№192** от **18.06.2024**

# Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04- 03 электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 2. Канализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | 22 | У6119-102-101 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1 225 | 830,0<br>805,0 | 3,0<br>0,0 | 1 016 750<br>986 125 | 3 675<br>0 | 26 950 | 0<br>0 | 1 016 750 | |
| 2 | 23 | С1243-107-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 340 | 398,0 | | 135 320 | | 135 320 | | 135 320 | |
| 3 | 24 | С1243-107-0502 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | м | 615 | 601,0 | | 369 615 | | 369 615 | | 369 615 | |
| 4 | 25 | С1243-107-0902 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | м | 55 | 977,0 | | 53 735 | | 53 735 | | 53 735 | Казахстан |
| 5 | 26 | С1243-107-0903 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | м | 35 | 1 499,0 | | 52 465 | | 52 465 | | 52 465 | Казахстан |
| 6 | 27 | С1243-108-0501 | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 170 | 555,0 | | 94 350 | | 94 350 | | 94 350 | |
| | | | **Итого по разделу: 2. Канализация** | | | | | | | | | 1 722 235 | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | 1 722 235<br>986 125 | 3 675<br>0 | 732 435 | | 1 722 235 | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | | **Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)** | | | | | | | | | 161 890,09 | |
| | | | **Итого с затратами на организацию и управление СМР** | | | | | | | | | 1 884 125,09 | |
| | | | **Сметная прибыль (5%)** | | | | | | | | | 94 206,25 | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты (2%)** | | | | | | | | | 37 682,50 | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 2 016 013,85 | |
| | | | **в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368** | | | | | | | | | 522 550,79 | |
| | | | **в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557** | | | | | | | | | 1 596 229,36 | |
| | | | **Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)** | | | | | | | | | 2 118 780,15 | |
| | | | **НДС 12%** | | | | | | | | | 254 253,62 | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2 373 033,77 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 47 460,68 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 2 325 573,09 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240002300

(наименование, фамилия, имя, отчество, подпись)

Директор Кулмагамбетов М.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Заказчик: "Управление архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН [illegible]

(наименование, фамилия, имя, отчество, подпись)

Заместитель руководителя [illegible] Д. Е.

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Разработчик проектной документации и/или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.Е.

Приказ №25-24 от 01.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, № аттестата, № телефона, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г., № KZ07VJE00063717 от 12.10.2021 г., № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, № аттестата, № телефона, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 170

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240000300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №192 от 18.06.2024

# Акт выполненных работ №6

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Корректировочная смета №1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Раздел: 1. Фундамент | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | У6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м³ | 12,26 | 9 338,0 | 5 400,0 | 114 484 | 66 204 | 49 | 0 | 114 484 | |
| | | | | | | 3 934,0 | 1 667,0 | 48 231 | 20 437 | | 0 | | |
| 2 | 2 | С1211-201-0406 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 14,099 | 6 845,0 | | 96 508 | | 96 508 | | 96 508 | Казахстан |
| 3 | 3 | У6104-0101-0102 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м | шт. | 55 | 7 975,0 | 3 568,0 | 438 625 | 196 240 | 0 | 0 | 438 625 | |
| | | | | | | 4 407,0 | 1 038,0 | 242 385 | 57 090 | | 0 | | |
| 4 | 4 | С1221-104-0101 | Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93 | м³ | 24,34 | 87 894,0 | | 2 139 340 | | 2 139 340 | | 2 139 340 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 1. Фундамент | | | | | | | | | 2 788 957 | |
| | | | Раздел: 2. Наружные стены и перегородки | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | С1213-101-602 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 63,77636 | 100 176,0 | | 6 388 861 | | 6 388 861 | | 6 388 861 | |
| 6 | 6 | С1213-101-602 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 7,6937 | 100 176,0 | | 770 724 | | 770 724 | | 770 724 | |
| | | | Итого по разделу: 2. Наружные стены и перегородки | | | | | | | | | 7 159 585 | |
| | | | Раздел: 3. Разные работы | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | С1213-101-602 | Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 | 1000 шт. | 1,6912 | 100 176,0 | | 169 418 | | 169 418 | | 169 418 | |
| 8 | 8 | С1234-101-203 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м³ | 1,7856 | 34 448,0 | | 61 510 | | 61 510 | | 61 510 | |
| | | | Итого по разделу: 3. Разные работы | | | | | | | | | 230 928 | |
| | | | Раздел: 4. Кровля | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | С1234-101-203 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м³ | 27,81 | 34 448,0 | | 957 999 | | 957 999 | | 957 999 | |
| | | | Итого по разделу: 4. Кровля | | | | | | | | | 957 999 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 11 137 469 | 263 444 | 10 584 409 | | 11 137 469 | |
| | | | | | | | | 290 616 | 77 527 | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование постоянно закупаемое | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 1 046 922,09 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 12 184 391,09 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 608 219,56 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 243 687,82 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 13 037 298,46 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368 | | | | | | | | | 3 379 267,76 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557 | | | | | | | | | 10 322 606,99 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 13 701 874,75 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 1 644 224,97 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 15 346 099,72 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 306 921,99 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 15 039 177,73 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области РГУ БИН 170740004425

(наименование организации)

Начальник отдела контроля качества Ахмеджанов Н.Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта: Управление строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.0[illegible] KZ07VJE00069317 от 12.10.2021 г.; № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный сертификат, № аттестата, дата выдачи, подпись)