Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№192 от 18.06.2024**

# Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01- 01 Общестроительные работы по чертежам АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 18.09.2024

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 5. Кровля** | | | | | | | | | | |
| 1 | 82 | Е11-140301-0301 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 4,062 | 224 581,0 | 669,0 | 912 248 | 2 717 | 503 282 | 0 | 912 248 | |
| | | | | | | 100 012,0 | 151,0 | 406 249 | 613 | | 0 | | |
| 2 | 83 | С1235-101-0901 | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 42,15 | 264,0 | | 11 128 | | 11 128 | | 11 128 | Казахстан |
| 3 | 84 | Е11-140301-0302 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 4,039 | 129 025,0 | 557,0 | 521 132 | 2 250 | 482 099 | 0 | 521 132 | |
| | | | | | | 9 107,0 | 151,0 | 36 783 | 610 | | 0 | | |
| 4 | 85 | У6107-115-104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлаты | $м^3$ | 8,101 | 4 195,0 | 182,0 | 33 984 | 1 475 | 8 | 0 | 33 984 | |
| | | | | | | 4 012,0 | 57,0 | 32 501 | 462 | | 0 | | |
| 5 | 86 | С1217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0137717 | 205 945,0 | | 2 836 | | 2 836 | | 2 836 | |
| 6 | 87 | С1217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0542767 | 725 499,0 | | 39 378 | | 39 378 | | 39 378 | |
| 7 | 88 | С1217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,008101 | 435 089,0 | | 3 525 | | 3 525 | | 3 525 | |
| 8 | 89 | У6107-115-106 | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 255,552 | 160,0 | 8,0 | 40 888 | 2 045 | 0 | 0 | 40 888 | |
| | | | | | | 152,0 | 3,0 | 38 844 | 767 | | 0 | | |
| 9 | 90 | С1217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,0153331 | 205 945,0 | | 3 158 | | 3 158 | | 3 158 | |
| 10 | 91 | С1217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,058777 | 725 499,0 | | 42 643 | | 42 643 | | 42 643 | |
| 11 | 92 | С1217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0102221 | 435 089,0 | | 4 448 | | 4 448 | | 4 448 | |
| 12 | 93 | У6105-201-602 | Кладка столба прямоугольного неармированного | $м^3$ | 0,43 | 45 459,0 | 6 603,0 | 19 547 | 2 839 | 0 | 0 | 19 547 | |
| | | | | | | 38 855,0 | 1 260,0 | 16 708 | 542 | | 0 | | |
| 13 | 94 | С1212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 0,0946 | 36 542,0 | | 3 457 | | 3 457 | | 3 457 | Казахстан |
| 14 | 95 | С1213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,17372 | 98 379,0 | | 17 090 | | 17 090 | | 17 090 | Казахстан |
| 15 | 97 | С1215-204-0401 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3,09 | 109 230,0 | | 337 521 | | 337 521 | | 337 521 | |
| 16 | 99 | У6104-0802-0403 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,0189 | 304 849,0 | 16 719,0 | 5 762 | 316 | 208 | 0 | 5 762 | |
| | | | | | | 277 140,0 | 3 089,0 | 5 238 | 58 | | 0 | | |
| 17 | 100 | С1222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,01404 | 1 115 764,0 | | 15 665 | | 15 665 | | 15 665 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр нормы, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 18 | 101 | С1214-210-0502 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,00486 | 334 129,0 | | 1 624 | | 1 624 | | 1 624 | |
| 19 | 102 | У6111-0501-0505 #К=2 | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | м² | 0,5103 | 407,0 | 7,0 | 208 | 4 | 91 | 0 | 208 | |
| | | | | | | 222,0 | 2,0 | 113 | 1 | | 0 | | |
| 20 | 103 | С1217-101-0401 | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 11,52 | 1 590,0 | | 18 317 | | 18 317 | | 18 317 | Казахстан |
| 21 | 109 | У6104-301-110 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1) | шт. | 6 | 1 838,0 | 627,0 | 11 028 | 3 762 | 2 616 | 0 | 11 028 | |
| | | | | | | 775,0 | 120,0 | 4 650 | 720 | | 0 | | |
| 22 | 110 | С1222-102-0102 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | м³ | 0,156 | 120 160,0 | | 18 745 | | 18 745 | | 18 745 | Казахстан |
| | | | **Итого по разделу: 5. Кровля** | | | | | | | | | **2 064 332** | |
| | | | **Раздел: 6. Разные работы** | | | | | | | | | | |
| 23 | 113 | У6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | м³ | 2,4 | 9 338,0 | 5 400,0 | 22 411 | 12 960 | 10 | 0 | 22 411 | |
| | | | | | | 3 934,0 | 1 667,0 | 9 442 | 4 001 | | 0 | | |
| 24 | 114 | С1211-201-0406 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 2,76 | 4 614,0 | | 12 735 | | 12 735 | | 12 735 | Казахстан |
| 25 | 115 | У6103-101-212 | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | м³ | 8,5 | 31 462,0 | 5 410,0 | 267 427 | 45 985 | 43 954 | 0 | 267 427 | |
| | | | | | | 20 881,0 | 1 041,0 | 177 488 | 8 849 | | 0 | | |
| 26 | 116 | С1212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | 8,6275 | 42 030,0 | | 362 614 | | 362 614 | | 362 614 | Казахстан |
| 27 | 117 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,25914 | 350 886,0 | | 90 929 | | 90 929 | | 90 929 | |
| 28 | 118 | У6106-302-112 | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т конструкций | 0,61354 | 76 975,0 | 31 075,0 | 47 227 | 19 065 | 8 537 | 0 | 47 227 | |
| | | | | | | 31 986,0 | 7 894,0 | 19 625 | 4 843 | | 0 | | |
| 29 | 119 | С1214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,5743 | 441 271,0 | | 253 422 | | 253 422 | | 253 422 | |
| 30 | 120 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,03924 | 401 774,0 | | 15 766 | | 15 766 | | 15 766 | |
| 31 | 121 | У6106-302-301 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,48926 | 353 697,0 | 52 739,0 | 173 050 | 25 803 | 2 352 | 0 | 173 050 | |
| | | | | | | 296 150,0 | 13 043,0 | 144 894 | 6 381 | | 0 | | |
| 32 | 122 | С1214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,2899 | 441 271,0 | | 127 924 | | 127 924 | | 127 924 | |
| 33 | 123 | С1214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,1874 | 447 134,0 | | 83 793 | | 83 793 | | 83 793 | |
| 34 | 124 | С1214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,01196 | 467 486,0 | | 5 591 | | 5 591 | | 5 591 | |
| 35 | 125 | У6112-305-104 | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | м² | 29,7756 | 3 269,0 | 4,0 | 97 336 | 119 | 893 | 0 | 97 336 | |
| | | | | | | 3 235,0 | 1,0 | 96 324 | 30 | | 0 | | |
| 36 | 126 | С1236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 7,3247976 | 790,0 | | 5 787 | | 5 787 | | 5 787 | |
| 37 | 128 | С1215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0,168 | 111 489,0 | | 18 730 | | 18 730 | | 18 730 | |
| 38 | 145 | У6101-0108-0102 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | | 6,1 | 9 338,0 | 5 400,0 | 56 962 | 32 940 | 24 | 0 | 56 962 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м³ | | 3 934,0 | 1 667,0 | 23 997 | 10 169 | | 0 | | |
| 39 | 146 | С1211-201-0406 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м³ | 7,015 | 4 614,0 | | 32 367 | | 32 367 | | 32 367 | Казахстан |
| 40 | 147 | У6103-101-212 | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | м³ | 18,47 | 31 462,0 | 5 410,0 | 581 103 | 99 922 | 95 508 | 0 | 581 103 | |
| | | | | | | 20 881,0 | 1 041,0 | 385 672 | 19 227 | | 0 | | |
| 41 | 148 | С1212-101-2010 | Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8 | м³ | 18,74705 | 42 030,0 | | 787 939 | | 787 939 | | 787 939 | Казахстан |
| 42 | 149 | С1214-210-0501 | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,561 | 350 886,0 | | 196 847 | | 196 847 | | 196 847 | |
| 43 | 150 | У6103-701-806 | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,112 | 324 313,0 | 52 285,0 | 36 323 | 5 856 | 1 791 | 0 | 36 323 | |
| | | | | | | 256 040,0 | 15 385,0 | 28 676 | 1 723 | | 0 | | |
| 44 | 151 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,112 | 449 673,0 | | 50 363 | | 50 363 | | 50 363 | |
| 45 | 152 | У6106-302-301 | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,36742 | 353 697,0 | 52 739,0 | 129 955 | 19 377 | 1 767 | 0 | 129 955 | |
| | | | | | | 296 150,0 | 13 043,0 | 108 811 | 4 792 | | 0 | | |
| 46 | 153 | С1214-205-0202 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,26301 | 447 134,0 | | 117 601 | | 117 601 | | 117 601 | |
| 47 | 154 | С1214-205-0203 | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,09611 | 441 271,0 | | 42 411 | | 42 411 | | 42 411 | |
| 48 | 155 | С1214-201-0102 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0083 | 449 673,0 | | 3 732 | | 3 732 | | 3 732 | |
| 49 | 156 | У6112-305-104 | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | м² | 9,92034 | 3 269,0 | 4,0 | 32 430 | 40 | 298 | 0 | 32 430 | |
| | | | | | | 3 235,0 | 1,0 | 32 092 | 10 | | 0 | | |
| 50 | 157 | С1236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,4404036 | 790,0 | | 1 928 | | 1 928 | | 1 928 | |
| 51 | 158 | У6107-115-104 | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | м³ | 0,11 | 4 195,0 | 182,0 | 461 | 20 | 0 | 0 | 461 | |
| | | | | | | 4 012,0 | 57,0 | 441 | 6 | | 0 | | |
| 52 | 159 | С1217-701-0117 | Сульфат аммония | т | 0,000187 | 205 945,0 | | 39 | | 39 | | 39 | |
| 53 | 160 | С1217-701-0118 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,000737 | 725 499,0 | | 535 | | 535 | | 535 | |
| 54 | 161 | С1217-701-0215 | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00011 | 435 089,0 | | 48 | | 48 | | 48 | |
| 55 | 163 | С1215-202-0701 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м³ | 0,11 | 111 489,0 | | 12 264 | | 12 264 | | 12 264 | |
| 56 | 177 | С1214-205-0102 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм | т | 0,40266 | 445 865,0 | | 179 532 | | 179 532 | | 179 532 | Казахстан |
| 57 | 178 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,042 | 401 774,0 | | 16 875 | | 16 875 | | 16 875 | |
| 58 | 182 | Е11-140301-201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м³ кладки | 5,6 | 21 080,0 | 478,0 | 118 048 | 2 676 | 6 | 0 | 118 048 | |
| | | | | | | 20 601,0 | 154,0 | 115 366 | 862 | | 0 | | |
| 59 | 183 | С1212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м³ | 1,344 | 36 542,0 | | 49 112 | | 49 112 | | 49 112 | Казахстан |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 60 | 185 | Е11-140301-0204 Кгтр и Кзм=1,12 Пзм. и доп. вып. 32 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т | 0,06 | 481 676,0 | 1 368,0 | 28 901 | 83 | 25 101 | 0 | 28 901 | |
| | | | | металлических изделий | | 61 957,0 | 375,0 | 3 717 | 23 | | 0 | | |
| 61 | 186 | У6104-0802-0403 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,1145 | 304 849,0 | 16 719,0 | 34 905 | 1 915 | 1 258 | 0 | 34 905 | |
| | | | | | | 277 140,0 | 3 089,0 | 31 733 | 354 | | 0 | | |
| 62 | 187 | С1214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0186 | 331 267,0 | | 6 162 | | 6 162 | | 6 162 | |
| 63 | 188 | С1214-210-0101 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0077 | 335 908,0 | | 2 586 | | 2 586 | | 2 586 | |
| 64 | 189 | С1214-101-0201 | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0321 | 401 774,0 | | 12 897 | | 12 897 | | 12 897 | |
| 65 | 190 | С1214-201-0202 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0561 | 467 486,0 | | 26 226 | | 26 226 | | 26 226 | |
| 66 | 192 | С1224-104-0308 | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 48 | 3 353,0 | | 160 944 | | 160 944 | | 160 944 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 6. Разные работы | | | | | | | | | 4 304 238 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 6 368 570 | 282 167 | 4 367 037 | | 6 368 570 | |
| | | | | | | | | 1 719 364 | 65 041 | | | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%) | | | | | | | | | 598 645,58 | |
| | | | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | | | | | 6 967 215,58 | |
| | | | Сметная прибыль (5%) | | | | | | | | | 348 360,78 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | | | | | 139 344,31 | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 7 454 920,67 | |
| | | | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 25 %, к - 1,0368 | | | | | | | | | 1 932 315,44 | |
| | | | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 75 %, к - 1,0557 | | | | | | | | | 5 902 619,81 | |
| | | | Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) | | | | | | | | | 7 834 935,25 | |
| | | | НДС 12% | | | | | | | | | 940 192,23 | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 8 775 127,48 | |
| | | | Скидка 2% | | | | | | | | | 175 502,55 | |
| | | | Итого | | | | | | | | | 8 599 624,93 | |

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Иманмурат

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Горизонт Строй Групп"

Эксперт Тлеубай Б.Т.

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2[illegible] г., № KZ07[illegible] от [illegible].11.2021 г.; № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи)