Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза " управления образования Павлодарской области; БИН 981040002348; адрес: Павлодарская область, г.Экибастуз,ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А; тел.: 8(718)7-764481,764480,87770689009**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "НАСЛЕДИЕ"; БИН/ИИН 920840000703; адрес: Павлодарская область, г.Павлодар, Торайгырова, 72/2;тел.: 87774180805**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза " управления образования Павлодарской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт окон здания КГУ "СОШ №9" отделатобразования города Экибастуза, который находится Павлодарская область, г.Экибастуз, ЭНЕРГЕТИКТЕР, 73А.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 41** от **27.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **июнь 2025**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Тип 1					
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования						
1	1	1146-0401-1101 Кклим = 1,12 Коб =72	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	367,848	8 322	3 061 231	
2	2	6108-0102-0107 Кклим = 1,12 Коб =72	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площаль более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	367,848	6 750	2 482 974	
3	3	223-102-0207 Коб=72	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	367,848	46 647	17 159 006	
4	4	6108-0105-0204 Кклим = 1,12 Коб =72	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	188,640	3 246	612 325	
5	5	223-501-0119 Коб=72	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм с торцевыми заглушками в комплекте	1м	188,640	3 310	624 398	
6	6	6112-0401-0202 Кклим = 1,06 Коб =72	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	188,640	2 059	388 410	
7	7	6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =72	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	70,416	10 065	708 737	
8	8	6107-0205-0104 Кклим = 1,12 Коб =72	Обшивка откоса дверных и оконных проемов ПВХ сэндвич с креплением на клее	м откоса	469,440	1 105	518 731	
9	9	232-101-0701 Коб=72	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	1 м2	234,720	4 147	973 384	
10	10	6108-0107-0201 Кклим = 1,12 Коб =72	Установка сетки антимоскитной	м2	64,800	5 633	365 018	
11	11	290-000-0000 Коб=72	Детский замок на окна с тросом белый	1 шт	72,000	1 231	88 632	
			Итого по разделу 1: Тип 1				27 315 931	
			Раздел 2: Тип 2					
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования						
12	12	1146-0401-1101 Кклим = 1,12 Коб =14	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	36,680	8 322	305 251	
13	13	6108-0102-0107 Кклим = 1,12 Коб =14	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	36,680	6 750	247 590	
14	14	223-102-0207 Коб=14	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	36,680	46 647	1 711 012	
15	15	6108-0105-0204 Кклим = 1,12 Коб =14	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	36,680	3 246	119 063	
16	16	223-501-0117 Коб=14	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	1 м	36,680	2 648	97 129	

17	17	6112-0401-0202 Кклим = 1,06 Коб =14	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	36,680	2 059	75 524	
18	18	6112-0202-0201 Кклим = 1,06 Коб =14	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	9,702	10 065	97 651	
19	19	1211-0101-0111 Кклим = 1,09 Коб =14	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	25,872	10 337	267 439	
20	20	6112-0302-0101 Кклим = 1,06 Коб =14	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	25,872	751	19 430	
21	21	6108-0107-0201 Кклим = 1,12 Коб =14	Установка сетки антимоскитной	м2	12,600	5 633	70 976	
22	22	290-000-0000 Коб=14	Детский замок на окна с тросом белый	1 шт	14,000	1 231	17 234	
			Итого по разделу 2: Тип 2				3 090 914	

			Раздел 3: Вывоз мусора					
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования						
23	23	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	32,000	10 489	335 648	
24	24	411-103-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1т*км	320,000	111	35 520	
			Итого по разделу 3: Вывоз мусора				371 168	

			ИТОГО по акту				30 778 012	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			30778012*5/100	1 538 901	
			Итого с учетом сметной прибыли				32 316 913	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1			32316913*1	32 316 913	
			НДС (12%)			32316913*12/100	3 878 030	
			Итого с НДС			32316913+3878030	36 194 943	
			Скидка 24,77 %				-8 964 383	
			Итого с учетом скидки				27 230 560	
			в т.ч. НДС				2 917 560	

Заказчик:

Руководитель КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 9" отдела образования города Экибастуза ",управления образования Павлодарской области Тлеміс Б. К. БИН 981040002348

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик:

Директор ТОО фирмы "НАСЛЕДИЕ" Соболев И.Б. БИН/ИИН 920840000703

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)