Генподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Наименование стройки: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 8	06.08.2023 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	29 125 119,41	26 004 570,90							3 120 548,51	29 125 119,41
Всего к оплате:									**3 120 548,51**	**29 125 119,41**

Генподрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**

Генподрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Субподрядчик: ТОО "АСУ-К"
Договор № 8 от 06.08.2023 г.
Наименование объекта: СМР на "Строительство наружных инженерных сетей (водопровод, газопровод, электричество) к ул. Мани, Мани 2, Мани 3 Кабырга, Наркызыл, Кутиколь, Кумтогай в селе Иргиз Иргизского района, Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 4-1. Наружные сети освещения										
			Раздел 1. Наружное освещение и воздушные линии ВЛ-0,4кВ										
1	104	С1243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электро-передачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	3,46	880799,00		3047565		3047565	--	3291370	Казахстан
						--		--			243805		
2	105	С1243-701-0719 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электро-передачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	3,46	1595007,00		5518724		5518724	--	5960222	Казахстан
						--		--			441498		
			Локальная смета № 6-2. Наружные сети газопровода										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
3	1	Е11-010101-0326 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	$м^3$ грунта	4407,075	161,42	153,16	711390	674987	--	138999	918434	
						8,26	35,54	36402	156627		68045		
4	2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кэтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	58,5	2853,33	--	166920	--	--	120182	310071	Казахстан
						2853,33	--	166920	--		22968		
5	3	Е11-010104-0402 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3432,75	54,65	54,65	187600	187599	--	38069	243725	
						--	15,40	--	52864		18056		
6	4	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	686,55	1240,76	--	851844	--	--	613329	1582388	Казахстан
						1240,76	--	851844	--		117215		
7	5	Е11-230101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	343,275	10604,81	251,94	3640366	86484	3040078	531386	4505491	
						1496,77	66,86	513804	22951		333739		
			РАЗДЕЛ 2. Газоснабжение наружные сети высокого давления (подземный)										
8	6	Е11-220501-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,274	564148,57	265501,60	718725	338249	--	476097	1290408	
						298646,97	78830,32	380476	100430		95586		
9	7	С1241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	449,45	3894,00		1750158		1750158	--	1890171	Казахстан
						--		--			140013		
10	8	С1241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	837,29	2619,00		2192863		2192863	--	2368292	Казахстан
						--		--			175429		
11	9	Е11-220501-0423 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,962	532820,84	245372,78	1045394	481421	--	709014	1894761	
						287448,06	77575,52	563973	152203		140353		
12	10	С1241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1981,62	1297,00		2570161		2570161	--	2775774	Казахстан
						--		--			205613		
13	11	Е11-220501-0422 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,341	526059,99	241197,72	705446	323447	--	480695	1281033	
						284862,27	77218,89	382000	103551		94891		
14	12	С1241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	1354,41	352,00		476752		476752	--	514892	Казахстан
						--		--			38140		
			РАЗДЕЛ 4. Газоснабжение наружные сети низкого давления (подземный)										
			Прокладка сигнальной ленты и медного провода										
15	388	Ц13-100904-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	4,577	34721,92	22331,84	158922	102213	--	51604	227368	
						12390,08	6092,83	56709	27887		16842		

16	389	С1249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4577	34,00 ---		155618 ---		155618 ---	-- ---	168067	Казахстан
						--		--			12449		
17	390	Ц13-080201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	4607	453,50 ---	193,99 ---	2089275 ---	893712 ---	253662 ---	902788 ---	3231442	
		Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып.26				204,45	67,72	941901	311986		239380		
18	391	С1243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	4,607	306836,00 ---		1413593 ---		1413593 ---	-- ---	1526680	Казахстан
						--		--			113087		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**18 835 027**
Накладные расходы	**тенге**	4 062 163
Сметная прибыль	тенге	1 831 806
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	24 728 996,00

Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**24 728 996,00**
Временные здания и сооружения 2,4%	тенге	593 495,90
Итого	**тенге**	**25 322 491,90**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,41%	тенге	357 047,14
Итого	**тенге**	**25 679 539,04**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	513 590,78
Итого в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,0450539 СМР с оборудованием	**тенге**	**27 373 232,47**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**26 004 570,90**
НДС(12%)	тенге	3 120 548,51
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**29 125 119,41**

Генподрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Субподрядчик:
ТОО "АСУ-К"

Директор _____ **Ержанов Ж.О.**