Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому № 1 в 82-м квартале микрорайона "Кунай" в г. Костанай

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2024 года к Договору № 87 от 12.05.2024 года

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за декабрь 2024

(ресурсный метод)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			4	20.12.2024	Бюджет		ТОО	

№ п/п	Наименование ТРУ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Газоснабжение. Наружные газопроводы	177 316,17	158 318,01							18 998,16	177 316,17
2	Наружная теплосеть	452 313,87	403 851,67							48 462,20	452 313,87
	ИТОГО по справке	**629 630,04**	**562 169,68**	-	-	-	-	-	-	**67 460,36**	**629 630,04**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Байдаулетов А.Б.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: Директор
Жаркинбеков С.Н.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор
Мендекинов Р.Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

e get a

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.**

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 по ПДП в 82-ом квартала микрорайонам "Кунай" в г. Костанай**

Объект: **02-02 Наружные тепловые сети**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2024 г. к Договору № 87 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 на наружные тепловые сети**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**31,44**	**161,94**	**76,73**	**5091**	**2412**	**–**	**2729**	**8446**
			НР - 72%; СП - 8%			**85,21**	**35,33**	**2679**	**1111**		**626**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5091**	**2412**	**–**	**2729**	**8446**
								2679	**1111**	**–**	**626**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5091**				
		Всего заработная плата		Тенге					**3790**			
			Накладные расходы	Тенге				**2729**				
			Сметная прибыль	Тенге				**626**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8446**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3790**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**8446**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
			Сметная заработная плата	Тенге					**3790**			
			РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
2	2	**1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее**	**км кабеля**	**0,078**	**28488,38**	**19517,18**	**2222**	**1522**	**–**	**637**	**3088**
			НР - 61%; СП - 8%			**8971,20**	**4410,67**	**700**	**344**		**229**	
3	3	**ТПРАЙСТОО"АЛМАЗИТ", г.Алматы. стр.1-3**	**Лента сигнальная**	**шт**	**78**	**84,82**	**–**	**6616**	**–**	**6616**	**–**	**7145**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**529**	
			Разгрузочные плиты									

e get a

4	4	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	1,05	11453,43	2782,81	12026	2922	4702	6285	19776
			НР - 118%; СП - 8%			4192,47	880,30	4402	924		1465	
5	5	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,05	69578,00	--	73057	--	73057	--	78901
			СП - 8%			--	--	--	--		5845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				93921	4444	84375	6922	108910
								5102	1268	--	8068	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2222				
		Всего заработная плата		Тенге					1044			
			Накладные расходы	Тенге				637				
			Сметная прибыль	Тенге				229				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3088				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1044			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				85083				
		Материалы		Тенге				4702				
		Всего заработная плата		Тенге					5326			
		Местные материалы		Тенге				73057				
			Накладные расходы	Тенге				6285				
			Сметная прибыль	Тенге				7309				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					5326			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6616				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6616				
			Сметная прибыль	Тенге				529				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7145				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				108910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					6370			
		РАЗДЕЛ 3.Неподвижные опоры(КС-4-5)										
			Неподвижная опора Н1									
6	6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,05	18410,57	1106,37	921	55	802	69	1069
			НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	64	12		79	
7	7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,13	26539,73	1011,33	3450	131	2753	559	4330
			НР - 91%; СП - 8%			4357,64	366,01	566	48		321	
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00342	232893,00	--	796	--	796	--	860
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
9	9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00362	229584,00	--	831	--	831	--	898
			СП - 8%			--	--	--	--		66	

10	10	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,92	876,19 280,90	19,96 2,69	806 258	18 2	530	243 84	1133
11	11	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2	1558,78 1558,78	-- --	3118 3118	-- --	--	2245 429	5791
					Неподвижная опора Н2							
12	12	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,06	1283,84 1283,84	-- --	77 77	-- --	--	55 11	143
13	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,05	18410,57 1273,05	1106,37 244,03	921 64	55 12	802	69 79	1069
14	14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	26539,73 4357,64	1011,33 366,01	2654 436	101 37	2117	430 247	3331
15	15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0024	232893,00 --	-- --	559 --	-- --	559	-- 45	604
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00298	229584,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
17	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	0,92	876,19 280,90	19,96 2,69	806 258	18 2	530	243 84	1133
18	18	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную *НР - 72%; СП - 8%*	отверстие	2	1558,78 1558,78	-- --	3118 3118	-- --	--	2245 429	5791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				18740 7959	380 114	10404 --	6158 1993	26891
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18740				
		Материалы		Тенге				7531				
		Всего заработная плата		Тенге					8072			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2871				
			Накладные расходы	Тенге				6157				
			Сметная прибыль	Тенге				1992				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					8072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				26889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					8072			

РАЗДЕЛ 4.Теплофикационная камера

Теплофикационная камера УТ-1(КС-9)

e get a

19	19	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	2	18997,00 --	-- --	37994 --	-- --	37994	-- 3040	41034
					Лестница С-1							
20	20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0454	74379,55 37656,70	26581,22 8468,94	3377 1710	1207 384	460	1445 386	5208
21	21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,0454	581949,00 --	-- --	26420 --	-- --	26420	-- 2114	28534
					Детали							
22	22	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0128	727834,53 71746,00	1330,53 570,96	9316 918	17 7	8381	842 813	10971
23	23	2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,0128	233973,00 --	-- --	2995 --	-- --	2995	-- 240	3234
					Решетка							
24	24	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,0083	59158,94 52471,60	2661,57 486,38	491 436	22 4	33	303 64	858
25	25	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже *НР - 69%; СП - 8%*	т	0,0083	7386,89 5413,84	1051,10 2,69	61 45	9 --	7	31 7	100
26	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00101	229584,00 --	-- --	232 --	-- --	232	-- 19	250
27	27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,007272	262504,00 --	-- --	1909 --	-- --	1909	-- 153	2062
					Гизльзы							
28	28	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,2	17194,00 --	-- --	20633 --	-- --	20633	-- 1651	22283
29	29	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,4	7582,00 --	-- --	18197 --	-- --	18197	-- 1456	19653
					Состав 1							
30	30	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,16	30,32 --	30,32 11,11	156 --	156 57	--	41 16	214
31	31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	18,48	684,58 348,52	29,51 14,30	12651 6441	545 264	5665	6303 1516	20470

e get a

32	32	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 примин	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	1218,05	86,09	22510	1591	8311	12066	37341
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	12608	228		2766	
33	33	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 примин К=2	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	18,48	1673,51	85,22	30926	1575	14137	14546	49110
			НР - 94%; СП - 8%			823,28	14,06	15214	260		3638	
					Состав 2							
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,2	646,86	29,51	4657	212	1936	2456	7682
			НР - 94%; СП - 8%			348,52	14,30	2509	103		569	
35	35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 примин	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	7,2	1218,05	86,09	8770	620	3238	4701	14549
			НР - 94%; СП - 8%			682,24	12,33	4912	89		1078	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				201296	5954	150548	42734	263553
								44793	1397	--	19526	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				94123				
		Материалы		Тенге				41668				
		Всего заработная плата		Тенге					43611			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5136				
			Накладные расходы	Тенге				40954				
			Сметная прибыль	Тенге				10806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				145883				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
			Сметная заработная плата	Тенге					43611			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				30350				
		Материалы		Тенге				501				
		Всего заработная плата		Тенге					2579			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				26420				
			Накладные расходы	Тенге				1779				
			Сметная прибыль	Тенге				2570				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34699				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2579			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				76824				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76824				
			Сметная прибыль	Тенге				6146				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				82969				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				263552				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					46190			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								407800
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60532				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13191			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3890			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						245327		
			- Накладные расходы	Тенге							58543	
			- Сметная прибыль	Тенге							30213	

e get a

		Временные здания и сооружения	%	1,00%		4 078				
		Итого с временными				407 800				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	%	2,20%		8 972				
		Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				416 772				
		Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%		8 335				
		Итого с непредвиденными работами и затратами				425 107				
		Скидка генподрядчика	%	5,00%		403 852				
		Итого со скидкой								
		НДС	%	12,00%		48 462				
		Итого с НДС				452 313,87				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RRR GROUP 2018" БИН 181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жаркинбеков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Главный специалист Дуйсембаев Ш.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" Менликенов Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Архитектурное ателье "Дом" Байтурина М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

М.П.

e get a

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.**

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №1 по ПДП в 82-ом квартала микрорайонам "Кунай" в г. Костанай**

Объект: **02-03 Наружные сети газоснабжения**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 4 от 20.12.2024 г. к Договору № 87 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-03-01 на Наружные сети газоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Надземный газопровод									
1	1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0575	722210,25	217542,39	41527	12509	502	33600	81137
			НР - 99%; СП - 8%			495936,00	94318,28	28516	5423		6010	
2	2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	57,7456	1237,00	–	71431	–	71431	–	77146
			СП - 8%			–	–	–	–		5715	
			Газопровод-ввод									
			Шкаф для крана									
			Соединительные детали газопровода									
			Окраска									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								158283
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28516				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12509			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5423			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71933		
			- Накладные расходы	Тенге							33600	
			- Сметная прибыль	Тенге							11725	
			Временные здания и сооружения	%	1,00%			1 583				
			Итого с временными					159 866				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	%	2,20%			3 517				

e get a

			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				**163 383**				
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00%**		**3 268**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**166 651**				
			Скидка генподрядчика	**%**	**5,00%**		**158 318**				
			Итого со скидкой								
			НДС	**%**	**12,00%**		**18 998**				
			Итого с НДС				**177 316,17**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жаркинбеков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист

Дутбаев Ш.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Мешикенов Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Архитектурное ателье "Дом"

Байтурина М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

e get a