Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

Генподрядчик: ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 по ПДП в 82-ом квартала микрорайонам "Кунай" в г. Костанай

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение № 5 от 20.12.2024 г. к Договору № 86 от 12.05.2023 г.

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат № 1

за декабрь 2024 г.

(ресурсный метод)

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименование	код	наименование	код
				4	20.12.2024	Бюджет		ТОО	

№ п/п	Наименование ТРУ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Газоснабжение. Наружные газопроводы	177 292,64	158 297,00							18 995,64	177 292,64
2	Наружная теплосеть	112 016,93	100 015,12							12 001,81	112 016,93
	ИТОГО по справке	**289 309,57**	**258 312,12**	-	-		-	-	-	**30 997,45**	**289 309,57**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"
Байдаулетов А.Б.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генподрядчик: Директор
Жаркинбеков С.Н.
М.П. (наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора: Директор
Мендекинов Р.Р.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

e get a

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.**

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 по ПДП в 82-ом квартала микрорайонам "Кунай" в г. Костанай**

Объект: **02-02 Наружные тепловые сети**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 5 от 20.12.2024 г. к Договору № 86 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **декабрь 2024** (месяц, год) на **02-02-01 на Наружные тепловые сети**

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные работы									
6	1	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,062	67268,43	--	4171	--	576	3559	8348
			НР - 99%; СП - 8%			57989,00	--	3595	--		618	
8	2	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	45,2	168,21	160,58	7603	7258	4	1697	10044
			НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,59	341	2015		744	
9	3	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	т	30,36	284,00	--	8622	--		--	9312
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
10	4	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т	104,94	197,00	--	20673	--		--	22327
			СП - 8%			--	--	--	--		1654	
14	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	138,3	161,94	76,73	22396	10612	--	12003	37152
			НР - 72%; СП - 8%			85,21	35,33	11785	4886		2752	
			РАЗДЕЛ 1.Неподвижные опоры(КС-3-4)									
			Неподвижная опора Н1,Н2,Н3									
25	6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,06	1283,84	--	77	--	--	55	143
			НР - 72%; СП - 8%			1283,84	--	77	--		11	
26	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,05	18410,57	1106,37	921	55	802	69	1069

e get a

			НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	64	12		79	
27	8	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство** НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	26539,73 4357,64	1011,33 366,01	2654 436	101 37	2117	430 247	3331
28	9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,0024	232893,00 --	-- --	559 --	-- --	559	-- 45	604
29	10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** СП - 8%	т	0,00298	229584,00 --	-- --	684 --	-- --	684	-- 55	739
30	11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,92	876,19 280,90	19,96 2,69	806 258	18 2	530	243 84	1133
31	12	1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** НР - 72%; СП - 8%	отверстие	2	1558,78 1558,78	-- --	3118 3118	-- --	--	2245 429	5791
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				8818 3952	175 51	5272 --	20301 7408	99993
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8818				
		Материалы		Тенге				3448				
		Всего заработная плата		Тенге					4004			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1243				
			Накладные расходы	Тенге				3042				
			Сметная прибыль	Тенге				949				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4004			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				12809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4004			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								99993
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				19674				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					18045			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					6953			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5272		
		- Перевозка грузов		Тенге				29295				
		- Накладные расходы		Тенге							20301	
		- Сметная прибыль		Тенге							7408	
			Временные здания и сооружения	%	1,00%			1 000				
			Итого с временными					100 993				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	%	2,20%			2 222				
			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					103 215				

e get a

			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%		2 064				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				105 279				
			Скидка генподрядчика	%	5,00%		100 015				
			Итого со скидкой								
			НДС	%	12,00%		12 002				
			Итого с НДС				112 016,93				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RRR GROUP 2018" БИН 181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жаркинбеков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Главный специалист

Жолсембаев Ш.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Менаншенов Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

ТОО "Архитектурное ателье "Дом"

Байтурина М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа

М.П.

e get a

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"**

Подрядчик: **ТОО "RRR GROUP 2018" БИН:181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.**

Стройка: **Строительство инженерных коммуникаций к пятиэтажному жилому дому №2 по ПДП в 82-ом квартала микрорайонам "Кунай" в г. Костанай**

Объект: **02-03 Наружные сети газоснабжения**

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение № 5 от 20.12.2024 г. к Договору № 86 от 12.05.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 (месяц, год) на 02-03-01 на Наружные сети газоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Надземный газопровод									
1	1	**1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0575**	722210,25	217542,39	41527	12509	502	33600	81137
			НР - 99%; СП - 8%			495936,00	94318,28	28516	5423		6010	
2	2	**2301-0201-0145 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	57,73	1237,00	--	71412	--	71412	--	77125
			СП - 8%			--	--	--	--		5713	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								158262
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28516				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12509			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5423			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						71914		
			- Накладные расходы	Тенге							33600	
			- Сметная прибыль	Тенге							11723	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,00%**			**1 583**				
			Итого с временными					**159 845**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время	**%**	**2,20%**			**3 517**				

e get a

			Итого с Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				163 361				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00%		3 267				
			Итого с непредвиденными работами и затратами				166 628				
			Скидка генподрядчика	%	5,00%		158 297				
			Итого со скидкой								
			НДС	%	12,00%		18 996				
			Итого с НДС				177 292,64				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "RRR GROUP 2018" БИН 181040017190, г. Шымкент, ул Гани Іляев, дом 7, кв.101.

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Жаркинбеков С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист

Дуйсенбек Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Менликенов Р.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

М.П.

ТОО "Архитектурное ателье "Дом"

Байтурина М.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

М.П.

e get a