Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство одноэтажного одноквартирного 12-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 3)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **жел.24** **№1**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
170340024883	170140026862	04	15/06/2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
				из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Строительство одноэтажного одноквартирного 12-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 3)	**7 250 746,61**	**6 473 880,90**							**776 865,71**	**7 250 746,61**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет"
И.о. руководителя
Оспанов А. Қ.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпэтер Құрылыс Жол"
Директор
Кереев Т. К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО «Батыс Құрылыс Қызмет»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство одноэтажного одноквартирного 12-х жилых домов в с.Коржын, Аккозинском сельском округе, Каратобинского района ЗКО (Участок 3)

(наименование, адрес)

Объект : Одноквартирный жилой дом (12шт)

(наименование)

Договор подряда (контракт) №4 от 15/06/2024г.

Акт выполненных работ

за жел.24

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Общестроительные работы									
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2,86926	359,0 0,0	359,0 72,0	1 030,1 0,0	1 030,1 206,6			1 030,1
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м^3	0,08874	7 291,0 7 291,0	0,0 0,0	647,0 647,0	0,0 0,0			647,0
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	0,51895	93,0 0,0	93,0 23,0	48,3 0,0	48,2 11,9			48,3
4	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м^3	0,01605	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	61,0 61,0	0,0 0,0			61,0
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м^3	0,51895	607,0 371,0	236,0 74,0	315,0 192,5	122,5 38,4			315,0
			Итого по разделу 1: Земляные работы					2 101 901	1 201 257	0 0	0 0	2 101
			Раздел 2: Фундаменты									
6	6	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м^3	0,5	15 808,0 3 395,0	2 945,0 862,0	7 904,0 1 697,5	1 472,5 431,0	4 734,0		7 904,0
7	7	6103-0101-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м В20	м^3	2,785	66 494,0 13 056,0	4 234,0 777,0	185 185,8 36 361,0	11 791,6 2 163,9	137 033,2		185 185,8
8	8	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10239	331 379,0		33 930,1		33 930,1		33 930,1
9	9	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м^3	1	19 606,0 15 290,0	4 316,0 1 122,0	19 606,0 15 290,0	4 316,0 1 122,0			19 606,0
10	10	СТПрайс	Гравий керамзитовый	м^3	1,1	12 537,28		13 791,0		13 791,0		13 791,0
11	11	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	м^3	0,2	15 808,0 3 395,0	2 945,0 862,0	3 161,6 679,0	589,0 172,4	1 893,6		3 161,6
12	12	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В20		0,63	72 489,0	4 776,0	45 668,1	3 008,9	31 270,1		45 668,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		18 078,0	880,0	11 389,1	554,4			
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027019	331 379,0		8 953,6		8 953,6		8 953,6
14	14	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,1	15 808,0 3 395,0	2 945,0 862,0	1 580,8 339,5	294,5 86,2	946,8		1 580,8
15	15	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м В20	$м^3$	0,22	72 489,0 18 078,0	4 776,0 880,0	15 947,6 3 977,2	1 050,7 193,6	10 919,7		15 947,6
16	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004521	331 379,0		1 498,3		1 498,3		1 498,3
17	17	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	5	6 953,0 925,0	17,0 3,0	34 765,0 4 625,0	85,0 15,0	30 055,0		34 765,0
18	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	6	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	28 422,0 7 098,0	252,0 36,0	21 072,0		28 422,0
19	19	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Пояса в опалубке. Устройство В15	$м^3$	0,22	103 915,0 42 198,0	11 267,0 2 051,0	22 861,3 9 283,6	2 478,7 451,2	11 099,0		22 861,3
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009701	331 379,0		3 214,7		3 214,7		3 214,7
21	21	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	0,79	3 480,0 2 227,0	127,0 26,0	2 749,2 1 759,3	100,3 20,5	889,5		2 749,2
22	22	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	0,040685	31 248,0		1 271,3		1 271,3		1 271,3
			Итого по разделу 2: Фундаменты					430 510 92 499	25 439 5 246	312 572 0	0 0	430 510
			Раздел 3: Стены л.8-АС									
23	23	6105-0101-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных блоков с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича), с утеплением	$м^3$	3,683	47 769,0 39 369,0	3 466,0 705,0	175 933,2 144 996,0	12 765,3 2 596,5	18 171,9		175 933,2
24	24	СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	149,8	361,88		54 209,6		54 209,6		54 209,6
25	25	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	1,14227	31 248,0		35 693,7		35 693,7		35 693,7
26	26	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	12,078	120,0		1 449,4		1 449,4		1 449,4
27	27	213-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,609	114 987,0		70 027,1		70 027,1		70 027,1
28	28	6105-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из легкобетонных камней без облицовки	$м^3$	0,68	29 624,0 17 991,0	6 548,0 1 241,0	20 144,3 12 233,9	4 452,7 843,9	3 457,8		20 144,3
29	29	СТПрайс	Камень стеновой керамзитобетонный 39х19х18,8	шт	45,6	361,88		16 501,7		16 501,7		16 501,7
30	30	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,666667	4 979,0 3 875,0	53,0 16,0	28 214,3 21 958,3	300,4 90,7	5 955,6		28 214,3
31	31	213-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М100		0,2856	91 641,0		26 172,7		26 172,7		26 172,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				1000 шт.								
32	32	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,017902	437 555,0 58 258,0	1 306,0 353,0	7 833,3 1 043,0	23,4 6,3	6 766,9		7 833,3
			Итого по разделу 3: Стены л.8-АС					436 179 180 231	17 542 3 537	238 406 0	0 0	436 179
			Раздел 4: Перемычки л.11-АС									
33	33	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,06104	214 486,0 191 697,0	14 546,0 2 877,0	13 092,2 11 701,2	887,9 175,6	503,2		13 092,2
34	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06104	456 900,0		27 889,2		27 889,2		27 889,2
35	35	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	0,4	1 781,0 728,0	594,0 113,0	712,4 291,2	237,6 45,2	183,6		712,4
36	36	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,0034	136 525,0		464,2		464,2		464,2
			Итого по разделу 4: Перемычки л.11-АС					42 158 11 992	1 126 221	29 040 0	0 0	42 158
			Раздел 5: Кровля л.16,17-АС									
37	37	6107-0104-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство деревянной конструкции перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок	$м^2$	8,2082	10 063,0 5 074,0	422,0 128,0	82 599,1 41 648,4	3 463,8 1 050,6	37 486,8		82 599,1
38	38	215-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,102	107 820,0		10 997,6		10 997,6		10 997,6
39	39	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,585829	22 149,0		35 124,5		35 124,5		35 124,5
40	40	261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	9,02902	120,0		1 083,5		1 083,5		1 083,5
41	41	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,0412	132 712,0 8 564,0	531,0 142,0	5 467,7 352,8	21,9 5,9	5 093,0		5 467,7
42	42	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,4057	219 125,0 94 041,0	627,0 142,0	88 899,0 38 152,4	254,4 57,6	50 492,2		88 899,0
43	43	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,4469	15 174,0 3 772,0	175,0 54,0	6 781,3 1 685,7	78,2 24,1	5 017,3		6 781,3
44	44	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	12,2	537,0 143,0	8,0 3,0	6 551,4 1 744,6	97,6 36,6	4 709,2		6 551,4
45	45	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	12,8	5 442,0 3 838,0	61,0 17,0	69 657,6 49 126,4	780,8 217,6	19 750,4		69 657,6
46	46	224-103-0207 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	14,72	2 680,0		39 449,6		39 449,6		39 449,6
47	47	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	12,604	495,0 153,0	2,0 1,0	6 239,0 1 928,4	25,2 12,6	4 285,4		6 239,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	48	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	м	1,136	2 249,0 1 393,0	24,0 6,0	2 554,9 1 582,4	27,2 6,8	945,2		2 554,9
49	49	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	1,136	2 042,0		2 319,7		2 319,7		2 319,7
50	50	6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву**	$м^2$	0,95	1 322,0 1 256,0	10,0 3,0	1 255,9 1 193,2	9,6 2,9	53,2		1 255,9
51	51	214-204-0711 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	0,95	3 235,0		3 073,2		3 073,2		3 073,2
52	52	6107-0102-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фронтонов**	$м^2$	4	8 257,0 3 225,0	93,0 30,0	33 028,0 12 900,0	372,0 120,0	19 756,0		33 028,0
53	53	1110-0102-0208 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной**	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,76	1 503,0 1 479,0	19,0 6,0	4 148,3 4 082,0	52,5 16,6	13,8		4 148,3
54	54	214-204-0602 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	2,992	2 035,0		6 088,7		6 088,7		6 088,7
55	55	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	0,3339	7 920,0 4 567,0	36,0 8,0	2 644,5 1 524,9	12,0 2,7	1 107,5		2 644,5
56	56	6107-0109-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркас из брусьев. Установка СЛУХОВОГО ОКНА 2шт (примеч.7)**	$м^3$	0,00688	375 588,0 225 238,0	3 854,0 1 156,0	2 584,0 1 549,6	26,6 8,0	1 007,9		2 584,0
			Итого по разделу 5: Кровля л.16,17-АС					410 548 157 471	5 222 1 562	247 855 0	0 0	410 548
			Раздел 6: Полы л.13-АС									
57	57	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	$м^3$	0,066	59 741,0 14 926,0	14,0 0,0	3 942,9 985,1	0,9 0,0	2 956,9		3 942,9
58	58	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	0,825	10 209,0 4 895,0	206,0 68,0	8 422,4 4 038,4	170,0 56,1	4 214,1		8 422,4
59	59	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	$м^3$	0,54648	59 741,0 14 926,0	14,0 0,0	32 647,3 8 156,8	7,7 0,0	24 482,9		32 647,3
60	60	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	6,831	2 339,0 1 376,0	80,0 28,0	15 977,7 9 399,5	546,5 191,3	6 031,7		15 977,7
61	61	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	$м^2$	6,831	6 101,0 1 612,0	63,0 21,0	41 675,9 11 011,6	430,4 143,5	30 234,0		41 675,9
62	62	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев бетонных В7,5**	$м^3$	0,03576	59 741,0 14 926,0	14,0 0,0	2 136,3 533,8	0,5 0,0	1 602,1		2 136,3
63	63	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	0,447	10 209,0 4 895,0	206,0 68,0	4 563,4 2 188,1	92,1 30,4	2 283,3		4 563,4
			Итого по разделу 6: Полы л.13-АС					109 366 36 313	1 248 421	71 805 0	0 0	109 366

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Проемы л.13-АС									
			Подраздел 1: Окна									
64	64	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м²	0,468	8 858,0 5 043,0	530,0 177,0	4 145,5 2 360,1	248,0 82,8	1 537,4		4 145,5
65	65	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	м²	0,442	10 276,0 5 480,0	527,0 175,0	4 542,0 2 422,2	233,0 77,4	1 886,9		4 542,0
66	66	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	м²	0,134	12 212,0 6 420,0	524,0 172,0	1 636,4 860,3	70,2 23,0	705,9		1 636,4
67	67	223-102-0310 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	м²	0,468	48 321,0		22 614,2		22 614,2		22 614,2
68	68	223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	м²	0,442	58 644,0		25 920,6		25 920,6		25 920,6
69	69	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,134	56 816,0		7 613,3		7 613,3		7 613,3
70	70	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	0,8	4 308,0 922,0	15,0 5,0	3 446,4 737,6	12,0 4,0	2 696,8		3 446,4
71	71	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	м	0,8	1 864,0		1 491,2		1 491,2		1 491,2
72	72	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив**	м	0,98	3 259,0 1 813,0	10,0 2,0	3 193,8 1 776,7	9,8 2,0	1 407,2		3 193,8
73	73	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	м	8,316	576,0 342,0	6,0 2,0	4 790,0 2 844,1	49,9 16,6	1 896,0		4 790,0
74	74	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плинтуса из плиток керамических**	м	0,856	1 518,0 1 234,0	5,0 2,0	1 299,4 1 056,3	4,3 1,7	238,8		1 299,4
			Итого по подразделу 1: Окна					80 693 12 057	627 207	68 008 0	0 0	80 693
			Подраздел 2: Двери									
75	75	1114-0303-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	0,189	5 877,0 4 106,0	42,0 13,0	1 110,8 776,0	8,0 2,5	326,8		1 110,8
76	76	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	0,189	55 191,0		10 431,1		10 431,1		10 431,1
77	77	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м²	1,197	5 966,0 4 613,0	197,0 60,0	7 141,3 5 521,8	235,8 71,8	1 383,7		7 141,3
78	78	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²	0,189	11 629,0		2 197,9		2 197,9		2 197,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	79	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,008	14 746,0		14 864,0		14 864,0		14 864,0
80	80	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	1,4	508,0		711,2		711,2		711,2
81	81	223-502-0402 *РСНБ РК 2022*	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД	шт.	0,1	3 235,0		323,5		323,5		323,5
82	82	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	0,7	3 633,0		2 543,1		2 543,1		2 543,1
83	83	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	3,57	835,0 341,0	4,0 1,0	2 981,0 1 217,4	14,3 3,6	1 749,3		2 981,0
			Итого по подразделу 2: Двери					42 304 7 515	258 78	34 531 0	0 0	42 304
			Итого по разделу 7: Проемы л.13-АС					122 997 19 573	885 285	102 539 0	0 0	122 997
			Раздел 8: Внутренняя отделка л.17-АС									
84	84	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	8,83	4 570,0 2 106,0	9,0 0,0	40 353,1 18 596,0	79,5 0,0	21 677,6		40 353,1
85	85	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	0,33	7 176,0 5 185,0	39,0 12,0	2 368,1 1 711,0	12,9 4,0	644,2		2 368,1
86	86	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	0,33	2 286,0 2 080,0	4,0 0,0	754,4 686,4	1,3 0,0	66,6		754,4
87	87	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	0,33	1 471,0 1 246,0	9,0 3,0	485,4 411,2	3,0 1,0	71,3		485,4
88	88	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	24,8708	3 828,0 3 173,0	274,0 119,0	95 205,4 78 915,0	6 814,6 2 959,6	9 475,8		95 205,4
89	89	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	23,3308	2 044,0 1 522,0	12,0 3,0	47 688,2 35 509,5	280,0 70,0	11 898,7		47 688,2
90	90	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	23,3308	1 317,0 1 107,0	9,0 3,0	30 726,7 25 827,2	210,0 70,0	4 689,5		30 726,7
91	91	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	1,54	14 164,0 9 937,0	55,0 19,0	21 812,6 15 303,0	84,7 29,3	6 424,9		21 812,6
			Итого по разделу 8: Внутренняя отделка л.17-АС					239 394 176 959	7 486 3 134	54 949 0	0 0	239 394
			Раздел 9: Прочие									
			Подраздел 1: Крыльцо Кр-1 л.20-АС									
92	92	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, ПГС	$м^3$	0,05	15 808,0 3 395,0	2 945,0 862,0	790,4 169,8	147,3 43,1	473,4		790,4
93	93	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	0,2	50 795,0 5 359,0	2 705,0 512,0	10 159,0 1 071,8	541,0 102,4	8 546,2		10 159,0
94	94	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,00247	62 547,0 58 251,0	4 138,0 1 266,0	154,5 143,9	10,2 3,1	0,4		154,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	95	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00247	358 821,0		886,3		886,3		886,3
96	96	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,507	2 339,0 1 376,0	80,0 28,0	1 185,9 697,6	40,6 14,2	447,7		1 185,9
97	97	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	0,507	8 432,0 4 895,0	206,0 68,0	4 275,0 2 481,8	104,5 34,5	1 688,8		4 275,0
			Итого по подразделу 1: Крыльцо Кр-1 л.20-АС					17 451 4 565	844 197	12 043 0	0 0	17 451
			Подраздел 2: Стойки под козырек Кз-1 л.20-АС									
98	98	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,007545	712 598,0 679 853,0	26 007,0 5 793,0	5 376,7 5 129,6	196,2 43,7	50,9		5 376,7
99	99	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,007545	418 152,0		3 155,0		3 155,0		3 155,0
100	100	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,328216	256,0 178,0	4,0 0,0	84,0 58,4	1,3 0,0	24,3		84,0
101	101	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,328216	397,0 208,0	7,0 2,0	130,3 68,3	2,3 0,7	59,7		130,3
			Итого по подразделу 2: Стойки под козырек Кз-1 л.20-АС					8 746 5 256	200 44	3 290 0	0 0	8 746
			Итого по разделу 9: Прочие					26 197 9 821	1 043 242	15 333 0	0 0	26 197
			Раздел 10: Отмостка л.7-АС									
102	102	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки В15	$м^3$	0,8	50 795,0 5 359,0	2 705,0 512,0	40 636,0 4 287,2	2 164,0 409,6	34 184,8		40 636,0
103	103	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,020821	62 547,0 58 251,0	4 138,0 1 266,0	1 302,3 1 212,8	86,2 26,4	3,3		1 302,3
104	104	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020821	358 821,0		7 470,9		7 470,9		7 470,9
			Итого по разделу 10: Отмостка л.7-АС					49 409 5 500	2 250 436	41 659 0	0 0	49 409
			Итого по отделу Общестроительные работы					1 868 859 691 260	63 442 15 342	1 114 157 0	0 0	1 868 859
			Отдел 2: Отопление, вентиляция									
			Раздел 11: Отопление									
105	105	1118-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Котлы отопительные с горелкой закрытого типа. Установка	котел	0,1	11 512,0 11 224,0	289,0 92,0	1 151,2 1 122,4	28,9 9,2			1 151,2
106	106	513-104-0425 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт	комплект	0,1	117 384,0		11 738,4		11 738,4		11 738,4
107	107	511-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 2,2 $м^3$/ч, Н 2,6 м вод. ст., резьбовой	шт.	0,1	20 521,0		2 052,1		2 052,1		2 052,1
108	108	513-204-0102 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления ER12 CE, Elbi (A102L20) V=12 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=8 бар, Т от 10°С до 110°С, вертикального типа	шт.	0,1	15 566,0		1 556,6		1 556,6		1 556,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	109	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	0,9	1 125,0 1 111,0	2,0 1,0	1 012,5 999,9	1,8 0,9	10,8		1 012,5
110	110	245-510-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15	шт.	0,9	6 836,0		6 152,4		6 152,4		6 152,4
111	112	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	2,4	754,0 729,0	0,0 0,0	1 809,6 1 749,6	0,0 0,0	60,0		1 809,6
112	113	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2,4	320,0		768,0		768,0		768,0
113	114	242-207-3901 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б34бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	0,2	883,0		176,6		176,6		176,6
114	115	242-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	0,3	7 321,0		2 196,3		2 196,3		2 196,3
115	116	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,2	4 248,0		849,6		849,6		849,6
116	117	242-207-4002 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,1	6 778,0		677,8		677,8		677,8
117	118	242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	0,1	7 278,0		727,8		727,8		727,8
118	119	242-404-0804 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	0,1	21 281,0		2 128,1		2 128,1		2 128,1
119	120	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка радиаторов биметаллических (алюминневых)	кВт	0,94	5 586,0 2 801,0	40,0 10,0	5 250,8 2 632,9	37,6 9,4	2 581,2		5 250,8
120	121	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	5,9	5 878,0		34 680,2		34 680,2		34 680,2
121	122	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2,1	5 036,0 5 001,0	21,0 0,0	10 575,6 10 502,1	44,1 0,0	29,4		10 575,6
122	123	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	2,079	423,0		879,4		879,4		879,4
123	124	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	4,3	4 722,0 4 690,0	17,0 0,0	20 304,6 20 167,0	73,1 0,0	64,5		20 304,6
124	125	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	4,257	279,0		1 187,7		1 187,7		1 187,7
125	126	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	2 067,0 1 997,0	54,0 14,0	1 033,5 998,5	27,0 7,0	8,0		1 033,5
126	127	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	0,5	724,0		362,0		362,0		362,0
127	128	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	2,6	24,0		62,4		62,4		62,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	129	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	0,2	43,0		8,6		8,6		8,6
129	130	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм**	шт.	1,4	39,0		54,6		54,6		54,6
130	131	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	0,1	4 185,0 1 290,0	0,0 0,0	418,5 129,0	0,0 0,0	289,5		418,5
			Итого по разделу 11: Отопление					107 815 38 301	213 27	53 955 15 347	0 0	107 815
			Раздел 12: Вентиляция									
131	132	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	0,1	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	496,6 193,8	10,9 2,8	291,9		496,6
132	133	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	0,1	12 901,0 12 425,0	21,0 5,0	1 290,1 1 242,5	2,1 0,5	45,5		1 290,1
133	134	246-308-0101 *РСНБ РК 2022*	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	0,1	39 463,0		3 946,3		3 946,3		3 946,3
134	135	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	$м^2$	0,2512	14 597,0 7 707,0	147,0 43,0	3 666,8 1 936,0	36,9 10,8	1 693,8		3 666,8
135	136	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка**	решетка	0,1	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	139,8 138,0	0,5 0,1	1,3		139,8
136	137	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 200 мм**	шт.	0,1	10 242,0		1 024,2		1 024,2		1 024,2
137	138	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	0,1	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	496,6 193,8	10,9 2,8	291,9		496,6
138	139	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	0,1	12 901,0 12 425,0	21,0 5,0	1 290,1 1 242,5	2,1 0,5	45,5		1 290,1
139	140	246-308-0101 *РСНБ РК 2022*	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	0,1	39 463,0		3 946,3		3 946,3		3 946,3
140	141	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	$м^2$	0,1256	14 597,0 7 707,0	147,0 43,0	1 833,4 968,0	18,5 5,4	847,0		1 833,4
141	142	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка**	решетка	0,1	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	139,8 138,0	0,5 0,1	1,3		139,8
142	143	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	0,1	9 445,0		944,5		944,5		944,5
143	144	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	шт.	0,1	4 966,0 1 938,0	109,0 28,0	496,6 193,8	10,9 2,8	291,9		496,6
144	145	6118-0208-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	0,1	12 901,0 12 425,0	21,0 5,0	1 290,1 1 242,5	2,1 0,5	45,5		1 290,1
145	146	246-308-0101 *РСНБ РК 2022*	**Узел прохода без клапана модели УП 1, диаметром 200 мм**	шт.	0,1	39 463,0		3 946,3		3 946,3		3 946,3
146	147	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм**	$м^2$	0,157	14 597,0 7 707,0	147,0 43,0	2 291,7 1 210,0	23,1 6,8	1 058,6		2 291,7
147	148	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка**	решетка	0,1	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	139,8 138,0	0,5 0,1	1,3		139,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	149	246-304-0527 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 125 мм	шт.	0,1	3 358,0		335,8		335,8		335,8
149	150	6118-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм диаметр до 250 мм	$м^2$	0,0314	14 597,0 7 707,0	147,0 43,0	458,3 242,0	4,7 1,4	211,8		458,3
150	151	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 $м^2$. Установка	решетка	0,1	1 398,0 1 380,0	5,0 1,0	139,8 138,0	0,5 0,1	1,3		139,8
151	152	246-304-0553 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	0,1	7 499,0		749,9		749,9		749,9
			Итого по разделу 12: Вентиляция					29 063 9 217	124 35	19 722 0	0 0	29 063
			Итого по отделу Отопление, вентиляция					136 878 47 518	337 61	73 677 15 347	0 0	136 878
			Отдел 3: Водопровод, канализация									
			Раздел 13: Водоснабжение ВК.СО									
			Подраздел 1: Водопровод В1									
152	153	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	1,5	6 226,0 6 187,0	25,0 0,0	9 339,0 9 280,5	37,5 0,0	21,0		9 339,0
153	154	241-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	1,485	240,0		356,4		356,4		356,4
154	155	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр до 20 мм	м	0,5	5 765,0 5 732,0	19,0 0,0	2 882,5 2 866,0	9,5 0,0	7,0		2 882,5
155	156	241-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	0,495	108,0		53,5		53,5		53,5
156	157	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,5	3 977,0		1 988,5		1 988,5		1 988,5
157	158	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708,0		70,8		70,8		70,8
158	159	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	0,1	2 283,0 2 175,0	83,0 27,0	228,3 217,5	8,3 2,7	2,5		228,3
159	160	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	0,1	23 187,0		2 318,7		2 318,7		2 318,7
160	161	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	1	5 765,0 5 732,0	19,0 0,0	5 765,0 5 732,0	19,0 0,0	14,0		5 765,0
161	162	241-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,3 мм	м	0,99	162,0		160,4		160,4		160,4
162	163	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	0,5	3 977,0		1 988,5		1 988,5		1 988,5
163	164	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708,0		70,8		70,8		70,8
			Итого по подразделу 1: Водопровод В1					25 222 18 096	74 3	7 052 0	0 0	25 222
			Итого по разделу 13: Водоснабжение ВК.СО					25 222	74	7 052	0	25 222

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								18 096	3	0	0	
			Раздел 14: Канализации									
164	165	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	0,5	3 328,0 3 324,0	3,0 0,0	1 664,0 1 662,0	1,5 0,0	0,5		1 664,0
165	166	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	1	3 200,0 3 187,0	9,0 3,0	3 200,0 3 187,0	9,0 3,0	4,0		3 200,0
166	167	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	0,499	551,0		274,9		274,9		274,9
167	168	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	0,998	1 390,0		1 387,2		1 387,2		1 387,2
168	169	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,1	18 036,0		1 803,6		1 803,6		1 803,6
169	170	6114-0801-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 300 мм	сальник	0,1	20 996,0 15 164,0	0,0 0,0	2 099,6 1 516,4	0,0 0,0	583,2		2 099,6
170	171	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	0,2	176,0		35,2		35,2		35,2
171	172	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизии канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	0,2	802,0		160,4		160,4		160,4
172	173	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,1	708,0		70,8		70,8		70,8
			Подраздел 1: Санитарно-техническое оборудование									
173	174	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	0,1	11 406,0 8 421,0	167,0 54,0	1 140,6 842,1	16,7 5,4	281,8		1 140,6
174	175	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	0,1	61 791,0		6 179,1		6 179,1		6 179,1
175	176	6114-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,08	1 419,0 1 419,0	0,0 0,0	113,5 113,5	0,0 0,0			113,5
176	177	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	0,1	12 834,0 8 770,0	366,0 122,0	1 283,4 877,0	36,6 12,2	369,8		1 283,4
177	178	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	комплект	0,1	8 653,0		865,3		865,3		865,3
178	179	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	0,1	7 894,0		789,4		789,4		789,4
179	180	244-104-0409 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	0,1	9 414,0		941,4		941,4		941,4
180	181	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки на одно отделение	комплект	0,1	5 532,0 4 914,0	52,0 17,0	553,2 491,4	5,2 1,7	56,6		553,2
181	182	244-102-0602 *РСНБ РК 2022*	Мойка из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей, сливной полкой, накладная размерами 800х600х150 мм	шт.	0,1	15 074,0		1 507,4		1 507,4		1 507,4
182	183	244-104-0407 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	0,1	7 771,0		777,1		777,1		777,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
183	184	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	0,1	1 553,0		155,3		155,3		155,3
184	185	6115-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка ванн купальных стальных	комплект	0,1	11 936,0 10 686,0	1 020,0 334,0	1 193,6 1 068,6	102,0 33,4	23,0		1 193,6
185	186	244-102-0203 РСНБ РК 2022	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	0,1	42 927,0		4 292,7		4 292,7		4 292,7
186	187	6115-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка смесителя	шт.	0,1	3 881,0 3 836,0	0,0 0,0	388,1 383,6	0,0 0,0	4,5		388,1
187	188	244-104-0505 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	0,1	9 945,0		994,5		994,5		994,5
188	189	6114-0103-0901 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	0,17	1 419,0 1 419,0	0,0 0,0	241,2 241,2	0,0 0,0			241,2
189	190	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	0,1	17 585,0 16 991,0	120,0 36,0	1 758,5 1 699,1	12,0 3,6	47,4		1 758,5
190	191	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	0,1	61 215,0		6 121,5		6 121,5		6 121,5
			Итого по подразделу 1: Санитарно-техническое оборудование					29 296 5 717	173 56	17 285 6 122	0 0	29 296
			Итого по разделу 14: Канализация					39 992 12 082	183 59	21 605 6 122	0 0	39 992
			Итого по отделу Водопровод, канализация					65 214 30 178	257 62	28 657 6 122	0 0	65 214
			Отдел 4: Внутреннее газоснабжение									
191	192	6117-0301-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	0,1	14 366,0 12 967,0	24,0 0,0	1 436,6 1 296,7	2,4 0,0	137,5		1 436,6
192	193	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели BK-G4, производительностью от 0,04 м³/ч до 6 м³/ч	шт.	0,1	7 685,0		768,5		768,5		768,5
193	194	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	0,1	3 525,0		352,5		352,5		352,5
194	195	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,2	2 627,0 2 592,0	0,0 0,0	525,4 518,4	0,0 0,0	7,0		525,4
195	196	245-803-0602 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б-СО+СН4 DN 20 НД	шт.	0,1	36 155,0		3 615,5		3 615,5		3 615,5
196	197	245-803-0601 СпрСЦ 05.2024	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД	шт.	0,1	28 022,0		2 802,2		2 802,2		2 802,2
197	198	6117-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	0,1	9 191,0 5 794,0	728,0 235,0	919,1 579,4	72,8 23,5	266,9		919,1
198	199	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	0,1	102 203,0		10 220,3		10 220,3		10 220,3
199	200	6114-0102-0305 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,7	2 000,0 1 910,0	65,0 17,0	3 400,0 3 247,0	110,5 28,9	42,5		3 400,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
200	201	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,2	547,0		109,4		109,4		109,4
201	202	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,5	680,0		1 020,0		1 020,0		1 020,0
202	203	241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	0,21	1 124,0		236,0		236,0		236,0
203	204	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	0,1	10 440,0 9 068,0	0,0 0,0	1 044,0 906,8	0,0 0,0	137,2		1 044,0
204	205	6114-0102-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 250 до 300 мм.ДЫМОВАЯ ТРУБА	м трубопровода	1,64	13 355,0 12 462,0	717,0 165,0	21 902,2 20 437,7	1 175,9 270,6	288,6		21 902,2
205	206	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-03К за один раз	$м^2$	0,48	322,0 178,0	4,0 0,0	154,6 85,4	1,9 0,0	67,2		154,6
206	207	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 2 РАЗА	$м^2$	0,48	397,0 208,0	7,0 2,0	190,6 99,8	3,4 1,0	87,4		190,6
207	208	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы.Испытание пневматическое	м газопровода	1,7	2 242,0 2 224,0	0,0 0,0	3 811,4 3 780,8	0,0 0,0	30,6		3 811,4
			Итого по отделу Внутреннее газоснабжение					52 508 30 952	1 367 324	9 969 10 220	0 0	52 508
			Отдел 5: Электроснабжение									
208	209	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	0,1	18 594,0 14 655,0	316,0 93,0	1 859,4 1 465,5	31,6 9,3	362,3		1 859,4
209	210	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,1	6 059,0 6 029,0	0,0 0,0	605,9 602,9	0,0 0,0	3,0		605,9
210	211	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка счетчика на готовое основание, однофазного	шт.	0,1	2 250,0 1 990,0	220,0 66,0	225,0 199,0	22,0 6,6	4,0		225,0
211	212	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	0,1	16 420,0 12 980,0	316,0 93,0	1 642,0 1 298,0	31,6 9,3	312,4		1 642,0
212	213	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	0,5	6 059,0 6 029,0	0,0 0,0	3 029,5 3 014,5	0,0 0,0	15,0		3 029,5
213	214	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка	шт.	0,3	1 570,0 1 531,0	29,0 9,0	471,0 459,3	8,7 2,7	3,0		471,0
214	215	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	0,6	1 760,0 1 702,0	34,0 10,0	1 056,0 1 021,2	20,4 6,0	14,4		1 056,0
215	216	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3,1	1 152,0 1 104,0	1,0 0,0	3 571,2 3 422,4	3,1 0,0	145,7		3 571,2
216	217	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	18,1	781,0 757,0	3,0 0,0	14 136,1 13 701,7	54,3 0,0	380,1		14 136,1
217	218	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	0,7	1 456,0 1 400,0	5,0 0,0	1 019,2 980,0	3,5 0,0	35,7		1 019,2
218	219	6124-0203-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 12 мм	м	0,3	1 328,0 818,0	140,0 37,0	398,4 245,4	42,0 11,1	111,0		398,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	220	6125-0901-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж конструкций для установки приборов масса до 1 кг	шт.	0,1	3 453,0 2 170,0	452,0 164,0	345,3 217,0	45,2 16,4	83,1		345,3
220	221	6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	5	1 711,0 982,0	63,0 17,0	8 555,0 4 910,0	315,0 85,0	3 330,0		8 555,0
221	222	6124-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 6 мм	м	4	980,0 818,0	122,0 31,0	3 920,0 3 272,0	488,0 124,0	160,0		3 920,0
222	223	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7 305,0 3 819,0	374,0 93,0	21 915,0 11 457,0	1 122,0 279,0	9 336,0		21 915,0
223	225	6114-0102-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 200 до 250 мм	м	0,42	11 339,0 10 682,0	527,0 117,0	4 762,4 4 486,4	221,3 49,1	54,6		4 762,4
224	226	247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	0,1	13 689,0		1 368,9		1 368,9		1 368,9
225	227	247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	0,1	1 597,0		159,7		159,7		159,7
226	228	247-301-0109 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 206 N, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1,0/2,0	шт.	0,1	18 525,0		1 852,5		1 852,5		1 852,5
227	229	247-201-0136 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 11-12 IP41	шт.	0,1	2 013,0		201,3		201,3		201,3
228	230	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С32 30 мА	шт.	0,1	5 486,0		548,6		548,6		548,6
229	231	247-204-0554 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжении) 2Р С25 30 мА	шт.	0,1	4 817,0		481,7		481,7		481,7
230	232	247-204-0550 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С20 30 мА	шт.	0,1	5 248,0		524,8		524,8		524,8
231	233	247-204-1629 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	0,1	1 610,0		161,0		161,0		161,0
232	234	247-204-0558 *РСНБ РК 2022*	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжении) 2Р С32 30 мА	шт.	0,1	5 486,0		548,6		548,6		548,6
233	235	247-202-1303 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная для силового оборудования А8 5; с 1 клеммной колодкой, полиэтиленовая, наружний размер 75х75х36мм, IP55, 400В, сечение кабеля 2,5 мм2, 7 вводов D 5-14 мм, защелкивающаяся крышка.	шт.	0,2	1 044,0		208,8		208,8		208,8
234	236	247-213-0302 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 подвесной, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	0,3	127,0		38,1		38,1		38,1
235	237	247-213-0304 *РСНБ РК 2022*	Патрон из термостойкого пластика, степень защиты IP20 с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А	шт.	0,6	193,0		115,8		115,8		115,8
236	238	252-207-2048 *СпрСЦ 05.2024*	Болт М12 с крюком	шт.	0,9	1 629,0		1 466,1		1 466,1		1 466,1
237	239	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	0,9	3 796,0		3 416,4		3 416,4		3 416,4
238	240	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	0,5	582,0		291,0		291,0		291,0
239	241	247-212-0105 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		0,5	613,0		306,5		306,5		306,5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.								
240	242	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	0,6	490,0		294,0		294,0		294,0
241	243	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1	677,0		677,0		677,0		677,0
242	244	247-214-0401 *РСНБ РК 2022*	**Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44**	шт.	0,1	1 149,0		114,9		114,9		114,9
243	245	247-214-0124 *РСНБ РК 2022*	**Розетка штепсельная Одноместная, типа SPL, 2К+3, с защитными шторками, скрытой установки, 250В, 16 А, IP 20**	шт.	0,4	1 849,0		739,6		739,6		739,6
244	246	247-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44**	шт.	1,3	462,0		600,6		600,6		600,6
245	247	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	м	7,5	398,0		2 985,0		2 985,0		2 985,0
246	248	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	м	10	601,0		6 010,0		6 010,0		6 010,0
247	249	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66**	м	0,6	1 345,0		807,0		807,0		807,0
248	250	243-107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 1х4 (ок)-0,66**	м	0,7	331,0		231,7		231,7		231,7
249	251	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	0,6	78,0		46,8		46,8		46,8
250	252	241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,72	12,0		8,6		8,6		8,6
251	253	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	17,5	54,0		945,0		945,0		945,0
252	254	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм**	шт.	21	8,0		168,0		168,0		168,0
253	255	261-404-0669 *РСНБ РК 2022*	**Полоса монтажная ГОСТ Р 51177-2017**	м	0,5	486,0		243,0		243,0		243,0
254	256	241-102-0229 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,42	15 259,0		6 408,8		6 408,8		6 408,8
			Итого по отделу Электроснабжение					99 481	2 409	46 320	0	99 481
								50 752	599	0	0	
			Отдел 6: Наружное электроснабжение									
255	257	6124-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 18 мм**	шт.	1,2	7 305,0 3 819,0	374,0 93,0	8 766,0 4 582,8	448,8 111,6	3 734,4		8 766,0
256	258	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,047	264 708,0 183 507,0	81 201,0 20 979,0	12 441,3 8 624,8	3 816,4 986,0			12 441,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
257	259	243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0**	м	26	469,0		12 194,0		12 194,0		12 194,0
258	260	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	м	21	246,0		5 166,0		5 166,0		5 166,0
259	261	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	0,2	54 689,0 29 963,0	23 833,0 7 573,0	10 937,8 5 992,6	4 766,6 1 514,6	178,6		10 937,8
260	262	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	0,4	52 922,0		21 168,8		21 168,8		21 168,8
261	263	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,02	34 758,0 20 442,0	14 316,0 3 981,0	695,2 408,8	286,3 79,6			695,2
262	264	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м³	0,02	72 251,0		1 445,0		1 445,0		1 445,0
263	265	252-207-2310 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	0,2	7 580,0		1 516,0		1 516,0		1 516,0
264	266	252-207-2401 *РСНБ РК 2022*	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	0,2	6 236,0		1 247,2		1 247,2		1 247,2
265	267	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	0,2	5 071,0		1 014,2		1 014,2		1 014,2
266	268	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа COT37 бандажная стальная**	м	0,6	1 444,0		866,4		866,4		866,4
267	269	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа COT36**	шт.	0,4	286,0		114,4		114,4		114,4
268	270	252-202-0511 *РСНБ РК 2022*	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	0,2	8 287,0		1 657,4		1 657,4		1 657,4
269	271	252-207-1110 *РСНБ РК 2022*	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	0,2	2 719,0		543,8		543,8		543,8
270	272	252-207-2613 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	0,8	3 467,0		2 773,6		2 773,6		2 773,6
271	273	252-207-2615 *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	0,2	3 467,0		693,4		693,4		693,4
272	274	252-207-1023 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный**	шт.	0,2	830,0		166,0		166,0		166,0
273	275	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	м	0,1	1 107 834,0		110 783,4		110 783,4		110 783,4
274	276	252-204-0801 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1**	шт.	0,2	522,0		104,4		104,4		104,4
275	277	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,2	1 647,0		329,4		329,4		329,4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
276	278	252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,2	11 530,0		2 306,0		2 306,0		2 306,0
277	279	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	1	26 531,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	26 531,0 15 332,0	10 306,0 3 275,0	893,0		26 531,0
278	280	225-204-0301 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2**	шт.	1	52 922,0		52 922,0		52 922,0		52 922,0
279	281	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	1	1 647,0		1 647,0		1 647,0		1 647,0
280	282	261-107-0492 *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)**	шт.	1	640,0		640,0		640,0		640,0
281	283	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	шт.	2	111,0		222,0		222,0		222,0
282	284	252-202-0541 *СпрСЦ 05.2024*	**Зажим поддерживающий типа ES 1500 (комплект промежуточной подвески)**	шт.	1	6 294,0		6 294,0		6 294,0		6 294,0
283	285	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	1	3 055,0		3 055,0		3 055,0		3 055,0
284	286	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	1	1 380,0		1 380,0		1 380,0		1 380,0
285	287	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	2	89,0		178,0		178,0		178,0
286	288	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2022*	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	0,6	15 842,0 13 051,0	2 791,0 722,0	9 505,2 7 830,6	1 674,6 433,2			9 505,2
287	289	247-103-0276 *РСНБ РК 2022*	**Светильник уличный светодиодный LED RKU LED SMART s Gearbox 2x50W, мощность 100 Вт, степень защиты IP65**	шт.	0,6	74 281,0		44 568,6		44 568,6		44 568,6
288	290	247-306-0326 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРСГ2,0/25-1,03 высотой 1030 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	0,6	11 684,0		7 010,4		7 010,4		7 010,4
289	291	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	шт.	0,6	89,0		53,4		53,4		53,4
290	292	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	0,5	1 647,0		823,5		823,5		823,5
291	293	252-207-1081 *СпрСЦ 05.2024*	**Зажим ответвительный типа Р 21 влагозащищенный с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,6	3 520,0		2 112,0		2 112,0		2 112,0
292	294	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	м	2,7	511,0 474,0	4,0 0,0	1 379,7 1 279,8	10,8 0,0	89,1		1 379,7
293	295	243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	**Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х2,5 мм2**	м	2,7	500 029,0		1 350 078,3		1 350 078,3		1 350 078,3
294	296	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	шт.	0,6	1 380,0		828,0		828,0		828,0
295	297	252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов**	шт.	0,6	3 055,0		1 833,0		1 833,0		1 833,0
			Итого по отделу Наружное электроснабжение					1 707 991 44 051	21 309 6 400	1 642 630 0	0 0	1 707 991

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 7: Наружные сети водопровода и канализации									
296	298	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	м³	71	359,0 0,0	359,0 72,0	25 489,0 0,0	25 489,0 5 112,0			25 489,0
297	299	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	м³	2,13	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	18 635,4 18 635,4	0,0 0,0			18 635,4
298	300	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	63,9	64,0 0,0	64,0 15,0	4 089,6 0,0	4 089,6 958,5			4 089,6
299	301	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2**	м³	7,1	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	27 001,3 27 001,3	0,0 0,0			27 001,3
300	302	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ**	м³	7,5	359,0 0,0	359,0 72,0	2 692,5 0,0	2 692,5 540,0			2 692,5
301	303	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	м³	3	64,0 0,0	64,0 15,0	192,0 0,0	192,0 45,0			192,0
302	304	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,042	1 380 160,0 905 517,0	474 643,0 116 386,0	57 966,7 38 031,7	19 935,0 4 888,2			57 966,7
303	305	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	42,42	2 466,0		104 607,7		104 607,7		104 607,7
304	306	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,029	1 307 768,0 863 895,0	443 873,0 114 007,0	37 925,3 25 053,0	12 872,3 3 306,2			37 925,3
305	307	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	29,29	109,0		3 192,6		3 192,6		3 192,6
306	308	242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	1,2	3 445,0		4 134,0		4 134,0		4 134,0
307	309	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1,2	4 716,0 4 409,0	307,0 2,0	5 659,2 5 290,8	368,4 2,4			5 659,2
308	310	241-215-0225 *РСНБ РК 2022*	**Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110х1"**	шт.	1,2	1 199,0		1 438,8		1 438,8		1 438,8
309	311	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею.ФУТЛЯР**	км трубопровода	0,00024	1 307 768,0 863 895,0	443 873,0 114 007,0	313,9 207,3	106,6 27,4			313,9
310	312	241-201-0508 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм**	м	0,2424	323,0		78,3		78,3		78,3
311	313	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	0,2	4 716,0 4 409,0	307,0 2,0	943,2 881,8	61,4 0,4			943,2
312	314	241-209-1909 *РСНБ РК 2022*	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 110 мм**	шт.	0,1	4 789,0		478,9		478,9		478,9
313	315	241-208-0802 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	0,1	4 144,0		414,4		414,4		414,4
314	316	6123-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 100 мм**	шт.	0,1	30 421,0 18 349,0	11 756,0 2 816,0	3 042,1 1 834,9	1 175,6 281,6	31,6		3 042,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
315	317	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	0,1	55 799,0		5 579,9		5 579,9		5 579,9
316	318	6121-0701-0101 * *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,5375	81 156,0 44 639,0	26 521,0 7 947,0	43 621,4 23 993,5	14 255,0 4 271,5	5 372,8		43 621,4
317	319	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	0,5	24 502,0		12 251,0		12 251,0		12 251,0
318	320	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1,5	21 874,0		32 811,0		32 811,0		32 811,0
319	321	225-101-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	0,5	20 348,0		10 174,0		10 174,0		10 174,0
320	324	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	0,5	5 969,0		2 984,5		2 984,5		2 984,5
321	325	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	9,42	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	44 622,5 11 143,9	395,6 56,5	33 083,0		44 622,5
322	326	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 УОПР	м³	0,04	45 841,0 5 359,0	2 705,0 512,0	1 833,6 214,4	108,2 20,5	1 511,1		1 833,6
323	327	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2	м³	6	359,0 0,0	359,0 72,0	2 154,0 0,0	2 154,0 432,0			2 154,0
324	328	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0,18	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	1 574,8 1 574,8	0,0 0,0			1 574,8
325	329	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	0,6	64,0 0,0	64,0 15,0	38,4 0,0	38,4 9,0			38,4
326	330	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	5,4	3 803,0 3 803,0	0,0 0,0	20 536,2 20 536,2	0,0 0,0			20 536,2
327	331	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2 ДОРОБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ	м³	18	359,0 0,0	359,0 72,0	6 462,0 0,0	6 462,0 1 296,0			6 462,0
328	332	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2	м³	7,2	64,0 0,0	64,0 15,0	460,8 0,0	460,8 108,0			460,8
329	333	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,012	1 380 160,0 905 517,0	474 643,0 116 386,0	16 561,9 10 866,2	5 695,7 1 396,6			16 561,9
330	334	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	12,12	1 623,0		19 670,8		19 670,8		19 670,8
331	335	6122-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных прямоугольных бетонных монолитных колодцев, площадь до 3 м² в сухих грунтах	м³	5,4	108 009,0 41 342,0	9 304,0 3 096,0	583 248,6 223 246,8	50 241,6 16 718,4	309 760,2		583 248,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332	336	261-101-0378 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ПО2+ ПЗд**	$м^3$	0,1344	100 511,0		13 508,7		13 508,7		13 508,7
333	337	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	19,8	4 737,0 1 183,0	42,0 6,0	93 792,6 23 423,4	831,6 118,8	69 537,6		93 792,6
334	338	6114-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных напорных раструбных труб, диаметр до 100 мм**	м	0,36	8 602,0 5 949,0	281,0 73,0	3 096,7 2 141,6	101,2 26,3	853,9		3 096,7
335	339	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм**	т	0,0084	554 559,0 204 121,0	9 260,0 2 962,0	4 658,3 1 714,6	77,8 24,9	2 865,9		4 658,3
336	340	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	1,2	4 366,0		5 239,2		5 239,2		5 239,2
337	341	244-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	1,2	5 969,0		7 162,8		7 162,8		7 162,8
338	342	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк. Укладка над подпольными каналами**	$м^2$	0,36	5 665,0 882,0	373,0 114,0	2 039,4 317,5	134,2 41,0	1 587,7		2 039,4
339	343	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$ потолков	0,36	3 489,0 1 084,0	10,0 3,0	1 256,0 390,2	3,6 1,1	862,2		1 256,0
			Итого по отделу Наружные сети водопровода и канализации					1 233 634 436 499	147 942 39 682	649 193 0	0 0	1 233 634
			Отдел 8: Наружное газоснабжение									
			Раздел 15: Подземный газопровод									
			Подраздел 1: Земляные работы									
340	344	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ**	$м^3$	6,7	93,0 0,0	93,0 22,0	623,1 0,0	623,1 147,4			623,1
341	345	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	13,289	359,0 0,0	359,0 72,0	4 770,8 0,0	4 770,7 956,8			4 770,8
342	346	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	$м^3$	0,411	8 749,0 8 749,0	0,0 0,0	3 595,8 3 595,8	0,0 0,0			3 595,8
343	347	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	1,4	13 777,0 4 539,0	441,0 99,0	19 287,8 6 354,6	617,4 138,6	12 315,8		19 287,8
344	348	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	5,1	3 463,0 3 463,0	0,0 0,0	17 661,3 17 661,3	0,0 0,0			17 661,3
345	349	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	$м^3$	5,9	54,0 0,0	54,0 13,0	318,6 0,0	318,6 76,7			318,6
346	350	6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ**	$м^3$	6,7	54,0 0,0	54,0 13,0	361,8 0,0	361,8 87,1			361,8
347	351	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,02782	1 321 247,0 871 736,0	449 511,0 114 534,0	36 757,1 24 251,7	12 505,4 3 186,3			36 757,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
348	352	241-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 63х3,8 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	27,82	1 406,0		39 114,9		39 114,9		39 114,9
349	353	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	3,6	2 000,0 1 910,0	65,0 17,0	7 200,0 6 876,0	234,0 61,2	90,0		7 200,0
350	354	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	3,6	646,0		2 325,6		2 325,6		2 325,6
351	355	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0036	1 307 768,0 863 895,0	443 873,0 114 007,0	4 708,0 3 110,0	1 597,9 410,4			4 708,0
352	356	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0 мм	м	3,636	346,0		1 258,1		1 258,1		1 258,1
353	357	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с, диаметр труб 50 мм.ФУТЛЯР	км	0,0012	1 863 161,0 1 607 471,0	188 803,0 53 106,0	2 235,8 1 929,0	226,5 63,7	80,3		2 235,8
354	358	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1 696,0		2 035,2		2 035,2		2 035,2
355	359	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2,4	4 281,0 4 130,0	151,0 1,0	10 274,4 9 912,0	362,4 2,4			10 274,4
356	360	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	2,4	2 060,0		4 944,0		4 944,0		4 944,0
357	361	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	0,024	7 920,0 4 567,0	36,0 8,0	190,1 109,6	0,9 0,2	79,6		190,1
358	362	242-207-3703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,4	6 868,0		16 483,2		16 483,2		16 483,2
359	363	241-209-1605 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт.	2,4	5 884,0		14 121,6		14 121,6		14 121,6
360	364	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4,8	1 085,0		5 208,0		5 208,0		5 208,0
361	365	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака	знак	0,2	8 548,0 7 560,0	0,0 0,0	1 709,6 1 512,0	0,0 0,0	197,6		1 709,6
362	366	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная В12,5. Устройство	$м^3$	0,0126	49 037,0 5 359,0	2 705,0 512,0	617,9 67,5	34,1 6,5	516,3		617,9
363	367	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,46	1 983,0		912,2		912,2		912,2
364	368	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 400 мм х 200 мм	шт.	0,2	2 793,0		558,6		558,6		558,6
365	369	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	0,066	645,0 356,0	9,0 2,0	42,6 23,5	0,6 0,1	18,5		42,6
366	370	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125 2 раза	$м^2$	0,066	1 193,0 134,0	8,0 2,0	78,7 8,8	0,5 0,1	69,4		78,7
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					197 395 75 412	21 654 5 137	100 329 0	0 0	197 395
			Итого по разделу 15: Подземный газопровод					197 395 75 412	21 654 5 137	100 329 0	0 0	197 395

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 16: Надземный газопровод низкого давления									
367	371	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0192	2 850 000,0 2 134 823,0	648 290,0 197 658,0	54 720,0 40 988,6	12 447,1 3 795,0	1 284,2		54 720,0
368	372	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	19,2	646,0		12 403,2		12 403,2		12 403,2
369	373	6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ФЛ-03К	$м^2$	3,1	645,0 356,0	9,0 2,0	1 999,5 1 103,6	27,9 6,2	868,0		1 999,5
370	374	6111-0501-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-125	$м^2$	3,1	1 193,0 134,0	8,0 2,0	3 698,3 415,4	24,8 6,2	3 258,1		3 698,3
371	375	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	$м^2$	1,6	513,0 356,0	9,0 2,0	820,8 569,6	14,4 3,2	236,8		820,8
372	376	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 2 раза	$м^2$	1,6	397,0 208,0	7,0 2,0	635,2 332,8	11,2 3,2	291,2		635,2
373	377	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	0,9	242,0		217,8		217,8		217,8
374	378	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	0,7	331,0		231,7		231,7		231,7
375	379	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,020448	306 415,0 240 781,0	49 646,0 14 467,0	6 265,6 4 923,5	1 015,1 295,8	326,9		6 265,6
376	380	241-102-0154 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	2,88	2 953,0		8 504,6		8 504,6		8 504,6
377	381	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,234	708,0		165,7		165,7		165,7
			Итого по разделу 16: Надземный газопровод низкого давления					89 662 48 334	13 541 4 110	27 788 0	0 0	89 662
			Итого по отделу Наружное газоснабжение					287 057 123 745	35 194 9 247	128 117 0	0 0	287 057
			Отдел 9: Благоустройство									
			Раздел 17: Вертикальная планировка в границах участка л.6-ГП									
378	382	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1 /выемка ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ/**	$м^3$	96	148,0 0,0	148,0 35,0	14 208,0 0,0	14 208,0 3 360,0			14 208,0
379	383	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201.** ***При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85. ПОЗАРВТ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ***	$м^3$	96	212,0 0,0	212,0 51,0	20 352,0 0,0	20 352,0 4 896,0			20 352,0
380	384	6101-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2 /насыпь/**	$м^3$	302,904	168,0 0,0	168,0 40,0	50 887,9 0,0	50 887,9 12 116,2			50 887,9
381	385	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2/недостаток природного грунта/**	$м^3$	290,184	456,0 32,0	422,0 88,0	132 323,9 9 285,9	122 457,7 25 536,2	580,4		132 323,9

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2024 года, К=0,3*1,0368+0,7*1,0557=1,05003									
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,90								6850472*1,05003	**7 193 201**
			НДС (12%)									**6 473 880,90**
			Итого с НДС									776 865,71
												7 250 746,61

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақпәтер Құрылыс Жол", БИН 170140026862
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Кереев Т.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Құрылыс Қызмет", БИН 170340024883
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя

Оспанов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.