Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		191	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)" (Акт № 1)	7 368 314,55	6 578 852,277							789 462,27	7 368 314,55

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖУК"

БИН/ИИН 961240008300

Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**

м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ЛИР"

БИН 990640000025

Эксперт _____ **Карпец Т.А.**

№ KZ05VJE00024455 от 30.03.2017 г.

№ KZ75VJE00024455 от 30.03.2017 г.

№ KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

м.п. (при наличии)

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"

БИН 170740004625

Зам. руководителя _____ **Аймагамбетов Д. В.**

м.п. (при наличии)

Наименоваие объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Реестр №1

актов выполненных работ за август 2024 г

№ акта	№ локальной сметы	Наименование локальной сметы	Сумма с НДС, тенге
1	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	7 368 314,55
		Всего на сумму	7 368 314,55

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК"
БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л._____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191** от **18.06.2024**

Акт выполненных работ №1

за **август 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	У6101-0102-0114	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	263,43	372,0	372,0	97 996	97 996	0	0	97 996	
						0,0	77,0	0	20 284		0		
2	2	У6101-0201-0202 . #ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Ктр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м³	8,15	9 300,0	0,0	75 795	0	0	0	75 795	
						9 300,0	0,0	75 795	0		0		
3	3	У6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м³	172,13	96,0	96,0	16 524	16 524	0	0	16 524	
						0,0	24,0	0	4 131		0		
4	4	У6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м³	172,13	640,0	246,0	110 163	42 344	0	0	110 163	
						394,0	79,0	67 819	13 598		0		
5	5	У6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	30,38	4 045,0	0,0	122 887	0	0	0	122 887	
						4 045,0	0,0	122 887	0		0		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									423 365	
			Раздел: 2. Фундамент										
6	29	У6104-202-104	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	50	13 019,0	6 353,0	650 950	317 650	90 000	0	650 950	
						4 866,0	1 270,0	243 300	63 500		0		
7	30	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	29	8 018,0	3 622,0	232 522	105 038	34 829	0	232 522	
						3 195,0	724,0	92 655	20 996		0		
8	31	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	18	6 017,0	2 843,0	108 306	51 174	19 350	0	108 306	
						2 099,0	568,0	37 782	10 224		0		
9	32	У6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	9	5 420,0	2 900,0	48 780	26 100	6 354	0	48 780	
						1 814,0	580,0	16 326	5 220		0		
10	33	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м³	56,408	45 077,36		2 542 723		2 542 723		2 542 723	
11	34	Е11-140301-0204 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (л.6; 6.1)	т металлических изделий	0,09734	63 325,0	1 368,0	6 164	134	0	0	6 164	
						61 957,0	375,0	6 031	37		0		
12	35	С1214-403-0103	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09734	432 307,0		42 081		42 081		42 081	
13	36	У6103-101-304	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	м³	0,81	22 548,0	3 433,0	18 264	2 781	2 492	0	18 264	
						16 039,0	706,0	12 992	572		0		
14	37	С1212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,8262	31 344,0		25 896		25 896		25 896	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	40	Е11-60701-201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	м³	10,12	66 370,0	12 012,0	671 664	121 562	95 937	0	671 664	
						44 878,0	2 180,0	454 165	22 062		0		
16	41	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	10,2718	32 733,0		336 227		336 227		336 227	Казахстан
17	42	У6103-703-201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,884	85 782,0	927,0	75 831	820	4 273	0	75 831	
						80 021,0	116,0	70 739	103		0		
18	43	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,156	335 908,0		52 402		52 402		52 402	
19	44	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,705	331 267,0		233 543		233 543		233 543	
20	45	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,023	334 129,0		7 685		7 685		7 685	
			Итого по разделу: 2. Фундамент									5 053 038	
			ИТОГО:					5 053 038	625 259	3 493 792		5 476 403	
								933 990	122 714				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									514 781,88	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 991 184,88	
			Сметная прибыль (5%)									299 559,24	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									119 823,70	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 410 567,82	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									2 990 914,52	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									3 722 200,05	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									6 713 114,57	
			НДС 12%									805 573,75	
			Итого с НДС									7 5[illegible],32	
			Скидка 2%									150 3[illegible]	
			Итого									368 314,55	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Заместитель руководителя Аймагамбетов Д. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзор

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible] подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ[illegible]VJE00024455 от 30.03.2017 г.; № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № [illegible] подпись)