Наименование стройки: Строительство воздушной электролинии в с. Белағаш, Каратомарского с/о, Баянаултского района

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
от 25 октября 2024 г.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Технический надзор: ТОО "Vector Vision"

Авторский надзор: ТОО "ASK PROJECT 1"

Подрядчик: ТОО "SpecStroy-1" договор №42 от 14.08.2024 г.

Номер по порядку	Номер по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 646 613**
			Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**9 646 613**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**9 646 613**
1	1	1133-0202-0101 Кклим = 1, 12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	28674	516 132
2	2	1133-0202-0102 Кклим = 1, 12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59092	118 184
3	1 вкл	1133-0202-0103 Кклим = 1, 12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	91141	91 141
4	2 вкл	1133-0202-0103 Кклим = 1, 12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с тремя подкосами. Установка	опора	3	121216	363 648
5	3	225-204-0303 (основной ресурс)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-3,5	1 шт.	37	53495	1 979 315
6	3 вкл	411-103-0221 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км	8269,5	25	206 738
7	4 вкл	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	27,75	1342	37 241
8	5 вкл	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	65,86	4846	319 158

9	6 вкл	311-401-0110 РСНБ РК 2022	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш 1,6 м3, с гидромолотом 2,6 т	маш.-ч	23,4502	34219	802 443
10	6	252-106-0201 (основной ресурс)	Изолятор подвесной стержневой полимерный на напряжение свыше 6 кВ ГОСТ 28856-90 типа ЛК 70/10-AII	1 шт.	33	8497	280 401
11	7	252-102-0226 (основной ресурс)	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	1 шт.	72	3622	260 784
12	9	252-207-0526 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ -2001, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	18	21541	387 738
13	10	252-207-3941 (основной ресурс)	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3799	7 598
14	11	252-207-0201 (основной ресурс)	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	24	2243	53 832
15	12	252-207-0536 (основной ресурс)	Траверс типа ТМ-2005, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.	1 шт.	6	30634	183 804
16	13	252-207-3925 (основной ресурс)	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	1 шт.	6	12290	73 740
17	14	252-207-3910 (основной ресурс)	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	1 шт.	6	1647	9 882
18	15	252-207-1230 (основной ресурс)	Зажим плашечный типа CD 150	1 шт.	50	1994	99 700
19	16	252-207-2108 (основной ресурс)	Вязка спиральная типа СО70	1 шт.	144	952	137 088
20	17	252-201-0102 (основной ресурс)	Серьга типа СР-7-16	1 шт.	33	1013	33 429
21	18	252-201-0502 (основной ресурс)	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	33	1306	43 098
22	19	252-207-4815 (основной ресурс)	Зажим анкерный для крепления СИП DN-70 Rpi	1 шт.	33	11061	365 013
23	20	1133-0208-0103 Кклим = 1, 12	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	62414	62 414
24	21	515-201-0521 (основной ресурс)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРН-10 (рама цинк)	1 комплект	1	201893	201 893
25	22	252-207-3920 (основной ресурс)	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	1 шт.	1	21038	21 038

26	23	252-207-3921 (основной ресурс)	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118- 2012	1 шт.	1	3927	3 927
27	24	1133-0204-0202 Кклим = 1, 12	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,048	443352	464 633
28	25	243-701-0504 (основной ресурс)	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	1 км	3,144	582821	1 832 389
29	26	1133-0206-0101 Кклим = 1, 12	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8899	8 899
30	27	252-301-0950 (основной ресурс)	Устройство на опору УОК	1 шт.	1	21157	21 157
31	28	1133-0209-0101 Кклим = 1, 12 Коб =32	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	360	1104	397 440
32	29	214-210-0102 (основной ресурс) Коб=32	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,7730	339866	262 716
			ВСЕГО по смете:	Тенге			9 646 613,19
			в том числе оборудование	Тенге			201 893,00
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке - 8,4 %	Тенге			793 356,50
			Итого	Тенге			10 439 969,69
			Сметная прибыль - 5%	Тенге			511 903,83
			Непредвиденные работы и затраты - 3%	Тенге			313 199,09
			Итого	Тенге			11 265 072,61
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2024 года К=1,075	Тенге			12 109 953,06
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К=0,9799999949380481	Тенге			11 867 753,94
			НДС 12%	Тенге			1 424 130,47
			Стоимость строительства	Тенге			13 291 884,41

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района"

Махамбетов Р. А.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "Vector Vision"

Аипов А.М.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "ASK PROJECT 1"

Кайрашева Н. А.