Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		191	18.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)" (Акт № 9-17)	107 377 530,25	56 753 872,723							6 810 464,73	63 564 337,45

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖУК"
БИН/ИИН 961240003300
Директор _____ **Кулмагамбетов М.Л.**
м.п. (при наличии)

эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ЦИР"
БИН 990640000025
Эксперт _____ **Кирпичников**
№ KZ05VJE00024454 от 10.03.2017 г.
№ KZ75VJE00024455 от 10.03.2017 г.
№ KZ48VJE00024456 от 10.03.2017 г.
м.п. (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области"
БИН 170740004625
Зам. руководителя _____ **Аймагамбетов Д. В.**
м.п. (при наличии)

Наименоваие объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

Реестр №4

актов выполненных работ за ноябрь 2024 г

№ акта	№ локальной сметы	Наименование локальной сметы	Сумма с НДС, тенге
9	02-01-01-01	Общестроительные работы по чертежам АС	7 359 578,93
10	02-01-03-01	Общестроительные работы по чертежам АР	17 951 236,88
11	02-01-04-01	Водопровод, канализация	3 359 639,15
12	02-01-04-02	Отопление, вентиляция	3 906 143,17
13	02-01-04-03	Электрооборудование	8 895 958,10
14	02-01-04-04	Система связи	2 155 974,93
15	02-01-04-05	Автоматическая пожарная сигнализация	691 182,08
16	07-01-01-01	Благоустройство	10 054 209,66
17		Корректировочная смета №1	9 190 414,55
		Всего на сумму	63 564 337,45

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК"
БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л. _____

(должность, подпись, расшифровка подписи)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ Қ. РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЖУК»

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191 от 18.06.2024**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Общестроительные работы по чертежам АС** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Кровля										
1	108	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 691,0	627,0	10 146	3 762	1 734	0	10 146	
						775,0	120,0	4 650	720		0		
2	109	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая 1ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	116 709,0		18 207		18 207		18 207	Казахстан
3	110	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	82,7	5 016,0	37,0	414 823	3 060	10 007	0	414 823	
						4 858,0	8,0	401 757	662		0		
4	111	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	82,7	3 353,0		277 293		277 293		277 293	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Кровля									720 469	
			Раздел: 6. Разные работы										
5	144	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	6,1	9 338,0	5 400,0	56 962	32 940	24	0	56 962	
						3 934,0	1 667,0	23 997	10 169		0		
6	145	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	7,015	6 845,0		48 018		48 018		48 018	Казахстан
7	146	У6103-101-212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	18,47	31 462,0	5 410,0	581 103	99 922	95 508	0	581 103	
						20 881,0	1 041,0	385 672	19 227		0		
8	147	С1212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	18,74705	32 733,0		613 647		613 647		613 647	Казахстан
9	148	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	350 886,0		196 847		196 847		196 847	
10	149	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	324 313,0	52 285,0	36 323	5 856	1 791	0	36 323	
						256 040,0	15 385,0	28 676	1 723		0		
11	150	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	449 673,0		50 363		50 363		50 363	
12	151	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	353 697,0	52 739,0	129 955	19 377	1 767	0	129 955	
						296 150,0	13 043,0	108 811	4 792		0		
13	152	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,26301	447 134,0		117 601		117 601		117 601	
14	153	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,09611	441 271,0		42 411		42 411		42 411	
15	154	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,0083	449 673,0		3 732		3 732		3 732	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
16	155	У6112-305-104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	9,92034	3 269,0	4,0	32 430	40	298	0	32 430	
						3 235,0	1,0	32 092	10		0		
17	156	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,4404036	790,0		1 928		1 928		1 928	
18	157	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м²	0,11	4 195,0	182,0	461	20	0	0	461	
						4 012,0	57,0	441	6		0		
19	158	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39		39		39	
20	159	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535		535		535	
21	160	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48		48		48	
22	161	У6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	14,4	4 285,0	63,0	61 704	907	2 016	0	61 704	
						4 082,0	18,0	58 781	259		0		
23	162	С1215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,11	111 489,0		12 264		12 264		12 264	
24	164	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	9,6	8 078,0	37,0	77 549	355	30 557	0	77 549	
						4 858,0	8,0	46 637	77		0		
25	165	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м²	37,7	941,0	48,0	35 476	1 809	1 206	0	35 476	
						861,0	16,0	32 460	603		0		
26	166	С1231-301-0701	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм/аквапанель/	м²	37,7	7 097,0		267 557		267 557		267 557	
27	167	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	16,05	3 748,0	283,0	135 828	10 256	7 465	0	60 155	
						3 259,0	95,0	118 106	3 443		0		
28	168	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м²	0,27	26 515,0		16 174		16 174		7 159	Казахстан
29	169	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм)	м²	16,371	2 865,0		105 904		105 904		46 903	
30	170	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	3 139,0	250,0	115 829	9 225	17 269	0	115 829	
						2 421,0	76,0	89 335	2 804		0		
31	171	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051		349 051		349 051	Казахстан
32	172	У6112-305-104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	8,21826	3 269,0	4,0	26 865	33	247	0	26 865	
						3 235,0	1,0	26 586	8		0		
33	173	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,021692	790,0		1 597		1 597		1 597	
34	174	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509,0		9 433		9 433		9 433	
35	175	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	353 697,0	52 739,0	157 275	23 451	2 138	0	157 275	
						296 150,0	13 043,0	131 686	5 800		0		
36	176	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,40266	445 865,0		179 532		179 532		179 532	Казахстан
37	177	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	401 774,0		16 875		16 875		16 875	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	178	У6112-305-104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	12,00582	3 269,0	4,0	39 247	48	360	0	39 247	
						3 235,0	1,0	38 839	12		0		
39	179	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,9534317	790,0		2 333		2 333		2 333	
40	180	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,1198	1 590,0		8 140		8 140		8 140	Казахстан
41	181	Е11-140301-201 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	5,6	21 080,0	478,0	118 048	2 676	6	0	118 048	
						20 601,0	154,0	115 366	862		0		
42	182	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	1,344	24 115,0		32 411		32 411		32 411	Казахстан
43	184	Е11-140301-0204 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,06	481 676,0	1 368,0	28 901	83	25 101	0	28 901	
						61 957,0	375,0	3 717	23		0		
44	185	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1145	304 849,0	16 719,0	34 905	1 915	1 258	0	34 905	
						277 140,0	3 089,0	31 733	354		0		
45	186	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	331 267,0		6 162		6 162		6 162	
46	187	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0077	335 903,0		2 586		2 586		2 586	
47	188	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0321	401 774,0		12 897		12 897		12 897	
48	189	С1214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0561	467 486,0		26 226		26 226		26 226	
49	190	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	48	5 016,0	37,0	240 768	1 776	5 808	0	240 768	
						4 858,0	8,0	233 184	384		0		
50	191	С1224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м²	48	3 353,0		160 944		160 944		160 944	Казахстан
51	192	У6111-201-201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м³ изоляции	1,86	37 023,0	2 655,0	68 863	4 938	3 302	0	68 863	
						32 593,0	840,0	60 623	1 562		0		
53	195	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	265 359,0	70 460,0	14 091	3 742	1 396	0	14 091	
						168 605,0	18 882,0	8 953	1 003		0		
54	196	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761,0		60 893		60 893		60 893	Казахстан
55	197	У6112-305-104	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м²	1,4337	3 269,0	4,0	4 687	5	43	0	4 687	
						3 235,0	1,0	4 638	1		0		
56	198	С1236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,3526902	790,0		279		279		279	
57	199	У6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	7,2	9 338,0	5 400,0	67 234	38 880	29	0	67 234	
						3 934,0	1 667,0	28 325	12 002		0		
58	200	С1211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	8,28	6 845,0		56 677		56 677		56 677	Казахстан
59	201	У6103-701-810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,126	66 541,0	4 318,0	8 384	544	33	0	8 384	
						61 959,0	1 345,0	7 807	169		0		
60	202	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,126	418 351,0		52 712		52 712		52 712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	203	У6103-701-101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	8,62	10 308,0	2 859,0	88 855	24 644	15 102	0	88 855	
						5 697,0	544,0	49 108	4 689		0		
62	204	С1212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	8,7924	31 342,0		275 571		275 571		275 571	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Разные работы									4 749 441	
			ИТОГО:					5 936 583	290 263	3 329 780		5 469 910	
			В том числе :					2 316 537	71 363				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									514 171,57	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5 984 081,94	
			Сметная прибыль (5%)									299 204,10	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									119 681,64	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 402 967,68	
			в том числе на II квартал 2024 г., доли - 45 %, к - 1,0368									2 987 368,60	
			в том числе на III квартал 2024 г., доли - 55 %, к - 1,0557									3 717 787,14	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									6 705 155,73	
			НДС 12%									804 618,69	
			Итого с НДС									7 509 774,42	
			Скидка 2%									150 195,49	
			Итого									7 359 578,93	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Ибаймагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛПР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г., № KZ23VJE00024455 от 30.03.2017 г., № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191 от 18.06.2024**

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-03- 01 общестроительные работы по чертежам - АР работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	У6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой		270	2 405,0	59,0	649 350	15 930	391 500	0	649 350	
				м² изолируемой поверхности		896,0	9,0	241 920	2 430		0		
2	2	У6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой		270	1 441,0	51,0	389 070	13 770	217 620	0	389 070	
				м² изолируемой поверхности		584,0	8,0	157 680	2 160		0		
3	3	У6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		270	3 607,0	133,0	973 890	35 910	298 350	0	973 890	
				м² утепляемого покрытия		2 369,0	27,0	639 630	7 290		0		
			Итого по разделу: 1. Кровля									2 012 310	
			Раздел: 2. Полы										
4	18	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)		163,11	1 549,0	85,0	252 657	13 864	163	0	252 657	
				м²		1 463,0	30,0	238 630	4 893		0		
5	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	26 515,0		88 227		88 227		88 227	Казахстан
				м³									
6	20	У6109-201-102 #К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101		163,11	129,0	57,0	21 041	9 297	0	0	21 041	
				м²		72,0	20,0	11 744	3 262		0		
7	21	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	26 515,0		88 227		88 227		88 227	Казахстан
				м³									
8	22	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой		163,11	5 364,0	174,0	874 922	28 381	379 394	0	874 922	
				м² изолируемой поверхности		2 864,0	26,0	467 147	4 241		0		
9	23	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		182,6832	435,0		79 467		79 467		79 467	Казахстан
				м²									
10	24	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой		163,11	3 024,0	89,0	493 245	14 517	196 874	0	493 245	
				м² изолируемой поверхности		1 728,0	14,0	281 854	2 284		0		
11	25	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86		182,6832	435,0		79 467		79 467		79 467	Казахстан
				м²									
12	26	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм		163,11	1 549,0	85,0	252 657	13 864	163	0	252 657	
				м²		1 463,0	30,0	238 630	4 893		0		
13	27	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150		3,327444	26 515,0		88 227		88 227		88 227	Казахстан
				м³									
14	28	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей		163,11	6 556,0	400,0	1 069 349	65 244	270 273	0	1 069 349	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		4 499,0	128,0	733 832	20 878		0		
15	29	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	166,3722	3 513,0		584 466		584 466		584 466	
16	34	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 549,0	85,0	95 217	5 225	61	0	95 217	
						1 463,0	30,0	89 931	1 844		0		
17	35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	26 515,0		33 249		33 249		33 249	Казахстан
18	36	У6109-201-102 #К=4	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	129,0	57,0	7 930	3 503	0	0	7 930	
						72,0	20,0	4 426	1 229		0		
19	37	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	26 515,0		33 249		33 249		33 249	Казахстан
20	38	У6109-308-102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	61,47	2 085,0	67,0	128 165	4 118	18 625	0	128 165	
						1 715,0	22,0	105 421	1 352		0		
21	39	С1233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	62,6994	3 354,0		210 294		210 294		210 294	
22	44	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 549,0	85,0	22 042	1 210	14	0	22 042	
						1 463,0	30,0	20 818	427		0		
23	45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	26 515,0		7 697		7 697		7 697	Казахстан
24	46	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	14,23	2 592,0	38,0	36 884	541	14 415	0	36 884	
						1 541,0	9,0	21 928	128		0		
25	47	У6109-201-503 #К=2	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	14,23	626,0	14,0	-8 908	-199	-6 062	0	-8 908	
						186,0	4,0	-2 647	-57		0		
26	48	У6109-401-802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	564,0	6,0	46 248	492	15 908	0	46 248	
						364,0	2,0	29 848	164		0		
			Итого по разделу: 2. Полы									**4 584 019**	
			Раздел: 3. Проемы										
27	51	У6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	$м^2$	2,6	11 423,0	152,0	29 700	395	3 799	0	29 700	
						9 810,0	48,0	25 506	125		0		
28	52	С1223-207-0104	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	$м^2$	2,6	42 023,0		109 260		109 260		109 260	
29	53	С1223-502-0701	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7)	шт.	1	2 203,0		2 203		2 203		2 203	
30	54	Е11-140303-0103 Ктр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,928	6 183,0	44,0	36 653	261	10 498	0	36 653	
						4 368,0	14,0	25 894	83		0		
31	55	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	$м^2$	5,928	33 823,0		200 503		200 503		200 503	
32	63	У6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной,поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	8 129,0	551,0	237 139	16 074	96 209	0	237 139	
						4 280,0	185,0	124 856	5 397		0		
33	64	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	45 409,52		1 324 687		1 324 687		1 324 687	Казахстан
34	65	У6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)		15,334	9 317,0	557,0	142 867	8 541	52 074	0	142 867	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		5 364,0	188,0	82 252	2 883		0		
35	66	С1223-102-0307	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	м²	15,334	48 893,52		749 733		749 733		749 733	Казахстан
36	67	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной)одностворчатый	м²	0,6498	12 828,0	551,0	8 336	358	3 539	0	8 336	
						6 830,0	183,0	4 438	119		0		
37	68	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,6498	49 937,0		32 449		32 449		32 449	
38	69	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,610812	10 673,0		-6 519		-6 519		-6 519	Казахстан
39	70	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14)	м²	0,610812	3 006,0		1 836		1 836		1 836	Казахстан
40	71	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,4168	12 200,0	542,0	17 285	768	6 252	0	17 285	
						7 245,0	183,0	10 265	259		0		
41	72	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,4168	33 599,0		47 603		47 603		47 603	
42	73	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,331792	10 673,0		-14 214		-14 214		-14 214	Казахстан
43	74	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м²	1,331792	3 006,0		4 003		4 003		4 003	Казахстан
44	75	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	12 200,0	542,0	13 957	620	5 048	0	13 957	
						7 245,0	183,0	8 288	209		0		
45	76	С1223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	33 599,0		38 437		38 437		38 437	
46	77	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	10 673,0		-11 477		-11 477		-11 477	Казахстан
47	79	У6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,5676	12 828,0	551,0	7 281	313	3 092	0	7 281	
						6 830,0	183,0	3 877	104		0		
48	80	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однопарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,5676	49 937,0		28 344		28 344		28 344	
49	81	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,533544	10 673,0		-5 695		-5 695		-5 695	Казахстан
50	82	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м²	0,533544	3 006,0		1 604		1 604		1 604	Казахстан
51	83	У6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,7376	12 200,0	542,0	8 998	400	3 255	0	8 998	
						7 245,0	183,0	5 343	135		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	84	С1223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4)	м²	0,7375	40 593,28		29 938		29 938		29 938	
53	85	У6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м²	14,7834	5 615,0	15,0	83 009	222	73 488	0	83 009	
						629,0	5,0	9 299	74		0		
54	87	У6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	26,9	4 457,0	16,0	119 893	431	93 074	0	119 893	
						981,0	5,0	26 389	135		0		
55	88	С1223-501-108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	26,9	2 608,0		70 155		70 155		70 155	
56	89	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	5,1151	3 747,0	49,0	19 166	250	0	0	19 166	
						3 698,0	12,0	18 916	61		0		
57	90	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	5,1151	127 235,68		650 823		650 823		650 823	
58	91	У6108-0203-0101	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м²	м²	2,7641	10 821,0	83,0	29 910	229	7 024	0	29 910	
						8 197,0	24,0	22 657	66		0		
59	92	С1223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (примечание л.16, п.2 энергосберегающее)	м²	2,7641	141 672,96		391 598		391 598		391 598	
60	93	У6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	м² перегородок (за вычетом проемов)	2,3383	3 747,0	49,0	8 762	115	0	0	8 762	
						3 698,0	12,0	8 647	28		0		
61	94	С1223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м²	2,3383	109 410,0		255 833		255 833		255 833	
62	95	У6108-0203-0103	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 м²	м²	1,7091	6 893,0	110,0	11 781	188	1 789	0	11 781	
						5 736,0	34,0	9 803	58		0		
63	96	С1223-301-0201	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	1,7091	119 322,0		203 933		203 933		203 933	
64	97	С1217-402-0103	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	3,804556	10 673,0		-40 606		-40 606		-40 606	Казахстан
65	98	С1217-401-0103	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (примечание л.16, п.3 одинарное остекление)	м²	3,804556	3 006,0		11 436		11 436		11 436	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Проемы									4 850 603	
			Раздел: 4. Отделка помещений										
66	117	У6111-0201-0105	Изоляция стен изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м²	34,6	7 145,0	83,0	247 217	1 834	41 416	0	247 217	
						8 895,0	13,0	203 967	450		0		
67	118	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50		1,7646	19 185,0		33 854		33 854		33 854	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
68	119	Е11-140302-0102 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		34,6	8 150,0	0,0	281 990	0	68 473	0	281 990	
				$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		6 171,0	0,0	213 517	0		0		
69	120	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена		88,0	3 672,0	294,0	323 136	25 872	264	0	323 136	
				$м^2$		3 375,0	127,0	297 000	11 176		0		
70	121	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)		1,728	26 164,0		45 212		45 212		45 213	Казахстан
				$м^3$									
71	122	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию		88,0	8 354,0	46,0	735 152	4 048	49 368	0	735 152	
				$м^2$		7 747,0	15,0	681 736	1 320		0		
72	123	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная		89,76	2 546,0		228 529		228 529		228 529	
				$м^2$									
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений									1 895 089	
			ИТОГО:					13 342 022	286 585	7 991 992		13 342 021	
								5 063 442	80 099				
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									1 254 149,97	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									14 596 170,97	
			Сметная прибыль (5%)									729 808,55	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									291 923,42	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15 617 902,94	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									7 286 688,80	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									9 068 301,07	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									16 354 989,87	
			НДС 12%									1 962 598,78	
			Итого с НДС									18 317 588,66	
			Скидка 2%									366 351,77	
			Итого									17 951 236,88	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 960240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имашмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербекова Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г., № KZ75VJE00024465 от 30.03.2017 г., № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191 от 18.06.2024**

Акт выполненных работ №11

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04-01 водопровод, канализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод										
1	1	У6115-104-201	Установка смесителя	шт.	1	4 131,0 4 081,0	0,0 0,0	4 131 4 081	0 0	50	0 0	4 131	
2	2	С1244-104-0408	Смеситель для умывальника одноручкояточный/двухручкояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	14	6 779,0		94 906		94 906		94 906	
3	3	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	2	3 735,0		7 470		7 470		7 470	
4	4	С1244-104-508	Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	9 943,0		9 943		9 943		9 943	
5	5	У6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1,8	1 509,0 1 509,0	0,0 0,0	2 716 2 716	0 0	0	0 0	2 716	
6	6	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1,8	524,0		943		943		943	
7	7	У6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л	комплект	1	18 675,0 18 075,0	126,0 37,0	18 675 18 075	126 37	474	0 0	18 675	
8	8	513-106-0301 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277,0 222 277		222 277 222 277		222 277		222 277	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*222 277*					
9	9	У6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	3	18 675,0 18 075,0	126,0 37,0	56 025 54 225	378 111	1 422	0 0	56 025	
10	10	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	61 193,0 61 193		183 579 183 579		183 579		183 579	
			Отпускная цена										
			Сметная стоимость оборудования					*183 579*					
11	26	У6114-103-302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	11	6 623,0 6 583,0	30,0 0,0	72 853 72 413	330 0	110	0 0	72 853	
12	27	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	10,89	178,0		1 939		1 939		1 939	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	28	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	15	6 132,0	23,0	91 980	345	165	0	91 980	
						6 098,0	0,0	91 470	0		0		
14	29	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	14,85	121,0		1 797		1 797		1 797	Казахстан
15	32	У6114-103-302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	22,5	6 623,0	30,0	149 018	675	225	0	149 018	
						6 583,0	0,0	148 118	0		0		
16	33	С1241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	22,2700002	294,0		6 548		6 548		6 548	Казахстан
17	34	У6114-103-301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	15	6 132,0	23,0	91 980	345	165	0	91 980	
						6 098,0	0,0	91 470	0		0		
18	35	С1241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	14,85	198,0		2 941		2 941		2 941	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод									1 019 717	
			Раздел: 2. Канализация										
19	37	У6115-103-105	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	14	11 665,0	385,0	163 310	5 390	27 258	0	163 310	
						9 333,0	130,0	130 662	1 820		0		
20	38	С1244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	14	13 128,0		183 792		183 792		183 792	
21	39	С1244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	14	2 051,0		28 714		28 714		28 714	Казахстан
22	40	У6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	10 969,0	176,0	32 907	528	5 505	0	32 907	
						8 958,0	58,0	26 874	174		0		
23	41	С1244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	3	53 664,0		160 992		160 992		160 992	
24	42	У6115-0101-0203	Установка душевых поддонов чугунных и стальных мелких	шт.	1	4 607,0	55,0	4 607	55	743	0	4 607	
						3 809,0	18,0	3 809	18		0		
25	43	С1244-102-0701	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	1	20 248,0		20 248		20 248		20 248	
26	44	С1244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	1	896,0		896		896		896	
27	45	У6115-103-201	Установка мойки на одно отделение	комплект	3	5 770,0	55,0	17 310	165	1 461	0	17 310	
						5 228,0	17,0	15 684	51		0		
28	46	521-301-3003001 СпрСЦ 02.2024	Стол мойка лабораторная 600х600х900 мм	шт.	2	343 750,0		687 500				687 500	
										687 500			
			Отпускная цена			343 750		687 500					
			Сметная стоимость оборудования					***687 500***					
29	47	С1244-102-0401	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	1	7 966,0		7 966		7 966		7 966	
30	48	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	26,5	3 403,0	9,0	90 180	239	106	0	90 180	
						3 390,0	3,0	89 835	80		0		
31	49	С1241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	26,444	1 172,0		30 992		30 992		30 992	Казахстан
32	50	У6114-103-101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	17,5	3 539,0	3,0	61 933	53	18	0	61 933	
						3 535,0	0,0	61 863	0		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	51	С1241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	17,46	556,0		9 708		9 708		9 708	Казахстан
34	52	С1241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	483,0		6 762		6 762		6 762	Казахстан
35	53	С1241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277,0		1 662		1 662		1 662	Казахстан
36	54	С1241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	112,0		560		560		560	Казахстан
37	55	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	382,0		4 584		4 584		4 584	Казахстан
38	56	С1241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	382,0		1 146		1 146		1 146	Казахстан
39	57	С1241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	106,0		2 650		2 650		2 650	Казахстан
40	58	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176,0		1 056		1 056		1 056	
41	59	С1241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653,0		1 306		1 306		1 306	Казахстан
42	61	У6115-0101-0301	Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки)	комплект	1	2 855,0 2 682,0	106,0 35,0	2 855 2 682	106 35	67	0 0	2 855	
43	62	С1246-304-0713	Решетка размерами 500 мм х 500 мм	шт.	1	18 114,0		18 114		18 114		18 114	Казахстан
44	63	511-304-0302 РСПБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м³/ч, Н 8,4 м вод. ст.	шт.	1	71 474,0		71 474		71 474		71 474	
			Отпускная цена			71 474		71 474					
			Сметная стоимость оборудования					*71 474*					
45	64	У6114-103-102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	3	3 403,0 3 390,0	9,0 3,0	10 209 10 170	27 9	12	0 0	10 209	
46	65	С1241-201-1203	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм	м	2,994	644,0		1 928		1 928		1 928	Казахстан
47	66	С1241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1 771,0		1 771		1 771		1 771	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Канализация									**1 627 131**	
			ИТОГО:					**2 646 849**	**8 761**	**649 115**		**2 646 848**	
								824 146	**2 335**	**1 164 830**			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**1 164 830**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									**139 309,69**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 786 157,69**	
			Сметная прибыль (5%)									**81 066,38**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**55 723,15**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 922 947,23**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									**1 363 730,26**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									**1 697 165,47**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									**3 060 895,72**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%									**367 307,49**	
			Итого с НДС									**3 428 203,21**	
			Скидка 2%									**68 564,06**	
			Итого									**3 359 639,15**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имашмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзор

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г; № KZ55VJE00024455 от 30.03.2017 г; KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191 от 18.06.2024**

Акт выполненных работ №12

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04-02 отопление, вентиляция** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	У6116-301-103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	квт	26,73	3 023,0	42,0	80 805	1 123	0	0	80 805	
						2 981,0	12,0	79 682	321		0		
2	2	С1245-103-0110	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	162	2 302,0		372 924		372 924		372 924	
3	10	У6114-0103-0405	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм	м	15,5	4 370,0	5,0	67 735	78	248	0	67 735	
						4 349,0	0,0	67 410	0		0		
4	11	С1241-205-0203	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	15,34	657,0		10 078		10 078		10 078	
5	12	У6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	27,5	4 352,0	5,0	119 680	138	330	0	119 680	
						4 335,0	0,0	119 213	0		0		
6	13	С1241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	27,2199999	535,0		14 563		14 563		14 563	
7	14	У6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	30,5	4 344,0	4,0	132 492	122	305	0	132 492	
						4 330,0	0,0	132 065	0		0		
8	15	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	30,1899997	1 838,0		55 489		55 489		55 489	
			Итого по разделу: 1. Отопление									853 766	
			Раздел: 2. Вентиляция										
9	34	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	16	8 637,0	151,0	138 192	2 416	4 544	0	138 192	
						8 202,0	45,0	131 232	720		0		
10	35	С1246-103-0106	Воздуховод класса II из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	$м^2$	16	6 241,0		99 856		99 856		99 856	Казахстан
11	36	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	7	1 487,0	6,0	10 409	42	91	0	10 409	
						1 468,0	1,0	10 276	7		0		
12	37	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175,0		29 225		29 225		29 225	
13	38	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса II (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	16,8	8 637,0	151,0	145 102	2 537	4 771	0	145 102	
						8 202,0	45,0	137 794	756		0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	39	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	16,8	6 241,0		104 849		104 849		104 849	Казахстан
15	40	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²	шт.	7	1 487,0	6,0	10 409	42	91	0	10 409	
						1 468,0	1,0	10 276	7		0		
16	41	С1246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	7	4 175,0		29 225		29 225		29 225	
17	42	У6119-0603-0201	Установка вентилятора потолочного или настенного	шт.	2	8 154,0	1 832,0	16 308	3 664	194	0	16 308	
						6 225,0	568,0	12 450	1 136		0		
18	43	С1246-409-0202	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт	шт.	2	7 863,0		15 726		15 726		15 726	Казахстан
19	44	У6118-101-302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м²	4,8	8 637,0	151,0	41 458	725	1 363	0	41 458	
						8 202,0	45,0	39 370	216		0		
20	45	С1246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м²	4,8	6 241,0		29 957		29 957		29 957	Казахстан
21	46	У6111-101-1801	Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	4,2	5 328,0	397,0	22 378	1 668	5 090	0	22 378	
						3 719,0	129,0	15 620	542		0		
22	47	С1234-304-0304	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталита, t от -200°С до +105°С, Лет 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м²	4,62	8 450,0		39 039		39 039		39 039	
23	48	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4,8	775,0		3 720		3 720		3 720	Казахстан
24	49	У6118-0201-0102	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг	шт.	2	9 330,0	211,0	18 660	422	1 956	0	18 660	
						8 141,0	29,0	16 282	58		0		
25	50	КП поз.68	Приточный клапан Бризер Tion Lite	шт.	2	172 662,86		345 326		345 326		345 326	
			Отпускная цена			172 663		345 326					
			Сметная стоимость оборудования					*345 326*					
			Итого по разделу: 2. Вентиляция									1 099 839	
			Раздел: 3. Кондиционирование										
26	51	У6118-505-201	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	28 312,0	16,0	28 312	16	199	0	28 312	
						28 097,0	0,0	28 097	0		0		
27	52	КП поз.66	Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт	комплект	1	181 600,17		181 600		181 600		181 600	
			Отпускная цена			181 600		181 600					
			Сметная стоимость оборудования					*181 600*					
28	53	С1241-207-304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	15	65,0		975		975		975	
			Итого по разделу: 3. Кондиционирование									210 887	
			Раздел: 4. Котельная										
29	54	У6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	18 675,0	126,0	37 350	252	948	0	37 350	
						18 075,0	37,0	36 150	74		0		
30	55	513-108-0127 РСНБ РК 2022	Котел электрический ЭВП-К-15У2 мощность 15 кВт		2	84 479,0		168 958				168 958	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена	комплект						168 958			
			Сметная стоимость оборудования			84 479		168 958					
								168 958					
31	56	У6116-0501-0101	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	82 706,0	1 139,0	165 412	2 278	14 472	0	165 412	
						74 331,0	297,0	148 662	594		0		
32	57	511-403-0111 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 м³/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	94 603,0		189 206				189 206	
			Отпускная цена							189 206			
			Сметная стоимость оборудования			94 603		189 206					
								189 206					
33	58	С1242-404-0704	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	2	33 343,0		66 686		66 686		66 686	
34	59	У6116-401-101	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³	шт.	1	21 238,0	1 795,0	21 238	1 795	118	0	21 238	
						19 325,0	481,0	19 325	481		0		
35	60	С1261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м³	шт.	1	13 587,0		13 587		13 587		13 587	
36	61	У6114-0202-0302	Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 40 мм	шт.	2	13 604,0	230,0	27 208	460	6 098	0	27 208	
						10 325,0	57,0	20 650	114		0		
37	62	С1242-309-0201	Клапан предохранительный латунный угловой с диафрагмой, Т до +110°С, PN 3 ГОСТ 31294-2005 DN 15	шт.	2	2 891,0		5 782		5 782		5 782	
38	63	У6116-0701-0104	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	4	1 910,0	0,0	7 640	0	428	0	7 640	
						1 803,0	0,0	7 212	0		0		
39	64	С1245-713-0201	Термометр биметаллический DN 63, осевой, длина штуцера 50 мм	шт.	4	3 039,0		12 156		12 156		12 156	
40	65	У6116-701-103	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт.	5	1 925,0	0,0	9 625	0	140	0	9 625	
						1 897,0	0,0	9 485	0		0		
41	66	С1261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	5	2 870,0		14 350		14 350		14 350	
42	67	С1242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 805,0		8 415		8 415		8 415	
43	68	С1242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	10	9 106,0		91 060		91 060		91 060	
44	69	С1242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	шт.	2	6 940,0		13 880		13 880		13 880	
			Итого по разделу: 4. Котельная									852 553	
			ИТОГО:					3 017 045	17 778	1 072 928		3 017 045	
								1 041 250	5 026	885 090			
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							885 090			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									200 403,77	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									3 217 448,77	
			Сметная прибыль (5%)									116 617,94	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									64 348,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 398 415,68	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									1 585 564,82	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									1 973 239,09	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									3 558 803,91	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС 12%									427 056,47	
			Итого с НДС									3 985 860,38	
			Скидка 2%									79 717,21	
			Итого									3 906 143,17	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 9[illegible]400[illegible]

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имашмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; KZ[illegible]5VJE00024455 от 30.03.2017 г.; № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)

(наименование, адрес)

Объект : Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-04- 03 электрооборудование работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. электрооборудование										
1	1	У6119-602-107	Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	11 951,0 9 851,0	166,0 49,0	11 951 9 851	166 49	1 934	0 0	11 951	
2	2	С1247-201-0843	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.8.4-0 У2 IP54	шт.	1	140 815,0		140 815		140 815		140 815	
3	3	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
4	4	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	9 255,0		9 255		9 255		9 255	
5	5	У6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687 5 416	229 71	42	0 0	5 687	
6	6	С1247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 128,0		39 128		39 128		39 128	Казахстан
7	7	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	24	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	154 344 153 888	0 0	456	0 0	154 344	
8	8	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	5	647,0		3 235		3 235		3 235	
9	9	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575,0		1 725		1 725		1 725	
10	10	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016,0		4 032		4 032		4 032	
11	11	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329,0		15 987		15 987		15 987	
12	12	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	8	3 982,0		31 856		31 856		31 856	
13	13	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	3	4 041,0		12 123		12 123		12 123	
14	14	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
15	15	С1247-211-1509	Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100.1к 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25)	шт.	1	6 731,0		6 731		6 731		6 731	
16	16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	12 862 12 824	0 0	38	0 0	12 862	
17	17	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964,0		3 928		3 928		3 928	
18	18	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
19	19	С1247-204-8772	Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В	шт.	1	297 019,0		297 019		297 019		297 019	
20	20	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	19 293 19 236	0 0	57	0 0	19 293	
21	21	С1247-204-2910	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА	шт.	3	5 617,0		16 851		16 851		16 851	
22	22	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	245	830,0 805,0	3,0 0,0	203 350 197 225	735 0	5 390	0 0	203 350	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С1243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	68	398,0		27 064		27 064		27 064	
24	24	С1243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	34	555,0		18 870		18 870		18 870	
25	25	С1243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	123	601,0		73 923		73 923		73 923	
26	26	С1243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	11	977,0		10 747		10 747		10 747	Казахстан
27	27	С1243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	7	1 499,0		10 493		10 493		10 493	Казахстан
28	28	С1243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10	595,0		5 950		5 950		5 950	Казахстан
29	29	У6119-0401-0105	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	71	3 334,0 3 229,0	24,0 7,0	236 714 229 259	1 704 497	5 751	0 0	236 714	
30	30	С1247-102-2001	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН мощность 10 Вт, степень защиты IP65, I/10	шт.	13	8 422,0		109 486		109 486		109 486	Казахстан
31	31	С1247-102-1801	Светильник светодиодный для чистых помещений, типа ВАРТОН мощность 36 Вт, степень защиты IP54	шт.	27	73 266,0		1 978 182		1 978 182		1 978 182	Казахстан
32	32	С1247-102-2009	Светильник светодиодный ЖКХ, типа ВАРТОН AERO, мощность 21 Вт, степень защиты IP44	шт.	26	46 221,0		1 201 746		1 201 746		1 201 746	Казахстан
33	33	С1247-102-1706	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 30 Вт, степень защиты IP40	шт.	4	36 745,0		146 980		146 980		146 980	Казахстан
34	34	С1247-104-2305	Светильник промышленный светодиодный, типа ВАРТОН Строиг, мощность 35 Вт, степень защиты IP65	шт.	1	48 556,0		48 556		48 556		48 556	Казахстан
35	35	У6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	11	3 160,0 3 091,0	48,0 15,0	34 760 34 001	528 165	231	0 0	34 760	
36	36	С1248-304-0101	Оповещатель световой (накладной)	шт.	11	1 763,0		19 393		19 393		19 393	
37	37	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	6	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	38 586 38 472	0 0	114	0 0	38 586	
38	38	С1245-712-0302	Датчик движения микроволновый	шт.	3	2 819,0		8 457		8 457		8 457	
39	39	С1247-216-0601	Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66	шт.	3	4 939,0		14 817		14 817		14 817	
40	40	У6124-0202-0401	Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные	шт.	6	15 059,0 7 695,0	3 940,0 1 292,0	105 413 53 865	27 580 9 044	23 968	0 0	90 354	
41	41	С1247-103-2206	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260.8/5000К	шт.	6	35 974,0		251 818		251 818		215 844	Казахстан
42	42	С1247-306-0901	Кронштейн консольный КНШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20°	шт.	6	3 909,0		27 363		27 363		23 454	Казахстан
43	43	У6119-601-101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	7 808,0 7 372,0	239,0 73,0	7 808 7 372	239 73	197	0 0	7 808	
44	44	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	18 901,0		18 901		18 901		18 901	
45	45	У6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	85	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	100 385 99 875	85 0	425	0 0	100 385	
46	46	У6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	5	1 047,0 1 030,0	1,0 0,0	5 235 5 150	5 0	80	0 0	5 235	
47	47	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	61	613,0		37 393		37 393		37 393	
48	48	С1261-107-0664	Рамка	шт.	15	17,0		255		255		255	
49	49	С1247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2Р+РЕ, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	3	1 436,0		4 308		4 308		4 308	
50	50	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		16	478,0		7 648		7 648		7 648	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	536,0		2 144		2 144		2 144	
52	52	С1247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	шт.	2	434,0		868		868		868	
53	53	С1247-206-0601	Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20	шт.	4	1 150,0		4 600		4 600		4 600	
54	54	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	238,36	54,0		12 871		12 871		12 871	
55	55	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	1 200	5,0		6 000		6 000		6 000	Казахстан
56	56	С1241-208-2701	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	110	46,0		5 060		5 060		5 060	
57	57	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	7,07	78,0		551		551		551	
58	58	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	300	6,0		1 800		1 800		1 800	Казахстан
59	59	С1241-208-2702	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	4	83,0		332		332		332	
60	60	С1247-202-0414	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	15	234,0		3 510		3 510		3 510	
61	61	С1247-202-0401	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	45	295,0		13 275		13 275		13 275	
62	62	С1247-202-0411	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	7	973,0		6 811		6 811		6 811	
63	63	У6101-0201-0201	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	6,3	5 938,0 5 938,0	0,0 0,0	37 409 37 409	0 0	0	0 0	37 409	
64	64	У6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 573,0 813,0	61,0 15,0	23 595 12 195	915 225	10 485	0 0	23 595	
65	65	У6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	6,3	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	23 203 23 203	0 0	0	0 0	23 203	
66	66	С1252-301-1819	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 305,0		33 050		33 050		33 050	
67	67	У6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 823,0 4 063,0	405,0 99,0	14 469 12 189	1 215 297	1 065	0 0	14 469	
68	68	С1252-301-1441	Комплект заземлени, 3м HZ	шт.	3	41 546,0		124 638		124 638		124 638	
69	69	У6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 721,0 2 706,0	0,0 0,0	2 721 2 706	0 0	15	0 0	2 721	
70	70	С1252-301-1450	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171,0		37 171		37 171		37 171	
71	71	У6124-0203-0301	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	20	1 376,0 755,0	150,0 39,0	27 520 15 100	3 000 780	9 420	0 0	27 520	
72	72	С1252-301-1566	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	40	1 498,0		59 920		59 920		59 920	
73	73	С1252-301-1479	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305		9 305		9 305	
74	74	С1252-301-1484	Цинковый спрей "Prestо" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478		17 478		17 478	
75	75	С1252-301-1481	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079		5 079		5 079	
76	76	С1252-301-1821	Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	10	3 130,0		31 300		31 300		31 300	
77	77	У6124-0203-0307	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	150	1 136,0 1 045,0	54,0 14,0	170 400 156 750	8 100 2 100	5 550	0 0	170 400	
78	78	С1252-301-1475	Пруток d 10 мм, (бухта 50 м) горячеоцинкованный	м	150	1 754,0		263 100		263 100		263 100	
79	79	С1252-301-1512	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	225	746,0		167 850		167 850		167 850	
			Итого по разделу: 4. электрооборудование									6 611 804	
			ИТОГО:					6 666 746 1 145 222	44 501 13 301	5 477 023		6 611 804	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									**621 509,58**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**7 233 313,58**	
			Сметная прибыль (5%)									**361 665,68**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**144 666,27**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 739 645,53**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									**3 611 009,92**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									**4 493 909,08**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									**8 104 918,10**	
			НДС 12%									**972 590,17**	
			Итого с НДС									**9 077 508,27**	
			Скидка 2%									**181 550,17**	
			Итого									**8 895 958,10**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Нуанмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзо

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Кариев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г., № KZ19VJE00021488 от 30.03.2017 г.

№ KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Генерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Генерал Федоровского района Костанайской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191** от **18.06.2024**

Акт выполненных работ №14

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04-04 система связи** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система вызова посетителей										
1	1	У6125-411-215	Монтаж оборудования транспоранта светового (табло)	шт.	4	10 724,0 10 619,0	0,0 0,0	42 896 42 476	0 0	420	0 0	42 896	
2	2	СКП поз.55	Световое табло MP-740R2	шт	4	45 178,57		180 714		180 714		180 714	
3	3	СКП поз.54	Кнопка вызова MP-411D1	шт	4	23 402,5		93 610		93 610		93 610	
4	4	У6125-1001-0101	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	5 738,0 5 679,0	0,0 0,0	5 738 5 679	0 0	59	0 0	5 738	
5	5	С1248-306-0312	Блок питания 12В/5А ББП-50DN	шт.	1	13 885,0		13 885		13 885		13 885	Казахстан
6	6	С1248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	1	15 541,0		15 541		15 541		15 541	
7	7	У6125-0105-0507	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	120	302,0 267,0	33,0 8,0	36 240 32 040	3 960 960	240	0 0	36 240	
8	8	С1243-802-101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ПВВП 2х0,5 мм2	м	120	87,0		10 440		10 440		10 440	
			Итого по разделу: 1. Система вызова посетителей									399 064	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
9	9	У6125-0408-0623	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	12 820,0 12 692,0	128,0 29,0	12 820 12 692	128 29	0	0 0	12 820	
10	10	С1248-403-0101	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-04X-C, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb	шт.	1	48 295,0		48 295		48 295		48 295	
11	11	С1248-404-0301	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783,0		23 783		23 783		23 783	Казахстан
12	12	У6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	4	16 651,0 16 641,0	10,0 0,0	66 604 66 564	40 0	0	0 0	66 604	
13	13	С1248-402-225	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LB-SF28-A-C, объектив 2.8 мм, 4 Мп, ИК-подсветка до 30 м	шт.	2	29 886,0		59 772		59 772		59 772	
14	14	С1248-402-0102	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122LR5-UPF28M-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 50 м	шт.	2	33 917,0		67 834		67 834		67 834	
15	15	С1248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973,0		109 973		109 973		109 973	
16	16	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
17	17	521-101-0401026 СпрСП 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563		53 563		53 563	
			Отпускная цена			53 563		53 563					
			Сметная стоимость оборудования					*53 563*					
18	18	С1247-202-103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	4	842,0		3 368		3 368		3 368	
19	19	У6119-101-201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2		105	315,0	1,0	33 075	105	1 680	0	33 075	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	С1243-304-102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	108,15	298,0 137,0	0,0	31 290 14 817	0	14 817	0	14 817	
21	21	У6119-0302-0101	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	65	1 147,0 1 120,0	6,0 0,0	74 555 72 800	390 0	1 365	0 0	74 555	
22	22	У6119-0302-0102	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	40	1 263,0 1 234,0	8,0 1,0	50 520 49 360	320 40	840	0 0	50 520	
23	23	С1243-907-108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	41,2	245,0		10 094		10 094		10 094	
24	24	С1243-907-101	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	66,95	82,0		5 490		5 490		5 490	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									640 994	
			Раздел: 3. Структурированная кабельная система										
25	25	У6125-0412-0201	Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20	шт.	1	27 551,0 26 547,0	0,0 0,0	27 551 26 547	0 0	1 004	0 0	27 551	
26	26	С1248-102-1827	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA WE 15U, размерами 600x450 мм, с металлической дверью	шт.	1	51 956,0		51 956		51 956		51 956	
27	27	518-102-0304 РСНБ РК 2022	Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC	шт.	1	183 014,0		183 014		183 014		183 014	
			Отпускная цена			183 014		183 014					
			Сметная стоимость оборудования					*183 014*					
28	28	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
29	29	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563		53 563		53 563	
			Отпускная цена			53 563		53 563					
			Сметная стоимость оборудования					*53 563*					
30	30	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	5 905 5 875	5 0	25	0 0	5 905	
31	31	С1247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	5	631,0		3 155		3 155		3 155	
32	32	С1247-202-503	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм	шт.	5	75,0		375		375		375	
33	33	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62,0		620		620		620	
34	34	У6119-0101-0301	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	130	239,0 222,0	1,0 0,0	31 070 28 860	130 0	2 080	0 0	31 070	
35	35	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	133,9	137,0		18 344		18 344		18 344	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Структурированная кабельная система									381 984	
			Раздел: 4. Телефонизация										
36	36	У6125-0202-0201	Монтаж оборудования коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров	шт.	1	15 655,0 12 692,0	1 149,0 263,0	15 655 12 692	1 149 263	1 814	0 0	15 655	
37	37	С1248-404-0420	Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов	шт.	1	24 345,0		24 345		24 345		24 345	
38	38	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0 6 412,0	0,0 0,0	6 431 6 412	0 0	19	0 0	6 431	
39	39	521-101-0401026 СпрСЦ 02.2024	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет.	шт.	1	53 563,0		53 563		53 563		53 563	
			Отпускная цена			53 563		53 563					
			Сметная стоимость оборудования					*53 563*					
40	40	С1243-304-301	Кабель питания	шт.	1	10 918,0		10 918		10 918		10 918	
41	41	У6125-0203-0102	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных		5	4 089,0	0,0	20 445	0	1 330	0	20 445	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	5	3 823,0	0,0	19 115	0		0		
						7 221,0		36 105		36 105		36 105	
43	43	У6119-402-101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	5	1 224,0	1,0	6 120	5	240	0	6 120	
						1 175,0	0,0	5 875	0		0		
44	44	С1247-214-0203	Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная	шт.	5	571,0		2 855		2 855		2 855	
45	45	С1261-404-0478	Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP	шт.	10	62,0		620		620		620	
46	46	У6119-0101-0301	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	125	239,0	1,0	29 875	125	2 000	0	29 875	
						222,0	0,0	27 750	0		0		
47	47	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	128,75	137,0		17 639		17 639		17 639	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Телефонизация									**224 571**	
			ИТОГО:					**1 646 613**	**6 357**	**837 702**		**1 646 613**	
			В том числе :					**458 851**	**1 292**	**343 703**			
			Стоимость оборудования, всего							**343 703**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									**122 473,54**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 769 086,54**	
			Сметная прибыль (5%)									**71 269,18**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**35 381,73**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 875 737,45**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									**875 144,06**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									**1 089 118,81**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									**1 964 262,88**	
			НДС 12%									**235 711,55**	
			Итого с НДС									**2 199 974,42**	
			Скидка 2%									**43 999,49**	
			Итого									**2 155 974,93**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 9[illegible]3508

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имамагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзо

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ[illegible] от 30.03.2017 г.; № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Форма по применению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191** от **18.06.2024**

Акт выполненных работ №15

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-04-05 автоматическая пожарная сигнализация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. автоматическая пожарная сигнализация										
1	1	У6125-0601-0701	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	17 010,0	13,0	17 010	13	75	0	17 010	
						16 922,0	3,0	16 922	3		0		
2	2	С1248-303-203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708,0		55 708		55 708		55 708	
3	3	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	29	2 997,0	11,0	86 913	319	435	0	86 913	
						2 971,0	3,0	86 159	87		0		
4	4	С1248-302-201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	29	1 952,0		56 608		56 608		56 608	
5	5	С1248-302-101	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1	шт.	2	1 964,0		3 928		3 928		3 928	
6	6	С1248-302-501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654,0		3 308		3 308		3 308	
7	7	У6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 431,0	0,0	6 431	0	19	0	6 431	
						6 412,0	0,0	6 412	0		0		
8	8	С1248-306-312	Блок питания Квант-50	шт.	1	13 885,0		13 885		13 885		13 885	
9	9	У6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	15	2 997,0	11,0	44 955	165	225	0	44 955	
						2 971,0	3,0	44 565	45		0		
10	10	С1248-304-117	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	2	1 145,0		2 290		2 290		2 290	
11	11	С1248-304-213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 439,0		2 439		2 439		2 439	
12	12	С1248-304-307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М	шт.	12	1 744,0		20 928		20 928		20 928	
13	13	У6119-102-101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	207	836,0	3,0	173 052	621	5 796	0	173 052	
						805,0	0,0	166 635	0		0		
14	14	С1243-802-102	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	100	108,0		10 800		10 800		10 800	
15	15	С1243-305-101	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	107	68,0		7 276		7 276		7 276	
16	16	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	181,8	45,0		8 181		8 181		8 181	
			Итого по разделу: 4. автоматическая пожарная сигнализация									513 712	
			ИТОГО:					513 712	1 118	191 901		513 712	
								320 693	135				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									48 288,93	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									562 000,93	
			Сметная прибыль (5%)									28 100,05	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									11 240,02	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									601 340,99	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									280 561,65	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									349 159,63	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									629 721,28	
			НДС 12%									75 566,55	
			Итого с НДС									705 287,83	
			Скидка 2%									14 105,76	
			Итого									691 182,08	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 061340003300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Иманмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ47VJK00024455 от 30.03.2017 г.; KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, дата выдачи, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство
(наименование)

Договор подряда (контракт) №191 от 18.06.2024

Акт выполненных работ №16

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 07-01-01-01 Благоустройство работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Вертикальная планировка										
1	1	У6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м²	1 037,37	20,0	20,0	20 748	20 747	0	0	20 748	
						0,0	5,0	0	5 187		0		
2	2	У6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (снятие растительного грунта)	м³	54,49	95,0	95,0	5 176	5 176	0	0	5 176	
						0,0	24,0	0	1 308		0		
3	3	У6101-0104-0113 , #ГЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105. #	м³	54,49	70,0	70,0	3 815	3 814	0	0	3 815	
						0,0	17,0	0	926		0		
4	4	У6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (для озеленения)	м³	54,49	55,0	55,0	2 997	2 997	0	0	2 997	
						0,0	14,0	0	763		0		
5	5	У6101-0106-0110 #К=3	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м³	54,49	82,0	82,0	4 468	4 468	0	0	4 468	
						0,0	20,0	0	1 090		0		
6	6	У6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка)	м³	239,61	118,0	118,0	28 274	28 274	0	0	28 274	
						0,0	29,0	0	6 949		0		
7	7	У6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м³	239,61	93,0	93,0	22 284	22 284	0	0	22 284	
						0,0	23,0	0	5 511		0		
8	8	У6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ""обратная лопата"", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	67,66	472,0	437,0	31 935	29 567	67	0	31 935	
						34,0	94,0	2 301	6 360		0		
9	9	С3411-103-0205	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (недостающий грунт)	т·км	632,66	151,0		95 532				95 532	
10	10	У6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м³	67,66	66,0	66,0	4 465	4 466	0	0	4 465	
						0,0	16,0	0	1 083		0		
11	11	У6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м³	67,66	29,0	29,0	1 962	1 962	0	0	1 962	
						0,0	7,0	0	474		0		
12	12	У6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	361,76	267,0	267,0	96 590	96 590	0	0	96 590	
						0,0	66,0	0	23 876		0		
			Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка									318 247	
			Раздел: 2. Покрытия										
13	24	У7101-401-102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы(щебень)	м³	1,14	10 616,0	2 760,0	3 894	3 146	10 016	0	13 908	
						654,0	539,0	746	614		0		
14	25	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	95	3 783,0	91,0	359 385	8 645	16 910	0	359 385	
						3 514,0	27,0	333 830	2 565		0		
15	26	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	5,225	33 255,0		173 757		173 757		173 757	Казахстан
16	27	С1255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91		95	2 532,0		240 540		240 540		240 540	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	28	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м									
				м²	185	846,0	690,0	156 510	127 650	185	0	156 510	
18	29	С1211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм			155,0	162,0	28 675	29 970		0		
				м³	37,74	7 304,0		275 653		275 653		275 653	Казахстан
19	30	У7101-0403-0104 #К=5	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать из каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103										
				м²	185	139,0	139,0	-25 715	-25 715	0	0	-25 715	
20	31	С1211-201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм			0,0	33,0	0	-6 105		0		
				м³	11,655	7 304,0		-85 128		-85 128		-85 128	Казахстан
21	32	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой										
				м²	47,68	4 139,0	273,0	197 348	13 017	10 728	0	197 348	
22	33	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017			3 641,0	66,0	173 603	3 147		0		
				м²	46,92	3 437,0		161 264		161 264		161 264	Казахстан
23	34	У7101-401-102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы /щебень/										
				м³	0,888	12 200,0	2 760,0	10 834	2 451	7 802	0	10 834	
24	35	У7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.# Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.			654,0	539,0	581	479		0		
				м	74	3 773,0	91,0	279 202	6 734	12 432	0	279 202	
25	36	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6			3 514,0	27,0	260 036	1 998		0		
				м³	2,368	33 255,0		78 748		78 748		78 748	Казахстан
26	37	С1255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91										
				м	74	1 488,0		110 112		110 112		110 112	Казахстан
27	38	У6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе										
				м²	0,72	4 078,0	283,0	2 936	203	386	0	2 936	
28	39	С1251-104-0101	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона			3 259,0	95,0	2 346	68		0		
				м²	0,7344	8 153,0		5 988		5 988		5 988	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Покрытия										
			Раздел: 4. Малые архитектурные формы									1 955 342	
29	49	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"										
				шт.	3	52 844,0	81,0	158 532	243	157 599	0	158 532	
30	50	У86-010302-0303 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой			230,0	18,0	690	54		0		
				шт.	3	137 320,0	524,0	411 960	1 572	371 781	0	411 960	
31	51	У86-010307-0404	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой			12 869,0	119,0	38 607	357		0		
				шт.	2	68 196,0	0,0	136 392	0	158	0	136 392	
32	52	У86-010307-0107 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила			0,0	0,0	0	0		0		
				шт.	1	167 330,0	635,0	167 330	635	158 207	0	167 330	
33	53	У86-010602-0601 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2.5 м х 2,03 м			8 488,0	140,0	8 488	140		0		
				секция	60,8	60 015,0	20 448,0	3 648 912	1 243 239	1 797 126	0	3 648 912	
34	54	У86-010605-0203 0	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками			10 009,0	5 806,0	608 547	353 005		0		
				комплект	1	564 612,0	14 745,0	564 612	14 745	495 101	0	564 612	
35	55	У86-010605-0402 0	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками			54 766,0	4 327,0	54 766	4 327		0		
				комплект	1	128 857,0	473,0	128 857	473	103 592	0	128 857	
			Итого по разделу: 4. Малые архитектурные формы			24 792,0	128,0	24 792	128		0		
			ИТОГО:									5 216 595	
								8 204 711	1 434 526	4 462 027		7 490 184	
			В том числе :					2 035 689	399 810	136234			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**136 234**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									**691 271,30**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**8 181 455,30**	
			Сметная прибыль (5%)									**402 261,07**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									**163 629,11**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 747 345,47**	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									**4 081 161,50**	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									**5 079 014,94**	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									**9 160 176,44**	
			НДС 12%									**1 099 221,17**	
			Итого с НДС									**10 259 397,61**	
			Скидка 2%									**205 187,95**	
			Итого									**10 054 209,66**	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240000300

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Имашмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзо|

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Карнев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ25VJE00024455 от 30.03.2017 г.

№ KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительсва акимата Костанайской области", 110000, Костанай, Аль-Фараби, 112, 575413 БИН 170740004625**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области (привязка).(Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **Фельдшерско-акушерский пункт в селе Кенерал Федоровского района Костанайской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№191** от **18.06.2024**

Акт выполненных работ №17

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **02-01-01-01 Корректировочная смета №1** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Разные работы										
1	5	С1213-101-602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,6912	100 176,0		169 418		169 418		169 418	
2	6	С1234-101-203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	1,7856	34 448,0		61 510		61 510		61 510	
			Итого по разделу: 3. Разные работы									230 928	
			Раздел: 4. Кровля										
3	7	С1234-101-203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	27,81	34 448,0		957 999		957 999		957 999	
			Итого по разделу: 4. Кровля									957 999	
			Раздел: 5. Отделка фасада										
4	8	У6112-401-115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	387,91	9 615,0	30,0	2 692 200	8 400	303 520	0	3 729 712	
						8 501,0	5,0	2 380 280	1 400		0		
5	9	С1231-102-0401	Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов из металлического сайдинга	$м^2$	305,971	6 249,0		1 695 860		1 695 860		1 912 016	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Отделка фасада									5 641 728	
			ИТОГО:					5 576 987	8 400	3 188 307		6 830 655	
								2 380 280	1 400				
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика									642 081,56	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)									7 472 736,44	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									373 636,82	
			Сметная прибыль (5%)									149 454,73	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									7 995 827,99	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 730 533,51	
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0368									4 642 657,59	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,0557									8 373 191,10	
			Итого с пересчетом итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									1 004 782,93	
			НДС 12%									9 377 974,03	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка 2%									187 559,48	
			Итого									9 190 414,55	

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240[illegible]

(наименование организации)

Директор Кулмагамбетов М.Л.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области" БИН 170740004625

(наименование организации)

Главный специалист отдела технического надзора Иманмагзумова М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзор

ТОО "ПК Saulet"

Эксперт Умербеков Н.С.

Приказ №25-24 от 11.07.2024 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "ЛИР"

Эксперт Кариев Т.А.

Аттестат № KZ05VJE00024454 от 30.03.2017 г.; № KZ7[illegible] от 30.03.2017 г.; № KZ48VJE00024456 от 30.03.2017 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)