Форма 2

Генподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Субподрядчик: ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"

Договор: №5 от 10.10 2024 года

Акт №1

Наименование объекта: **"Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района"**

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Локальная смета 2-1. Демонтажные и ремонтные работы				
1	1	1133-0204-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж, применен коэффициент к затратам труда - 0,75, к времени эксплуатации машин - 0,75, исключена стоимость материальных ресурсов.	км линии	0,50	114 202	57101
2	2	1133-0103-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,8	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 2 м3. Демонтаж	м3	3,00	63 300	189900
3	5	1207-0101-0208РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	5	8 439	42195
		Итого по смете 02-01:					289196
		Раздел 2.	Локальная смета 04-01-02. Вл-0,4 кВ				
4	1	1133-0204-0103РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,353	397 383	140272
5	2	243-701-0702РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	м	49,9	246	12270
6	3	243-701-0716РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	м	10	469	4690
		Итого по смете 04-01-02:					157233
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				446429
Всего, сметная стоимость СМР							446429
НДС 12%							53571
Итого к оплате с НДС							500000

Генподрядчик:
ТОО "СПМК-7"
Руководитель Мырзабаев С.К

Субподрядчик:
"ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"
Директор Шапиғұлұлы Н.

Генподрядчик: ТОО "СПМК-7"

Субподрядчик: ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"

Наименование объекта: "Реконструкция старых электролинии в селе Курык, Каракиянсого района"

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
									17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субподрядные работы	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик :
ТОО "СПМК-7"
Руководитель _____ Мырзабаев С.К

Субподрядчик :
ТОО "Строй-Холдинг-Групп 1"
Директор _____ Калитуллаулы Н.