Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Генподрядчик : **ТОО "Амиржан company", БИН 110540009866, РК, Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Айтеке би, 28**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АрманGroup", БИН 060640014715, РК, Жетысуская область, г.Талдыкорган, мкрн. Жастар, 7А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **3 Корректировка сметной стоимостью: "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Строительство коттеджей тип-2 в коттеджном городке г.Талдыкорган (6 очередь)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11/10 СМР** от **11 октября 2024г.**

Акт выполненных работ

за Октябрь 2024 (месяц, год) на 2-01-00-04 Водоснабжение и канализация (36 домов) работы

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Водопровод холодной воды В-1					
1	1	6114-0102-0508 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка футляра из стальных электросварных труб, диаметр 219 мм	м	10	9 863,0	98 630,0	
2	2	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	10	8 607,0	86 070,0	
3	3	6121-0201-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,01	7 065 225,0	70 652,0	
4	4	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка ввода в здание из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм	м	30	3 858,0	115 740,0	
5	5	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 26х3,0 мм	м	30	926,0	27 780,0	
6	6	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 26 мм	км	0,03	2 465 764,0	73 973,0	
7	7	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	80	6 052,0	484 160,0	
8	8	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	79,2	98,0	7 762,0	Казахстан
9	9	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6 535,0	261 400,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	10	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	143,0	5 663,0	Казахстан
11	11	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	50	4 203,0	210 150,0	Казахстан
12	12	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	5 604,0	56 040,0	Казахстан
13	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,0	21 240,0	
14	14	6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	10	27 634,0	276 340,0	
15	15	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	120	369,0	44 280,0	
16	16	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного упора	$м^3$	0,5	31 868,0	15 934,0	
17	17	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51	18 634,0	9 503,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В-1				1 865 317	
			Раздел 2: Водопровод горячей воды Т-3					
18	18	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	40	6 535,0	261 400,0	
19	19	241-201-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	39,6	143,0	5 663,0	Казахстан
20	20	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	130	6 052,0	786 760,0	
21	21	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	128,7	98,0	12 613,0	Казахстан
22	22	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	50	4 203,0	210 150,0	Казахстан
23	23	242-303-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	10	5 604,0	56 040,0	Казахстан
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708,0	21 240,0	
25	25	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	170	1 920,0	326 400,0	
26	26	234-303-0108 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	187	189,0	35 343,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды Т-3				1 715 609	
			Раздел 3: Санитарно-техническое оборудование					
27	27	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной игорячей воды	комплект	10	13 704,0	137 040,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	28	244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	10	13 128,0	131 280,0	
29	29	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	10	9 054,0	90 540,0	
			Итого по разделу 3: Санитарно-техническое оборудование				358 860	
			Раздел 4: Канализация К-1					
30	30	6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	70	29 104,0	2 037 280,0	
31	31	6114-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм	м	70	3 764,0	263 480,0	
32	32	241-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	м	70	11 224,0	785 680,0	
33	33	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	90	3 359,0	302 310,0	
34	34	241-203-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	89,82	899,0	80 748,0	Казахстан
35	35	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	3 494,0	104 820,0	
36	36	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	29,94	463,0	13 862,0	Казахстан
37	37	261-301-0225 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм	т	0,496	330 957,0	164 155,0	
38	38	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	10	653,0	6 530,0	Казахстан
39	39	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонного упора	$м^3$	1	31 868,0	31 868,0	
40	40	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,02	18 634,0	19 007,0	Казахстан
41	41	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка лючков	шт.	20	1 467,0	29 340,0	
42	42	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	20	219,0	4 380,0	Казахстан
43	43	6121-0201-0121 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,07	3 754 033,0	262 782,0	
44	44	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,07	2 465 764,0	172 603,0	
45	45	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	50	1 920,0	96 000,0	
46	46	234-303-0224 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	55	1 581,0	86 955,0	
			Итого по разделу 4: Канализация К-1				4 461 800	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**8 401 586**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**0,00**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,6%	**5,60%**			**470 488,82**	
			Итого				**8 872 074,82**	
			Сметная прибыль 5%	**5%**			**443 603,74**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**177 441,50**	
			ИТОГО сметная стоимость				**9 493 120,05**	
			в том числе на III квартал 2024г 100% К=1,0557	**1,0557**			**10 021 886,84**	
			ИТОГО в текущих ценах				**10 021 886,84**	
			ИТОГО с договорным коэфф. К=0,98000000306656	**98%**			**9 821 449,13**	
			НДС	**12%**			**1 178 573,90**	
			ВСЕГО с НДС				**11 000 023,03**	

Генподрядчик:
ТОО "Амиржан company"
БИН: 110540009866

Директор _____ **Закиров Н.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Ильясов К.Ж.**

Приложение №2
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "5" августа 2021 года №420
Приложение №4-1
к Правилам организации деятельности осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Генподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиржан company"
Субподрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "АрманGroup""
Наименование строительства : "Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"
и его адрес: -Область Жетысу, г.Талдыкорган

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		11/10 СМР	11.10.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажых работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство коттеджей тип 2 в коттеджном городке, город Талдыкорган, область Жетысу(привязка)(очередь 6)"	**11 000 023,03**									
За отчетный период	**11 000 023,03**	**9 821 449,13**							**1 178 573,90**	**11 000 023,03**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "Амиржан company"
БИН 110540009866

Руководитель _____ **Закиров Н.Б.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Ильясов К.Ж.**