Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта с. Көктубек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		52	08.04.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начало	11 232 561									
Акт выполненных работ № 1-2	11 232 561	10 029 072							1 203 489	11 232 561
Погашение аванса 30%	**3 369 768**	3 008 722							361 047	**3 369 768**
Всего к оплате Казахстан г. Костанай										**7 862 793**

Сдал Подрядчик:
ТОО "ЖУК"
БИН/ИИН 961240003300
Директор _____ **Шукуров Н.З.**
м.п. (при наличии)

Принял Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
Руководитель _____ **Бегимбеков А.К.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
ИИН 891108300693
Эксперт _____ **Кудайбердынов Е.Ж.**
Аттестат № KZ78VJE0007852 от 27.01.2023 г.
м.п. (при наличии)

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Көктүбек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) № от

Акт приемки выполненных работ №1

за май

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0102-0115	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3	184,3	449	82 751	
2	2	6101-0201-0203	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	5,7	15419	87 888	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	10,46	4166	43 576	
4	4	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	94,14	67	6 307	
5	5	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	94,14	30	2 824	
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	94,14	659	62 038	
7	7	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /лишний грунт в зону вертикальной планировки/	м3	85,4	103	8 796	
8	8	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	85,4	81	6 917	
			Раздел 2. Фундамент					
			Подраздел 2.1. Монолитный ростверк (АС-4)					

9	9	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	8,95	21410	191 620	
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	8,95	10481	93 805	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	212-101-1805	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	9,129	30115	274 920	Казахстан
11	11	6103-0101-0210	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м	м3	23,2	24579	570 233	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,548	38407	904 408	Казахстан
12	12	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	1,27623	344489	439 647	Казахстан
13	13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,5632	385266	216 982	Казахстан
14	14	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	85,82	4330	371 601	
			Подраздел 2.2. Фундаментные блоки (АС-6.1)					
15	15	6104-0202-0101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	30	5648	169 440	
16	16	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	9	6310	56 790	
17	17	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	8392	302 112	
18	18	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	27,783	52811	1 467 248	Казахстан
19	19	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,07452	316645	23 596	
20	20	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /АС л.4.3/	1 т	0,0412	362730	14 944	
21	21	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,03332	356088	11 865	Казахстан
22	22	6103-0101-0105	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	0,4	21464	8 586	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	33433	13 574	Казахстан
23	23	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	153,6	4330	665 088	
			Подраздел 2.3. Монолитный пояс на отм.-0.050 (АС 6.2)					
24	24	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,6	10913	279 373	
25	25	6103-0703-0201	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,49559	87135	43 183	

26	**26**	**6103-0301-0202**	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	**т**	**0,49559**	**176641**	**87 542**	
27	**27**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,15034**	**385266**	**57 919**	**Казахстан**
28	**28**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,34525**	**356088**	**122 941**	**Казахстан**
29	**29**	**6103-0401-0203**	**Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**5,16**	**11845**	**61 120**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,2374	35504	185 949	Казахстан
30	**30**	**6103-0401-0205**	**Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м**	**м2**	**25,6**	**6673**	**170 829**	
31	**31**	**6111-0401-0103**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя (АС-4.3)**	**м2**	**25,76**	**6070**	**156 363**	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	59,248	120	7 110	

	Итого:			**7 269 885**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		**1 508 749**
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		**748 359**
	машины и механизмы	Тенге		**778 298**
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		**172 938**
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		**4 982 837**
	оборудование	Тенге		**0**
	перевозки	Тенге		**0**
	прочие затраты	Тенге		**0**
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		**360**

Всего	**7 269 885**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	530 702
Итого с общеплощадочными затратами	**7 800 588**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**52 097**
Сметная прибыль (5%)	390 029
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**157 054**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**8 399 768**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**9 029 750**
НДС (12%)	1 083 570
Итого с НДС (12%)	**10 113 320**

Скидка (2%) 202 266

Итого со скидкой (2%) **9 911 054**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300

(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

Принял:

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432

(наименование организации)

Руководитель Бегимбеков А.К.

(должность, подпись, дешифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:

ТОО "АрхИнжПроект"

Директор Абайулы Д.

ИИН 870211301663

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "СКБ"

Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.

Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Көктүбек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) **№52 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №2

за май

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Подготовительные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0104-0105	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /снятие растительного слоя/	м3	600	98	58 800	
2	2	6101-0104-0113	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	348	72	25 056	
3	3	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /устройство насыпи из плодородного грунта/	м3	348	56	19 488	
4	4	6101-0106-0110	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104	м3	348	28	9 744	
5	5	6101-0103-0215	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний плодородный грунт/	м3	252	249	62 748	
6	6	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	302,4	278	84 067	
7	7	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	252	65	16 380	
			Раздел 2. Вертикальная планировка					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

8	8	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 /выемка в насыпь/	м3	649	121	78 529	
9	9	6101-0104-0114	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	м3	649	81	52 569	
10	10	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	649	67	43 483	
11	11	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	649	30	19 470	
12	12	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	649	273	177 177	
13	13	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	3245	19	61 655	
14	14	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /недостающий грунт в насыпь/	м3	147	482	70 854	
15	15	412-102-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	499,8	162	80 968	
16	16	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	147	67	9 849	
17	17	6101-0106-0111	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	147	30	4 410	
18	18	6101-0107-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	147	273	40 131	
19	19	6101-0107-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	735	19	13 965	
20	20	6101-0109-0106	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2000	20	40 000	

			Итого:				969 343	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			12 705	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			807 981	
			машины и механизмы	Тенге			791 204	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			191 689	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			399	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			165 035	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			53	

Всего	**969 343**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	70 762
Итого с общеплощадочными затратами	**1 040 105**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**6 946**
Сметная прибыль (5%)	52 005
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**20 941**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**1 119 997**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**1 203 997**
НДС (12%)	144 480
Итого с НДС (12%)	**1 348 476**
Скидка (2%)	26 970
Итого со скидкой (2%)	**1 321 507**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Руководитель Бегимбеков А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)