Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства области Абай"

Подрядчик: ТОО "ЖУК"

Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта с. Коктубек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 13.05.2024 года №169

Справка №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
220740016432	961240003300			52	08.04.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начало	**108 166 358**							
Акт выполненных работ № 4-8	**91 568 478**						9 810 908	**91 568 478**
Погашение аванса 30%	**32 449 907**						2 943 273	**27 470 543**
Всего к оплате								**64 097 935**

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖУК"
БИН/ИИН 961240003300
Директор _____ **Шукуров Н.З.**
м.п. (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
ИИН 891108300
Эксперт _____ **Жумаканов Ердыбаев Е.К.**
Аттестат № KZ
м.п. (при наличии)

Заказчик:
ГУ "Управление строительства области Абай"
БИН 220740016432
Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А. _____
м.п. (при наличии)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41** Заказ 87-4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Көктүбек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) **№52 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за июль

на Земляные работы, основания и фундаменты

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3. Отмостка (АС-4.3)					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
1	**32**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**10,6**	**21410**	**226 946**	
2	**33**	**6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,1855**	**68359**	**12 681**	
			неучтенные ресурсы					
2 1	33 1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1855	310546	57 606	
3	**34**	**6103-0701-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**12,72**	**10481**	**133 318**	
			неучтенные ресурсы					
3 1	34 1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,9744	33236	431 217	Казахстан

Итого:		861 768
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	129 375
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	64 402
машины и механизмы	Тенге	95 975
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	25 570
материалы, изделия и конструкции	Тенге	636 419
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0

	прочие затраты	Тенге		0
	нормативная трудоемкость	чел.-ч		41

Всего	861 768
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	62 909
Итого с общеплощадочными затратами	**924 677**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	**4 801**
Сметная прибыль (5%)	46 234
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**18 590**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**994 301**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**1 068 874**
НДС (12%)	128 265
Итого с НДС (12%)	**1 197 139**
Скидка (2%)	23 943
Итого со скидкой (2%)	**1 173 196**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)
Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)
Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Көктүбек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) **№52 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за июль

на Конструктивная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-02-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Наружные стены и перегородки					
			Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-7)					
1	**1**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**54,66536**	**37432**	**2 046 234**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,1196864	30209	396 333	Казахстан
1.2	1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	20,7728368	120257	2 498 079	Казахстан
2	**2**	**6105-0201-0301**	**Кладка стены внутренней**	**м3**	**14,25**	**35899**	**511 561**	
			неучтенные ресурсы					
2.1	2.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,42	30209	103 315	Казахстан
2.2	2.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,415	120257	651 192	Казахстан
3	**3**	**1114-0301-0203**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**112,8**	**11055**	**1 247 004**	
			Подраздел 1.2. Монолитные сердечники (АС-7.1...7.3)					
4	**4**	**6103-0201-0103**	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См1/**	**м2**	**119,621**	**5204**	**622 508**	
5	**5**	**6103-0201-0109**	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м**	**т**	**0,84582**	**42786**	**36 189**	

6	6	214-210-0201 Коб=37	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,51874	356088	184 717	Казахстан
7	7	214-210-0101 Коб=37	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,32708	385266	126 013	Казахстан
8	8	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	6,66	19040	126 806	
			неучтенные ресурсы					
8.1	8.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,7599	35504	240 003	Казахстан
9	9	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	119,621	2378	284 459	
10	10	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См2/	м2	27,816	5204	144 754	
11	11	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,1476	42786	6 315	
12	12	214-210-0202 Коб=6	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,07728	344453	26 619	Казахстан
13	13	214-210-0101 Коб=6	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07032	385266	27 092	Казахстан
14	14	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	2,64	19040	50 266	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,6796	35504	95 137	Казахстан
15	15	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	27,816	2378	66 146	
16	16	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См3/	м2	15,456	5204	80 433	
17	17	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,07616	42786	3 259	
18	18	214-210-0201 Коб=14	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,05376	356088	19 143	Казахстан
19	19	214-210-0101 Коб=14	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0224	385266	8 630	Казахстан
20	20	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,7	19040	13 328	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7105	35504	25 226	Казахстан

21	21	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15,456	2378	36 754	
22	22	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м /См4/	м2	2,76	5204	14 363	
23	23	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,02356	42786	1 008	
24	24	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01572	356088	5 598	Казахстан
25	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00784	385266	3 020	Казахстан
26	26	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	0,2	19040	3 808	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	35504	7 207	Казахстан
27	27	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	2,76	2378	6 563	
			Подраздел 1.3. Рама монолитная (АС 4.2)					
28	28	6103-0201-0103	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	5204	151 874	
29	29	6103-0201-0109	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой готовых пространственных арматурных каркасов, периметр до 3 м	т	0,503	42786	21 521	
30	30	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,408	344453	140 537	Казахстан
31	31	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,095	385266	36 600	Казахстан
32	32	6103-0201-0114	Бетонирование колонны железобетонной по схеме «Кран-бадья» квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3,7	19040	70 448	
			неучтенные ресурсы					
32.1	32.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,7555	35504	133 335	Казахстан
33	33	6103-0201-0117	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	29,184	2378	69 400	
			Подраздел 1.4. Узлы крепления перегородок (АС8)					
34	34	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,01408	316645	4 458	
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01408	356088	5 014	Казахстан
36	36	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,03584	1133384	40 620	

			неучтенные ресурсы					
36.1	36.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03584	1154557	41 379	Казахстан
			Подраздел 1.5. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)					
37	37	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	6,3	31101	195 936	
			неучтенные ресурсы					
37.1	37.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,3945	31603	202 085	Казахстан
38	38	214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм	1 т	0,201	351229	70 597	Казахстан
39	39	6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	32,46	6070	197 032	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	74,658	120	8 959	
			Подраздел 1.6. Перемычки (АС-9.1,9.2)					
40	40	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр1, Пр3, Пр4, Пр5/	м3	1,64	112002	183 683	
			неучтенные ресурсы					
40.1	40.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6646	35504	59 100	Казахстан
41	41	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,075	344453	25 834	Казахстан
42	42	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01	385266	3 853	Казахстан
43	43	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр2, Пр6/	м3	0,456	112002	51 073	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,46284	35504	16 433	Казахстан
44	44	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,068	344453	23 423	Казахстан
45	45	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,016	385266	6 164	Казахстан
46	46	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки /Пр7/	м3	0,77	112002	86 242	
			неучтенные ресурсы					
46.1	46.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,78155	35504	27 748	Казахстан
47	47	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01	344453	3 445	Казахстан
48	48	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,002	385266	771	Казахстан
			Подраздел 1.7. Монолитный пояс Мп-1 (АС 10)					
49	49	6103-0401-0201	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	10913	278 500	
50	50	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,91238	96264	87 829	

51	51	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0087	356088	3 098	Казахстан
52	52	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,60608	344453	208 766	Казахстан
53	53	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2976	385266	114 655	Казахстан
54	54	6103-0401-0203	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме «Кран-бадья»	м3	9	11845	106 605	
			неучтенные ресурсы					
54.1	54.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,135	33236	303 611	Казахстан
55	55	6103-0401-0205	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м2	25,52	6673	170 295	
			Раздел 2. Плиты покрытия					
			Подраздел 2.1. Сборные плиты перекрытий (АС-12)					
56	56	6104-0402-0105	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью 7-9 баллов площадь до 10 м2	шт.	21	24156	507 276	
57	57	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	147,0482	12879	1 893 834	Казахстан
58	58	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	311705	10 953	
59	59	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01162	385266	4 477	Казахстан
60	60	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1 т	0,02352	1154557	27 155	Казахстан
61	61	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,19	35504	6 746	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный участок УМ-1 (АС-13)					
62	62	1106-0801-0112	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	1,48	85301	126 245	
63	63	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,041	385266	15 796	Казахстан
64	64	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	1 т	0,297	344489	102 313	Казахстан
			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. Кровля /АС л.15/					
65	65	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	2,515	234015	588 548	
66	66	1114-0301-0302	Крыша. Установка прогонов	м3	2,653	135446	359 338	
67	67	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	5,168	4318	22 315	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120106	1 055	

67.2	67.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1629070	56 408	
67.3	67.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107485	555	
68	**68**	**6107-0115-0106**	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м2**	**152,328**	**166**	**25 286**	
			неучтенные ресурсы					
68.1	68.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00913968	120106	1 098	
68.2	68.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,03503544	1629070	57 075	
68.3	68.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00609312	107485	655	
69	**69**	**6104-0802-0403**	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,0159**	**1485450**	**23 619**	
70	**70**	**6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м3**	**0,26**	**46624**	**12 122**	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,0572	29197	1 670	Казахстан
70.2	70.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,10504	120257	12 632	Казахстан
71	**71**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**197**	**5858**	**1 154 026**	
			неучтенные ресурсы					
71.1	71.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	226,55	3799	860 663	Казахстан
72	**72**	**217-101-0401**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**1 кг**	**13,44**	**1590**	**21 370**	
			Подраздел 3.2. Слуховое окно /АС л.16/					
73	**73**	**1114-0301-0301**	**Крыша. Установка стропил с мауэрлатами**	**м3**	**0,048**	**234015**	**11 233**	
74	**74**	**1114-0301-0302**	**Крыша. Установка прогонов**	**м3**	**0,29**	**135446**	**39 279**	
75	**75**	**6107-0115-0104**	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м3**	**0,338**	**4318**	**1 459**	
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120106	69	
75.2	75.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1629070	3 689	
75.3	75.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107485	36	
			Подраздел 3.3. Перемычки /АС л.14/					
76	**76**	**6104-0301-0110**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**6**	**1771**	**10 626**	
77	**77**	**222-102-0102**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,156**	**143537**	**22 392**	**Казахстан**
78	**78**	**6110-0203-0201**	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м2**	**62,05**	**5142**	**319 061**	
79	**79**	**224-104-0308**	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм**	**1 м2**	**62,05**	**3353**	**208 054**	**Казахстан**
			Раздел 4. Разные работы					
			Подраздел 4.1. Крыльцо КР-1 (АС-18)					
80	**80**	**6101-0108-0102**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,71**	**21410**	**15 201**	
81	**81**	**6103-0101-0212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м3**	**2,7**	**32199**	**86 937**	
			неучтенные ресурсы					
81.1	81.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2 7405	32075	87 902	Казахстан

82	82	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,075	357997	26 850	Казахстан
83	83	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,17642	364193	64 251	
84	84	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,17642	1158981	204 467	Казахстан
85	85	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	4,58692	274	1 257	
86	86	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	9,17384	209	1 917	
87	87	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	4,1	5858	24 018	
			неучтенные ресурсы					
87.1	87.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,715	3799	17 912	Казахстан
88	88	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	3,92	8216	32 207	
89	89	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	8,67	967	8 384	
90	90	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	8,67	3250	28 178	
91	91	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	4,45	3850	17 133	
			неучтенные ресурсы					
91.1	91.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	4,539	2865	13 004	
92	92	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,09	32418	2 918	Казахстан
93	93	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	5	3112	15 560	
94	94	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,03816	1145627	43 717	Казахстан
95	95	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,42337	274	390	
96	96	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,84674	209	595	
97	97	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76352	1 832	
			Подраздел 4.2. Крыльцо КР-2 (АС 21)					
98	98	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	6,1	21410	130 601	
99	99	6103-0101-0212	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	м3	18,47	32199	594 716	
			неучтенные ресурсы					

99.1	99.1	212-101-2010	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	18,74705	32075	601 312	Казахстан
100	100	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	1 т	0,561	357997	200 836	Казахстан
101	101	6103-0701-0806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	332404	37 229	
			неучтенные ресурсы					
101.1	101.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	479041	53 653	Казахстан
102	102	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,36742	364193	133 812	
103	103	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,36742	1158981	425 833	Казахстан
104	104	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	12,8597	274	3 524	
105	105	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	25,7194	209	5 375	
106	106	1114-0301-0301	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м3	0,11	234015	25 742	
107	107	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,11	4318	475	
			неучтенные ресурсы					
107.1	107.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120106	22	
107.2	107.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1629070	1 201	
107.3	107.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107485	12	
108	108	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	14,4	5858	84 355	
			неучтенные ресурсы					
108.1	108.1	224-103-0522	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	16,56	3799	62 911	Казахстан
109	109	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	8216	78 874	
110	110	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	37,7	967	36 456	
111	111	232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм-аквапанель	1 м2	37,7	3250	122 525	
112	112	6109-0306-0101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м2	36,24	3850	139 524	
			неучтенные ресурсы					
112.1	112.1	231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	м2	36,9648	2865	105 904	
113	113	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	0,61	32418	19 775	Казахстан
114	114	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	36,9	3112	114 833	
115	115	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,30438	1145627	348 706	Казахстан

116	116	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	11,35337	274	3 111	
117	117	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	22,70675	209	4 746	
118	118	243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76352	10 995	
			Подраздел 4.3. Колонны Мк-1 (2 шт.), Мк-2 (2 шт.) (АС-22,23)					
119	119	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,44466	364193	161 942	
120	120	222-509-1401	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,44466	1158981	515 352	Казахстан
121	121	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	19,34271	274	5 300	
122	122	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	38,68542	209	8 085	
123	123	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	3,129	1590	4 975	
			Подраздел 4.4. Вентканалы (АС-24)					
124	124	1114-0301-0201	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,54	74401	188 979	
125	125	1114-0301-0204	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0427	65181	2 783	
126	126	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0347	310546	10 776	
127	127	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,008	356088	2 849	Казахстан
128	128	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05596	1485450	83 127	
129	129	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	28,2	5142	145 004	
130	130	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	28,2	3353	94 555	Казахстан
131	131	6111-0201-0201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	м3	1,1	38388	42 227	
132	132	234-101-0206 Коб=0,96	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,056	56845	60 028	Казахстан
133	133	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,4	7142	174 265	
			Подраздел 4.5. Лестница ЛМ-1 и ЛМ-2 (АС-25)					
134	134	6106-0304-0101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,0531	277934	14 758	
135	135	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0531	1145627	60 833	Казахстан

136	136	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 /2 раза/	м2	2,7612	209	577	

			Итого:				24 997 236	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			7 654 049	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			3 817 869	
			машины и механизмы	Тенге			1 982 461	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			424 486	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			15 360 728	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 724	

Всего	24 997 236
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 824 798
Итого с общеплощадочными затратами	26 822 034
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	139 259
Сметная прибыль (5%)	1 341 102
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	539 226
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	28 841 621
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	31 004 742
НДС (12%)	3 720 569

Итого с НДС (12%)	**34 725 311**
Скидка (2%)	694 506
Итого со скидкой (2%)	**34 030 805**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)

Директор Шукупев Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Көктүбек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) №52 от 08.04.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №6

за июль

на Архитектурная часть здания

Основание: ЛС № 2-01-03-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Кровля /АР л.14/					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	158,6	2139	339 245	
2	2	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	3965	39	154 635	
3	3	6103-0701-0810	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,29182	68359	19 949	
4	4	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,29182	310546	90 625	
5	5	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой	м2	158,6	2550	404 430	
6	6	234-101-0207 Коб=1,03	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	32,6716	63122	2 062 297	Казахстан
7	7	6111-0402-0303	Устройство пароизоляции прокладной в два слоя	м2	158,6	1324	209 986	
8	8	6111-0403-0203	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	м2	46,82	510	23 878	
9	9	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель снегозадержатель /л.11/	м	13,26	3864	51 237	
			Раздел 2. Полы /АР л.18/					
			Подраздел 2.1. Тип А					

10	10	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	79,12	413	32 677	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,03512	10318	41 634	Казахстан
11	11	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	6,3296	56843	359 793	
12	12	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	79,12	377	29 828	
13	13	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,956	46522	184 041	Казахстан
14	14	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
			неучтенные ресурсы					
14.1	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
15	15	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	316,48	33	10 444	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
16	16	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	5928	469 023	
17	17	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2 изолируемой поверхности	79,12	3559	281 588	
18	18	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	79,12	1593	126 038	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,614048	32418	52 324	Казахстан
19	19	6109-0306-0105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	79,12	6237	493 471	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	м2	80,7024	3147	253 970	Казахстан
			Подраздел 2.2. Тип Б					
20	20	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	50,97	413	21 051	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	2,59947	10318	26 821	Казахстан
21	21	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	4,0776	56843	231 783	
22	22	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	50,97	377	19 216	
23	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	2,5485	46522	118 561	Казахстан
24	24	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	50,97	1593	81 195	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	32418	33 708	Казахстан

25	25	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	203,88	33	6 728	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,039788	32418	33 708	Казахстан
26	26	6109-0308-0102	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	50,97	2135	108 821	
			неучтенные ресурсы					
26.1	26.1	233-101-0106	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	51,9894	3354	174 372	
			Подраздел 2.3. Тип В					
27	27	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,25	413	5 059	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,62475	10318	6 446	Казахстан
28	28	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,225	56843	69 633	
29	29	6111-0403-0602	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистирольных	м2	12,25	377	4 618	
30	30	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	0,6125	46522	28 495	Казахстан
31	31	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	12,25	1593	19 514	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2499	32418	8 101	Казахстан
32	32	6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	12,25	2632	32 242	
33	33	6109-0201-0503	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м2 стяжки	-24,5	103	-2 524	
			неучтенные ресурсы					
33.1	33.1	233-401-0301	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	-46,55	110	-5 121	Казахстан
			Подраздел 2.4. Плинтус /АР л.17/					
34	34	6109-0401-0801	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	82	577	47 314	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	82,82	214	17 723	
35	35	6109-0402-0101	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	2042	10 210	
			Раздел 3. Проемы /АР л.15/					
			Подраздел 3.1. Окна и витражи					
36	36	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый /ОК1, ОК2/	м2	23,749	8158	193 744	

37	37	223-102-0207 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	23,749	51836	1 231 046	Казахстан
38	38	6108-0102-0108	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК3/	м2	3,8335	9377	35 947	
39	39	223-102-0307 Кстм =1,04	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	3,8335	54464	208 787	Казахстан
40	40	223-502-0307	Замок	1 шт.	11	2310	25 410	
41	41	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК4, ОК5/	м2	1,144	12280	14 048	
42	42	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
43	43	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ОК6, ОК7/	м2	1,144	12280	14 048	
44	44	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1,144	31092	35 569	Казахстан
45	45	217-402-0103 Коб=-1	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	1 м2	-1,07536	10192	-10 960	Казахстан
46	46	261-302-0119	Решетки жалюзийные	1 м2	1,144	4661	5 332	
47	47	6108-0102-0102	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый /ОК8/	м2	0,5676	12861	7 300	
48	48	223-102-0202	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	1 м2	0,5676	44876	25 472	Казахстан
49	49	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой /ФР-1/	м2	0,7375	12280	9 057	
50	50	223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,7375	36353	26 810	Казахстан
51	51	6107-0302-0101	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля /ВТР-1/	м2 перегородок (за вычетом проемов)	4,5383	3855	17 495	

52	52	223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	4,5383	111228	504 786	
53	53	6107-0302-0103	Установка дверного блока площадью более 2 м2 в остекленную перегородку с каркасом из алюминиевых профилей(к норме 6107-0302-0101)	м2	1,9201	3503	6 726	
54	54	223-301-0205	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	1 м2	1,9201	123845	237 795	
55	55	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	4396	72 094	
			неучтенные ресурсы					
55.1	55.1	223-501-0119	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2884	47 298	
56	56	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	8,9751	4971	44 615	
			Подраздел 3.2. Дверные блоки					
57	57	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная /поз. 1/	м2	5,2	11688	60 778	
			неучтенные ресурсы					
57.1	57.1	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	5,2	70068	364 354	
58	58	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная /поз. 2,3/	м2	5,928	12735	75 493	
			неучтенные ресурсы					
58.1	58.1	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	5,928	34121	202 269	
59	59	1114-0303-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /поз. 4,5,6/	м2	17,01	6422	109 238	
60	60	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	1 м2	2,73	12320	33 634	
61	61	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	14,28	11629	166 062	
62	62	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	18	508	9 144	
63	63	261-107-0629	Ручка	1 шт.	8	1090	8 720	
64	64	223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1 шт.	2	545	1 090	
65	65	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2 /ДЛ-7/	м2	0,63	9416	5 932	
66	66	223-207-0203	Блок дверной стальной /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	1 м2	0,63	52373	32 995	
			Раздел 4. Ведомость отделки помещений /АР л.17/					
			Подраздел 4.1. Потолок					

67	67	6112-0301-0302	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	119,01	3128	372 263	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	112	54 956	Казахстан
68	68	6112-0301-0301	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	м2	19,86	2368	47 028	
			неучтенные ресурсы					
68.1	68.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	112	6 115	Казахстан
69	69	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	126,62	1375	174 103	
			неучтенные ресурсы					
69.1	69.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	87,3678	275	24 026	Казахстан
70	70	6112-0302-0106	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	12,25	1375	16 844	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0084525	250310	2 116	
71	71	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	7,61	7168	54 548	
72	72	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	0,3805	56845	21 630	Казахстан
73	73	6112-0202-0110	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	м2	7,61	7177	54 617	
			неучтенные ресурсы					
73.1	73.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,24352	24685	6 011	Казахстан
73.2	73.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	8,2188	1069	8 786	
74	74	6112-0501-0401	Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана), ширина до 160 мм	м	88,9	1192	105 969	
			неучтенные ресурсы					
74.1	74.1	232-402-0101	Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм	м	93,345	106	9 895	
			Подраздел 4.2. Стены					
75	75	1114-0302-0103	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	м2 оштукатуриваемой поверхности	215,85	4494	970 030	

76	76	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	252,21	1413	356 373	
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,32529	112	77 652	Казахстан
77	77	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	178,55	3777	674 383	
			неучтенные ресурсы					
77.1	77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,696105	25070	67 591	Казахстан
78	78	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	138,99	8532	1 185 863	
			неучтенные ресурсы					
78.1	78.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	141,7698	2523	357 685	
79	79	6111-0201-0105	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	м2 изолируемой поверхности	36,35	7168	260 557	
			неучтенные ресурсы					
79.1	79.1	261-105-0138	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	37,077	0	0	
80	80	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	1,87203	56845	106 415	Казахстан
81	81	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,35	8297	301 596	
82	82	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	252,2	1223	308 441	
			неучтенные ресурсы					
82.1	82.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	158,886	275	43 694	Казахстан
83	83	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	39,56	1223	48 382	
			неучтенные ресурсы					
83.1	83.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0249228	250310	6 238	
84	84	6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	1,5	8532	12 798	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300x300x8мм	м2	1,53	3147	4 815	Казахстан
85	85	6107-0102-0212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм (планка отбойная)	м2	3,42	967	3 307	
86	86	233-204-0103	Планка отбойная из ламинированного МДФ (белого цвета), сечением 150x10 мм	1 м	22,8	1510	34 428	

87	87	1114-0302-0105	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,87	8045	208 124	
88	88	6112-0301-0201	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	м2	25,87	1413	36 554	
			неучтенные ресурсы					
88.1	88.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	71,11663	112	7 965	Казахстан
89	89	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	25,87	1223	31 639	
			неучтенные ресурсы					
89.1	89.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	16,2981	275	4 482	Казахстан
			Раздел 5. Фасад /АР л.3/					
			Подраздел 5.1. Утепление фасада и цоколя					
90	90	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м2	152	3775	573 800	
91	91	234-101-0206 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	1 м3	18,6048	56845	1 057 590	Казахстан
92	92	6111-0201-0504	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодной поверхности перегородки	м3	3,4	113752	386 757	
93	93	234-102-0202 Коб=1,02	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	1 м3	3,468	46522	161 338	Казахстан
94	94	6105-0401-0105	Установка и разборка лесов наружных инвентарных трубчатых для кладки и облицовки, высота до 16 м	м2	105,402	2749	289 750	
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ РАБОТЫ. Техническое решение №1. Подраздел 5.2. Облицовка металлосайдингом, ИТОГО	тенге				
95	1	6112-0401-0116 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	334,351	6853	2 291 307	
			неучтенные ресурсы					
95.1	1.1	231-303-0101	Металлический сайдинг	м2	367,7861	3089	1 136 091	Казахстан
95.2	1.2	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	735,5722	355	261 128	Казахстан
96	2	224-105-0101 (применительно)	Планка стыковочная сложная 28*25*20*75*20*25*28 мм	1 м	59	2919	172 221	Казахстан
97	3	6112-0401-0117 Кклим = 1,06	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	131,68	6931	912 674	
			неучтенные ресурсы					

98.1	3.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	138,264	355	49 084	Казахстан
98.2	3.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	138,264	954	131 904	Казахстан
98.3	3.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	138,264	665	91 946	Казахстан
99	4	6110-0202-0203 Кклим = 1,12 (применительно)	Устройство планок из профилированного листа коньковых	м	40	2383	95 320	
100	5	224-105-0111 (применительно)	Планка конька 18*180*18*40*18*180*18 мм	1 м	40	2042	81 680	Казахстан
101	6	6110-0202-0201 Кклим = 1,12 (применительно)	Устройство обрамления углов здания	м	94,3483	6168	581 940	
102	7	224-105-0106 (применительно)	Планка угла наружного из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	94,3483	1097	103 500	Казахстан
			Подраздел 5.4. Отделка откосов дверных и оконных проемов					
106	106	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	9,47	4502	42 634	
			неучтенные ресурсы					
106.1	106.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	121,4054	71	8 620	

Итого:	25 374 378
Всего	25 374 378
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	1 852 330
Итого с общеплощадочными затратами	27 226 708
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	141 360
Сметная прибыль (5%)	1 361 335
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	547 361
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	29 276 765
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	31 472 522

НДС (12%)	3 776 703
Итого с НДС (12%)	**35 249 225**
Скидка (2%)	704 984
Итого со скидкой (2%)	**34 544 240**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)

Заместитель руководителя Артықбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кектубек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Медицинский пункт

Договор подряда (контракт) **№52 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №7

за июль

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-04-08

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Щитовое оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	15	247-204-8768	Автоматический ввод резерва АВР-63А-380В	1 шт.	1	226375	226 375	
			Раздел 2. Провода, кабели					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
2	16	6119-0101-0102	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	280	461	129 080	
3	17	243-107-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1648	419775	69 179	Казахстан
4	18	243-108-0501 Коб=1,03	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,1236	554723	68 564	Казахстан
5	19	6119-0101-0103	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	370	556	205 720	
6	20	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,36	609368	219 372	Казахстан

7	21	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 км	0,01	560297	5 603	Казахстан
8	22	6119-0101-0104	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	35	853	29 855	
9	23	243-107-0903 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0357	1597805	57 042	Казахстан
			Раздел 3. Световое оборудование					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
10	35	247-103-2907	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Levante M Roud, мощность 110 Вт	1 шт.	6	228822	1 372 932	
			Раздел 5. Кабеленесущие изделия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
11	49	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	1486	508 955	
12	50	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	342,5	912	312 360	
13	51	241-207-0302 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	656,5	54	35 451	
14	52	241-207-0303 Коб=1,01	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	35,35	78	2 757	

Итого:		3 243 245
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	1 150 182
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	559 920
машины и механизмы	Тенге	5 298
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	405
материалы, изделия и конструкции	Тенге	2 087 765
оборудование	Тенге	0
перевозки	Тенге	0
прочие затраты	Тенге	0
нормативная трудоемкость	чел.-ч	223

Всего	3 243 245
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	236 757
Итого с общеплощадочными затратами	3 480 002
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	18 068
Сметная прибыль (5%)	174 000
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	69 961

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**3 742 032**
Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**4 022 684**
НДС (12%)	482 722
Итого с НДС (12%)	**4 505 406**
Скидка (2%)	90 108
Итого со скидкой (2%)	**4 415 298**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Құдайбердынов Е.Қ.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

SANA 2023.4 1 от 16.11.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказ 87-4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства области Абай"; БИН 220740016432; область Абай, г.Семей, Достоевского, 110; Тел.: +7 778 454 98 41**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ЖУК"; БИН 961240003300; Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 14; Тел.: 87769835828**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство медицинского пункта с. Кектубек, Аксуатского района, области Абай (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Благоустройство территории

Договор подряда (контракт) **№52 от 08.04.2024 г.**

Акт приемки выполненных работ №8

за июль

на Благоустройство территории

Основание: ЛС № 7-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3.1. Асфальтобетонное покрытие тип 1					
1	**21**	**7101-0403-0101**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**541**	**2944**	**1 592 704**	
2	**22**	**7101-0602-0103**	**Устройство основания из черного щебня, толщина 6 (10)см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**541**	**5545**	**2 999 845**	
			неучтенные ресурсы					
2 1	22 1	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,018938787	164356	3 113	Казахстан
			Раздел 4. Озеленение					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
3	37	6113-0112-0101	Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом	м2	1163,7	177	205 975	
4	38	6113-0112-0201	Посев газона лугового тракторной сеялкой	га	0,11637	1313567	152 860	
			Раздел 5. Малые архитектурные формы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
5	39	8601-0307-0403	Контейнер для ТБО "Евро"	шт.	2	199449	398 898	
6	40	8601-0302-0309	Скамейка "Вдохновение"	шт.	2	74120	148 240	
7	41	8601-0303-0204	Урна "Сатурн"	шт.	4	46862	187 448	
8	42	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	65	80097	5 206 305	

9	43	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками	комплект	1	183065	183 065	
10	44	8601-0605-0208	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками	комплект	1	894509	894 509	
11	45	8601-0602-0602	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	5	80097	400 485	
12	46	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	конструкция	1	263778	263 778	
13	47	8601-0307-0107	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	174514	174 514	

		Итого:			12 811 739
		из них:			
		затраты на труд рабочих	Тенге		2 921 893
		- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		1 042 030
		машины и механизмы	Тенге		2 074 044
		- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		533 007
		материалы, изделия и конструкции	Тенге		8 218 850
		оборудование	Тенге		398 654
		перевозки	Тенге		0
		прочие затраты	Тенге		0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч		601

Всего	12 811 739
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)	906 155
Итого с общеплощадочными затратами	13 717 894
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального риска)	71 374
Сметная прибыль (5%)	685 895
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	275 785
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	14 750 948

Итого в текущих ценах 2024 г. (К=1,075)	**15 857 269**
НДС (12%)	1 902 872
Итого с НДС (12%)	**17 760 141**
Скидка (2%)	355 203
Итого со скидкой (2%)	**17 404 939**

Сдал:
Подрядчик: ТОО "ЖУК" БИН 961240003300
(наименование организации)

Директор Шукуров Н.З.

Принял:
Заказчик: ГУ "Управление строительства области Абай" БИН 220740016432
(наименование организации)

Заместитель руководителя Артыкбаева Ф.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчик проекта строительства и/или эксперт (ы) авторского надзора:
ТОО "АрхИнжПроект"
Директор Абайулы Д.
ИИН 870211301663
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "СКБ"
Эксперт Кудайбердыев Е.К.
Аттестат № KZ78VJE00078527 от 27.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)